Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом, Бостандыкский район, ул.Тажибаевой, дом 157"
Заказчик: ТОО "СК Барлас Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

АКТ
о приемке выполненных работ за ~~июнь~~ август 2018 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка траншеи комплексными методами, включая шурфование существующих сетей коммуникаций вручную.	м3	1041	950	988950	500,00	500		475000		0,0	48,0%	475000		
2	Перевозка грунта в отвал на расстояние более 15км	м3	1041	1 000	1041000	500,00	500		500000		0,0	48,0%	500000		
3	Доработка грунта вручную	м3	30,00	400	12000	15,00	15		6000		0,0	50,0%	6000		
4	песчаное основание толщ.0,1м	м3	39,00	2 160	84240	19,00	19		41040		0,0	48,7%	41040		
5	обваловка песком толщ. 0,3м	м3	340,00	2 160	734400	160,00	160		345600		0,0	47,1%	345600		
6	Обратная засыпка с уплотнением.	м3	803	1 200	963600	400,00	400		480000		0,0	49,8%	480000		
	Устройство сети К1 кк11,12,13,14,15,16,17, Ксущ														
7	укладка труб ПЭ100 SDR17 ф200х11,9 с использованием грузоподъемных механизмов а/г	пм	249,70	17 341	4330048	148,53	148,5		2575659		0,0	~~59,5%~~ 50%	2575659		
8	укладка труб ПЭ100 SDR17 ф160х9,5 с использованием грузоподъемных механизмов а/г	пм	141,70	8 721	1235766	13,55	13,55		118170		0,0	9,6%	118170		
9	Устройство лотков в колодцах	м3	6,0	18 000	108000	3,00	3		54000		0,0	50,0%	54000		
10	Монтаж гильз	шт	66,00	28 900	1907400				0		0,0	0,0%	0		
11	Монтаж футляров ф426	м	22,00	71 500	1573000	22,00	22		1573000		0,0	100,0%	1573000		
12	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	19	29 000	551000	9,00	9		261000		0,0	47,4%	261000		

13	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	17	24 000	408000	7,00	7		168000		0,0	41,2%	168000			
14	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	20	30 000	600000	7,00	7		210000		0,0	35,0%	210000			
15	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	20	21 560	431200	7,00	7		150920		0,0	35,0%	150920			
16	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	20	47 400	948000	7,00	7		331800		0,0	35,0%	331800			
17	Монтаж горловин КО 6	шт	8	3 300	26400	7,00	7		23100		0,0	87,5%	23100			
18	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	608	1 320	802560	300,00	300		396000		0,0	49,3%	396000			
19	Монтаж люков чугунных	шт	20	34 000	680000	7,00	7		238000		0,0	35,0%	238000			
20	врезка в существующую сеть	врезка	4	520 000	2080000	1,00	1		520000		0,0	25,0%	520000			
	Итого по сети В1:				**19505563**				**8467288**		**0,0**		**8467288**			
	Итого стоимость работ и материалов:				**19505563**				**8467288**		0,0		**8467288**			
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**19 505 563**					**8467288**		**0**		8467288			
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**16579729**				**7197195**		0					
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**2925835**				**1270093**		0,0					
	ИТОГО				**19505563**				**7197195**							

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Этап работ:

4.1 Завершен _____

4.2 Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК: _____

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" _____ Тагаев Е.Д.

ТОО «Барлас Курылыс»
Инженер ОТиТБ
27.09.17