Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства города Шымкент"
организация

Инженер ТОО "Туран құрылыс"
организация

Авторский надзор ТОО "JeR Group"
организация

Подрядчик ТОО «KazMegapolisGroup»
организация

Стройка Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 66». (Без наружных инженерных сетей)

Объект Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 66». (Без наружных инженерных сетей)

Номер документа	Дата составления
10	20.10.2020 г.

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2												
Общестроительные работы. АР												
РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка от отм. +3.900 до +27.800												
19	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		2288,24	735,88	1,84	1683872	4213	614598	992375	2890347
		НР - 93%, СП - 8%				465,45	0,88	1065061	2009		214100	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,435	995,38	1070,00		1065061,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	1,6							
1.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	1,601768		2630,00		4213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,601768		1254,00		2008,62			
1.4	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,800884	435784,00				349012,00		
1.5	248379 С	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,205942	31995,00				6589,00		
1.6	268274 С	Щиты настила	м2	0,034	77,80016	3329,00				258997,00		
20	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=2	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	м2 вертикальной проекции		2288,24	260,68	1,05	596501	2407	270903	301635	969987
		НР - 93%, СП - 8%				141,24	0,50	323191	1148		71851	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,132	302,05	1070,00		323191,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,9153							
2.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,915296		2630,00		2407,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,915296		1254,00		1147,78			
2.4	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00018	0,411883	435784,00				179492,00		
2.5	268274 С	Щиты настила	м2	0,012	27,45888	3329,00				91411,00		
23	ОО СТОО ТЕРІОsТіІ	Герметик акриловый Makroflex	шт		21,1874074	637,50	--	13507	--	13507	--	14588
		СП - 8%				--	--	--	--		1081	
24	ОО СТОО ТЕРІОsТіІ	Пеноклей для пенополестерола POLYNOR	шт		89,734902	1730,36	--	155273	--	155273	--	167695
		СП - 8%				--	--	--	--		12422	
26	ОО СТОО ТЕРІОsТіІ	Карниз КС-108 подкровельный	м		2246,428571	2231,25	--	5012344	--	5012344	--	5413331
		СП - 8%				--	--	--	--		400987	
27	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности		2288,24	335,71	0,56	768187	1283	438369	263287	1113992
		НР - 80%, СП - 8%				143,58	0,25	328535	574		82518	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,1224	280,08	1173,00		328535,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,4576							
6.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	2,745888		29,00		80,00			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,457648		2630,00		1204,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,457648		1254,00		573,89			
6.5	272109 С	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,39	892,4136	401,00				357858,00		
6.6	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,155	354,6772	227,00				80512,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8229685	7903	6504994	1557297	10569940
								1716787	3730	--	782959	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3048561				
	Материалы		Тенге					1323871				
	Всего заработная плата		Тенге						1720517			
		Накладные расходы	Тенге					1557297				
		Сметная прибыль	Тенге					368469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4974326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1580
		Сметная заработная плата	Тенге						1720517			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					5181124				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5181124				
		Сметная прибыль	Тенге					414490				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5595614				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10569940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1580
		Сметная заработная плата	Тенге						1720517			
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы										
					Стены и перегородки							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2		94,8	3566,09	24,77	338065	2348	118144	174520	553592
		НР - 80%, СП - 8%				2295,07	6,09	217573	577		41007	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,83	173,5	1254,00		217573,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,3792							
7.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,1896		4818,00		913,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1896		1791,00		339,57			
7.4	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0549	5,20452		65,00		338,00			
7.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1896		2630,00		499,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1896		1254,00		237,76			
7.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2217	21,01716		19,00		399,00			
7.7	3428 С	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0698	6,61704		30,00		199,00			
7.8	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	109,02	382,00				41646,00		
7.9	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0055	0,5214	170,00				89,00		
7.10	147713 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	6,4	606,72	21,00				12741,00		
7.11	249132 С	Вода техническая	м3	0,00212	0,200976	29,00				6,00		
7.12	249627 С	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	10,6	1004,88	58,00				58283,00		
7.13	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	23,7	227,00				5380,00		
38	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3		11,376	31339,00	--	356512	--	356512	--	385033
		СП - 8%				--	--	--	--		28521	
39	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		114,72	4227,93	23,25	485029	2668	277820	165236	702286
		НР - 80%, СП - 8%				1782,96	17,47	204541	2004		52021	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,52	174,37	1173,00		204541,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	1,89							
9.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,091776		4426,00		406,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,091776		1254,00		115,09			
9.4	1007 С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	1,49136		1083,00		1615,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,49136		1049,00		1564,44			
9.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,309744		2087,00		646,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,309744		1049,00		324,92			
9.6	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,5736	90,00				52,00		
9.7	149074 С	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	114,72	2232,00				256055,00		
9.8	149905 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	57,36	78,00				4474,00		
9.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,0093	1,066896	29,00				31,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.10	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	430,2	40,00				17208,00		
					на отм. +6.900 по отм. +24.900							
					Стены и перегородки							
49	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2		663,6	3566,09	24,77	2366456	16438	827009	1221640	3875144
		НР - 80%; СП - 8%				2295,07	6,09	1523009	4041		287048	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,83	1214,52	1254,00		1523009,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	2,65							
10.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,3272		4818,00		6394,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,3272		1791,00		2377,02			
10.4	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0549	36,43164		65,00		2368,00			
10.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,3272		2630,00		3491,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,3272		1254,00		1664,31			
10.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2217	147,12012		19,00		2795,00			
10.7	3428 С	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0698	46,31928		30,00		1390,00			
10.8	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	763,14	382,00				291519,00		
10.9	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0055	3,6498	170,00				620,00		
10.10	147713 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	6,4	4247,04	21,00				89188,00		
10.11	249132 С	Вода техническая	м3	0,00212	1,406832	29,00				41,00		
10.12	249627 С	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	10,6	7034,16	58,00				407981,00		
10.13	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	165,9	227,00				37659,00		
50	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3		79,632	31339,00	--	2495587	--	2495587	--	2695234
		СП - 8%				--	--	--	--		199647	
51	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		814,2200003	4227,93	23,25	3442469	18934	1971813	1172759	4984445
		НР - 80%; СП - 8%				1782,96	17,47	1451722	14226		369218	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,52	1237,61	1173,00		1451722,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	13,43							
12.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,651376		4426,00		2883,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,651376		1254,00		816,83			
12.4	1007 С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	10,58486		1083,00		11463,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	10,58486		1049,00		11103,52			
12.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	2,198394		2087,00		4588,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	2,198394		1049,00		2306,12			
12.6	147047 С	Ветошь	кг	0,005	4,0711	90,00				366,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.7	149074 С	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	814,22	2232,00				1817339,00		
12.8	149905 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	407,11	78,00				31755,00		
12.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,0093	7,572246	29,00				220,00		
12.10	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	3053,325001	40,00				122133,00		
					Откосы							
52	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		803,352	2047,86	21,03	1645149	16895	140017	1194678	3067012
		НР - 80%, СП - 8%				1852,53	6,36	1488237	5110		227186	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	1186,79	1254,00		1488237,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	3,86							
13.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	1,124693		4818,00		5419,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,124693		1791,00		2014,33			
13.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	1,606704		2087,00		3353,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,606704		1049,00		1685,43			
13.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	1,124693		2630,00		2958,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,124693		1254,00		1410,37			
13.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	33,98179		152,00		5165,00			
13.7	149850 С	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	3,85	3092,9052	38,00				117530,00		
13.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	3,615084	313,00				1132,00		
13.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	94,072519	227,00				21354,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1129267	57284	6186902	3928833	16262746
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4885082	25960	--	1204648	
	Материалы		Тенге					11129267				
	Всего заработная плата		Тенге					3334802				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						4911041			
		Накладные расходы	Тенге					2852100				
		Сметная прибыль	Тенге					3928833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1204648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16262748				
		Сметная заработная плата	Тенге									4009
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					16262748	4911041			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									4009
									4911041			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы										
					Дверные проемы							
74	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		151,2	4293,00	--	649102	--	649102	--	701030
		СП - 8%				--	--	--	--		51928	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2		241,92	5239,00	--	1267419	--	1267419	--	1368812
		СП - 8%				--	--	--	--		101394	
76	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		120,96	6433,00	--	778136	--	778136	--	840387
		СП - 8%				--	--	--	--		62251	
77	С121-090102-0114 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2		131,04	6972,00	--	913611	--	913611	--	986700
		СП - 8%				--	--	--	--		73089	
78	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		336	1134,00	--	381024	--	381024	--	411506
		СП - 8%				--	--	--	--		30482	
					Стальные двери							
83	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		8,64	52098,00	--	450127	--	450127	--	486137
		СП - 8%				--	--	--	--		36010	
85	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		135,68	52098,00	--	7068657	--	7068657	--	7634149
		СП - 8%				--	--	--	--		565493	
86	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.		70	3081,00	--	215670	--	215670	--	232924
		СП - 8%				--	--	--	--		17254	
87	С121-090404-1101 2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.		64	752,00	--	48128	--	48128	--	51978
		СП - 8%				--	--	--	--		3850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11771872	--	11771874	--	12713623
								--	--	--	941751	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3608267				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3608267				
		Сметная прибыль	Тенге					288661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3896928				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8163605				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8163605				
		Сметная прибыль	Тенге					653088				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8816694				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					12713622				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ										
148	Ц13-030501-0114 1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м/30М. Монтаж оборудования	лифт		2	975873,32	26773,97	1951747	53548	129210	1084795	3279465
		НР - 61%, СП - 8%				884494,54	4682,03	1768989	9364		242923	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	728,58	1457,16	1214,00		1768989,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,39	6,78							
23.3	694 С	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	2,5955	5,191		6318,00		32797,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,5955	5,191		1254,00		6509,51			
23.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,2553	10,5106		53,00		557,00			
23.5	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,4867	0,9734		8829,00		8594,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4867	0,9734		2140,00		2083,08			
23.6	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,8704	5,7408		33,00		189,00			
23.7	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	28,8942	57,7884		95,00		5490,00			
23.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,1738	16,3476		198,00		3237,00			
23.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3076	0,6152		2630,00		1618,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3076	0,6152		1254,00		771,46			
23.10	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	28,0486	56,0972		19,00		1066,00			
23.11	128021 С	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 0,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,7944	1,5888	783,00				1244,00		
23.12	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,7333	1,4666	652,00				956,00		
23.13	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0122	0,0244	211187,00				5153,00		
23.14	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0092	0,0184	432332,00				7955,00		
23.15	279805 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2261	0,4522	251883,00				113901,00		
149	Ц13-030501-0116 1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м		28	-15396,60	-145,58	-431105	-4076	-40866	-235864	-720327
		НР - 61%, СП - 8%				-13791,53	-17,87	-386163	-500		-53358	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	11,36	318,09	-1214,00		-386163,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,2744							
24.3	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0063	0,1764		8829,00		1557,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,1764		-2140,00		-377,50			
24.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,8551	23,9428		33,00		790,00			
24.5	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2697	7,5516		95,00		717,00			
24.6	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0702	1,9656		198,00		389,00			
24.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,098		2630,00		258,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,098		-1254,00		-122,89			
24.8	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,6851	19,1828		19,00		364,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.9	128021 С	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 0,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,0181	0,5068	783,00				397,00		
24.10	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0167	0,4676	652,00				305,00		
24.11	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0084	211187,00				1774,00		
24.12	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	0,0056	432332,00				2421,00		
24.13	279805 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0051	0,1428	251883,00				35969,00		
150	51-100101-1602 5110-0101-1602 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 1010БШЭ, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект		2	6525059,00	--	13050118	--		--	13050118
						--	--	--	--	13050118	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					14570760	49472	88344	848931	15609256
								1382826	8864	13050118	189565	
	Стоимость оборудования		Тенге					13050118				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					13050118				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1520642				
	Материалы		Тенге					88344				
	Всего заработная плата		Тенге						1391690			
		Накладные расходы	Тенге					848931				
		Сметная прибыль	Тенге					189566				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2559139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1146
		Сметная заработная плата	Тенге						1391690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					15609257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1146
		Сметная заработная плата	Тенге						1391690			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**55155565**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7984695				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						114658			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						38554			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							24552114		
		- Оборудование, инвентарь	**Тенге**							**13050118**		
		- Накладные расходы	Тенге								6335061	
		- Сметная прибыль	Тенге								3118923	
		Включить. Общестроительные работы. АР										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (разница в кладке)										
					УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ ОТМ. +3,900 ... +24,900							
4	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/	т металлических изделий		26,936942	514405,89	4082,49	13856522	109970	12599701	1100499	16153582
		НР - 93%, СП - 8%				42575,40	1354,32	1146851	36481		1196562	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	32,7	880,84	1302,00		1146851,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	29,09							
1.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	9,966669		5987,00		59670,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	9,966669		1254,00		12498,20			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	19,125229		2630,00		50299,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	19,125229		1254,00		23983,04			
1.5	131025 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	1	26,936942	460748,00				12411142,00		
1.6	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	134,68471	1400,00				188559,00		
5	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		6308*	29,00	--	182932	--	182932	--	197567
		СП - 8%				--	--	--	--		14635	
6	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1...Сг-4/	т металлических изделий		2,98	352298,71	2192,31	1049850	6533	856589	175534	1323415
		НР - 93%, СП - 8%				62660,40	677,16	186728	2018		98031	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	168,07	1111,00		186728,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,61							
3.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,6854		5987,00		4103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,6854		1254,00		859,49			
3.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,9238		2630,00		2430,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,9238		1254,00		1158,45			
3.5	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	2,98	287446,00				856589,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15089304	116503	13639222	1276033	17674564
								1333579	38499	--	1309228	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15089304				
	Материалы		Тенге					13456290				
	Всего заработная плата		Тенге						1372078			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					182932				
		Накладные расходы	Тенге					1276033				
		Сметная прибыль	Тенге					1309227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17674563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1080
		Сметная заработная плата	Тенге						1372078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17674563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1080
		Сметная заработная плата	Тенге						1372078			
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
7	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2		2288,24	3126,79	24,77	7154842	56682	1846487	4212487	12276714
		НР - 80%, СП - 8%				2295,07	6,09	5251673	13935		909386	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,83	4187,94	1254,00		5251673,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	9,15							
4.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	4,57648		4818,00		22049,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	4,57648		1791,00		8196,48			
4.4	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0549	125,624376		65,00		8166,00			
4.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	4,57648		2630,00		12036,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	4,57648		1254,00		5738,91			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2217	507,302808		19,00		9639,00			
4.7	3428 С	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0698	159,719152		30,00		4792,00			
4.8	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0055	12,58532	170,00				2140,00		
4.9	147713 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	6,4	14644,736	21,00				307539,00		
4.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,00212	4,851069	29,00				141,00		
4.11	249627 С	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	10,6	24255,344	58,00				1406810,00		
4.12	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	572,06	227,00				129858,00		
8	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 (с декоративным слоем)	м3		114,412	28530,00	--	3264174	--	3264174	--	3525308
		СП - 8%				--	--	--	--		261134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10419016	56682	5110661	4212487	15802022
								5251673	13935	--	1170520	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10419016				
	Материалы		Тенге					1846487				
	Всего заработная плата		Тенге						5265608			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3264174				
		Накладные расходы	Тенге					4212487				
		Сметная прибыль	Тенге					1170520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15802023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4197
		Сметная заработная плата	Тенге						5265608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					15802023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4197
		Сметная заработная плата	Тенге						5265608			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**33476586**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6585252				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						173184			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						52435			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							18749883		
		- Накладные расходы	Тенге								5488520	
		- Сметная прибыль	Тенге								2479748	
Локальная смета №2-2-3												
Электрооборудование и электроосвещение												
2	51-080401-0301 5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	175133,00	--	175133	--		--	175133
						--	--	--	--	175133	--	
72	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,24215	268999,00	--	65138	--	65138	--	70349
		СП - 8%				--	--	--	--		5211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					240271	--	65138	--	245482

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								--	--	175133	5211	
	Стоимость оборудования		Тенге					175133				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					175133				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					65138				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					65138				
		Сметная прибыль	Тенге					5211				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					70349				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					245482				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**245482**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							65138		
		- Оборудование, инвентарь	**Тенге**							**175133**		
		- Сметная прибыль	Тенге								5211	
				Локальная смета №2-2-5								
				Водопровод и канализация								
					Приборы							
282	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		64	18001,00	--	1152064	--	1152064	--	1244229
		СП - 8%				--	--	--	--		92165	
284	С123-030102-0934 2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.		123	8148,00	--	1002204	--	1002204	--	1082380
		СП - 8%				--	--	--	--		80176	
286	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.		64	4163,00	--	266432	--	266432	--	287747
		СП - 8%				--	--	--	--		21315	
288	С123-030102-0124 2303-0102-0124 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.		64	23115,00	--	1479360	--	1479360	--	1597709
		СП - 8%				--	--	--	--		118349	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4212065**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3900060		
		- Сметная прибыль	Тенге								312005	
				Локальная смета № 2-2-6								
				Отопление и вентиляция								
				РАЗДЕЛ 1. Отопление								
		Монтажные работы										
2	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		1447	1768,00	--	2558296	--	2558296	--	2762960
		СП - 8%				--	--	--	--		204664	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.		2	185,23	--	370	--	36	327	754
		НР - 98%; СП - 8%				166,98	--	334	--		56	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,1236	0,2472	1351,13		334,00				
2.2	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	320,00				6,00		
2.3	149389 С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	453,00				9,00		
2.4	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	526,00				21,00		
4	С123-040905-1813 2304-0905-1813 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	140,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2558946	--	2558612	327	2764016
								334	--	--	204742	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2558946				
	Материалы		Тенге					37				
	Всего заработная плата		Тенге						334			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2558576				
	Сдача и испытание		Тенге					10				
		Накладные расходы	Тенге					327				
		Сметная прибыль	Тенге					204742				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2764016				
		Сметная заработная плата	Тенге						334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2764016				
		Сметная заработная плата	Тенге						334			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2764016**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					334				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2558612		
		- Накладные расходы	Тенге								327	
		- Сметная прибыль	Тенге								204742	
		Локальная смета №2-2-7										
		Внутреннее газоснабжение										
		РАЗДЕЛ 1. Газоснабжение										
4	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.		64	44039,00	--	2818496	--	2818496	--	3043976
		СП - 8%				--	--	--	--		225480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2818496	--	2818496	--	3043976
								--	--	--	225480	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2818496				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2818496				
		Сметная прибыль	Тенге					225480				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					3043976				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3043976				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3043976**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2818496		
		- Сметная прибыль	Тенге								225480	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**13225251**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**98897690**
	Итого по смете без стоимости оборудования	Тенге			85672439
	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			771052
	Итого	Тенге			86443491
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,49%	Тенге			423573
	Итого				86867064
	Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			1737341
	Итого	Тенге			88604405
	Итого по смете со стоимостью оборудования	Тенге			101829656
	Итого в текущих ценах 2019 г. - 20%, К = 1	Тенге			20365931
	Итого в текущих ценах 2020 г. - 80%, К = 1,049901	Тенге			85528846
	Итого в текущих ценах	Тенге			105894778
	Итого с понижающим коэфициентом К=0,93	Тенге			98482143
	НДС 12%	Тенге			11817857
	Всего с НДС 12%	**Тенге**			**110300000**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя

ГУ "Управления строительства города Шымкента"

_____ **Куздеубаев Б**

Главный специалист

ГУ "Управления строительства

города Шымкент"

_____ **Ажибаев Е.**

Инженер-эксперт ТОО "Тұран құрылыс"
Директор ТОО "Тұран құрылыс"
_____ **М. Курманов**

Инженер-эксперт ТОО "Тұран құрылыс"
_____ **И. Халмуратов**

Инженер-эксперт ТОО "Тұран құрылыс"
_____ **Н. Айдарбек**

Инженер-эксперт ТОО "Тұран құрылыс"
_____ **А. Айтбай**

Авторский надзор:
Директор ТОО "JeR Group"
_____ **В. Цихашев**

Ответственное лицо авторского надзора
_____ **Ш. Нурсеитов**

Подрядчик:
Директор
ТОО «KazMegapolisGroup»
_____ **Г. Турсекеев**