Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Көлсай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации с оценкой воздействия на окружающую среду по объекту. Строительство системы водоснабжения сел Бесагаш и Турксиб Жамбыльского района Жамбыльской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство площадок водозабора и водоприемного сооружения с. Бесагаш**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 192 от 26.08.2021г. доп согл №192-1 от 08.12.21г.**

Акт выполненных работ

за **май 2024 (месяц, год) на 07-02 Благоустройство площадок водозабора и водоприемного сооружения с. Бесагаш, ГП работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Покрытие-1299,96+12+517,32									
1	1	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	588,8892	61,72	61,72	36346	36346	0	7852	47735
						0	18,52	0	10906		3536	
2	2	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1415,424	51,84	51,84	73382	73382	0	15854	96375
						0	15,56	0	22019		7139	
3	3	Е11-010201-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	457,32	75,57	75,57	34558	34558	0	9419	47496
						0	28,61	0	13082		3518	
4	4	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта+ лишний грунт от колодцев	588,89	222,76	214,63	131180	126393	42	27601	171484
						8,06	57,04	4744	33591		12702	
5	5	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1001,113	344		344383				371934
											27551	
6	6	Е11-010102-0601	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	588,89	16,9	14,38	9952	8469	28	3410	14431
						2,47	5,57	1454	3282		1069	
7	7	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	131,196	2867	1068,54	376139	140188	217814	52646	463088
						138,24	233,31	18137	30609		34303	
8	8	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	160,05912	1359		217520		217520		234922
											17402	
9	9	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1311,96	753,87	263,83	989053	346138	599836	152952	1233364
						32,84	75,11	43078	98544		91360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1311,96	289,4	94,57	379682	124068	255614	38944	452117
						0	27,49	0	36060		33490	
11	11	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1311,96	175,16	124,97	229798	163957	8711	104036	360541
						43,55	29,88	57130	39200		26707	
12	12	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1311,96	0,68	0,04	888	57	525	331	1316
						0,23	0	306	0		97	
13	13	С121-020504-0101	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-10 ГОСТ 31015-2002	т	158,484768	19116		3029595		3029595		3271962
											242368	
14	14	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	478,5	1711,1	31,16	818761	14908	448150	390265	1305747
						743,37	11,82	355703	5654		96722	
15	15	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	103,464	2867	1068,54	296632	110556	171773	41518	365201
						138,24	233,31	14303	24139		27052	
16	16	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	126,22608	1359		171541		171541		185265
											13723	
			Итого по разделу: 1. Покрытие-1299,96+12+517,32									8622978
			Раздел: 2. Ограждение									
17	17	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 17	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	9	4717,75	802,85	42460	7226	3986	36255	85012
						3472	257,92	31248	2321		6297	
18	18	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,405	22012,36	1146,55	8915	464	6297	2055	11848
						5316,5	259,43	2153	105		878	
19	19	С124-010202-0712	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.50 ГОСТ 32948-2014	шт.	9	10629		95661		95661		103314
											7653	
20	20	С124-010201-0130	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	9	4150		37350		37350		40338
											2988	
			Итого по разделу: 2. Ограждение									240512
			ИТОГО:					7323796	1186712	5264443	883138	8863490
								528256	319512		656555	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		257041				9120528
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17 %		106710				9227238
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		184545				9411783
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 278 050
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,09204074									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого стендерной скидкой 10%					**1 110 029**				**9 250 245**
			НДС			**12 %**						
			Итого с НДС									**10 360 275**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Көлсай Строй"

Директор _____ Дуйшеев К.Ш.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"

Начальник отдела ЖКХ _____ Усенбаев М.

Технадзор ТОО "Тараз Технопроект" _____ Реботунов С.А.

Утверждена приказом и. о . Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05. 08.2021г №420

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"

Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения сел Бесагаш и Турксиб Жамбыльского района Жамбыльской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
		192	26.08.2021г.						
		доп согл №192-8	22.08.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1						
				Из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**1 097 733 050,00**	**9 250 246**							**1 110 029**	**10 360 275**
Итого к оплате										**10 360 275,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"

Начальник отдела ЖКХ _____ Усенбаев М.

Подрядчик:
ТОО "Көлсай Строй"

Директор _____ Нұрдиев К.Ш.