Наименование объекта: " Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов, г.Алматы, Бостандыкский район, квадрат улицы Попова, пр.Сейфуллина, пр.Аль-Фараби, ул. Маркова"

Форма №2 КС-2

Заказчик:Филиал ТОО "Bazis Construction" в г.Алматы

(Форма №2)

Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2020 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	363	1500	544500	200,0			300000		0,0	55,1%	300000,0		
2	Доработка грунта вручную	м3	3,00	1900	5700	2,0			3800		0,0	66,7%	3800,0		
3	песчаная подготовка	м3	3,00	3000	9000	2,0			6000		0,0	66,7%	6000,0		
4	обваловка песком трубопроводов	м3	10,00	3000	30000	7,0			21000		0,0	70,0%	21000,0		
5	завоз с отвала и обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	360	1900	684000	200,0			380000		0,0	55,6%	380000,0		
	Устройство сети В1														
8	укладка труб стальных ф219х6мм с изоляцией	пм	34,80	21000	730800				0		0,0	0,0%	0		
9	монтаж труб ф315х28,6мм SDR11	м	62,40	34331	2142254	62,40			2142254		0,0	100,0%	2142254		
10	монтаж труб ф32х3мм SDR11	м	17,30	230	3979	12,0			2760		0,0	69,4%	2760		
11	монтаж отводов ф219	шт	2,00	8000	16000				0		0,0	0,0%	0		
12	монтаж задвижек класс А ф200	шт	2,00	130000	260000				0		0,0	0,0%	0		
13	монтаж шарового крана ф40	шт	2,00	12500	25000	1,0			12500		0,0	50,0%	12500		
14	устройство камеры 2500х2000мм	шт	1,00	1260000	1260000				0		0,0	0,0%	0		
15	монтаж кс15-9	шт	2,00	22055	44110	2,0			44110		0,0	100,0%	44110		
16	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	1,00	26355	26355	1,0			26355		0,0	100,0%	26355		

17	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	1,00	30355	30355	1,0			30355		0,0	100,0%	30355		
18	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	3	25000	75000	2,0			50000		0,0	66,7%	50000		
19	Монтаж люков чугунных	шт	3	44050	132150	2,0			88100		0,0	66,7%	88100		
20	врезка в существующую сеть	врезка	2	522000	1044000				0		0,0	0,0%	0		
	Итого по сети В:				**7063203**				**3107234**		**0,0**		**3107234**		
	Плановые накопления		**5%**		**353160**				**155362**		**0,0**		155361,7		
	Накладные расходы		**6,0%**		**423792**				**186434**		**0**		186434,1		
	Итого стоимость работ и материалов:				**7840156**				**3449030**		0		3449030		
	Всего договорная цена вкл. НДС:				**7 840 156**				**3449030**		**0**		**3449030**		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**6664132**				**2931676**		**0**		**2931676**		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**1176023**				**517355**		**0**		**517355**		
	ИТОГО				**7840156**				**2931676**						

Причины несоответствия

1. Качество выполняемых работ _____ Исп. сдана

2 Сдача исполнительной документации _____

3 Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4 Этап работы _____

4.1 Завершен _____

4.2 Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК _____ (должность, ФИО расшифровка)

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz _____ Тагаев Р.Д

ОПП _____

ПТО _____

Кунгурцев М.П.

ТОО «Bazis Construction»
Департамент ОБиТБ
Инженер _____ Шобыгибаев Е.А.

Наименование объекта: " Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов, г.Алматы, Бостандыкский район, квадрат улицы Попова, пр.Сейфуллина, пр.Аль-Фараби, ул. Маркова"

Форма №2 КС-2

Заказчик:Филиал ТОО "Bazis Construction" в г.Алматы

(Форма №2)

Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2020 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	2596	1500	3894000	2596			3894000		0,0	100,0%	3894000,0		
2	Доработка грунта вручную	м3	30,00	1900	57000	30,00			57000		0,0	100,0%	57000,0		
3	песчаная подготовка	м3	12,00	3000	36000	12,00			36000		0,0	100,0%	36000,0		
4	обваловка песком трубопроводов	м3	100,00	3000	300000	100,00			300000		0,0	100,0%	300000,0		
5	завоз с отвала и обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	2390	1900	4541000	2390			4541000		0,0	100,0%	4541000,0		
	Устройство сети К														
6	укладка труб ПЭ100 ф315х18,7мм SDR17	пм	119,70	22442	2686307	119,70			2686307		0,0	100,0%	2686307		
7	укладка труб ПЭ100 ф200х11,9мм SDR17	пм	92,50	10843	1002978	82,26			891945		0,0	88,9%	891945		
8	Прокладка чугунных труб ф150	пм	72,00	18000	1296000	36,35			654300		0,0	50,5%	654300		
9	Прокладка чугунных труб ф100	пм	81,30	12500	1016250	46,20			577500		0,0	56,8%	577500		
10	монтаж футляров из стальных труб с изоляцией ф325мм для чугунной трубы ф100	пм	81,30	41000	3333300	80,73			3309930		0,0	99,3%	3309930		
11	монтаж футляров из стальных труб с изоляцией ф377мм для чугунной трубы ф150	пм	72,00	47000	3384000				0		0,0	0,0%	0		
12	монтаж футляров из стальных труб с изоляцией ф426мм	м	12,00	50000	600000	12			600000		0,0	100,0%	600000		
13	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	36	22055	793980	36			793980		0,0	100,0%	793980		
14	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	16	19555	312880	16			312880		0,0	100,0%	312880		
15	Монтаж ж/б колец для колодцев КО6	шт	28	8555	239540				0		0,0	0,0%	0		
16	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	11	26355	289905	11			289905		0,0	100,0%	289905		
17	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	11	25000	275000	11			275000		0,0	100,0%	275000		
18	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	11	30355	333905	11			333905		0,0	100,0%	333905		
19	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	444	1350	599400	444			599400		0,0	100,0%	599400		

20	Монтаж люков чугунных	шт	11	44050	484550	11			484550		0,0	100,0%	484550		
21	врезка в существующую сеть	врезка	2	522000	1044000	2			1044000		0,0	100,0%	1044000		
	Итого по сети К:				26519995				21681603		0,0		21681603		
	Плановые накопления		5%		1326000				1084080		0,0		1084080		
	Накладные расходы		6,0%		1591200				1300896		0		1300896		
	Итого стоимость работ и материалов:				29437194				24066579				24066579		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			29 437 194					24066579		0		24066579		
	в т.ч. Монтажных работ			85%	25021615				20456592				20456592		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			15%	4415579				3609987				3609987		
	ИТОГО				29437194				20456592						

Причины несоответствия

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

Исп. сдана

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК

(должность, ФИО, расшифровка)

ОПП

ПТО

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д

Кунгурцев М.Г.

ТОО «Bazis Construction»

Департамент ОТ и ТБ

Инженер