Форма 4

Заказчик : **ТОО "АММАР СТРОЙ-2"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Управление производственных предприятий" (ТОО "УПП")**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов в городе Актау, микрорайон 38, дом №1, "2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год)

Основание:

Составлен(а)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1											
Дом №1											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	3 104,16	445	445	1381351	1381351	–	–	1381351
					–	108	–	335249		–	
2	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	6 202,56	506	506	3138495	3138495	–	–	3138495
					–	122	–	756712		–	
3	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.	м^3	1 896	20 926	–	39675696	–	–	–	39675696
					20 926	–	39675696	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	412-101-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	20 468,448	145	–	2967925	–		–	2967925
					–	–	–	–		–	
5	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	51 171,12	72	–	3684321	–		–	3684321
					–	–	–	–		–	
6	7101-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2	$м^3$	1 500	258	258	387000	387000	–	–	387000
					–	70	–	105000		–	
7	6101-0103-0241 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	1 500	355	307	532500	460500	1500	–	532500
					47	63	70500	94500		–	
8	211-103-0102 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 $т/м^3$	$м^3$	1 500	1 314	–	1971000	–	1971000	–	1971000
					–	–	–	–		–	
9	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	58 500	59	–	3451500	–		–	3451500
					–	–	–	–		–	
10	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	1 118,4	188	53	210259	59275	–	–	210259
					135	12	150984	13421		–	
11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	3 336	277	277	924072	924072	–	–	924072
					–	76	–	253536		–	
12	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	3 336	134	134	447024	447024	–	–	447024
					–	39	–	130104		–	
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	3 336	230	168	767280	560448	36696	–	767280
					51	42	170136	140112		–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				59538423	7358165	2009196	–	59538423
							40067316	1828634	–	–	
Стоимость общестроительных работ			тенге				59538423				
Материалы			тенге				38196				
Всего заработная плата			тенге					41895950			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				1971000				
Транспортные расходы			тенге				10103746				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				59538423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7674
		Сметная заработная плата	тенге					41895950			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				59538423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7674
		Сметная заработная плата	тенге					41895950			
		РАЗДЕЛ 2.Основания									
14	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	834	10 204 4 489	5 698 1 901	8510136 3743826	4752132 1585434	14178	– –	8510136
15	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	959,1	6 143 –	– –	5891751 –	– –	5891751	– –	5891751
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				14401887 3743826	4752132 1585434	5905929 –	– –	14401887
		Стоимость общестроительных работ	тенге				14401887				
		Материалы	тенге				14178				
		Всего заработная плата	тенге					5329260			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				5891751				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				14401887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1205
		Сметная заработная плата	тенге					5329260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				14401887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1205
		Сметная заработная плата	тенге					5329260			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
16	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	826,8	25 857 15 845	4 210 942	21378568 13100646	3480828 778846	4797094	– –	21378568
17	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	839,202	25 394 –	– –	21310696 –	– –	21310696	– –	21310696
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	82,68	336 921 –	– –	27856628 –	– –	27856628	– –	27856628
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	124,02	328 228 –	– –	40706837 –	– –	40706837	– –	40706837
20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7 906,8	4 414 1 435	41 7	34900615 11346258	324179 55348	23230178	– –	34900615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				146153344 24446904	3805007 834194	117901433 –	– –	146153344
		Стоимость общестроительных работ	тенге				146153344				
		Материалы	тенге				28027272				
		Всего заработная плата	тенге					25281098			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				89874161				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				146153344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4227
		Сметная заработная плата	тенге					25281098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				146153344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4227
		Сметная заработная плата	тенге					25281098			
		РАЗДЕЛ 4.Каркас									
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	130,2	44 207	11 247	5755751	1464360	358700	–	5755751
					30 205	2 589	3932691	337088		–	
22	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	132,153	38 000	–	5021814	–	5021814	–	5021814
					–	–	–	–		–	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,1429	336 921	–	1732751	–	1732751	–	1732751
					–	–	–	–		–	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,9241	336 921	–	1995954	–	1995954	–	1995954
					–	–	–	–		–	
25	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	699,84	40 333	7 170	28226647	5017853	3499	–	28226647
					33 158	1 834	23205295	1283507		–	
26	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	167,9616	21 590	–	3626291	–	3626291	–	3626291
					–	–	–	–		–	
27	213-101-0505 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М200	1000 шт.	265,9392	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				46359208	6482213	12739009	–	46359208
							27137986	1620595	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				46359208				
	Материалы		тенге				362199				
	Всего заработная плата		тенге					28758581			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				12376810				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				46359208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5135
		Сметная заработная плата	тенге					28758581			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				46359208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5135
		Сметная заработная плата	тенге					28758581			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
28	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	559,2	119 871	4 531	67031863	2533735	13302250	–	67031863
					91 552	1 081	51195878	604495		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	212-101-1107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	567,588	38 000	–	21568344	–	21568344	–	21568344
					–	–	–	–		–	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	78,96	336 921	–	26603282	–	26603282	–	26603282
					–	–	–	–		–	
31	12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	78,96	96 078	–	7586319	–	7586319	–	7586319
					–	–	–	–		–	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 34	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	507,6	354 218	2 367	179801057	1201490	32450360	–	179801057
					287 922	821	146149207	416740		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				302590865	3735225	101510555	–	302590865
							197345085	1021235	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				302590865				
	Материалы		тенге				45752610				
	Всего заработная плата		тенге					198366320			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				55757945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				302590865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38500
		Сметная заработная плата	тенге					198366320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				302590865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38500
		Сметная заработная плата	тенге					198366320			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
33	6110-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	1 118,4	2 018	39	2256931	43618	1195569	–	2256931
					910	10	1017744	11184		–	
34	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	1 118,4	1 849	270	2067922	301968	469728	–	2067922
					1 159	66	1296226	73814		–	
35	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	1 118,4	424	61	474202	68222	338876	–	474202
					60	15	67104	16776		–	
36	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	30	75 517	4 558	2265510	136740	7920	–	2265510
					70 695	1 535	2120850	46050		–	
37	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	30	339 944	–	10198320	–	10198320	–	10198320
					–	–	–	–		–	
38	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	894,72	44 715	4 736	40007405	4237394	18560072	–	40007405
					19 235	1 412	17209939	1263345		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	6111-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	1 118,4	2 304	134	2576794	149865	1241425	–	2576794
					1 060	33	1185504	36907		–	
40	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	921,5616	37 118	–	34206523	–	34206523	–	34206523
					–	–	–	–		–	
41	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	1 118,4	3 942	129	4408733	144274	1241424	–	4408733
					2 703	32	3023035	35789		–	
42	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	172,7928	50 053	–	8648798	–	8648798	–	8648798
					–	–	–	–		–	
43	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м²	1 118,4	1 396	183	1561286	204667	121905	–	1561286
					1 104	60	1234714	67104		–	
44	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	1 118,4	994	180	1111690	201312	119669	–	1111690
					707	59	790709	65986		–	
45	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	1 118,4	10 622	–	11879645	–	11879645	–	11879645
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				121663759	5488060	88229874	–	121663759
							27945825	1616955	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				121663759				
	Материалы		тенге				23296587				
	Всего заработная плата		тенге					29562780			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				64933286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				121663759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5540
		Сметная заработная плата	тенге					29562780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				121663759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5540
		Сметная заработная плата	тенге					29562780			
		РАЗДЕЛ 7. Полы									
46	6109-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонных полов, выполняемых методом вакуумирования, толщина 100 мм	м²	1 118,4	5 298	83	5925283	92827	3568814	–	5925283
					2 024	23	2263642	25723		–	
47	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	600	6 874	240	4124400	144000	284400	–	4124400
					6 160	86	3696000	51600		–	
48	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	600	7 800	–	4680000	–	4680000	–	4680000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–					–	
49	233-201-0103 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	1 118,4	5 609	–	6273106	–	6273106	–	6273106
					–	–	–	–		–	
50	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	1 118,4	1 796	195	2008646	218088	104011	–	2008646
					1 508	66	1686547	73814		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				23011435	454915	14910331	–	23011435
							7646189	151137	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				23011435				
	Материалы		тенге				3957225				
	Всего заработная плата		тенге					7797326			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				10953106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				23011435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1327
		Сметная заработная плата	тенге					7797326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				23011435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1327
		Сметная заработная плата	тенге					7797326			
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
51	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	$м^2$	1 118,4	9 442	80	10559933	89472	3008496	–	10559933
					6 672	27	7461965	30197		–	
52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3 174	4 095	273	12997530	866502	1101378	–	12997530
					3 475	121	11029650	384054		–	
53	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 118,4	2 843	22	3179611	24605	175588	–	3179611
					2 664	8	2979418	8947		–	
54	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3 174	1 444	6	4583256	19044	1022028	–	4583256
					1 116	2	3542184	6348		–	
55	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	158,7	1 232	–	195518	–	195518	–	195518
					–	–	–	–		–	
56	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4 292,4	721	7	3094820	30047	218912	–	3094820
					663	3	2845861	12877		–	
57	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	60,0936	23 272	–	1398498	–	1398498	–	1398498
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3 174	1 444	6	4583256	19044	1022028	–	4583256
					1 116	2	3542184	6348		–	
59	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	158,7	1 232	–	195518	–	195518	–	195518
					–	–	–	–		–	
60	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4 292,4	483	5	2073229	21462	115895	–	2073229
					451	2	1935872	8585		–	
61	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	60,0936	23 272	–	1398498	–	1398498	–	1398498
					–	–	–	–		–	
62	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3 174	4 453	21	14133822	66654	815718	–	14133822
					4 175	8	13251450	25392		–	
63	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 118,4	5 737	23	6416261	25723	317626	–	6416261
					5 430	8	6072912	8947		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				64809750	1162553	10985701	–	64809750
							52661496	491695	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				64809750				
	Материалы		тенге				7019263				
	Всего заработная плата		тенге					53153191			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3188032				
	Местные материалы		тенге				778406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				64809750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8821
		Сметная заработная плата	тенге					53153191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				64809750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8821
		Сметная заработная плата	тенге					53153191			
		РАЗДЕЛ 9.Окно, двери									
64	1110 0301 0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 3 $м^2$ в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	$м^2$	144	7 830	60	1127520	8640	153792	–	1127520
					6 702	13	965088	1872		–	
65	223-103-0124 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	144	91 364	–	13156416	–	13156416	–	13156416
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	223-501-0202 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 120 мм	м	72	651	–	46872	–	46872	–	46872
					–	–	–	–		–	
67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	72	4 596	17	330912	1224	249120	–	330912
					1 119	6	80568	432		–	
68	223-501-0112 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная	м	72	993	–	71496	–	71496	–	71496
					–	–				–	
69	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	24	10 083	1 834	241992	44016	59712	–	241992
					5 761	469	138264	11256		–	
70	223-207-0302 СпрСЦ 01.2024	Блок дверной металлический входной BELWOODDOORS размерами 2,1х1,0 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 1 венге дорато/ Палаццо 1 эмаль белый с фурнитурой №С2	комплект	12	403 234	–	4838808	–	4838808	–	4838808
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				19814016	53880	18576216	–	19814016
							1183920	13560	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				19814016				
	Материалы		тенге				462624				
	Всего заработная плата		тенге					1197480			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				18113592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19814016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	тенге					1197480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				19814016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	тенге					1197480			
		РАЗДЕЛ 10.Фасад									
71	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены наружные из клинкерного кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	309,6	42 588	5 808	13185245	1798156	1342736	–	13185245
					32 443	1 489	10044353	460994		–	
72	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	2 574	173 597	702	446838678	1806948	390784680	–	446838678
					21 075	25	54247050	64350		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				460023923	3605104	392127416	–	460023923
							64291403	525344	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				460023923				
	Материалы		тенге				3839516				
	Всего заработная плата		тенге					64816747			
	Местные материалы		тенге				388287900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				460023923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10153
		Сметная заработная плата	тенге					64816747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				460023923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10153
		Сметная заработная плата	тенге					64816747			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод и канализация									
73	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	420	7 239	17	3040380	7140	4620	–	3040380
					7 211	–	3028620	–		–	
74	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	540	7 815	21	4220100	11340	5400	–	4220100
					7 784	–	4203360	–		–	
75	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	336	8 531	26	2866416	8736	3696	–	2866416
					8 494	–	2853984	–		–	
76	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	288	9 430	31	2715840	8928	3744	–	2715840
					9 386	1	2703168	288		–	
77	6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	300	10 223	37	3066900	11100	5100	–	3066900
					10 169	2	3050700	600		–	
78	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,3 мм	м	960	178	–	170880	–	170880	–	170880
					–	–	–	–		–	
79	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м	336	289	–	97104	–	97104	–	97104
					–	–	–	–		–	
80	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x3,7 мм	м	288	451	–	129888	–	129888	–	129888
					–	–	–	–		–	
81	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x4,6 мм	м	300	684	–	205200	–	205200	–	205200
					–	–	–	–		–	
82	6114-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	12	14 030	280	168360	3360	67260	–	168360
					8 145	67	97740	804		–	
83	244-301-0107 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	12	36 579	–	438948	–	438948	–	438948
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	936	5 150	138	4820400	129168	–	–	4820400
					5 012	1	4691232	936		–	
85	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	180	24	–	4320	–	4320	–	4320
					–	–	–	–		–	
86	241-208-2402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	204	30	–	6120	–	6120	–	6120
					–	–	–	–		–	
87	241-208-2403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	300	51	–	15300	–	15300	–	15300
					–	–	–	–		–	
88	241-208-2404 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 40 мм	шт.	180	103	–	18540	–	18540	–	18540
					–	–	–	–		–	
89	241-208-2405 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	72	307	–	22104	–	22104	–	22104
					–	–	–	–		–	
90	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Унитазы с бачком .Установка	комплект	12	22 228	665	266736	7980	31464	–	266736
					18 941	241	227292	2892		–	
91	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз	комплект	12	36 171	–	434052	–	434052	–	434052
					–	–	–	–		–	
92	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе	комплект	12	14 807	–	177684	–	177684	–	177684
					–	–	–	–		–	
93	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Умывальники. Установка	комплект	12	7 768	175	93216	2100	10464	–	93216
					6 721	61	80652	732		–	
94	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	12	21 735	–	260820	–	260820	–	260820
					–	–	–	–		–	
95	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	12	9 054	–	108648	–	108648	–	108648
					–	–	–	–		–	
96	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	12	11 136	–	133632	–	133632	–	133632
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	12	1 447	–	17364	–	17364	–	17364
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				23498952	189852	2372352	–	23498952
							20936748	6252	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				23139000				
	Материалы		тенге				89820				
	Всего заработная плата		тенге					20631432			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2240604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				23139000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3114
		Сметная заработная плата	тенге					20631432			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				359952				
	Материалы		тенге				41928				
	Всего заработная плата		тенге					311568			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				359952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	тенге					311568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				23498952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3162
		Сметная заработная плата	тенге					20943000			
		РАЗДЕЛ 12. Электромонтажные работы									
98	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	96	1 188	1	114048	96	1152	–	114048
					1 175	–	112800	–		–	
99	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	96	696	–	66816	–	66816	–	66816
					–	–	–	–		–	
100	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	864	1 756	6	1517184	5184	44928	–	1517184
					1 698	–	1467072			–	
101	243-108-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	360	810	–	291600	–	291600	–	291600
					–	–	–	–		–	
102	243-108-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	м	504	2 736	–	1378944	–	1378944	–	1378944
					–	–	–	–		–	
103	1308-0303-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	35 958	85	431496	1020	101400	–	431496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					27 423	–	329076	–		–	
104	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	12	9 924	–	119088	–	119088	–	119088
					–	–	–	–		–	
105	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	192	21 270	313	4083840	60096	1091328	–	4083840
					15 273	82	2932416	15744		–	
106	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт	192	3 982	–	764544	–	764544		764544
					–	–	–	–		–	
107	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	96	15 429	1 340	1481184	128640	–	–	1481184
					14 089	449	1352544	43104		–	
108	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55	шт.	96	9 515	–	913440	–	913440	–	913440
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				11162184	195036	4773240	–	11162184
							6193908	58848	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				5996520				
	Материалы		тенге				1192728				
	Всего заработная плата		тенге					4672884			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				5996520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата	тенге					4672884			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5165664				
	Материалы		тенге				46080				
	Всего заработная плата		тенге					1579872			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3534432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5165664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	тенге					1579872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				11162184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								921
		Сметная заработная плата	тенге					6252756			
		РАЗДЕЛ 13. Отопление									
109	1118-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	12	14 451	331	173412	3972	–	–	173412
					14 119	115	169428	1380		–	
110	1407-0801-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	котел	12	1 390 635	–	16687620	–	–	–	16687620
					1 390 635	–	16687620	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	513-104-0405 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт	комплект	12	1 178 324	–	14139888	–		–	14139888
					–	–	–	–	14139888	–	
112	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	576	7 462	26	4298112	14976	7488	–	4298112
					7 423	1	4275648	576		–	
113	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	570,24	935	–	533174	–	533174	–	533174
					–	–	–	–		–	
114	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	36	10 704	280	385344	10080	39888	–	385344
					9 316	67	335376	2412		–	
115	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	36	9 084	–	327024	–	327024	–	327024
					–	–	–	–		–	
116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	12	946	–	11352	–	336	–	11352
					918	–	11016	–		–	
117	242-204-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	12	76 230	–	914760	–	914760	–	914760
					–	–	–	–		–	
118	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	12	6 846	570	82152	6840	1476	–	82152
					6 153	167	73836	2004		–	
119	1116-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	12	16 266	424	195192	5088	76056	–	195192
					9 504	101	114048	1212		–	
120	242-310-0606 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч	шт.	12	331 055	–	3972660		3972660	–	3972660
					–	–	–	–		–	
121	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	1 650	–	19800	–	336	–	19800
					1 622	–	19464	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	12	3 894	–	46728	–	46728	–	46728
					–	–	–	–		–	
123	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	2 239	–	26868	–	1284	–	26868
					2 132	–	25584	–		–	
124	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	12	5 565	–	66780	–	66780	–	66780
					–	–	–	–		–	
125	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	1 797	–	21564	–	21564	–	21564
					–	–	–	–		–	
126	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	12	99 774	1 188	1197288	14256	128208	–	1197288
					87 902	351	1054824	4212		–	
127	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	117	3 568	44	417456	5148	–	–	417456
					3 524	14	412308	1638		–	
128	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	780	2 556	–	1993680	–	1993680	–	1993680
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				45510854	60360	8131442	–	45510854
							23179152	13434	14139888	–	
	Стоимость оборудования		тенге				14139888				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				14139888				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7876370				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				7876370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7876370				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				6806976				
	Материалы		тенге				255072				
	Всего заработная плата		тенге					6504966			
	Сдача и испытание		тенге				52331				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				6806976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								986
		Сметная заработная плата	тенге					6504966			
	Стоимость прочих работ		тенге				16687620				
	Всего заработная плата		тенге					16687620			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				16687620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2196
		Сметная заработная плата	тенге					16687620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				45510854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3182
		Сметная заработная плата	тенге					23192586			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 14. Вентиляция									
129	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	30	12 727	98	381810	2940	238680	–	381810
					4 673	28	140190	840		–	
130	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3 000	52	–	156000	–		–	156000
					–	–	–	–		–	
131	414-101-0601 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	60	906	–	54360	–		–	54360
					–	–	–	–		–	
132	414-101-0602 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	60	906	–	54360	–		–	54360
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				646530	2940	238680	–	646530
							140190	840	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				264720				
	Транспортные расходы		тенге				264720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				264720				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				381810				
	Материалы		тенге				238680				
	Всего заработная плата		тенге					141030			
	Сдача и испытание		тенге				6816				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				381810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					141030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				646530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					141030			
		РАЗДЕЛ 15.Пожарная сигнализация									
133	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель-канал	м	468	1 588	34	743184	15912	33228	–	743184
					1 483	9	694044	4212		–	
134	243-907-0606 РСНБ РК 2022	Мини канал типа ТМС 50х20	м	468	1 012	–	473616	–	473616	–	473616
					–	–	–	–		–	
135	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	420	1 159	389	486780	163380	31080	–	486780
					696	117	292320	49140		–	
136	1310-0105-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабель емкостью 5х3. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	72	4 329	–	311688	–	936	–	311688
					4 316	–	310752	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,42	73	–	31	–	31	–	31
					–	–	–	–		–	
138	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	36	12 429	2	447444	72	3456	–	447444
					12 331	–	443916	–		–	
139	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт	36	2 482	30	89352	1080	10584	–	89352
					2 158	–	77688	–			
140	248-302-0302 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02	шт.	36	84 001	–	3024036	–	3024036	–	3024036
					–	–	–	–		–	
141	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	36	150 494	2	5417784	72	16668	–	5417784
					150 029	–	5401044	–		–	
142	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	36	2 482	30	89352	1080	10584	–	89352
					2 158	–	77688	–		–	
143	248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	36	49 613	–	1786068	–	1786068	–	1786068
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				12869335	181596	5390287	–	12869335
							7297452	53352	–	–	
		Стоимость монтажных работ	тенге				7585584				
		Материалы	тенге				106536				
		Всего заработная плата	тенге					7350804			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				7585584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1171
		Сметная заработная плата	тенге					7350804			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				5283751				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				5283751				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5283751				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				12869335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1171
		Сметная заработная плата	тенге					7350804			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1352054465	37527038	785801661	–	1352054465
							504217400	9821509	14139888	–	
		Стоимость оборудования	тенге				14139888				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				14139888				
		Стоимость монтажных работ	тенге				13582104				
		Материалы	тенге				1299264				
		Всего заработная плата	тенге					12023688			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				13582104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					12023688			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1300096115				
	Материалы		тенге				112905570				
	Всего заработная плата		тенге					478370037			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				281994840				
	Местные материалы		тенге				389066306				
	Транспортные расходы		тенге				10368466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1300096115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86172
		Сметная заработная плата	тенге					478370037			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				7548738				
	Материалы		тенге				535680				
	Всего заработная плата		тенге					6957564			
	Сдача и испытание		тенге				59147				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				7548738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1058
		Сметная заработная плата	тенге					6957564			
	Стоимость прочих работ		тенге				16687620				
	Всего заработная плата		тенге					16687620			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				16687620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2196
		Сметная заработная плата	тенге					16687620			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1352054465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91264
		Сметная заработная плата	тенге					514038909			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1352054465
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				504217400				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					37527038			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					9821509			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						785801660		
		- Перевозка грузов	тенге				10368466				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						14139888		

Локальная смета №2-1-2

Дом №2

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	3 144,68	481	481	1512592	1512592	--	--	1512592
					--	106	--	333336		--	
2	6101 0101 0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	6 283,53	547	547	3437091	3437092	--	--	3437091
					--	120	--	754024		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.	$м^3$	1 920,75	20 569	–	39507929	–	–	–	39507929
					20 569	–	39507929	–		–	
4	412-101-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	22 916,01	145	–	3322821	–		–	3322821
					–	–	–	–		–	
5	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	57 290,02	72	–	4124882	–		–	4124882
					–	–	–	–		–	
6	7101-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2	$м^3$	1 519,58	264	264	401170	401169	–	–	401170
					–	69	–	104851		–	
7	6101-0103-0241 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	1 519,58	379	332	575921	504501	1519	–	575921
					46	62	69901	94214		–	
8	211-103-0102 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 $т/м^3$	$м^3$	1 519,58	1 720	–	2613680	–	2613680	–	2613680
					–	–	–	–		–	
9	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	59 263,68	59	–	3496557	–		–	3496557
					–	–	–	–		–	
10	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	1 133,0	191	58	216403	65714	–	–	216403
					133	12	150689	13596		–	
11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	3 379,55	284	284	959792	959792	–	–	959792
					–	75	–	253466		–	
12	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	3 379,55	139	139	469757	469757	–	–	469757
					–	39	–	131802		–	
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	3 379,55	233	179	787435	604940	13518	–	787435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					50	41	168977	138562		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**61426030**	**7955557**	**2628717**	–	**61426030**
							39897496	**1823851**	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				61426030				
	Материалы		тенге				15038				
	Всего заработная плата		тенге					41721347			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2613680				
	Транспортные расходы		тенге				10944260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				61426030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8377
		Сметная заработная плата	тенге					41721347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				61426030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8377
		Сметная заработная плата	тенге					41721347			
		РАЗДЕЛ 2.Основания									
14	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	$м^3$	844,9	10 251	5 833	8660940	4928228	5069	–	8660940
					4 412	1 870	3727643	1579939		–	
15	211-201-0706 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	971,6	5 340	–	5188453	–	5188453	–	5188453
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**13849393**	**4928228**	**5193522**	–	**13849393**
							3727643	**1579939**	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				13849393				
	Материалы		тенге				5069				
	Всего заработная плата		тенге					5307582			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5188453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13849393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1315
		Сметная заработная плата	тенге					5307582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				13849393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1315
		Сметная заработная плата	тенге					5307582			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
16	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	$м^3$	837,59	26 024	4 702	21797529	3938364	4817837	–	21797529
					15 570	927	13041328	776449		–	
17	212-101-0907 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8**	$м^3$	939,55	30 666	–	28812285	–	28812285	–	28812285
							–	–		–	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	92,57	345 153	–	31949656	–	31949656	–	31949656
					–	–	–	–		–	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	138,85	326 370	–	45316465	–	45316465	–	45316465
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8 010,02	4 391	44	35171990	352441	23517413	–	35171990
					1 411	7	11302136	56070		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				163047925	4290805	134413656	–	163047925
							24343464	832519	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				163047925				
	Материалы		тенге				28335251				
	Всего заработная плата		тенге					25175983			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				106078406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				163047925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4610
		Сметная заработная плата	тенге					25175983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				163047925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4610
		Сметная заработная плата	тенге					25175983			
		РАЗДЕЛ 4.Каркас									
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кэм=1.12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	131,9	45 065	12 552	5944059	1655605	372616	–	5944059
					29 688	2 545	3915838	335685		–	
22	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	147,96	38 000	–	5622309	–	5622309	–	5622309
					–	–	–	–		–	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,76	345 153	–	1987348	–	1987348	–	1987348
					–	–	–	–		–	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,63	345 153	–	2289223	–	2289223	–	2289223
					–	–	–	–		–	
25	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	708,98	40 452	7 868	28679496	5578223	1418	–	28679496
					32 582	1 803	23099855	1278284		–	
26	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	188,05	27 303	–	5134220	–	5134220	–	5134220
					–	–	–	–		–	
27	213-101-0505 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М200	1000 шт.	297,74	113 596	–	33822014	–	33822014	–	33822014
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				83478669	7233828	49229148	–	83478669
							27015693	1613969	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				83478669				
	Материалы		тенге				374034				
	Всего заработная плата		тенге					28629662			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				48855114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				83478669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5602
		Сметная заработная плата	тенге					28629662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				83478669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5602
		Сметная заработная плата	тенге					28629662			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
28	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	566,5	117 359	5 038	66483874	2854027	12655611	–	66483874
					89 981	1 062	50974236	601623		–	
29	212-101-1107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	574,998	38 000	–	21849905	–	21849905	–	21849905
					–	–	–	–		–	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	79,99	345 153	–	27609055	–	27609055	–	27609055
					–	–	–	–		–	
31	12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	79,99	96 078	–	7685353	–	7685353	–	7685353
					–	–	–	–		–	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	514,23	344 904	2 422	177358741	1245457	30613440	–	177358741
					282 949	807	145499844	414981		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				300986928	4099484	100413364	–	300986928
							196474080	1016604	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				300986928				
	Материалы		тенге				43269050				
	Всего заработная плата		тенге					197490684			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				57144313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				300986928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42003
		Сметная заработная плата	тенге					197490684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				300986928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42003
		Сметная заработная плата	тенге					197490684			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
33	6110-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	1 133	2 005	42	2271665	47586	1211177	–	2271665
					894	10	1012902	11330		–	
34	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	1 133	1 833	294	2076789	333102	452067	–	2076789
					1 140	65	1291620	73645		–	
35	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	1 133	403	67	456599	75911	312708	–	456599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					60	15	67980	16995		–	
36	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	30,392	74 330	4 667	2259010	141838	5926	–	2259010
					69 468	1 509	2111246	45861		–	
37	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	30,392	340 429	–	10346192	–	10346192	–	10346192
38	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	906,4	50 786	4 817	46032430	4366129	25130846	–	46032430
					18 243	1 340	16535455	1214576		–	
39	6111-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1 133	2 290	145	2594570	164285	1249699	–	2594570
					1 042	32	1180586	36256		–	
40	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	933,592	37 118	–	34653068	–	34653068	–	34653068
					–	–	–	–		–	
41	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1 133	3 900	140	4418700	158620	1249699	–	4418700
					2 657	31	3010381	35123		–	
42	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	175,0485	50 053	–	8761703	–	8761703	–	8761703
					–	–	–	–		–	
43	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзто и Кзм=1.12	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	1 133	1 374	191	1556742	216403	111034	–	1556742
					1 085	59	1229305	66847		–	
44	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=10	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	1 133	978	188	1108074	213004	108768	–	1108074
					694	58	786302	65714		–	
45	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	1 133	12 064	–	13668512	–	13668512	–	13668512
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				130204054	5716878	97261399	–	130204054
							27225777	1566347	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				130204054				
	Материалы		тенге				29831924				
	Всего заработная плата		тенге					28792124			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				67429475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				130204054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5906
		Сметная заработная плата	тенге					28792124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				130204054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5906
		Сметная заработная плата	тенге					28792124			

РАЗДЕЛ 7. Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	6109-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонных полов, выполняемых методом вакуумирования, толщина 100 мм	$м^2$	1 133	5 022	83	5689926	94039	3420527	–	5689926
					1 920	22	2175360	24926		–	
47	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	607,83	6 539	236	3974617	143448	279603	–	3974617
					5 843	81	3551566	49234		–	
48	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	607,83	7 800	–	4741094	–	4741094	–	4741094
					–	–	–	–		–	
49	233-201-0103 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	1 133	5 609	–	6354997	–	6354997	–	6354997
					–	–	–	–		–	
50	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	1 133	1 718	195	1946494	220935	105369	–	1946494
					1 430	63	1620190	71379		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				22707128	458422	14901590	–	22707128
							7347116	145539	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				22707128				
	Материалы		тенге				3805499				
	Всего заработная плата		тенге					7492655			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				11096091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				22707128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1395
		Сметная заработная плата	тенге					7492655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				22707128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1395
		Сметная заработная плата	тенге					7492655			
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
51	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	$м^2$	1 076,9	9 180	82	9885942	88305	2735327	–	9885942
					6 558	26	7062310	27999		–	
52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2 492,6	3 936	261	9810874	650569	947703	–	9810874
					3 297	115	8218102	286649		–	
53	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 076,9	2 720	21	2929168	22615	185227	–	2929168
					2 527	8	2721326	8615		–	
54	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 492,6	1 386	6	3454744	14955	802618	–	3454744
					1 058	2	2637171	4985		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	124,63	1 232	–	153544	–	153544	–	153544
					–	–	–	–		–	
56	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 492,6	686	7	1709924	17448	127123	–	1709924
					628	3	1565353	7478		–	
57	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	49,973	23 272	–	1162972	–	1162972	–	1162972
					–	–	–	–		–	
58	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 492,6	1 386	6	3454744	14955	802618	–	3454744
					1 058	2	2637171	4985		–	
59	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	124,63	1 232	–	153544	–	153544	–	153544
					–	–	–	–		–	
60	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3 569,5	460	5	1641970	17847	96377	–	1641970
					428	2	1527746	7139		–	
61	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	49,973	23 272	–	1162972	–	1162972	–	1162972
					–	–	–	–		–	
62	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 492,6	4 238	21	10563639	52344	640599	–	10563639
					3 960	7	9870696	17448		–	
63	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 076,9	5 459	23	5878797	24769	305839	–	5878797
					5 152	8	5548189	8615		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				51962834	903807	9270963	–	51962834
							41788064	373913	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				51962834				
	Материалы		тенге				6027327				
	Всего заработная плата		тенге					42161977			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2633032				
	Местные материалы		тенге				610602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				51962834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7649
		Сметная заработная плата	тенге					42161977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				51962834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7649
		Сметная заработная плата	тенге					42161977			

РАЗДЕЛ 9.Окно, двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м²	132	7 724	68	1019568	8976	140976	–	1019568
					6 588	13	869616	1716		–	
65	223-103-0124 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м²	132	91 364	–	12060048	–	12060048	–	12060048
					–	–	–	–		–	
66	223-501-0202 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 120 мм	м	66	651	–	42966	–	42966	–	42966
					–	–	–	–		–	
67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	66	4 577	17	302082	1122	228360	–	302082
					1 100	6	72600	396		–	
68	223-501-0112 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная	м	66	993	–	65538	–	65538	–	65538
					–	–	–	–		–	
69	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	22	10 154	2 011	223388	44242	54560	–	223388
					5 663	461	124586	10142		–	
70	223-207-0302 СпрСЦ 01.2024	Блок дверной металлический входной BELWOODDOORS размерами 2,1х1,0 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 1 венге дорато/ Палаццо 1 эмаль белый с фурнитурой №С2	комплект	11	403 234	–	4435574	–	4435574	–	4435574
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				18149164	54340	17028022	–	18149164
							1066802	12254	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				18149164				
	Материалы		тенге				423896				
	Всего заработная плата		тенге					1079056			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				16604126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				18149164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	тенге					1079056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				18149164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	тенге					1079056			
		РАЗДЕЛ 10.Фасад									
71	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Стены наружные из клинкерного кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м³ кладки	299,1	44 151	6 372	13206094	1905942	1764461	–	13206094
					31 880	1 463	9535691	437601		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м² поверхности облицовки	2 492,6	172 584	772	430182878	1924287	378424039	–	430182878
					19 993	24	49834552	59822		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				443388972	3830229	380188500	–	443388972
							59370243	497423	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				443388972				
	Материалы		тенге				4179790				
	Всего заработная плата		тенге					59867666			
	Местные материалы		тенге				376008710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				443388972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10280
		Сметная заработная плата	тенге					59867666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				443388972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10280
		Сметная заработная плата	тенге					59867666			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод и канализация									
73	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	440	6 873	22	3024120	9680	4840	–	3024120
					6 840	–	3009600	–		–	
74	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	528	7 421	28	3918288	14784	5280	–	3918288
					7 383	–	3898224	–		–	
75	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	308	8 100	33	2494800	10164	3388	–	2494800
					8 056	–	2481248	–		–	
76	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	319	8 956	40	2856964	12760	4147	–	2856964
					8 903	1	2840057	319		–	
77	6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	275	9 709	47	2669975	12925	4675	–	2669975
					9 645	2	2652375	550		–	
78	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,3 мм	м	968	178	–	172304	–	172304	–	172304
					–	–	–	–		–	
79	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м	308	289	–	89012	–	89012	–	89012
					–	–	–	–		–	
80	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x3,7 мм	м	319	451	–	143869	–	143869	–	143869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
81	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	275	684	–	188100	–	188100	–	188100
					–	–	–	–		–	
82	6114-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	11	13 621	293	149831	3223	61655	–	149831
					7 723	64	84953	704		–	
83	244-301-0107 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	11	36 579	–	402369	–	402369	–	402369
					–	–	–	–		–	
84	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	858	5 079	153	4357782	131274	–	–	4357782
					4 926	1	4226508	858		–	
85	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	165	24	–	3960	–	3960	–	3960
					–	–	–	–		–	
86	241-208-2402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	187	30	–	5610	–	5610	–	5610
					–	–	–	–		–	
87	241-208-2403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	275	51	–	14025	–	14025	–	14025
					–	–	–	–		–	
88	241-208-2404 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 40 мм	шт.	165	103	–	16995	–	16995	–	16995
					–	–	–	–		–	
89	241-208-2405 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	66	307	–	20262	–	20262	–	20262
					–	–	–	–		–	
90	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Унитазы с бачком .Установка	комплект	11	21 250	652	233750	7172	28952	–	233750
					17 966	228	197626	2508		–	
91	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз	комплект	11	36 171	–	397881	–	397881	–	397881
					–	–	–	–		–	
92	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе	комплект	11	14 807	–	162877	–	162877	–	162877
					–	–	–	–		–	
93	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Умывальники. Установка	комплект	11	7 419	172	81609	1892	9592	–	81609
					6 375	59	70125	649		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	11	21 735	–	239085	–	239085	–	239085
					–	–	–	–		–	
95	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	11	9 054	–	99594	–	99594	–	99594
					–	–	–	–		–	
96	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	11	11 136	–	122496	–	122496	–	122496
					–	–	–	–		–	
97	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	11	1 447	–	15917	–	15917	–	15917
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				21881475	203874	2216885	–	21881475
							19460716	5588	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				21566116				
		Материалы	тенге				83985				
		Всего заработная плата	тенге					19195396			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2094356				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				21566116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3172
		Сметная заработная плата	тенге					19195396			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				315359				
		Материалы	тенге				38544				
		Всего заработная плата	тенге					270908			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				315359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	тенге					270908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				21881475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3218
		Сметная заработная плата	тенге					19466304			
		РАЗДЕЛ 12. Электромонтажные работы									
98	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	110	1 169	1	128590	110	1320	–	128590
					1 156	–	127160	–		–	
99	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	110	696	–	76560	–	76560	–	76560
					–	–	–	–		–	
100	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	803	1 728	6	1387584	4818	41756	–	1387584
					1 670	–	1341010	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	341	810	–	276210	–	276210	–	276210
					–	–	–	–		–	
102	243-108-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	м	462	2 736	–	1264032	–	1264032	–	1264032
					–	–	–	–		–	
103	1308-0303-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	35 039	102	385429	1122	92950	–	385429
					26 487	–	291357	–		–	
104	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	11	9 924	–	109164	–	109164	–	109164
					–	–	–	–		–	
105	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	176	20 760	328	3653760	57728	1000384	–	3653760
					14 748	80	2595648	14080		–	
106	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	176	3 982	–	700832	–	700832	–	700832
					–	–	–	–		–	
107	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	88	14 952	1 348	1315776	118624	–	–	1315776
					13 604	433	1197152	38104		–	
108	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55	шт.	88	9 515	–	837320	–	837320	–	837320
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				10135257	182402	4400528	–	10135257
							5552327	52184	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				5354965				
	Материалы		тенге				1093334				
	Всего заработная плата		тенге					4136341			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				5354965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								646
		Сметная заработная плата	тенге					4136341			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4780292				
	Материалы		тенге				43076				
	Всего заработная плата		тенге					1468170			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3264118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4780292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	тенге					1468170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				10135257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					5604511			
		РАЗДЕЛ 13. Отопление									
109	1118-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	11	13 716	326	150876	3586	–	–	150876
					13 390	109	147290	1199		–	
110	1407-0801-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	котел	11	1 269 105	–	13960155	–	–	–	13960155
					1 269 105	–	13960155	–		–	
111	513-104-0408 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт	комплект	11	1 178 324	–	12961564	–		–	12961564
					–	–	–	–	12961564	–	
112	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	528	7 086	32	3741408	16896	6864	–	3741408
					7 041	1	3717648	528		–	
113	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	522,72	935	–	488743	–	488743	–	488743
					–	–	–	–		–	
114	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	33	10 236	293	337788	9669	36564	–	337788
					8 835	64	291555	2112		–	
115	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	33	9 084	–	299772	–	299772	–	299772
					–	–	–	–		–	
116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	11	899	–	9889	–	308	–	9889
					871	–	9581	–		–	
117	242-204-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	11	76 230	–	838530	–	838530	–	838530
					–	–	–	–		–	
118	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	11	6 538	579	71918	6369	1353	–	71918
					5 836	159	64196	1749		–	
119	1116-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	11	15 802	449	173822	4939	69718	–	173822
					9 015	96	99165	1056		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	242-310-0606 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м^3/ч	шт.	11	331 055	–	3641605	–	3641605	–	3641605
					–	–	–	–		–	
121	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	11	1 567	–	17237	–	308	–	17237
					1 539	–	16929	–		–	
122	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	11	3 894	–	42834	–	42834	–	42834
					–	–	–	–		–	
123	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	11	2 128	–	23408	–	1177	–	23408
					2 021	–	22231	–		–	
124	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	11	5 565	–	61215	–	61215	–	61215
					–	–	–	–		–	
125	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	11	1 797	–	19767	–	19767	–	19767
					–	–	–	–		–	
126	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	11	95 224	1 202	1047464	13222	117150	–	1047464
					83 372	333	917092	3663		–	
127	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	107,25	3 387	44	363256	4719	–	–	363256
					3 343	13	358537	1394		–	
128	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	715	2 556	–	1827540	–	1827540	–	1827540
					–	–	–	–			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				40078791	59400	7453448	–	40078791
							19604379	11701	12961564	–	
		Стоимость оборудования	тенге				12961564				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				12961564				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				7220006				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				7220006				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				7220006				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				5937066				
		Материалы	тенге				233442				
		Всего заработная плата	тенге					5655925			
		Сдача и испытание	тенге				45547				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				5937066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								939
		Сметная заработная плата	тенге					5655925			
Стоимость прочих работ			тенге				13960155				
Всего заработная плата			тенге					13960155			
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			тенге				13960155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013
		Сметная заработная плата	тенге					13960155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				40078791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2952
		Сметная заработная плата	тенге					19616080			
РАЗДЕЛ 14. Вентиляция											
129	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	27,5	12 488	99	343420	2723	218817	–	343420
					4 432	28	121880	770		–	
130	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 750	52	–	143000	–		–	143000
					–	–	–	–		–	
131	414-101-0601 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	55	906	–	49830	–		–	49830
					–	–	–	–		–	
132	414-101-0602 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	55	906	–	49830	–		–	49830
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				586080	2723	218817	–	586080
							121880	770	–	–	
Стоимость общестроительных работ			тенге				242660				
Транспортные расходы			тенге				242660				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				242660				
Стоимость сантехнических работ			тенге				343420				
Материалы			тенге				218817				
Всего заработная плата			тенге					122650			
Сдача и испытание			тенге				5934				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			тенге				343420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	тенге					122650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				586080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	тенге					122650			
РАЗДЕЛ 15.Пожарная сигнализация											
133	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель-канал	м	495	1 538	35	761310	17325	35145	–	761310
					1 432	9	708840	4455		–	
134	243-907-0606 РСНБ РК 2022	Мишканал типа ТМС 50х20	м	495	1 012	–	500940	–	500940	–	500940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
135	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	407	1 153	406	469271	165242	30118	–	469271
					673	113	273911	45991		–	
136	1310-0105-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Кабель емкостью 5х3. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	66	4 182	–	276012	–	858	–	276012
					4 169	–	275154	–		–	
137	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,407	73	–	30	–	30	–	30
					–	–	–	–		–	
138	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	33	12 011	3	396363	99	3168	–	396363
					11 912	–	393096	–		–	
139	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	33	2 415	37	79695	1221	9702	–	79695
					2 084	–	68772	–		–	
140	248-302-0302 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02	шт.	33	84 001	–	2772033	–	2772033	–	2772033
					–	–	–	–		–	
141	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	33	145 371	3	4797243	99	15279	–	4797243
					144 905	–	4781865	–		–	
142	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	33	2 415	37	79695	1221	9702	–	79695
					2 084	–	68772	–		–	
143	248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	33	49 613	–	1637229	–	1637229	–	1637229
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				11769821	185207	5014204	–	11769821
							6570410	50446	–	–	
		Стоимость монтажных работ	тенге				6859589				
		Материалы	тенге				103972				
		Всего заработная плата	тенге					6620856			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				6859589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1156
		Сметная заработная плата	тенге					6620856			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				4910232				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				4910232				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4910232				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				11769821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1156
		Сметная заработная плата	тенге					6620856			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**1373652521**	**40105184**	**829832763**	**–**	**1373652521**
							479566090	**9583047**	**12961564**	**–**	
		Стоимость оборудования	тенге				12961564				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				12961564				
		Стоимость монтажных работ	тенге				12214554				
		Материалы	тенге				1197306				
		Всего заработная плата	тенге					10757197			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				12214554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1802
		Сметная заработная плата	тенге					10757197			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1327920403				
		Материалы	тенге				116393939				
		Всего заработная плата	тенге					458382302			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				335131402				
		Местные материалы	тенге				376619312				
		Транспортные расходы	тенге				11186920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1327920403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90788
		Сметная заработная плата	тенге					458382302			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				6595845				
		Материалы	тенге				490803				
		Всего заработная плата	тенге					6049483			
		Сдача и испытание	тенге				51481				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				6595845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1008
		Сметная заработная плата	тенге					6049483			
		Стоимость прочих работ	тенге				13960155				
		Всего заработная плата	тенге					13960155			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	тенге				13960155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013
		Сметная заработная плата	тенге					13960155			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1373652521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95611
		Сметная заработная плата	тенге					489149137			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1373652521**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				479566090				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					40105184			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					9583047			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						829832762		
		- Перевозка грузов	тенге				11186920				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						12961564		

Локальная смета №2-1-3

Дом №3

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	**6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**3 503,8**	**445**	**445**	**1559208**	**1559207**	**–**	**–**	**1559208**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	108	–	378414		–	
2	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	7 001,2	506	506	3542593	3542593	–	–	3542593
					–	122	–	854143		–	
3	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.	м^3	2 140,1	20 926	–	44784155	–	–	–	44784155
					20 926	–	44784155	–		–	
4	412-101-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	26 078,6	145	–	3781400	–		–	3781400
					–	–	–	–		–	
5	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	65 196,5	72	–	4694151	–		–	4694151
					–	–	–	–		–	
6	7101-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2	м^3	1 693,1	258	258	436828	436828	–	–	436828
					–	70	–	118519		–	
7	6101-0103-0241 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м^3 группа грунта 3	м^3	1 693,1	355	307	601062	519791	1694	–	601062
					47	63	79577	106667		–	
8	211-103-0102 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м^3	м^3	1 693,1	1 314	–	2224777	–	2224777	–	2224777
						–	–	–		–	
9	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	66 032,2	59	–	3895899	–		–	3895899
					–	–	–	–		–	
10	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	м^2	1 262,4	188	53	237331	66907	–	–	237331
					135	12	170424	15149		–	
11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	3 765,5	277	277	1043051	1043051			1043051
					–	76	–	286180		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	3 765,5	134	134	504581	504581	–	–	504581
					–	39	–	146856		–	
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	3 765,5	230	168	866071	632609	41420	–	866071
					51	42	192042	158152		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				68171107	8305567	2267891		68171107
							45226198	2064080	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				68171107				
	Материалы		тенге				43114				
	Всего заработная плата		тенге					47290278			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2224777				
	Транспортные расходы		тенге				12371450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				68171107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8662
		Сметная заработная плата	тенге					47290278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				68171107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8662
		Сметная заработная плата	тенге					47290278			
		РАЗДЕЛ 2.Основания									
14	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	941,38	10 204	5 698	9605862	5363994	16004	–	9605862
					4 489	1 901	4225864	1789567		–	
15	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1 082,59	6 143	–	6650346	–	6650346	–	6650346
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				16256208	5363994	6666350	–	16256208
							4225864	1789567	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				16256208				
	Материалы		тенге				16003				
	Всего заработная плата		тенге					6015431			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6650346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				16256208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1360
		Сметная заработная плата	тенге					6015431			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				16256208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1360
		Сметная заработная плата	тенге					6015431			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
16	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	933,25	25 857	4 210	24131173	3929003	5414746	–	24131173
					15 845	942	14787424	879126		–	
17	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	1 069,22	25 394	–	27151716	–	27151716	–	27151716
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	105,34	336 921	–	35491815	–	35491815	–	35491815
					–	–	–	–		–	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	158,01	328 228	–	51864119	–	51864119	–	51864119
					–	–	–	–		–	
20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8 924,84	4 414	41	39394257	365919	26221188	–	39394257
					1 435	7	12807150	62474		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				178033080	4294922	146143584	–	178033080
							27594574	941600	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				178033080				
	Материалы		тенге				31635933				
	Всего заработная плата		тенге					28536174			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				114507650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				178033080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4772
		Сметная заработная плата	тенге					28536174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				178033080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4772
		Сметная заработная плата	тенге					28536174			
		РАЗДЕЛ 4.Каркас									
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	146,96	44 207	11 247	6496835	1652904	404885	–	6496835
					30 205	2 589	4439046	380490		–	
22	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	168,37	38 000	–	6398236	–	6398236	–	6398236
					–	–	–	–		–	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,55	336 921	–	2207679	–	2207679	–	2207679
					–	–	–	–		–	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,55	336 921	–	2543022	–	2543022		2543022
					–	–	–	–		–	
25	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	789,95	40 333	7 170	31860979	5663928	3950	–	31860979
					33 158	1 834	26193101	1448765			
26	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	214,0	21 590	–	4620216	–	4620216	–	4620216
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				54126967	7316832	16177988	–	54126967
							30632147	1829255	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				54126967				
	Материалы		тенге				408835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					32461402			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				15769153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				54126967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5796
		Сметная заработная плата	тенге					32461402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				54126967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5796
		Сметная заработная плата	тенге					32461402			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
28	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	631,2	119 871	4 531	75662575	2859967	15014986	–	75662575
					91 552	1 081	57787622	682327		–	
29	212-101-1107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	640,668	38 000	–	24345384	–	24345384	–	24345384
					–	–	–	–		–	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	89,127	336 921	–	30028597	–	30028597	–	30028597
					–	–	–	–		–	
31	12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	89,127	96 078	–	8563098	–	8563098	–	8563098
					–	–	–	–		–	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	572,956	354 218	2 367	202951407	1356187	36628518	–	202951407
					287 922	821	164966702	470397		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				341551061	4216154	114580583	–	341551061
							222754324	1152724	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				341551061				
	Материалы		тенге				51643504				
	Всего заработная плата		тенге					223907048			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				62937079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				341551061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43457
		Сметная заработная плата	тенге					223907048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				341551061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43457
		Сметная заработная плата	тенге					223907048			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
33	6110-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	1 262,4	2 018	39	2547523	49234	1349505	–	2547523
					910	10	1148784	12624		–	
34	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	1 262,4	1 849	270	2334178	340848	530208	–	2334178
					1 159	66	1463122	83318		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	1 262,4	424	61	535258	77006	382508	–	535258
					60	15	75744	18936		–	
36	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	33,86	75 517	4 558	2557207	154346	8940	–	2557207
					70 695	1 535	2393921	51979		–	
37	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	33,86	339 944	–	11511408	–	11511408	–	11511408
					–	–	–	–		–	
38	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м³ изоляции	1 009,92	44 715	4 736	45158573	4782981	20949781	–	45158573
					19 235	1 412	19425811	1426007		–	
39	6111-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	1 262,4	2 304	134	2908570	169161	1401265	–	2908570
					1 060	33	1338144	41659		–	
40	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	1 040,22	37 118	–	38610797	–	38610797	–	38610797
					–	–	–	–		–	
41	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	1 262,4	3 942	129	4976381	162850	1401264	–	4976381
					2 703	32	3412267	40397		–	
42	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	195,04	50 053	–	9762377	–	9762377	–	9762377
					–	–	–	–		–	
43	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м²	1 262,4	1 396	183	1762310	231019	137601	–	1762310
					1 104	60	1393690	75744		–	
44	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=10	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	1 262,4	994	180	1254826	227232	135077	–	1254826
					707	59	892517	74482		–	
45	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	1 262,4	10 622	–	13409213	–	13409213	–	13409213
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				137328621	6194677	99589944	–	137328621
							31544000	1825146	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				137328621				
	Материалы		тенге				26296147				
	Всего заработная плата		тенге					33369146			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				73293795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				137328621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6253
		Сметная заработная плата	тенге					33369146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				137328621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					33369146			
		РАЗДЕЛ 7. Полы									
46	6109-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонных полов, выполняемых методом вакуумирования, толщина 100 мм	$м^2$	1 262,4	5 298	83	6688195	104779	4028318	–	6688195
					2 024	23	2555098	29035		–	
47	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	677,25	6 874	240	4655439	162541	321018	–	4655439
					6 160	86	4171880	58244		–	
48	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,8 мм до 13 мм	$м^2$	677,25	7 800	–	5282575	–	5282575	–	5282575
					–	–	–	–		–	
49	233-201-0103 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	1 262,4	5 609	–	7080802	–	7080802	–	7080802
					–	–	–	–		–	
50	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	1 262,4	1 796	195	2267270	246168	117403	–	2267270
					1 508	66	1903699	83318		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				25974281	513488	16830116	–	25974281
							8630677	170597	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				25974281				
	Материалы		тенге				4466739				
	Всего заработная плата		тенге					8801274			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				12363377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				25974281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1498
		Сметная заработная плата	тенге					8801274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				25974281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1498
		Сметная заработная плата	тенге					8801274			
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
51	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	$м^2$	1 262,4	9 442	80	11919581	100992	3395856	–	11919581
					6 672	27	8422733	34085		–	
52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2 688	4 095	273	11007360	733824	932736	–	11007360
					3 475	121	9340800	325248		–	
53	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 262,4	2 843	22	3589003	27773	198196	–	3589003
					2 664	8	3363034	10099		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 688	1 444	6	3881472	16128	865536	–	3881472
					1 116	2	2999808	5376		–	
55	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	134,4	1 232	–	165581	–	165581	–	165581
					–	–	–	–		–	
56	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 688	721	7	1938048	18816	137088	–	1938048
					663	3	1782144	8064		–	
57	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	55,3056	23 272	–	1287072	–	1287072	–	1287072
					–	–	–	–		–	
58	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 688	1 444	6	3881472	16128	865536	–	3881472
					1 116	2	2999808	5376		–	
59	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	134,4	1 232	–	165581	–	165581	–	165581
					–	–	–	–		–	
60	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 688	483	5	1298304	13440	72576	–	1298304
					451	2	1212288	5376		–	
61	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	55,3056	23 272	–	1287072	–	1287072	–	1287072
					–	–	–	–		–	
62	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 688	4 453	21	11969664	56448	690816	–	11969664
					4 175	8	11222400	21504		–	
63	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 262,4	5 737	23	7242389	29035	358522	–	7242389
					5 430	8	6854832	10099		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				59632599	1012584	10422168		59632599
							48197847	425227	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				59632599				
		Материалы	тенге				6638232				
		Всего заработная плата	тенге					48623074			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2905306				
		Местные материалы	тенге				878630				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				59632599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8030
		Сметная заработная плата	тенге					48623074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				59632599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8030
		Сметная заработная плата	тенге					48623074			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Окно, двери									
64	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м²	144	7 830	60	1127520	8640	153792	–	1127520
					6 702	13	965088	1872		–	
65	223-103-0124 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно откидной створками	м²	144	91 364	–	13156416	–	13156416	–	13156416
					–	–	–	–		–	
66	223-501-0202 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 120 мм	м	72	651	–	46872	–	46872	–	46872
					–	–	–	–		–	
67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	72	4 596	17	330912	1224	249120	–	330912
					1 119	6	80568	432		–	
68	223-501-0112 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная	м	72	993	–	71496	–	71496	–	71496
					–	–	–	–		–	
69	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	24	10 083	1 834	241992	44016	59712	–	241992
					5 761	469	138264	11256		–	
70	223-207-0302 СпрСЦ 01.2024	Блок дверной металлический входной BELWOODDOORS размерами 2,1x1,0 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 1 венге дорато/ Палаццо 1 эмаль белый с фурнитурой №С2	комплект	12	403 234	–	4838808	–	4838808	–	4838808
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				19814016	53880	18576216	–	19814016
							1183920	13560	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				19814016				
	Материалы		тенге				462624				
	Всего заработная плата		тенге					1197480			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				18113592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19814016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	тенге					1197480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				19814016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	тенге					1197480			
		РАЗДЕЛ 10.Фасад									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Стены наружные из клинкерного кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	322,56	42 588	5 808	13737185	1873429	1398942	–	13737185
					32 443	1 489	10464814	480292		–	
72	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	2 688	173 597	702	466628736	1886976	408092160	–	466628736
					21 075	25	56649600	67200		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				480365921	3760405	409491102	–	480365921
							67114414	547492	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				480365921				
	Материалы		тенге				4006302				
	Всего заработная плата		тенге					67661906			
	Местные материалы		тенге				405484800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				480365921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10598
		Сметная заработная плата	тенге					67661906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				480365921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10598
		Сметная заработная плата	тенге					67661906			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод и канализация									
73	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	468	7 239	17	3387852	7956	5148	–	3387852
					7 211	–	3374748	–		–	
74	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	540	7 815	21	4220100	11340	5400	–	4220100
					7 784	–	4203360	–		–	
75	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	336	8 531	26	2866416	8736	3696	–	2866416
					8 494	–	2853984	–		–	
76	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	336	9 430	31	3168480	10416	4368	–	3168480
					9 386	1	3153696	336		–	
77	6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	300	10 223	37	3066900	11100	5100	–	3066900
					10 169	2	3050700	600		–	
78	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599 2001 размерами 25х2,3 мм	м	1 008	178	–	179424	–	179424	–	179424
					–	–	–	–		–	
79	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	336	289	–	97104	–	97104	–	97104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
80	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	336	451	–	151536	–	151536	–	151536
					–	–	–	–		–	
81	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	300	684	–	205200	–	205200	–	205200
					–	–	–	–		–	
82	6114-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	12	14 030	280	168360	3360	67260	–	168360
					8 145	67	97740	804		–	
83	244-301-0107 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 16, Qn 1,6 м³/ч, Tmax 90°	шт.	12	36 579	–	438948	–	438948	–	438948
					–	–	–	–		–	
84	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	960	5 150	138	4944000	132480	–	–	4944000
					5 012	1	4811520	960		–	
85	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	204	24	–	4896	–	4896	–	4896
					–	–	–	–		–	
86	241-208-2402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	204	30	–	6120	–	6120	–	6120
					–	–	–	–		–	
87	241-208-2403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	300	51	–	15300	–	15300	–	15300
					–	–	–	–		–	
88	241-208-2404 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 40 мм	шт.	180	103	–	18540	–	18540	–	18540
					–	–	–	–		–	
89	241-208-2405 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	72	307	–	22104	–	22104	–	22104
					–	–	–	–		–	
90	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Унитазы с бачком .Установка	комплект	12	22 228	665	266736	7980	31464	–	266736
					18 941	241	227292	2892		–	
91	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз	комплект	12	36 171	–	434052	–	434052	–	434052
					–	–	–	–		–	
92	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе	комплект	12	14 807	–	177684	–	177684	–	177684
					–	–	–	–		–	
93	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Умывальники. Установка	комплект	12	7 768	175	93216	2100	10464	–	93216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6 721	61	80652	732		–	
94	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	12	21 735	–	260820	–	260820	–	260820
					–	–	–	–		–	
95	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	12	9 054	–	108648	–	108648	–	108648
					–	–	–	–		–	
96	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	12	11 136	–	133632	–	133632	–	133632
					–	–	–	–		–	
97	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	12	1 447	–	17364	–	17364	–	17364
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				24453432	195468	2404272	–	24453432
							21853692	6324	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				24093480				
	Материалы		тенге				90972				
	Всего заработная плата		тенге					21548448			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2271372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				24093480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3251
		Сметная заработная плата	тенге					21548448			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				359952				
	Материалы		тенге				41928				
	Всего заработная плата		тенге					311568			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				359952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	тенге					311568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				24453432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3299
		Сметная заработная плата	тенге					21860016			
		РАЗДЕЛ 12. Электромонтажные работы									
98	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	120	1 188	1	142560	120	1440	–	142560
					1 175	–	141000	–		–	
99	247 214 0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	120	696	–	83520	–	83520	–	83520
					–	–	–	–		–	
100	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	876	1 756	6	1538256	5256	45552	–	1538256
					1 698	–	1487448	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	372	810	–	301320	–	301320	–	301320
					–	–	–	–		–	
102	243-108-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	м	504	2 736	–	1378944	–	1378944	–	1378944
					–	–	–	–		–	
103	1308-0303-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	35 958	85	431496	1020	101400	–	431496
					27 423	–	329076	–		–	
104	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	12	9 924	–	119088	–	119088	–	119088
					–	–	–	–		–	
105	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	192	21 270	313	4083840	60096	1091328	–	4083840
					15 273	82	2932416	15744		–	
106	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	192	3 982	–	764544	–	764544	–	764544
					–	–	–	–		–	
107	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	96	15 429	1 340	1481184	128640	–	–	1481184
					14 089	449	1352544	43104		–	
108	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55	шт.	96	9 515	–	913440	–	913440	–	913440
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				11238192	195132	4800576	–	11238192
							6242484	58848	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				5996520				
	Материалы		тенге				1192728				
	Всего заработная плата		тенге					4672884			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				5996520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата	тенге					4672884			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5241672				
	Материалы		тенге				46992				
	Всего заработная плата		тенге					1628448			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3560856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5241672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	тенге					1628448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				11238192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					6301332			
		РАЗДЕЛ 13. Отопление									
109	1118-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	12	14 451	331	173412	3972	–	–	173412
					14 119	115	169428	1380		–	
110	1407-0801-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	котел	12	1 390 635	–	16687620	–	–	–	16687620
					1 390 635	–	16687620	–		–	
111	513-104-0405 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт	комплект	12	1 178 324	–	14139888	–		–	14139888
					–	–	–	–	14139888	–	
112	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	576	7 462	26	4298112	14976	7488	–	4298112
					7 423	1	4275648	576		–	
113	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	570,24	935	–	533174	–	533174	–	533174
					–	–	–	–		–	
114	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	36	10 704	280	385344	10080	39888	–	385344
					9 316	67	335376	2412		–	
115	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	36	9 084	–	327024	–	327024	–	327024
					–	–	–	–		–	
116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	12	946	–	11352	–	336	–	11352
					918	–	11016	–		–	
117	242-204-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	12	76 230	–	914760	–	914760	–	914760
					–	–	–	–		–	
118	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	12	6 846	570	82152	6840	1476	–	82152
					6 153	167	73836	2004		–	
119	1116-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	12	16 266	424	195192	5088	76056	–	195192
					9 504	101	114048	1212		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	242-310-0606 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м³/ч	шт.	12	331 055	–	3972660	–	3972660	–	3972660
					–	–	–	–		–	
121	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	1 650	–	19800	–	336	–	19800
					1 622	–	19464	–		–	
122	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	12	3 894	–	46728	–	46728	–	46728
					–	–	–	–		–	
123	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	2 239	–	26868	–	1284	–	26868
					2 132	–	25584	–		–	
124	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	12	5 565	–	66780	–	66780	–	66780
					–	–	–	–		–	
125	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	1 797	–	21564	–	21564	–	21564
					–	–	–	–		–	
126	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	12	99 774	1 188	1197288	14256	128208	–	1197288
					87 902	351	1054824	4212		–	
127	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	117	3 568	44	417456	5148	–	–	417456
					3 524	14	412308	1638		–	
128	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	780	2 556	–	1993680	–	1993680	–	1993680
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				45510854	60360	8131442	–	45510854
							23179152	13434	14139888	–	
	Стоимость оборудования		тенге				14139888				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				14139888				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7876370				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				7876370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7876370				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				6806976				
	Материалы		тенге				255072				
	Всего заработная плата		тенге					6504966			
	Сдача и испытание		тенге				52331				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				6806976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								986
		Сметная заработная плата	тенге					6504966			
Стоимость прочих работ			тенге				16687620				
Всего заработная плата			тенге					16687620			
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			тенге				16687620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2196
		Сметная заработная плата	тенге					16687620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				45510854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3182
		Сметная заработная плата	тенге					23192586			
РАЗДЕЛ 14. Вентиляция											
129	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	30	12 727	98	381810	2940	238680	–	381810
					4 673	28	140190	840		–	
130	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3 000	52	–	156000	–		–	156000
					–	–	–	–		–	
131	414-101-0601 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	60	906	–	54360	–		–	54360
					–	–	–	–		–	
132	414-101-0602 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	60	906	–	54360	–		–	54360
					–	–	–	–		–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			тенге				646530	2940	238680	–	646530
							140190	840	–	–	
Стоимость общестроительных работ			тенге				264720				
Транспортные расходы			тенге				264720				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				264720				
Стоимость сантехнических работ			тенге				381810				
Материалы			тенге				238680				
Всего заработная плата			тенге					141030			
Сдача и испытание			тенге				6816				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			тенге				381810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					141030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				646530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					141030			
РАЗДЕЛ 15.Пожарная сигнализация											
133	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель-канал	м	540	1 588	34	857520	18360	38340	–	857520
					1 483	9	800820	4860		–	
134	243-907-0606 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 50х20	м	540	1 012	–	546480	–	546480	–	546480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
135	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	468	1 159	389	542412	182052	34632	–	542412
					696	117	325728	54756		–	
136	1310-0105-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабель емкостью 5х3. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	72	4 329	–	311688	–	936	–	311688
					4 316	–	310752	–		–	
137	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,468	73	–	34	–	34	–	34
					–	–	–	–		–	
138	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	36	12 429	2	447444	72	3456	–	447444
					12 331	–	443916	–		–	
139	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	36	2 482	30	89352	1080	10584	–	89352
					2 158	–	77688	–		–	
140	248-302-0302 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02	шт.	36	84 001	–	3024036	–	3024036	–	3024036
					–	–	–	–		–	
141	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	36	150 494	2	5417784	72	16668	–	5417784
					150 029	–	5401044	–		–	
142	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	36	2 482	30	89352	1080	10584	–	89352
					2 158	–	77688	–		–	
143	248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	36	49 613	–	1786068	–	1786068	–	1786068
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				13112170	202716	5471818	–	13112170
							7437636	59616	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				7755552				
	Материалы		тенге				115200				
	Всего заработная плата		тенге					7497252			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				7755552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1195
		Сметная заработная плата	тенге					7497252			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5356618				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5356618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5356618				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				13112170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1195
		Сметная заработная плата	тенге					7497252			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1476215039	41689119	861792730	–	1476215039
							545957119	10898310	14139888	–	
		Стоимость оборудования	тенге				14139888				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				14139888				
		Стоимость монтажных работ	тенге				13752072				
		Материалы	тенге				1307928				
		Всего заработная плата	тенге					12170136			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				13752072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1861
		Сметная заработная плата	тенге					12170136			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1424086721				
		Материалы	тенге				125755397				
		Всего заработная плата	тенге					521040109			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				327830291				
		Местные материалы	тенге				406363430				
		Транспортные расходы	тенге				12636170				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1424086721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94161
		Сметная заработная плата	тенге					521040109			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				7548738				
		Материалы	тенге				535680				
		Всего заработная плата	тенге					6957564			
		Сдача и испытание	тенге				59147				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				7548738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1058
		Сметная заработная плата	тенге					6957564			
		Стоимость прочих работ	тенге				16687620				
		Всего заработная плата	тенге					16687620			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	тенге				16687620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2196
		Сметная заработная плата	тенге					16687620			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1476215039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99276
		Сметная заработная плата	тенге					556855429			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1476215039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				545957119				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					41689119			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					10898310			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						861792726		
		- Перевозка грузов	тенге				12636170				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						14139888		

Локальная смета №2-1-4

Дом №4

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	6101 0102 0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 892,94	481	481	1391505	1391505	–	–	1391505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	106	–	306652		–	
2	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	5 780,52	547	547	3161942	3161942	–	–	3161942
					–	120	–	693662		–	
3	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.	м^3	1 766,99	20 569	–	36345202	–	–	–	36345202
					20 569	–	36345202	–		–	
4	412-101-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	30 476,09	145	–	4419033	–		–	4419033
					–	–	–	–		–	
5	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	76 190,23	72	–	5485697	–		–	5485697
					–	–	–	–		–	
6	7101-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2	м^3	1 397,93	264	264	369055	369054	–	–	369055
					–	69	–	96457		–	
7	6101-0103-0241 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м^3 группа грунта 3	м^3	1 397,93	379	332	529817	464114	1398	–	529817
					46	62	64305	86672		–	
8	211-103-0102 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м^3	м^3	1 397,93	1 720	–	2404447	–	2404447	–	2404447
					–	–	–	–		–	
9	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	54 519,45	59	–	3216647	–		–	3216647
					–	–	–	–		–	
10	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	м^2	1 042,3	191	58	199079	60454	–	–	199079
					133	12	138626	12508		–	
11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	3 109,01	284	284	882958	882957	–	–	882958
					–	75	–	233175		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	3 109,01	139	139	432152	432152	–	–	432152
					–	39	–	121251		–	
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	3 109,01	233	179	724398	556512	12436	–	724398
					50	41	155450	127469		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				59561932	7318690	2418281	–	59561932
							36703583	1677846	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				59561932				
	Материалы		тенге				13834				
	Всего заработная плата		тенге					38381429			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2404447				
	Транспортные расходы		тенге				13121377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				59561932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7706
		Сметная заработная плата	тенге					38381429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				59561932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7706
		Сметная заработная плата	тенге					38381429			
		РАЗДЕЛ 2.Основания									
14	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	777,252	10 251	5 833	7967606	4533709	4663	–	7967606
					4 412	1 870	3429234	1453461		–	
15	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	893,839	5 340	–	4773102	–	4773102	–	4773102
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12740708	4533709	4777765	–	12740708
							3429234	1453461	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12740708				
	Материалы		тенге				4664				
	Всего заработная плата		тенге					4882695			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4773102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12740708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1210
		Сметная заработная плата	тенге					4882695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12740708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1210
		Сметная заработная плата	тенге					4882695			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
16	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	770,54	26 024	4 702	20052573	3623086	4432155	–	20052573
					15 570	927	11997332	714292		–	
17	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	1 249,51	30 666	–	38317574	–	38317574	–	38317574
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	123,1	345 153	–	42489976	–	42489976	–	42489976
					–	–	–	–		–	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	184,66	326 370	–	60266549	–	60266549	–	60266549
					–	–	–	–		–	
20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7 368,79	4 391	44	32356368	324227	21634775	–	32356368
					1 411	7	10397366	51582		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				193483040	3947313	167141029	–	193483040
							22394698	765874	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				193483040				
	Материалы		тенге				26066930				
	Всего заработная плата		тенге					23160572			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				141074099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				193483040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4241
		Сметная заработная плата	тенге					23160572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				193483040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4241
		Сметная заработная плата	тенге					23160572			
		РАЗДЕЛ 4.Каркас									
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1.12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	121,34	45 065	12 552	5468219	1523069	342787	–	5468219
					29 688	2 545	3602363	308812		–	
22	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	196,77	38 000	–	7477131	–	7477131	–	7477131
					–	–	–	–		–	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,66	345 153	–	2642981	–	2642981	–	2642981
					–	–	–	–		–	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,82	345 153	–	3044447	–	3044447	–	3044447
					–	–	–	–		–	
25	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	652,22	40 452	7 868	26383617	5131669	1305	–	26383617
					32 582	1 803	21250643	1175953		–	
26	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	250,08	27 303	–	6828019	–	6828019	–	6828019
					–	–	–	–		–	
27	213-101-0505 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М200	1000 шт.	395,96	113 596	–	44980032	–	44980032	–	44980032
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				96824446	6654738	65316702	–	96824446
							24853006	1484765	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				96824446				
	Материалы		тенге				344091				
	Всего заработная плата		тенге					26337771			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				64972610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				96824446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5154
		Сметная заработная плата	тенге					26337771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				96824446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5154
		Сметная заработная плата	тенге					26337771			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
28	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	521,15	117 359	5 038	61161643	2625553	11642492	–	61161643
					89 981	1 062	46893598	553461		–	
29	212-101-1107 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8**	$м^3$	528,97	38 000	–	20100756	–	20100756	–	20100756
					–	–	–	–		–	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	73,59	345 153	–	25398869	–	25398869	–	25398869
					–	–	–	–		–	
31	12041-132	**Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)**	т	73,59	96 078	–	7070118	–	7070118	–	7070118
					–	–	–	–		–	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$**	$м^3$ заделки	473,06	344 904	2 422	163160649	1145754	28162744	–	163160649
					282 949	807	133852151	381760		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				276892035	3771307	92374979	–	276892035
							180745749	935221	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				276892035				
	Материалы		тенге				39805236				
	Всего заработная плата		тенге					181680970			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				52569743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				276892035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38641
		Сметная заработная плата	тенге					181680970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				276892035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38641
		Сметная заработная плата	тенге					181680970			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
33	6110 0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	$м^2$	1 042,3	2 005	42	2089812	43777	1114219	--	2089812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					894	10	931816	10423		–	
34	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	1 042,3	1 833	294	1910536	306437	415877	–	1910536
					1 140	65	1188222	67750		–	
35	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	1 042,3	403	67	420047	69834	287675	–	420047
					60	15	62538	15634		–	
36	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	27,96	74 330	4 667	2078169	130484	5451	–	2078169
					69 468	1 509	1942234	42190		–	
37	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	27,96	340 429	–	9517949	–	9517949	–	9517949
					–	–	–	–		–	
38	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	833,84	50 786	4 817	42347398	4016608	23119047	–	42347398
					18 243	1 340	15211743	1117346		–	
39	6111-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1 042,3	2 290	145	2386867	151134	1149656	–	2386867
					1 042	32	1086077	33354		–	
40	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	858,9	37 118	–	31878987	–	31878987	–	31878987
					–	–	–	–		–	
41	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1 042,3	3 900	140	4064970	145922	1149657	–	4064970
					2 657	31	2769391	32311		–	
42	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	161,04	50 053	–	8060302	–	8060302	–	8060302
					–	–	–	–		–	
43	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	1 042,3	1 374	191	1432120	199080	102144	–	1432120
					1 085	59	1130896	61496		–	
44	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	1 042,3	978	188	1019369	195952	100061	–	1019369
					694	58	723356	60453		–	
45	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	1 042,3	12 064	–	12574307	–	12574307	–	12574307
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				119780833	5259228	89475332	–	119780833
							25046273	1440957	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				119780833				
	Материалы		тенге				27443791				
	Всего заработная плата		тенге					26487230			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				62031545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				119780833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5433
		Сметная заработная плата	тенге					26487230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				119780833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5433
		Сметная заработная плата	тенге					26487230			
		РАЗДЕЛ 7. Полы									
46	6109-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонных полов, выполняемых методом вакуумирования, толщина 100 мм	$м^2$	1 042,3	5 022	83	5234431	86511	3146704	–	5234431
					1 920	22	2001216	22931		–	
47	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	559,17	6 539	236	3656438	131965	257220	–	3656438
					5 843	81	3267253	45293		–	
48	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	559,17	7 800	–	4361556	–	4361556	–	4361556
					–	–	–	–		–	
49	233-201-0103 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	1 042,3	5 609	–	5846261	–	5846261	–	5846261
					–	–	–	–		–	
50	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	1 042,3	1 718	195	1790671	203249	96933	–	1790671
					1 430	63	1490489	65665		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				20889357	421725	13708674	–	20889357
							6758958	133889	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				20889357				
	Материалы		тенге				3500858				
	Всего заработная плата		тенге					6892847			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				10207817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20889357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1284
		Сметная заработная плата	тенге					6892847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				20889357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1284
		Сметная заработная плата	тенге					6892847			
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
51	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	$м^2$	1 042,3	9 180	82	9568314	85469	2647442	–	9568314
					6 558	26	6835403	27100		–	
52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2 198,7	3 936	261	8654083	573860	831109	–	8654083
					3 297	115	7249114	252850		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	1 042,3	2 720 2 527	21 8	2835056 2633892	21888 8338	179276	– –	2835056
54	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	2 198,7	1 386 1 058	6 2	3047398 2326225	13192 4397	707981	– –	3047398
55	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	109,935	1 232 –	– –	135440 –	– –	135440	– –	135440
56	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	2 198,7	686 628	7 3	1508308 1380784	15391 6596	112133	– –	1508308
57	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	45,374	23 272 –	– –	1055944 –	– –	1055944	– –	1055944
58	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	2 198,7	1 386 1 058	6 2	3047398 2326225	13192 4397	707981	– –	3047398
59	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	109,935	1 232 –	– –	135440 –	– –	135440	– –	135440
60	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м² окрашиваемой поверхности	2 198,7	460 428	5 2	1011402 941044	10993 4397	59365	– –	1011402
61	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	45,374	23 272 –	– –	1055944 –	– –	1055944	– –	1055944
62	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	2 198,7	4 238 3 960	21 7	9318091 8706852	46173 15391	565066	– –	9318091
63	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	1 042,3	5 459 5 152	23 8	5689916 5369930	23972 8338	296014	– –	5689916
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				47062734 37769469	804130 331804	8489135 –	– –	47062734
		Стоимость общестроительных работ	тенге				47062734				
		Материалы	тенге				5515381				
		Всего заработная плата	тенге					38101273			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2382768				
		Местные материалы	тенге				590984				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				47062734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					38101273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				47062734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6893
		Сметная заработная плата	тенге					38101273			
		РАЗДЕЛ 9.Окно, двери									
64	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м²	168	7 724	68	1297632	11424	179424	–	1297632
					6 588	13	1106784	2184		–	
65	223-103-0124 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м²	168	91 364	–	15349152	–	15349152	–	15349152
					–	–	–	–		–	
66	223-501-0202 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 120 мм	м	84	651	–	54684	–	54684	–	54684
					–	–	–	–		–	
67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	84	4 577	17	384468	1428	290640	–	384468
					1 100	6	92400	504		–	
68	223-501-0112 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная	м	84	993	–	83412	–	83412	–	83412
					–	–	–	–		–	
69	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	14	10 154	2 011	142156	28154	34720	–	142156
					5 663	461	79282	6454		–	
70	223-207-0302 СпрСЦ 01.2024	Блок дверной металлический входной BELWOODDOORS размерами 2,1х1,0 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 1 венге дорато/ Палаццо 1 эмаль белый с фурнитурой №С2	комплект	7	403 234		2822638	–	2822638	–	2822638
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				20134142	41006	18814670	–	20134142
							1278466	9142	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				20134142				
		Материалы	тенге				504784				
		Всего заработная плата	тенге					1287608			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				18309886				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				20134142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	тенге					1287608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				20134142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					1287608			
		РАЗДЕЛ 10.Фасад									
71	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Стены наружные из клинкерного кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	$м^3$ кладки	263,8	44 151	6 372	11648976	1681214	1556415	–	11648976
					31 880	1 463	8411347	386004		–	
72	1115 0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	$м^2$ поверхности облицовки	2 198,7	172 584	772	379460441	1697397	333804435	–	379460441
					19 993	24	43958609	52769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				391109417	3378611	335360850	–	391109417
							52369956	438773	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				391109417				
	Материалы		тенге				3686955				
	Всего заработная плата		тенге					52808729			
	Местные материалы		тенге				331673895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				391109417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9068
		Сметная заработная плата	тенге					52808729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				391109417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9068
		Сметная заработная плата	тенге					52808729			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод и канализация									
73	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	287	6 873	22	1972551	6314	3157	–	1972551
					6 840	–	1963080	–		–	
74	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	м	315	7 421	28	2337615	8820	3150	–	2337615
					7 383	–	2325645	–		–	
75	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	м	175	8 100	33	1417500	5775	1925	–	1417500
					8 056	–	1409800	–		–	
76	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.**	м	224	8 956	40	2006144	8960	2912	–	2006144
					8 903	1	1994272	224		–	
77	6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.**	м	175	9 709	47	1699075	8225	2975	–	1699075
					9 645	2	1687875	350		–	
78	241-201-0402 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	602	178	–	107156	–	107156	–	107156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
79	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	175	289	–	50575	–	50575	–	50575
					–	–	–	–		–	
80	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	224	451	–	101024	–	101024	–	101024
					–	–	–	–		–	
81	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	175	684	–	119700	–	119700	–	119700
					–	–	–	–		–	
82	6114-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	7	13 621	293	95347	2051	39235	–	95347
					7 723	64	54061	448		–	
83	244-301-0107 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	7	36 579	–	256053	–	256053	–	256053
					–	–	–	–		–	
84	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	581	5 079	153	2950899	88893	–	–	2950899
					4 926	1	2862006	581		–	
85	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	119	24	–	2856	–	2856	–	2856
					–	–	–	–		–	
86	241-208-2402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	119	30	–	3570	–	3570	–	3570
					–	–	–	–		–	
87	241-208-2403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	175	51	–	8925	–	8925	–	8925
					–	–	–	–		–	
88	241-208-2404 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 40 мм	шт.	91	103	–	9373	–	9373	–	9373
					–	–	–	–		–	
89	241 208-2405 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	42	307	–	12894	–	12894	–	12894
					–	–	–	–		–	
90	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Унитазы с бачком .Установка	комплект	7	21 250	652	148750	4564	18424	–	148750
					17 966	228	125762	1596		–	
91	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз	комплект	7	36 171	–	253197	–	253197	–	253197
					–	–	–	–		–	
92	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе	комплект	7	14 807	–	103649	–	103649	–	103649
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Умывальники. Установка	комплект	7	7 419	172	51933	1204	6104	–	51933
					6 375	59	44625	413		–	
94	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	7	21 735	–	152145	–	152145	–	152145
					–	–	–	–		–	
95	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт	7	9 054	–	63378	–	63378	–	63378
					–	–	–	–		–	
96	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	7	11 136	–	77952	–	77952	–	77952
					–	–	–	–		–	
97	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	7	1 447	–	10129	–	10129	–	10129
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				14012390	134806	1410458	–	14012390
							12467126	3612	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				13811707				
	Материалы		тенге				53354				
	Всего заработная плата		тенге					12298342			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1332576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13811707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2035
		Сметная заработная плата	тенге					12298342			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				200683				
	Материалы		тенге				24528				
	Всего заработная плата		тенге					172396			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				200683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	тенге					172396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				14012390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2064
		Сметная заработная плата	тенге					12470738			
		РАЗДЕЛ 12. Электромонтажные работы									
98	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	70	1 169	1	81830	70	840	–	81830
					1 156	–	80920	–		–	
99	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	70	696	–	48720	–	48720	–	48720
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	511	1 728	6	883008	3066	26572	–	883008
					1 670	–	853370	–		–	
101	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	217	810	–	175770	–	175770	–	175770
					–	–	–	–		–	
102	243-108-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	м	294	2 736	–	804384	–	804384	–	804384
					–	–	–	–		–	
103	1308-0303-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	35 039	102	245273	714	59150	–	245273
					26 487	–	185409	–		–	
104	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	7	9 924	–	69468	–	69468	–	69468
					–	–	–	–		–	
105	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполосный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	112	20 760	328	2325120	36736	636608	–	2325120
					14 748	80	1651776	8960		–	
106	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	112	3 982	–	445984	–	445984	–	445984
					–	–	–	–		–	
107	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	56	14 952	1 348	837312	75488	–	–	837312
					13 604	433	761824	24248		–	
108	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55	шт.	56	9 515	–	532840	–	532840	–	532840
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				6449709	116074	2800336	–	6449709
							3533299	33208	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				3407705				
	Материалы		тенге				695758				
	Всего заработная плата		тенге					2632217			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3407705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	тенге					2632217			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3042004				
	Материалы		тенге				27412				
	Всего заработная плата		тенге					934290			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2077166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3042004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	тенге					934290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				6449709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								576
		Сметная заработная плата	тенге					3566507			
		РАЗДЕЛ 13. Отопление									
109	1118-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	7	13 716	326	96012	2282	–	–	96012
					13 390	109	93730	763		–	
110	1407-0801-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	котел	7	1 269 105	–	8883735	–	–	–	8883735
					1 269 105	–	8883735	–		–	
111	513-104-0405 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт	комплект	7	1 178 324	–	8248268	–		–	8248268
					–	–	–	–	8248268	–	
112	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	336	7 086	32	2380896	10752	4368	–	2380896
					7 041	1	2365776	336		–	
113	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	332,64	935	–	311018	–	311018	–	311018
					–	–	–	–		–	
114	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	21	10 236	293	214956	6153	23268	–	214956
					8 835	64	185535	1344		–	
115	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	21	9 084	–	190764	–	190764	–	190764
					–	–	–	–		–	
116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	7	899	–	6293	–	196	–	6293
					871	–	6097	–		–	
117	242-204-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	7	76 230	–	533610	–	533610	–	533610
					–	–	–	–		–	
118	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	7	6 538	579	45766	4053	861	–	45766
					5 836	159	40852	1113		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1116-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	7	15 802	449	110614	3143	44366	–	110614
					9 015	96	63105	672		–	
120	242-310-0606 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч	шт.	7	331 055	–	2317385	–	2317385	–	2317385
					–	–	–	–		–	
121	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	7	1 567	–	10969	–	196	–	10969
					1 539	–	10773	–		–	
122	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	7	3 894	–	27258	–	27258	–	27258
					–	–	–	–		–	
123	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	7	2 128	–	14896	–	749	–	14896
					2 021	–	14147	–		–	
124	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	7	5 565	–	38955	–	38955	–	38955
					–	–	–	–		–	
125	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	1 797	–	12579	–	12579	–	12579
					–	–	–	–		–	
126	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	7	95 224	1 202	666568	8414	74550	–	666568
					83 372	333	583604	2331		–	
127	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	68,25	3 387	44	231163	3003	–	–	231163
					3 343	13	228160	887		–	
128	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	455	2 556	–	1162980	–	1162980	–	1162980
						–	–	–		–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		тенге				25504685	37800	4743103	–	25504685
							12475514	7446	8248268	–	
	Стоимость оборудования		тенге				8248268				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				8248268				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4594549				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4594549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4594549				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		тенге				3778133				
	Материалы		тенге				148554				
	Всего заработная плата		тенге					3599226			
	Сдача и испытание		тенге				28986				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				3778133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
		Сметная заработная плата	тенге					3599225			
	Стоимость прочих работ		тенге				8883735				
	Всего заработная плата		тенге					8883735			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				8883735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1281
		Сметная заработная плата	тенге					8883735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				25504685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1879
		Сметная заработная плата	тенге					12482960			
		РАЗДЕЛ 14. Вентиляция									
129	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	17,5	12 488	99	218540	1733	139247	–	218540
					4 432	28	77560	490		–	
130	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 750	52	–	91000	–		–	91000
					–	–	–	–		–	
131	414-101-0601 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	35	906	–	31710	–		–	31710
					–	–	–	–		–	
132	414-101-0602 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	35	906	–	31710	–		–	31710
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				372960	1733	139247	–	372960
							77560	490	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				154420				
	Транспортные расходы		тенге				154420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				154420				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				218540				
	Материалы		тенге				139247				
	Всего заработная плата		тенге					78050			
	Сдача и испытание		тенге				3776				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				218540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					78050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				372960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					78050			
		РАЗДЕЛ 15.Пожарная сигнализация									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель-канал	м	322	1 538 1 432	35 9	495236 461104	11270 2898	22862	– –	495236
134	243-907-0606 РСНБ РК 2022	Мини-канал типа ТМС 50х20	м	322	1 012 –	– –	325864 –	– –	325864	– –	325864
135	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	287	1 153 673	406 113	330911 193151	116522 32431	21238	– –	330911
136	1310-0105-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Кабель емкостью 5х3. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	42	4 182 4 169	– –	175644 175098	– –	546	– –	175644
137	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,287	73 –	– –	21 –	– –	21	– –	21
138	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	21	12 011 11 912	3 –	252231 250152	63 –	2016	– –	252231
139	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	21	2 415 2 084	37 –	50715 43764	777 –	6174	– –	50715
140	248-302-0302 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02	шт.	21	84 001 –	– –	1764021 –	– –	1764021	– –	1764021
141	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	21	145 371 144 905	3 –	3052791 3043005	63 –	9723	– –	3052791
142	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	21	2 415 2 084	37 –	50715 43764	777 –	6174	– –	50715
143	248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	21	49 613 –	– –	1041873 –	– –	1041873	– –	1041873
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				7540022 4210038	129472 35329	3200512 –	– –	7540022
	Стоимость монтажных работ		тенге				4408243				
	Материалы		тенге				68733				
	Всего заработная плата		тенге					4245367			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				4408243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					4245367			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3131779				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3131779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3131779				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				7540022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741
		Сметная заработная плата	тенге					4245367			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**1292358410**	**36550342**	**810171073**	**–**	**1292358410**
							424112929	**8751817**	**8248268**	**–**	
	Стоимость оборудования		тенге				8248268				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				8248268				
	Стоимость монтажных работ		тенге				7815948				
	Материалы		тенге				764491				
	Всего заработная плата		тенге					6877584			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				7815948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1153
		Сметная заработная плата	тенге					6877584			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1263213103				
	Материалы		тенге				106967290				
	Всего заработная плата		тенге					413253756			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				369862087				
	Местные материалы		тенге				332264879				
	Транспортные расходы		тенге				13275797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1263213103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82091
		Сметная заработная плата	тенге					413253756			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				4197356				
	Материалы		тенге				312329				
	Всего заработная плата		тенге					3849671			
	Сдача и испытание		тенге				32762				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				4197356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642
		Сметная заработная плата	тенге					3849671			
	Стоимость прочих работ		тенге				8883735				
	Всего заработная плата		тенге					8883735			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				8883735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1281
		Сметная заработная плата	тенге					8883735			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1292358410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85166
		Сметная заработная плата	тенге					432864746			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1292358410**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				424112929				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					36550342			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					8751817			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						810171076		
		- Перевозка грузов	тенге				13275797				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						8248268		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-5									
		Дом №5									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 613,45	481	481	1257067	1257067	–	–	1257067
					–	106	–	277025		–	
2	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	5 222,04	547	547	2856456	2856456	–	–	2856456
					–	120	–	626645		–	
3	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.	м^3	1 596,27	20 569	–	32833774	–	–	–	32833774
					20 569	–	32833774	–		–	
4	412-101-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	15 827,49	145	–	2294986	–		–	2294986
					–	–	–	–		–	
5	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	39 568,73	72	–	2848948	–		–	2848948
					–	–	–	–		–	
6	7101-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2	м^3	1 262,88	264	264	333399	333399	–	–	333399
					–	69	–	87138		–	
7	6101-0103-0241 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м^3 группа грунта 3	м^3	1 262,88	379	332	478630	419274	1264	–	478630
					46	62	58092	78298		–	
8	211-103-0102 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м^3	м^3	1 262,88	1 720	–	2172146	–	2172146	–	2172146
					–	–	–	–		–	
9	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	49 252,15	59	–	2905877	–		–	2905877
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	м²	941,6	191	58	179846	54613	–	–	179846
					133	12	125233	11299		–	
11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	2 808,64	284	284	797652	797653	–	–	797652
					–	75	–	210648		–	
12	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	2 808,64	139	139	390400	390401	–	–	390400
					–	39	–	109537		–	
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	2 808,64	233	179	654412	502746	11234	–	654412
					50	41	140432	115154		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				50003593	6611609	2184644	–	50003593
							33157531	1515744	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				50003593				
	Материалы		тенге				12498				
	Всего заработная плата		тенге					34673275			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2172146				
	Транспортные расходы		тенге				8049811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				50003593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6962
		Сметная заработная плата	тенге					34673275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				50003593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6962
		Сметная заработная плата	тенге					34673275			
		РАЗДЕЛ 2.Основания									
14	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м³	702,16	10 251	5 833	7197830	4095692	4213	–	7197830
					4 412	1 870	3097925	1313037		–	
15	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	807,48	5 340	–	4311957	–	4311957	–	4311957
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11509787	4095692	4316170	–	11509787
							3097925	1313037	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				11509787				
	Материалы		тенге				4213				
	Всего заработная плата		тенге					4410962			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4311957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11509787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1093
		Сметная заработная плата	тенге					4410962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11509787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1093
		Сметная заработная плата	тенге					4410962			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	696,1	26 024	4 702	18115228	3273048	4003950	–	18115228
					15 570	927	10838230	645282		–	
17	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	648,92	30 666	–	19899895	–	19899895	–	19899895
					–	–	–	–		–	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	63,93	345 153	–	22066795	–	22066795	–	22066795
					–	–	–	–		–	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	95,9	326 370	–	31298902	–	31298902	–	31298902
					–	–	–	–		–	
20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6 656,87	4 391	44	29230314	292902	19544569	–	29230314
					1 411	7	9392843	46598		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				120611134	3565950	96814111	–	120611134
							20231073	691880	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				120611134				
	Материалы		тенге				23548519				
	Всего заработная плата		тенге					20922953			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				73265592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				120611134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3831
		Сметная заработная плата	тенге					20922953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				120611134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3831
		Сметная заработная плата	тенге					20922953			
		РАЗДЕЛ 4.Каркас									
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	109,618	45 065	12 552	4939917	1375920	309670	–	4939917
					29 688	2 545	3254327	278977		–	
22	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	102,189	38 000	–	3883182	–	3883182	–	3883182
					–	–	–	–		–	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,977	345 153	–	1372609	–	1372609	–	1372609
					–	–	–	–		–	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,581	345 153	–	1581107	–	1581107	–	1581107
					–	–	–	–			
25	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	589,207	40 452	7 868	23834610	4635883	1178	–	23834610
					32 582	1 803	19197549	1062341		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	129,878	27 303	–	3546072	–	3546072	–	3546072
					–	–	–	–		–	
27	213-101-0505 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М200	1000 шт.	205,641	113 596	–	23359984	–	23359984	–	23359984
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				62517481	6011803	34053802	–	62517481
							22451876	1341318	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				62517481				
	Материалы		тенге				310848				
	Всего заработная плата		тенге					23793194			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				33742954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				62517481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4656
		Сметная заработная плата	тенге					23793194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				62517481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4656
		Сметная заработная плата	тенге					23793194			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
28	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	470,8	117 359	5 038	55252617	2371891	10517671	–	55252617
					89 981	1 062	42363055	499990		–	
29	212-101-1107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	477,862	38 000	–	18158756	–	18158756	–	18158756
					–	–	–	–		–	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	66,478	345 153	–	22945001	–	22945001	–	22945001
					–	–	–	–		–	
31	12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	66,478	96 078	–	6387051	–	6387051	–	6387051
					–	–	–	–		–	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	427,357	344 904	2 422	147397167	1035059	25441849	–	147397167
					282 949	807	120920259	344877		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				250140592	3406950	83450328	–	250140592
							163283314	844867	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				250140592				
	Материалы		тенге				35959520				
	Всего заработная плата		тенге					164128181			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				47490808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				250140592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34907
		Сметная заработная плата	тенге					164128181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				250140592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34907
		Сметная заработная плата	тенге					164128181			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
33	6110-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	941,6	2 005	42	1887908	39547	1006571	–	1887908
					894	10	841790	9416		–	
34	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	941,6	1 833	294	1725953	276830	375699	–	1725953
					1 140	65	1073424	61204		–	
35	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	941,6	403	67	379465	63087	259882	–	379465
					60	15	56496	14124		–	
36	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	25,26	74 330	4 667	1877391	117877	4925	–	1877391
					69 468	1 509	1754589	38114		–	
37	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	25,26	340 429	–	8598389	–	8598389	–	8598389
					–	–	–	–		–	
38	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	753,28	50 786	4 817	38256078	3628550	20885441	–	38256078
					18 243	1 340	13742087	1009395		–	
39	6111-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	941,6	2 290	145	2156264	136532	1038585	–	2156264
					1 042	32	981147	30131		–	
40	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	775,88	37 118	–	28799054	–	28799054	–	28799054
					–	–	–	–		–	
41	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	941,6	3 900	140	3672240	131824	1038585	–	3672240
					2 657	31	2501831	29190		–	
42	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	145,48	50 053	–	7281570	–	7281570	–	7281570
					–	–	–	–		–	
43	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	941,6	1 374	191	1293758	179845	92277	–	1293758
					1 085	59	1021636	55554		–	
44	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106 0301 0301 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	941,6	978	188	920885	177021	90394	–	920885
					694	58	653470	54613		–	
45	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	941,6	12 064	–	11359462	–	11359462	–	11359462
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**108208417**	**4751113**	**80830834**	**–**	**108208417**
							22626470	**1301741**	**–**	**–**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**108208417**				
		Материалы	тенге				**24792357**				
		Всего заработная плата	тенге					**23928211**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**56038475**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**108208417**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4908**
		Сметная заработная плата	тенге					**23928211**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**108208417**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4908**
		Сметная заработная плата	тенге					**23928211**			
		РАЗДЕЛ 7. Полы									
46	**6109-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство бетонных полов, выполняемых методом вакуумирования, толщина 100 мм**	**м²**	**941,6**	**5 022**	**83**	**4728715**	**78153**	**2842690**	**–**	**4728715**
					1 920	**22**	**1807872**	**20715**		**–**	
47	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м² покрытия**	**505,15**	**6 539**	**236**	**3303177**	**119215**	**232369**	**–**	**3303177**
					5 843	**81**	**2951593**	**40917**		**–**	
48	**233-202-0102 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м²**	**505,15**	**7 800**	**–**	**3940172**	**–**	**3940172**	**–**	**3940172**
					–	**–**	**–**	**–**		**–**	
49	**233-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33**	**м²**	**941,6**	**5 609**	**–**	**5281434**	**–**	**5281434**	**–**	**5281434**
					–	**–**	**–**	**–**		**–**	
50	**6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом**	**м²**	**941,6**	**1 718**	**195**	**1617669**	**183612**	**87569**	**–**	**1617669**
					1 430	**63**	**1346488**	**59321**		**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**18871167**	**380980**	**12384234**	**–**	**18871167**
							6105953	**120953**	**–**	**–**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**18871167**				
		Материалы	тенге				**3162628**				
		Всего заработная плата	тенге					**6226906**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**9221606**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**18871167**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1160**
		Сметная заработная плата	тенге					**6226906**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**18871167**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1160**
		Сметная заработная плата	тенге					**6226906**			
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
51	**6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой**	**м²**	**941,6**	**9 180**	**82**	**8643888**	**77212**	**2391663**	**–**	**8643888**
					6 558	**26**	**6175013**	**24482**		**–**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2 251,7	3 936	261	8862691	587693	851143	–	8862691
					3 297	115	7423855	258945		–	
53	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	941,6	2 720	21	2561152	19774	161955	–	2561152
					2 527	8	2379423	7533		–	
54	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 251,7	1 386	6	3120856	13510	725047	–	3120856
					1 058	2	2382299	4503		–	
55	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	113	1 232	–	138705	–	138705	–	138705
					–	–	–	–		–	
56	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 252	686	7	1544666	15762	114836	–	1544666
					628	3	1414068	6755		–	
57	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	45	23 272	–	1040403	–	1040403	–	1040403
					–	–	–	–		–	
58	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 252	1 386	6	3120856	13510	725047	–	3120856
					1 058	2	2382299	4503		–	
59	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	113	1 232	–	138705	–	138705	–	138705
					–	–	–	–		–	
60	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 252	460	5	1035782	11258	60796	–	1035782
					428	2	963728	4503		–	
61	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	45	23 272	–	1040403	–	1040403	–	1040403
					–	–	–	–		–	
62	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 252	4 238	21	9542705	47286	578687	–	9542705
					3 960	7	8916732	15762		–	
63	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	942	5 459	23	5140194	21657	267414	–	5140194
					5 152	8	4851123	7533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				45931006	807662	8234804	–	45931006
							36888540	334519	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				45931006				
	Материалы		тенге				5342701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					37223059			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2358216				
	Местные материалы		тенге				533887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				45931006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6740
		Сметная заработная плата	тенге					37223059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				45931006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6740
		Сметная заработная плата	тенге					37223059			
		РАЗДЕЛ 9.Окно, двери									
64	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 3 м^2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м^2	132	7 724	68	1019568	8976	140976	–	1019568
					6 588	13	869616	1716		–	
65	223-103-0124 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м^2	132	91 364	–	12060048	–	12060048	–	12060048
					–	–	–	–		–	
66	223-501-0202 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 120 мм	м	66	651	–	42966	–	42966	–	42966
					–	–	–	–		–	
67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	66	4 577	17	302082	1122	228360	–	302082
					1 100	6	72600	396		–	
68	223-501-0112 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная	м	66	993	–	65538	–	65538	–	65538
					–	–	–	–		–	
69	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков	м^2	22	10 154	2 011	223388	44242	54560	–	223388
					5 663	461	124586	10142		–	
70	223-207-0302 СпрСЦ 01.2024	Блок дверной металлический входной BELWOODDOORS размерами 2,1х1,0 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 1 венге дорато/ Палаццо 1 эмаль белый с фурнитурой №С2	комплект	11	403 234	–	4435574	–	4435574	–	4435574
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				18149164	54340	17028022	–	18149164
							1066802	12254	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				18149164				
	Материалы		тенге				423896				
	Всего заработная плата		тенге					1079056			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				16604126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				18149164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	тенге					1079056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				18149164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	тенге					1079056			
		РАЗДЕЛ 10.Фасад									
71	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Стены наружные из клинкерного кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	270,204	44 151	6 372	11929777	1721739	1593934	–	11929777
					31 880	1 463	8614104	395308		–	
72	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	2 251,7	172 584	772	388607393	1738313	341850842	–	388607393
					19 993	24	45018238	54041		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				400537170	3460052	343444776	–	400537170
							53632342	449349	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				400537170				
	Материалы		тенге				3775831				
	Всего заработная плата		тенге					54081691			
	Местные материалы		тенге				339668945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				400537170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9286
		Сметная заработная плата	тенге					54081691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				400537170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9286
		Сметная заработная плата	тенге					54081691			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод и канализация									
73	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	352	6 873	22	2419296	7744	3872	–	2419296
					6 840	–	2407680	–		–	
74	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	275	7 421	28	2040775	7700	2750		2040775
					7 383	–	2030325	–		–	
75	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	275	8 100	33	2227500	9075	3025		2227500
					8 056	–	2215400	–		–	
76	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	352	8 956	40	3152512	14080	4576	–	3152512
					8 903	1	3133856	352		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	231	9 709	47	2242779	10857	3927	–	2242779
					9 645	2	2227998	462		–	
78	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	627	178	–	111606	–	111606	–	111606
					–	–	–	–		–	
79	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	275	289	–	79475	–	79475	–	79475
					–	–	–	–		–	
80	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	352	451	–	158752	–	158752	–	158752
					–	–	–	–		–	
81	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	231	684	–	158004	–	158004	–	158004
					–	–	–	–		–	
82	6114-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	11	13 621	293	149831	3223	61655	–	149831
					7 723	64	84953	704		–	
83	244-301-0107 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	11	36 579	–	402369	–	402369	–	402369
					–	–	–	–		–	
84	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	770	5 079	153	3910830	117810	–	–	3910830
					4 926	1	3793020	770		–	
85	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	77	24	–	1848	–	1848	–	1848
					–	–	–	–		–	
86	241-208-2402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	187	30	–	5610	–	5610	–	5610
					–	–	–	–		–	
87	241-208-2403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	275	51	–	14025	–	14025	–	14025
					–	–	–	–		–	
88	241-208-2404 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 40 мм	шт.	110	103	–	11330	–	11330	–	11330
					–	–	–	–		–	
89	241-208-2405 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	66	307	–	20262	–	20262	–	20262
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Унитазы с бачком .Установка	комплект	11	21 250	652	233750	7172	28952	–	233750
					17 966	228	197626	2508		–	
91	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз	комплект	11	36 171	–	397881	–	397881	–	397881
					–	–	–	–		–	
92	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе	комплект	11	14 807	–	162877	–	162877	–	162877
					–	–	–	–		–	
93	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Умывальники. Установка	комплект	11	7 419	172	81609	1892	9592	–	81609
					6 375	59	70125	649		–	
94	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	11	21 735	–	239085	–	239085	–	239085
					–	–	–	–		–	
95	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	11	9 054	–	99594	–	99594	–	99594
					–	–	–	–		–	
96	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	11	11 136	–	122496	–	122496	–	122496
					–	–	–	–		–	
97	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	11	1 447	–	15917	–	15917	–	15917
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				18460013	179553	2119480	–	18460013
							16160980	5445	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				18144654				
	Материалы		тенге				79805				
	Всего заработная плата		тенге					15895517			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2001131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				18144654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2631
		Сметная заработная плата	тенге					15895517			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				315359				
	Материалы		тенге				38544				
	Всего заработная плата		тенге					270908			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				315359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	тенге					270908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				18460013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2677
		Сметная заработная плата	тенге					16166425			

РАЗДЕЛ 12. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	88	1 169	1	102872	88	1056	–	102872
					1 156	–	101728	–		–	
99	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	88	696	–	61248	–	61248	–	61248
					–	–	–	–		–	
100	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	550	1 728	6	950400	3300	28600	–	950400
					1 670	–	918500	–		–	
101	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5 (ок)-0,66	м	275	810	–	222750	–	222750	–	222750
					–	–	–	–		–	
102	243-108-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x10 (ок)-0,66	м	275	2 736	–	752400	–	752400	–	752400
					–	–	–	–		–	
103	1308-0303-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	35 039	102	385429	1122	92950	–	385429
					26 487	–	291357	–		–	
104	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	11	9 924	–	109164	–	109164	–	109164
					–	–	–	–		–	
105	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	176	20 760	328	3653760	57728	1000384	–	3653760
					14 748	80	2595648	14080		–	
106	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	176	3 982	–	700832	–	700832	–	700832
					–	–	–	–		–	
107	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	88	14 952	1 348	1315776	118624	–	–	1315776
					13 604	433	1197152	38104		–	
108	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм x 220 мм x 120 мм, IP55	шт.	88	9 515	–	837320	–	837320	–	837320
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				9091951	180862	3806704	–	9091951
							5104385	52184	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				5354965				
	Материалы		тенге				1093334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					4136341			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				5354965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								646
		Сметная заработная плата	тенге					4136341			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3736986				
	Материалы		тенге				29656				
	Всего заработная плата		тенге					1020228			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2683714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3736986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	тенге					1020228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				9091951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								827
		Сметная заработная плата	тенге					5156569			
		РАЗДЕЛ 13. Отопление									
109	1118-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	11	13 716	326	150876	3586	–	–	150876
					13 390	109	147290	1199		–	
110	1407-0801-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	котел	11	1 269 105	–	13960155	–	–	–	13960155
					1 269 105	–	13960155	–		–	
111	513-104-0405 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт	комплект	11	1 178 324	–	12961564	–		–	12961564
					–	–	–	–	12961564	–	
112	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	528	7 086	32	3741408	16896	6864	–	3741408
					7 041	1	3717648	528		–	
113	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	522,72	935	–	488743	–	488743	–	488743
					–	–	–	–		–	
114	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	33	10 236	293	337788	9669	36564	–	337788
					8 835	64	291555	2112		–	
115	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	33	9 084	–	299772	–	299772	–	299772
					–	–	–	–		–	
116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	11	899	–	9889	–	308	–	9889
					871	–	9581	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	242-204-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	11	76 230	–	838530	–	838530	–	838530
					–						
118	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	11	6 538	579	71918	6369	1353	–	71918
					5 836	159	64196	1749		–	
119	1116-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	11	15 802	449	173822	4939	69718	–	173822
					9 015	96	99165	1056		–	
120	242-310-0606 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч	шт.	11	331 055	–	3641605	–	3641605	–	3641605
					–	–	–	–		–	
121	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	11	1 567	–	17237	–	308	–	17237
					1 539	–	16929	–		–	
122	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	11	3 894	–	42834	–	42834	–	42834
					–	–	–	–		–	
123	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	11	2 128	–	23408	–	1177	–	23408
					2 021	–	22231	–		–	
124	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	11	5 565	–	61215	–	61215	–	61215
					–	–	–	–		–	
125	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	11	1 797	–	19767	–	19767	–	19767
					–	–	–	–		–	
126	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	11	95 224	1 202	1047464	13222	117150	–	1047464
					83 372	333	917092	3663		–	
127	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	107,25	3 387	44	363256	4719	–	–	363256
					3 343	13	358537	1394		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	715	2 556	–	1827540	–	1827540	–	1827540
					–	–	–	–		–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		тенге				40078791	59400	7453448	–	40078791
							19604379	11701	12961564	–	
	Стоимость оборудования		тенге				12961564				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				12961564				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7220006				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				7220006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7220006				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				5937066				
	Материалы		тенге				233442				
	Всего заработная плата		тенге					5655925			
	Сдача и испытание		тенге				45547				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				5937066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								939
		Сметная заработная плата	тенге					5655925			
	Стоимость прочих работ		тенге				13960155				
	Всего заработная плата		тенге					13960155			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				13960155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013
		Сметная заработная плата	тенге					13960155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				40078791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2952
		Сметная заработная плата	тенге					19616080			
		РАЗДЕЛ 14. Вентиляция									
129	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	27,5	12 488	99	343420	2723	218817	–	343420
					4 432	28	121880	770		–	
130	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 750	52	–	143000	–		–	143000
					–	–	–	–		–	
131	414-101-0601 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	55	906		49830	–		–	49830
					–	–	–	–		–	
132	414-101-0602 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	55	906	–	49830	–		–	49830
					–	–	–	–		–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		тенге				586080	2723	218817	–	586080
							121880	770	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				242660				
	Транспортные расходы		тенге				242660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				242660				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				343420				
	Материалы		тенге				218817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					122650			
	Сдача и испытание		тенге				5934				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				343420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	тенге					122650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				586080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	тенге					122650			
		РАЗДЕЛ 15.Пожарная сигнализация									
133	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель-канал	м	396	1 538	35	609048	13860	28116	–	609048
					1 432	9	567072	3564		–	
134	243-907-0606 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 50х20	м	396	1 012	–	400752	–	400752	–	400752
					–	–	–	–		–	
135	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	341	1 153	406	393173	138446	25234	–	393173
					673	113	229493	38533		–	
136	1310-0105-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Кабель емкостью 5х3. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	66	4 182	–	276012	–	858	–	276012
					4 169	–	275154	–		–	
137	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,341	73	–	25	–	25	–	25
					–	–	–	–		–	
138	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	33	12 011	3	396363	99	3168	–	396363
					11 912	–	393096	–		–	
139	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	33	2 415	37	79695	1221	9702	–	79695
					2 084	–	68772	–		–	
140	248-302-0302 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02	шт.	33	84 001	–	2772033	–	2772033	–	2772033
					–	–	–	–		–	
141	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	33	145 371	3	4797243	99	15279	–	4797243
					144 905	–	4781865	–		–	
142	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	33	2 415	37	79695	1221	9702	–	79695
					2 084	–	68772	–		–	

Страница - 173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	33	49 613	–	1637229	–	1637229	–	1637229
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				11441268	154946	4902098	–	11441268
							6384224	42097	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				6631229				
	Материалы		тенге				92059				
	Всего заработная плата		тенге					6426321			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				6631229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1122
		Сметная заработная плата	тенге					6426321			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4810039				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4810039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4810039				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				11441268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1122
		Сметная заработная плата	тенге					6426321			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1166137614	33723635	701242272	–	1166137614
							409917674	8037859	12961564	–	
	Стоимость оборудования		тенге				12961564				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				12961564				
	Стоимость монтажных работ		тенге				11986194				
	Материалы		тенге				1185393				
	Всего заработная плата		тенге					10562662			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				11986194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1768
		Сметная заработная плата	тенге					10562662			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1120633856				
	Материалы		тенге				97442472				
	Всего заработная плата		тенге					387383233			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				261920770				
	Местные материалы		тенге				340202832				
	Транспортные расходы		тенге				8292471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1120633856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76574
		Сметная заработная плата	тенге					387383233			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				6595845				
	Материалы		тенге				490803				
	Всего заработная плата		тенге					6049483			
	Сдача и испытание		тенге				51481				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				6595845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1008
		Сметная заработная плата	тенге					6049483			
	Стоимость прочих работ		тенге				13960155				
	Всего заработная плата		тенге					13960155			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				13960155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013
		Сметная заработная плата	тенге					13960155			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1166137614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					417955533			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1166137614
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				409917674				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					33723635			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					8037859			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						701242270		
		- Перевозка грузов	тенге				8292471				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						12961564		

Локальная смета №2-1-6

Дом №6

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 667,85	445	445	1187191	1187191	–	–	1187191
					–	108	–	288127		–	
2	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	5 330,74	506	506	2697355	2697355	–	–	2697355
					–	122	–	650350		–	
3	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.	м^3	1 629,5	20 926	–	34098962	–	–	–	34098962
					20 926	–	34098962	–		–	
4	412-101-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	20 158,44	145	–	2922973	–		–	2922973
					–	–	–	–		–	
5	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	50 396,09	72	–	3628519	–		–	3628519
					–	–	–	–		–	
6	7101-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2	м^3	1 289,16	258	258	332604	332604	–	–	332604
					–	70	–	90241		–	
7	6101-0103-0241 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м^3 группа грунта 3	м^3	1 289,16	355	307	457653	395773	1289	–	457653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					47	63	60591	81217		–	
8	211-103-0102 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м³	м³	1 289,16	1 314	–	1693960	–	1693960	–	1693960
					–	–	–	–		–	
9	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	50 277,36	59	–	2966364	–		–	2966364
					–	–	–	–		–	
10	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	м²	961,2	188	53	180706	50943	–	–	180706
					135	12	129762	11534		–	
11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	2 867,1	277	277	794186	794187	–	–	794186
					–	76	–	217900		–	
12	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	2 867,1	134	134	384191	384191	–	–	384191
					–	39	–	111817		–	
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	2 867,1	230	168	659433	481672	31539	–	659433
					51	42	146222	120418		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				52004097	6323916	1726788	–	52004097
							34435537	1571604	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				52004097				
	Материалы		тенге				32827				
	Всего заработная плата		тенге					36007141			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1693960				
	Транспортные расходы		тенге				9517856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				52004097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6595
		Сметная заработная плата	тенге					36007141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				52004097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6595
		Сметная заработная плата	тенге					36007141			
		РАЗДЕЛ 2.Основания									
14	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м³	716,77	10 204	5 698	7313969	4084182	12185	–	7313969
					4 489	1 901	3217602	1362589		–	
15	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	824,29	6 143	–	5063619	–	5063619	–	5063619
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12377588	4084182	5075804	–	12377588
							3217602	1362589	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12377588				
	Материалы		тенге				12185				
	Всего заработная плата		тенге					4580191			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5063619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12377588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1036
		Сметная заработная плата	тенге					4580191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12377588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1036
		Сметная заработная плата	тенге					4580191			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
16	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	710,59	25 857	4 210	18373640	2991570	4122824	–	18373640
					15 845	942	11259246	669373		–	
17	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	826,49	25 394	–	20987928	–	20987928	–	20987928
					–	–	–	–		–	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	81,43	336 921	–	27434718	–	27434718	–	27434718
					–	–	–	–		–	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	122,14	328 228	–	40090299	–	40090299	–	40090299
					–	–	–	–		–	
20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6 795,44	4 414	41	29995057	278613	19964993	–	29995057
					1 435	7	9751451	47568		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				136881642	3270183	112600762	–	136881642
							21010697	716941	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				136881642				
	Материалы		тенге				24087816				
	Всего заработная плата		тенге					21727638			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				88512945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				136881642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3633
		Сметная заработная плата	тенге					21727638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				136881642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3633
		Сметная заработная плата	тенге					21727638			
		РАЗДЕЛ 4.Каркас									
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	111,9	44 207	11 247	4946735	1258532	308283	–	4946735
					30 205	2 589	3379920	289707		–	
22	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	130,15	38 000	–	4945755	–	4945755	–	4945755
					–	–	–	–		–	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,07	336 921	–	1706507	–	1706507	–	1706507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,83	336 921	–	1965723	–	1965723	–	1965723
					–	–	–	–		–	
25	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	601,47	40 333	7 170	24259167	4312554	3007	–	24259167
					33 158	1 834	19943606	1103100		–	
26	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	165,42	21 590	–	3571368	–	3571368	–	3571368
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				41395255	5571086	12500643	–	41395255
							23323526	1392807	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				41395255				
	Материалы		тенге				311290				
	Всего заработная плата		тенге					24716333			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				12189353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				41395255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4413
		Сметная заработная плата	тенге					24716333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				41395255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4413
		Сметная заработная плата	тенге					24716333			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
28	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	480,6	119 871	4 531	57610003	2177599	11432513	–	57610003
					91 552	1 081	43999891	519529		–	
29	212-101-1107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	487,809	38 000	–	18536742	–	18536742	–	18536742
					–	–	–	–		–	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	67,86	336 921	–	22863980	–	22863980	–	22863980
					–	–	–	–		–	
31	12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	67,86	96 078	–	6520002	–	6520002	–	6520002
					–	–	–	–		–	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 34	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	436,25	354 218	2 367	154528591	1032611	27889204	–	154528591
					287 922	821	125606776	358164		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				260059318	3210210	87242441	–	260059318
							169606667	877693	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				260059318				
	Материалы		тенге				39321717				
	Всего заработная плата		тенге					170484360			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				47920724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				260059318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33089
		Сметная заработная плата	тенге					170484360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				260059318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33089
		Сметная заработная плата	тенге					170484360			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
33	6110-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	961,2	2 018	39	1939702	37487	1027523	–	1939702
					910	10	874692	9612		–	
34	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	961,2	1 849	270	1777259	259524	403704	–	1777259
					1 159	66	1114031	63439		–	
35	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	961,2	424	61	407549	58633	291244	–	407549
					60	15	57672	14418		–	
36	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	25,78	75 517	4 558	1947075	117520	6807	–	1947075
					70 695	1 535	1822748	39577		–	
37	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	25,78	339 944	–	8764865	–	8764865	–	8764865
					–	–	–	–		–	
38	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	768,96	44 715	4 736	34384046	3641795	15951305	–	34384046
					19 235	1 412	14790946	1085772		–	
39	6111-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	961,2	2 304	134	2214605	128801	1066932	–	2214605
					1 060	33	1018872	31720		–	
40	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	792,0	37 118	–	29398525	–	29398525	–	29398525
					–	–	–	–		–	
41	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	961,2	3 942	129	3789050	123994	1066932	–	3789050
					2 703	32	2598124	30758		–	
42	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	148,5	50 053	–	7433141	–	7433141	–	7433141
					–	–	–	–		–	
43	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	961,2	1 396	183	1341835	175900	104770	–	1341835
					1 104	60	1061165	57672		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=10	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	961,2	994	180	955433	173016	102849	–	955433
					707	59	679568	56711		–	
45	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	961,2	10 622	–	10209866	–	10209866	–	10209866
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				104562951	4716670	75828463	–	104562951
							24017818	1389679	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				104562951				
	Материалы		тенге				20022067				
	Всего заработная плата		тенге					25407497			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				55806397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				104562951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4761
		Сметная заработная плата	тенге					25407497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				104562951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4761
		Сметная заработная плата	тенге					25407497			
		РАЗДЕЛ 7. Полы									
46	6109-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонных полов, выполняемых методом вакуумирования, толщина 100 мм	м²	961,2	5 298	83	5092438	79780	3067189	–	5092438
					2 024	23	1945469	22108		–	
47	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	515,665	6 874	240	3544683	123759	244426	–	3544683
					6 160	86	3176498	44347		–	
48	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	515,665	7 800	–	4022189	–	4022189	–	4022189
					–	–	–	–		–	
49	233-201-0103 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м²	961,2	5 609	–	5391371	–	5391371	–	5391371
					–	–	–	–		–	
50	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м²	961,2	1 796	195	1726315	187434	89391	–	1726315
					1 508	66	1449490	63439		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				19776996	390973	12814566	–	19776996
							6571457	129894	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				19776996				
	Материалы		тенге				3401007				
	Всего заработная плата		тенге					6701351			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				9413560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19776996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1140
		Сметная заработная плата	тенге					6701351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				19776996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					6701351			
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
51	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	$м^2$	961,2	9 442	80	9075650	76896	2585628	–	9075650
					6 672	27	6413126	25952		–	
52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2 021,4	4 095	273	8277633	551842	701426	–	8277633
					3 475	121	7024366	244589			
53	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	961,2	2 843	22	2732692	21147	150908	–	2732692
					2 664	8	2560637	7690		–	
54	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 021,4	1 444	6	2918902	12129	650891	–	2918902
					1 116	2	2255882	4043		–	
55	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	101,07	1 232	–	124518	–	124518	–	124518
					–	–	–	–		–	
56	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 021,4	721	7	1457429	14150	103091	–	1457429
					663	3	1340188	6064		–	
57	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	41,7564	23 272	–	971755	–	971755	–	971755
					–	–	–	–		–	
58	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 021,4	1 444	6	2918902	12129	650891	–	2918902
					1 116	2	2255882	4043		–	
59	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	101,07	1 232	–	124518	–	124518	–	124518
					–	–	–	–		–	
60	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 021,4	483	5	976336	10107	54578	–	976336
					451	2	911651	4043		–	
61	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	41,7564	23 272	–	971755	–	971755	–	971755
					–	–	–	–		–	
62	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 021,4	4 453	21	9001294	42449	519500	–	9001294
					4 175	8	8439345	16171		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	961,2	5 737	23	5514404	22108	272980	–	5514404
					5 430	8	5219316	7690		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				45065788	762957	7882439	–	45065788
							36420392	320285	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				45065788				
	Материалы		тенге				5020898				
	Всего заработная плата		тенге					36740677			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2192546				
	Местные материалы		тенге				668995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				45065788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6067
		Сметная заработная плата	тенге					36740677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				45065788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6067
		Сметная заработная плата	тенге					36740677			
		РАЗДЕЛ 9.Окно, двери									
64	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м²	108	7 830	60	845640	6480	115344	–	845640
					6 702	13	723816	1404		–	
65	223-103-0124 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м²	108	91 364	–	9867312	–	9867312	–	9867312
					–	–	–	–		–	
66	223-501-0202 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 120 мм	м	54	651	–	35154	–	35154	–	35154
					–	–	–	–		–	
67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	54	4 596	17	248184	918	186840		248184
					1 119	6	60426	324		–	
68	223-501-0112 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная	м	54	993	–	53622	–	53622	–	53622
					–	–	–			–	
69	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	18	10 083	1 834	181494	33012	44784	–	181494
					5 761	469	103698	8442		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	223-207-0302 СпрСЦ 01.2024	Блок дверной металлический входной BELWOODDOORS размерами 2,1х1,0 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 1 венге дорато/ Палаццо 1 эмаль белый с фурнитурой №С2	комплект	9	403 234	–	3629106	–	3629106	–	3629106
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				14860512	40410	13932162	–	14860512
							887940	10170	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				14860512				
	Материалы		тенге				346968				
	Всего заработная плата		тенге					898110			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				13585194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14860512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	тенге					898110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				14860512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	тенге					898110			
		РАЗДЕЛ 10.Фасад									
71	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены наружные из клинкерного кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	242,568	42 588	5 808	10330486	1408835	1052017	–	10330486
					32 443	1 489	7869634	361184		–	
72	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	2 021,4	173 597	702	350908976	1419023	306888948	–	350908976
					21 075	25	42601005	50535		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				361239462	2827858	307940965	–	361239462
							50470639	411719	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				361239462				
	Материалы		тенге				3012775				
	Всего заработная плата		тенге					50882358			
	Местные материалы		тенге				304928190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				361239462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7970
		Сметная заработная плата	тенге					50882358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				361239462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7970
		Сметная заработная плата	тенге					50882358			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод и канализация									
73	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	405	7 239	17	2931795	6885	4455	–	2931795
					7 211	–	2920455	–		–	
74	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	225	7 815	21	1758375	4725	2250	–	1758375
					7 784	–	1751400	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	252	8 531	26	2149812	6552	2772	–	2149812
					8 494	–	2140488	–		–	
76	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	288	9 430	31	2715840	8928	3744	–	2715840
					9 386	1	2703168	288		–	
77	6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	189	10 223	37	1932147	6993	3213	–	1932147
					10 169	2	1921941	378		–	
78	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,3 мм	м	630	178	–	112140	–	112140	–	112140
					–	–	–	–		–	
79	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м	252	289	–	72828	–	72828	–	72828
					–	–	–	–		–	
80	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x3,7 мм	м	288	451	–	129888	–	129888	–	129888
					–	–	–	–		–	
81	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x4,6 мм	м	189	684	–	129276	–	129276	–	129276
					–	–	–	–		–	
82	6114-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	9	14 030	280	126270	2520	50445	–	126270
					8 145	67	73305	603		–	
83	244-301-0107 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	9	36 579	–	329211	–	329211	–	329211
					–	–	–	–		–	
84	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	720	5 150	138	3708000	99360	–	–	3708000
					5 012	1	3608640	720		–	
85	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	108	24	–	2592	–	2592	–	2592
					–	–	–	–		–	
86	241-208-2402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	153	30	–	4590	–	4590	–	4590
					–	–	–	–		–	
87	241-208-2403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	225	51	–	11475	–	11475	–	11475
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	241-208-2404 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 40 мм	шт.	135	103	–	13905	–	13905	–	13905
					–	–	–	–		–	
89	241-208-2405 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	54	307	–	16578	–	16578	–	16578
					–	–	–	–		–	
90	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Унитазы с бачком .Установка	комплект	9	22 228	665	200052	5985	23598	–	200052
					18 941	241	170469	2169		–	
91	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз	комплект	9	36 171	–	325539	–	325539	–	325539
					–	–	–	–		–	
92	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе	комплект	9	14 807	–	133263	–	133263	–	133263
					–	–	–	–		–	
93	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Умывальники. Установка	комплект	9	7 768	175	69912	1575	7848	–	69912
					6 721	61	60489	549		–	
94	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	9	21 735	–	195615	–	195615	–	195615
					–	–	–	–		–	
95	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	9	9 054	–	81486	–	81486	–	81486
					–	–	–	–		–	
96	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	9	11 136	–	100224	–	100224	–	100224
					–	–	–	–		–	
97	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	9	1 447	–	13023	–	13023	–	13023
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				17263836	143523	1769958	–	17263836
							15350355	4707	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				16993872				
		Материалы	тенге				66879				
		Всего заработная плата	тенге					15121386			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1671633				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				16993872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2284
		Сметная заработная плата	тенге					15121386			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				269964				
		Материалы	тенге				31446				
		Всего заработная плата	тенге					233676			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				269964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	тенге					233676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				17263836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2321
		Сметная заработная плата	тенге					15355062			
		РАЗДЕЛ 12. Электромонтажные работы									
98	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	72	1 188 1 175	1 –	85536 84600	72 –	864	– –	85536
99	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	72	696 –	– –	50112 –	– –	50112	– –	50112
100	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	450	1 756 1 698	6 –	790200 764100	2700 –	23400	– –	790200
101	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	252	810 –	– –	204120 –	– –	204120	– –	204120
102	243-108-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	м	252	2 736 –	– –	689472 –	– –	689472	– –	689472
103	1308-0303-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	35 958 27 423	85 –	323622 246807	765 –	76050	– –	323622
104	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	9	9 924 –	– –	89316 –	– –	89316	– –	89316
105	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	144	21 270 15 273	313 82	3062880 2199312	45072 11808	818496	– –	3062880
106	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	144	3 982 –	– –	573408 –	– –	573408	– –	573408
107	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	72	15 429 14 089	1 340 449	1110888 1014408	96480 32328	–	– –	1110888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55	шт.	72	9 515	–	685080	–	685080	–	685080
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				7664634	145089	3210318	–	7664634
							4309227	44136	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				4497390				
	Материалы		тенге				894546				
	Всего заработная плата		тенге					3504663			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				4497390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
		Сметная заработная плата	тенге					3504663			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3167244				
	Материалы		тенге				24264				
	Всего заработная плата		тенге					848700			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2291508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3167244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	тенге					848700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				7664634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								637
		Сметная заработная плата	тенге					4353363			
		РАЗДЕЛ 13. Отопление									
109	1118-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	9	14 451	331	130059	2979	–	–	130059
					14 119	115	127071	1035		–	
110	1407-0801-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	котел	9	1 390 635	–	12515715	–	–	–	12515715
					1 390 635	–	12515715	–		–	
111	513-104-0405 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт	комплект	9	1 178 324	–	10604916	–		–	10604916
					–	–	–	–	10604916	–	
112	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	432	7 462	26	3223584	11232	5616	–	3223584
					7 423	1	3206736	432		–	
113	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	427,68	935	–	399881	–	399881	–	399881
					–	–	–	–		–	
114	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	27	10 704	280	289008	7560	29916	–	289008
					9 316	67	251532	1809		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	27	9 084	–	245268	–	245268	–	245268
					–	–	–	–		–	
116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	9	946	–	8514	–	252	–	8514
					918	–	8262	–		–	
117	242-204-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	9	76 230	–	686070	–	686070	–	686070
					–	–	–	–		–	
118	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	9	6 846	570	61614	5130	1107	–	61614
					6 153	167	55377	1503		–	
119	1116-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	9	16 266	424	146394	3816	57042	–	146394
					9 504	101	85536	909		–	
120	242-310-0606 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч	шт.	9	331 055	–	2979495	–	2979495	–	2979495
					–	–	–	–		–	
121	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9	1 650	–	14850	–	252	–	14850
					1 622	–	14598	–		–	
122	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	9	3 894	–	35046	–	35046	–	35046
					–	–	–	–		–	
123	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	2 239	–	20151	–	963	–	20151
					2 132	–	19188	–		–	
124	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	9	5 565	–	50085	–	50085	–	50085
					–	–	–	–		–	
125	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	1 797	–	16173	–	16173	–	16173
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	9	99 774	1 188	897966	10692	96156	–	897966
					87 902	351	791118	3159		–	
127	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	87,75	3 868	44	313092	3862		–	313092
					3 524	14	309231	1229		–	
128	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	585	2 556	–	1495260	–	1495260	–	1495260
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				34133141	45271	6098582	–	34133141
							17384364	10076	10604916	–	
		Стоимость оборудования	тенге				10604916				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				10604916				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				5907278				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				5907278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5907278				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				5105232				
		Материалы	тенге				191304				
		Всего заработная плата	тенге					4878725			
		Сдача и испытание	тенге				39248				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				5105232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								739
		Сметная заработная плата	тенге					4878725			
		Стоимость прочих работ	тенге				12515715				
		Всего заработная плата	тенге					12515715			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	тенге				12515715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1647
		Сметная заработная плата	тенге					12515715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				34133141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2386
		Сметная заработная плата	тенге					17394440			
		РАЗДЕЛ 14. Вентиляция									
129	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	22,5	12 727	98	286358	2205	179011	–	286358
					4 673	28	105142	630		–	
130	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 250	52	–	117000	–		–	117000
					–	–	–	–		–	
131	414-101-0601 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	45	906	–	40770	–		–	40770
					–	–	–	–		–	
132	414-101-0602 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	45	906	–	40770	–		–	40770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				484898	2205	179011	–	484898
							105142	630	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				198540				
		Транспортные расходы	тенге				198540				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				198540				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				286358				
		Материалы	тенге				179010				
		Всего заработная плата	тенге					105772			
		Сдача и испытание	тенге				5112				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				286358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	тенге					105772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				484898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	тенге					105772			
		РАЗДЕЛ 15.Пожарная сигнализация									
133	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель-канал	м	351	1 588	34	557388	11934	24921	–	557388
					1 483	9	520533	3159		–	
134	243-907-0606 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 50х20	м	351	1 012	–	355212	–	355212	–	355212
					–	–	–	–		–	
135	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	315	1 159	389	365085	122535	23310	–	365085
					696	117	219240	36855		–	
136	1310-0105-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабель емкостью 5х3. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	54	4 329	–	233766	–	702	–	233766
					4 316	–	233064	–		–	
137	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,315	73	–	23	–	23	–	23
					–	–	–	–		–	
138	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	27	12 429	2	335583	54	2592	–	335583
					12 331	–	332937	–		–	
139	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	27	2 482	30	67014	810	7938	–	67014
					2 158	–	58266	–		–	
140	248-302-0302 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02	шт.	27	84 001	–	2268027	–	2268027	–	2268027
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	27	150 494 150 029	2 –	4063338 4050783	54 –	12501 –	– –	4063338
142	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	27	2 482 2 158	30 –	67014 58266	810 –	7938	– –	67014
143	248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	27	49 613 –	– –	1339551 –	– –	1339551	– –	1339551
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				9652001 5473089	136197 40014	4042715 –	– –	9652001
		Стоимость монтажных работ	тенге				5689188				
		Материалы	тенге				79902				
		Всего заработная плата	тенге					5513103			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				5689188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								879
		Сметная заработная плата	тенге					5513103			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				3962813				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				3962813				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3962813				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				9652001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								879
		Сметная заработная плата	тенге					5513103			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1117422119 412584452	31670730 8282944	652845617 10604916	– –	1117422119
		Стоимость оборудования	тенге				10604916				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				10604916				
		Стоимость монтажных работ	тенге				10186578				
		Материалы	тенге				974448				
		Всего заработная плата	тенге					9017766			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				10186578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1378
		Сметная заработная плата	тенге					9017766			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1078453356				
		Материалы	тенге				95660693				
		Всего заработная плата	тенге					394115742			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				250211530				
		Местные материалы	тенге				305597185				
		Транспортные расходы	тенге				9716396				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1078453356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71292
		Сметная заработная плата	тенге					394115742			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				5661554				
		Материалы	тенге				401760				
		Всего заработная плата	тенге					5218173			
		Сдача и испытание	тенге				44360				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				5661554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					5218173			
	Стоимость прочих работ		тенге				12515715				
	Всего заработная плата		тенге					12515715			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				12515715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1647
		Сметная заработная плата	тенге					12515715			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1117422119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75111
		Сметная заработная плата	тенге					420867396			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1117422119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				412584452				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					31670730			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					8282944			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						652845616		
		- Перевозка грузов	тенге				9716396				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						10604916		

Локальная смета №2-1-7

Дом №7

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 429,15	445	445	1080972	1080971	–	–	1080972
					–	108	–	262348		–	
2	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	4 853,79	506	506	2456019	2456019	–	–	2456019
					–	122	–	592163		–	
3	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.	м^3	1 483,71	20 926	–	31048077	–	–	–	31048077
					20 926	–	31048077	–		–	
4	412-101-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	18 801,67	145	–	2726242	–		–	2726242
					–	–	–	–		–	
5	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	47 004,18	72	–	3384301	–		–	3384301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
6	7101-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2	м^3	1 173,82	258	258	302845	302845	–	–	302845
					–	70	–	82167		–	
7	6101-0103-0241 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м^3 группа грунта 3	м^3	1 173,82	355	307	416706	360363	1173	–	416706
					47	63	55170	73951		–	
8	211-103-0102 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м^3	м^3	1 173,82	1 314	–	1542399	–	1542399	–	1542399
					–	–	–	–		–	
9	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	45 778,97	59	–	2700959	–		–	2700959
					–	–	–	–		–	
10	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	м^2	875,2	188	53	164538	46385	–	–	164538
					135	12	118152	10502		–	
11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	2 610,58	277	277	723129	723130	–	–	723129
					–	76	–	198404		–	
12	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	2 610,58	134	134	349817	349817	–	–	349817
					–	39	–	101812		–	
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	2 610,58	230	168	600432	438576	28717	–	600432
					51	42	133139	109644		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				47496436	5758106	1572289	–	47496436
							31354538	1430991	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				47496436				
	Материалы		тенге				29890				
	Всего заработная плата		тенге					32785529			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1542399				
	Транспортные расходы		тенге				8811503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				47496436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6005
		Сметная заработная плата	тенге					32785529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				47496436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6005
		Сметная заработная плата	тенге					32785529			
		РАЗДЕЛ 2.Основания									
14	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м^3	652,64	10 204	5 698	6659577	3718764	11095	–	6659577
					4 489	1 901	2929718	1240676		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	750,54	6 143	–	4610569	–	4610569	–	4610569
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11270146	3718764	4621664	–	11270146
							2929718	1240676	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				11270146				
	Материалы		тенге				11095				
	Всего заработная плата		тенге					4170394			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4610569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11270146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								943
		Сметная заработная плата	тенге					4170394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11270146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								943
		Сметная заработная плата	тенге					4170394			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
16	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	647,009	25 857	4 210	16729723	2723910	3753948	–	16729723
					15 845	942	10251865	609483		–	
17	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	770,865	25 394	–	19575334	–	19575334	–	19575334
					–	–	–	–		–	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	75,947	336 921	–	25588222	–	25588222	–	25588222
					–	–	–	–		–	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	113,921	328 228	–	37392019	–	37392019	–	37392019
					–	–	–	–		–	
20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6 187,439	4 414	41	27311354	253685	18178695	–	27311354
					1 435	7	8878974	43312		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				126596652	2977595	104488218	–	126596652
							19130839	652795	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				126596652				
	Материалы		тенге				21932644				
	Всего заработная плата		тенге					19783634			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				82555575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				126596652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3308
		Сметная заработная плата	тенге					19783634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				126596652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3308
		Сметная заработная плата	тенге					19783634			
		РАЗДЕЛ 4.Каркас									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м^3	101,89	44 207	11 247	4504143	1145929	280700	--	4504143
					30 205	2 589	3077514	263787		--	
22	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	121,39	38 000	--	4612880	--	4612880	--	4612880
					--	--	--	--		--	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,72	336 921	--	1591651	--	1591651	--	1591651
					--	--	--	--		--	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,44	336 921	--	1833420	--	1833420	--	1833420
					--	--	--	--		--	
25	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м^3	547,66	40 333	7 170	22088663	3926704	2737	--	22088663
					33 158	1 834	18159222	1004404		--	
26	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	154,28	21 590	--	3330997	--	3330997	--	3330997
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				37961754	5072633	11652385	--	37961754
							21236736	1268191	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				37961754				
	Материалы		тенге				283438				
	Всего заработная плата		тенге					22504927			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				11368948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				37961754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4018
		Сметная заработная плата	тенге					22504927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				37961754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4018
		Сметная заработная плата	тенге					22504927			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
28	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	437,6	119 871	4 531	52455550	1982766	10409629	--	52455550
					91 552	1 081	40063155	473046		--	
29	212-101-1107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м^3	444,164	38 000	--	16878232	--	16878232	--	16878232
					--	--	--	--		--	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	61,79	336 921	--	20818305	--	20818305	--	20818305
					--	--	--	--		--	
31	12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	61,79	96 078	--	5936647	--	5936647	--	5936647
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	397,22	354 218	2 367	140702687	940221	25393916	–	140702687
					287 922	821	114368550	326118		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				236791421	2922987	79436729	–	236791421
							154431705	799164	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				236791421				
	Материалы		тенге				35803545				
	Всего заработная плата		тенге					155230869			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				43633184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				236791421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30128
		Сметная заработная плата	тенге					155230869			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				236791421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30128
		Сметная заработная плата	тенге					155230869			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
33	6110-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м²	875,2	2 018	39	1766154	34133	935589	–	1766154
					910	10	796432	8752		–	
34	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	875,2	1 849	270	1618245	236304	367584	–	1618245
					1 159	66	1014357	57763		–	
35	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	875,2	424	61	371085	53387	265186	–	371085
					60	15	52512	13128		–	
36	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	23,476	75 517	4 558	1772867	107005	6198	–	1772867
					70 695	1 535	1659664	36036		–	
37	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	23,476	339 944	–	7980660	–	7980660	–	7980660
					–	–	–	–		–	
38	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м³ изоляции	700,16	44 715	4 736	31307654	3315958	14824118	–	31307654
					19 235	1 412	13467578	988626		–	
39	6111-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	875,2	2 304	134	2016461	117277	971472	–	2016461
					1 060	33	927712	28882		–	
40	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	721,2	37 118	–	26768195	–	26768195	–	26768195
					–	–	–	–		–	
41	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	875,2	3 942	129	3450038	112900	971472	–	3450038
					2 703	32	2365666	28006		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	135,2	50 053	–	6768087	–	6768087	–	6768087
					–	–	–	–		–	
43	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	875,2	1 396	183	1221779	160162	95396	–	1221779
					1 104	60	966221	52512			
44	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=10	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	875,2	994	180	869949	157536	93647	–	869949
					707	59	618766	51637		–	
45	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	875,2	10 622	–	9296374	–	9296374	–	9296374
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				95207548	4294662	69043978	–	95207548
							21868908	1265342	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				95207548				
	Материалы		тенге				18230663				
	Всего заработная плата		тенге					23134250			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				50813316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				95207548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4335
		Сметная заработная плата	тенге					23134250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				95207548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4335
		Сметная заработная плата	тенге					23134250			
		РАЗДЕЛ 7. Полы									
46	6109-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонных полов, выполняемых методом вакуумирования, толщина 100 мм	$м^2$	875,2	5 298	83	4636810	72642	2792763	–	4636810
					2 024	23	1771405	20130		–	
47	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	469,528	6 874	240	3227535	112686	222557	–	3227535
					6 160	86	2892292	40379		–	
48	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	469,528	7 800	–	3662318	–	3662318	–	3662318
					–	–	–	–		–	
49	233-201-0103 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	875,2	5 609	–	4908997	–	4908997	–	4908997
					–	–	–	–		–	
50	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	875,2	1 796	195	1571859	170664	81393	–	1571859
					1 508	66	1319802	57763		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				18007519	355992	11668028	–	18007519
							5983499	118272	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				18007519				
	Материалы		тенге				3096714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					6101771			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8571315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				18007519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1038
		Сметная заработная плата	тенге					6101771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				18007519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1038
		Сметная заработная плата	тенге					6101771			
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
51	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	$м^2$	875,2	9 442	80	8263638	70016	2354288	–	8263638
					6 672	27	5839334	23630		–	
52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 794,4	4 095	273	7348068	489871	622657	–	7348068
					3 475	121	6235540	217122		–	
53	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	875,2	2 843	22	2488194	19255	137406	–	2488194
					2 664	8	2331533	7002		–	
54	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 794,4	1 444	6	2591114	10767	577797	–	2591114
					1 116	2	2002550	3589		–	
55	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	89,72	1 232	–	110535	–	110535	–	110535
					–	–	–	–		–	
56	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 794,4	721	7	1293762	12561	91514	–	1293762
					663	3	1189687	5383		–	
57	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	37,3744	23 272	–	869777	–	869777	–	869777
					–	–	–	–		–	
58	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 794,4	1 444	6	2591114	10767	577797	–	2591114
					1 116	2	2002550	3589		–	
59	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	89,72	1 232	–	110535	–	110535	–	110535
					–	–	–	–		–	
60	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 794,4	483	5	866695	8972	48449	–	866695
					451	2	809274	3589		–	
61	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	37,3744	23 272	–	869777	–	869777	–	869777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
62	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	1 794,4	4 453	21	7990463	37682	461161	–	7990463
					4 175	8	7491620	14355		–	
63	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	875,2	5 737	23	5021022	20130	248556	–	5021022
					5 430	8	4752336	7002		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				40414694	680021	7080249	–	40414694
							32654424	285261	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				40414694				
	Материалы		тенге				4510486				
	Всего заработная плата		тенге					32939685			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1960624				
	Местные материалы		тенге				609139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				40414694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5438
		Сметная заработная плата	тенге					32939685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				40414694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5438
		Сметная заработная плата	тенге					32939685			
		РАЗДЕЛ 9.Окно, двери									
64	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м²	96	7 830	60	751680	5760	102528	–	751680
					6 702	13	643392	1248		–	
65	223-103-0124 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м²	96	91 364	–	8770944	–	8770944	–	8770944
					–	–	–	–		–	
66	223-501-0202 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 120 мм	м	48	651	–	31248	–	31248	–	31248
					–	–	–	–		–	
67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	48	4 596	17	220608	816	166080	–	220608
					1 119	6	53712	288		–	
68	223-501-0112 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная	м	48	993	–	47664	–	47664	–	47664
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	16	10 083 5 761	1 834 469	161328 92176	29344 7504	39808	– –	161328
70	223-207-0302 СпрСЦ 01.2024	Блок дверной металлический входной BELWOODDOORS размерами 2,1х1,0 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 1 венге дорато/ Палаццо 1 эмаль белый с фурнитурой №С2	комплект	8	403 234 –	– –	3225872 –	– –	3225872	– –	3225872
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				13209344 789280	35920 9040	12384144	– –	13209344
		Стоимость общестроительных работ	тенге				13209344				
		Материалы	тенге				308416				
		Всего заработная плата	тенге					798320			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				12075728				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				13209344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	тенге					798320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				13209344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	тенге					798320			
		РАЗДЕЛ 10.Фасад									
71	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены наружные из клинкерного кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	215,328	42 588 32 443	5 808 1 489	9170389 6985886	1250625 320623	933878	– –	9170389
72	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	1 794,4	173 597 21 075	702 25	311502457 37816980	1259669 44860	272425808	– –	311502457
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				320672846 44802866	2510294 365483	273359686	– –	320672846
		Стоимость общестроительных работ	тенге				320672846				
		Материалы	тенге				2674446				
		Всего заработная плата	тенге					45168349			
		Местные материалы	тенге				270685240				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				320672846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7075
		Сметная заработная плата	тенге					45168349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				320672846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7075
		Сметная заработная плата	тенге					45168349			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод и канализация									
73	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	368	7 239 7 211	17 –	2663952 2653648	6256 –	4048	– –	2663952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	200	7 815	21	1563000	4200	2000	–	1563000
					7 784	–	1556800	–		–	
75	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	232	8 531	26	1979192	6032	2552	–	1979192
					8 494	–	1970608	–		–	
76	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	256	9 430	31	2414080	7936	3328	–	2414080
					9 386	1	2402816	256		–	
77	6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	168	10 223	37	1717464	6216	2856	–	1717464
					10 169	2	1708392	336		–	
78	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	568	178	–	101104	–	101104	–	101104
					–	–	–	–		–	
79	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	232	289	–	67048	–	67048	–	67048
					–	–	–	–		–	
80	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	256	451	–	115456	–	115456	–	115456
					–	–	–	–		–	
81	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	168	684	–	114912	–	114912	–	114912
					–	–	–	–		–	
82	6114-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	8	14 030	280	112240	2240	44840	–	112240
					8 145	67	65160	536		–	
83	244-301-0107 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	8	36 579	–	292632	–	292632	–	292632
					–	–	–	–		–	
84	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	656	5 150	138	3378400	90528	–	–	3378400
					5 012	1	3287872	656		–	
85	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	88	24	–	2112	–	2112	–	2112
					–	–	–	–		–	
86	241-208-2402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	136	30	–	4080	–	4080	–	4080
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	241-208-2403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	200	51	–	10200	–	10200	–	10200
					–	–	–	–		–	
88	241-208-2404 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 40 мм	шт.	120	103	–	12360	–	12360	–	12360
					–	–	–	–		–	
89	241-208-2405 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	56	307	–	17192	–	17192	–	17192
					–	–	–	–		–	
90	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Унитазы с бачком .Установка	комплект	8	22 228	665	177824	5320	20976	–	177824
					18 941	241	151528	1928		–	
91	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз	комплект	8	36 171	–	289368	–	289368	–	289368
					–	–	–	–		–	
92	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе	комплект	8	14 807	–	118456	–	118456	–	118456
					–	–	–	–		–	
93	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Умывальники. Установка	комплект	8	7 768	175	62144	1400	6976	–	62144
					6 721	61	53768	488		–	
94	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	8	21 735	–	173880	–	173880	–	173880
					–	–	–	–		–	
95	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	8	9 054	–	72432	–	72432	–	72432
					–	–	–	–		–	
96	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	8	11 136	–	89088	–	89088	–	89088
					–	–	–	–		–	
97	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	8	1 447	–	11576	–	11576	–	11576
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				15560192	130128	1579472	–	15560192
							13850592	4200			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				15320224				
	Материалы		тенге				59624				
	Всего заработная плата		тенге					13647080			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1491896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15320224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2062
		Сметная заработная плата	тенге					13647080			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		тенге				239968				
	Материалы		тенге				27952				
	Всего заработная плата		тенге					207712			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				239968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	тенге					207712			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				15560192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2094
		Сметная заработная плата	тенге					13854792			
		РАЗДЕЛ 12. Электромонтажные работы									
98	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	64	1 188	1	76032	64	768	–	76032
					1 175	–	75200	–		–	
99	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	64	696	–	44544	–	44544	–	44544
					–	–	–	–		–	
100	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	400	1 756	6	702400	2400	20800	–	702400
					1 698	–	679200	–		–	
101	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	232	810	–	187920	–	187920	–	187920
					–	–	–	–		–	
102	243-108-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	м	232	2 736	–	634752	–	634752	–	634752
					–	–	–	–		–	
103	1308-0303-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	35 958	85	287664	680	67600	–	287664
					27 423	–	219384	–		–	
104	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	9 924	–	79392	–	79392	–	79392
					–	–	–	–		–	
105	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	128	21 270	313	2722560	40064	727552	–	2722560
					15 273	82	1954944	10496		–	
106	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	128	3 982	–	509696	–	509696	–	509696
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	64	15 429	1 340	987456	85760	–	–	987456
					14 089	449	901696	28736		–	
108	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм x 220 мм x 120 мм, IP55	шт.	64	9 515	–	608960	–	608960	–	608960
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				6841376	128968	2881984	–	6841376
							3830424	39232	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				3997680				
	Материалы		тенге				795152				
	Всего заработная плата		тенге					3115256			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3997680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	тенге					3115256			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2843696				
	Материалы		тенге				21568				
	Всего заработная плата		тенге					754400			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2065264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2843696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	тенге					754400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				6841376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
		Сметная заработная плата	тенге					3869656			
		РАЗДЕЛ 13. Отопление									
109	1118-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	8	14 451	331	115608	2648	–	–	115608
					14 119	115	112952	920		–	
110	1407-0801-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	котел	8	1 390 635	–	11125080	–	–	–	11125080
					1 390 635	–	11125080	–		–	
111	513-104-0405 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт	комплект	8	1 178 324	–	9426592	–		–	9426592
					–	–	–	–	9426592	–	
112	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	392	7 162	26	2925104	10192	3090	–	2925104
					7 423	1	2909816	392		–	
113	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x6,7 мм	м	388,08	935	–	362855	–	362855	–	362855
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24	10 704	280	256896	6720	26592	–	256896
					9 316	67	223584	1608		–	
115	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	24	9 084	–	218016		218016	–	218016
					–	–	–	–		–	
116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	8	946	–	7568	–	224	–	7568
					918	–	7344	–		–	
117	242-204-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	76 230	–	609840	–	609840	–	609840
					–	–	–	–		–	
118	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	8	6 846	570	54768	4560	984	–	54768
					6 153	167	49224	1336		–	
119	1116-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	8	16 266	424	130128	3392	50704	–	130128
					9 504	101	76032	808		–	
120	242-310-0606 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч	шт.	8	331 055	–	2648440	–	2648440	–	2648440
					–	–	–	–		–	
121	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	1 650	–	13200	–	224	–	13200
					1 622	–	12976	–		–	
122	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	8	3 894	–	31152	–	31152	–	31152
					–	–	–	–		–	
123	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	2 239	–	17912	–	856	–	17912
					2 132	–	17056	–		–	
124	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	8	5 565	–	44520	–	44520	–	44520
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	1 797	–	14376	–	14376	–	14376
					–	–	–	–		–	
126	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	8	99 774	1 188	798192	9504	85472	–	798192
					87 902	351	703216	2808		–	
127	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	78	3 568	44	278304	3432	–	–	278304
					3 524	14	274872	1092		–	
128	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	520	2 556	–	1329120	–	1329120	–	1329120
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				30407671	40448	5428471	–	30407671
							15512152	8964	9426592	–	
	Стоимость оборудования		тенге				9426592				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				9426592				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5258319				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5258319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5258319				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				4597680				
	Материалы		тенге				170152				
	Всего заработная плата		тенге					4396036			
	Сдача и испытание		тенге				34888				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				4597680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата	тенге					4396036			
	Стоимость прочих работ		тенге				11125080				
	Всего заработная плата		тенге					11125080			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				11125080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1464
		Сметная заработная плата	тенге					11125080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				30407671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2130
		Сметная заработная плата	тенге					15521116			

РАЗДЕЛ 14. Вентиляция

129	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	20	12 727	98	254540	1960	159120	–	254540
					4 673	28	93460	560		–	
130	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 000	52	–	104000	–		–	104000
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	414-101-0601 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	40	906	–	36240	–		–	36240
					–	–	–	–		–	
132	414-101-0602 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	40	906	–	36240	–		–	36240
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				431020	1960	159120	–	431020
							93460	560	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				176480				
	Транспортные расходы		тенге				176480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				176480				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				254540				
	Материалы		тенге				159120				
	Всего заработная плата		тенге					94020			
	Сдача и испытание		тенге				4544				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				254540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					94020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				431020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					94020			
		РАЗДЕЛ 15.Пожарная сигнализация									
133	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель-канал	м	336	1 588	34	533568	11424	23856	–	533568
					1 483	9	498288	3024		–	
134	243-907-0606 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 50х20	м	336	1 012	–	340032	–	340032	–	340032
					–	–	–	–		–	
135	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	304	1 159	389	352336	118256	22496	–	352336
					696	117	211584	35568		–	
136	1310-0105-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель емкостью 5х3. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	48	4 329	–	207792	–	624	–	207792
					4 316	–	207168	–		–	
137	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,304	73	–	22	–	22	–	22
					–	–	–	–		–	
138	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	24	12 429	2	298296	48	2304	–	298296
					12 331	–	295944	–		–	
139	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	24	2 482	30	59568	720	7056	–	59568
					2 158	–	51792	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	248-302-0302 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02	шт.	24	84 001	–	2016024	–	2016024	–	2016024
					–	–	–	–		–	
141	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	24	150 494	2	3611856	48	11112	–	3611856
					150 029	–	3600696	–		–	
142	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	24	2 482	30	59568	720	7056	–	59568
					2 158	–	51792	–		–	
143	248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	24	49 613	–	1190712	–	1190712	–	1190712
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				8669774	131216	3621294	–	8669774
							4917264	38592	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				5122984				
	Материалы		тенге				74504				
	Всего заработная плата		тенге					4955856			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				5122984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								790
		Сметная заработная плата	тенге					4955856			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3546790				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3546790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3546790				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				8669774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								790
		Сметная заработная плата	тенге					4955856			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1009538393	28759694	588977711	–	1009538393
							373386405	7526763	9426592	–	
	Стоимость оборудования		тенге				9426592				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				9426592				
	Стоимость монтажных работ		тенге				9120664				
	Материалы		тенге				869656				
	Всего заработная плата		тенге					8071112			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				9120664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1234
		Сметная заработная плата	тенге					8071112			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				974773869				
	Материалы		тенге				86962529				
	Всего заработная плата		тенге					357019208			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				229493927				
	Местные материалы		тенге				271294379				
	Транспортные расходы		тенге				8987983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				974773869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64621
		Сметная заработная плата	тенге					357019208			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				5092188				
	Материалы		тенге				357224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					4697768			
	Сдача и испытание		тенге				39432				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				5092188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								714
		Сметная заработная плата	тенге					4697768			
	Стоимость прочих работ		тенге				11125080				
	Всего заработная плата		тенге					11125080			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				11125080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1464
		Сметная заработная плата	тенге					11125080			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1009538393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68033
		Сметная заработная плата	тенге					380913168			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1009538393
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				373386405				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					28759694			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					7526763			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						588977715		
		- Перевозка грузов	тенге				8987982				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						9426592		

Локальная смета №2-1-8

Дом №8

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 586,8	445	445	1151126	1151126	–	–	1151126
					–	108	–	279374		–	
2	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	5 168,8	506	506	2615413	2615413	–	–	2615413
					–	122	–	630594		–	
3	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.	м^3	1 580	20 926	–	33063080	–	–	–	33063080
					20 926	–	33063080	–		–	
4	412-101-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	17 057,04	145	–	2473271	–		–	2473271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
5	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	42 642,6	72	–	3070267	–		–	3070267
					–	–	–	–		–	
6	7101-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2	$м^3$	1 250	258	258	322500	322500	–	–	322500
					–	70	–	87500		–	
7	6101-0103-0241 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	1 250	355	307	443750	383750	1250	–	443750
					47	63	58750	78750		–	
8	211-103-0102 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 $т/м^3$	$м^3$	1 250	1 314	–	1642500	–	1642500	–	1642500
					–	–	–	–		–	
9	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	48 750	59	–	2876250	–		–	2876250
					–	–	–	–		–	
10	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	932	188	53	175216	49396	–	–	175216
					135	12	125820	11184		–	
11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	2 780	277	277	770060	770060	–	–	770060
					–	76	–	211280		–	
12	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	2 780	134	134	372520	372520	–	–	372520
					–	39	–	108420		–	
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	2 780	230	168	639400	467040	30580	–	639400
					51	42	141780	116760		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				49615353	6131805	1674330	–	49615353
							33389430	1523862	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				49615353				
		Материалы	тенге				31830				
		Всего заработная плата	тенге					34913292			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1642500				
		Транспортные расходы	тенге				8419788				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				49615353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6395
		Сметная заработная плата	тенге					34913292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				49615353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6395
		Сметная заработная плата	тенге					34913292			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Основания									
14	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	695	10 204	5 698	7091780	3960110	11815	–	7091780
					4 489	1 901	3119855	1321195		–	
15	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	799,25	6 143	–	4909793	–	4909793	–	4909793
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12001573	3960110	4921608	–	12001573
							3119855	1321195	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12001573				
	Материалы		тенге				11815				
	Всего заработная плата		тенге					4441050			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4909793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12001573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1004
		Сметная заработная плата	тенге					4441050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12001573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1004
		Сметная заработная плата	тенге					4441050			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
16	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	689	25 857	4 210	17815473	2900690	3997578	–	17815473
					15 845	942	10917205	649038		–	
17	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	699,335	25 394	–	17758913	–	17758913	–	17758913
					–	–	–	–		–	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	68,9	336 921	–	23213857	–	23213857	–	23213857
					–	–	–	–		–	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	103,35	328 228	–	33922364	–	33922364	–	33922364
					–	–	–	–		–	
20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6 589	4 414	41	29083846	270149	19358482	–	29083846
					1 435	7	9455215	46123		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				121794453	3170839	98251194	–	121794453
							20372420	695161	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				121794453				
	Материалы		тенге				23356060				
	Всего заработная плата		тенге					21067581			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				74895134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				121794453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3523
		Сметная заработная плата	тенге					21067581			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				121794453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					21067581			
		РАЗДЕЛ 4.Каркас									
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	108,5	44 207 30 205	11 247 2 589	4796460 3277242	1220299 280906	298919	– –	4796460
22	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	110,1275	38 000 –	– –	4184845 –	– –	4184845	– –	4184845
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,28575	336 921 –	– –	1443959 –	– –	1443959	– –	1443959
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,93675	336 921 –	– –	1663295 –	– –	1663295	– –	1663295
25	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	583,2	40 333 33 158	7 170 1 834	23522206 19337746	4181544 1069589	2916	– –	23522206
26	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	139,968	21 590 –	– –	3021909 –	– –	3021909	– –	3021909
27	213-101-0505 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М200	1000 шт.	221,616	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				38632674 22614988	5401843 1350495	10615843	– –	38632674
	Стоимость общестроительных работ		тенге				38632674				
	Материалы		тенге				301833				
	Всего заработная плата		тенге					23965483			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				10314008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				38632674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4279
		Сметная заработная плата	тенге					23965483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				38632674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4279
		Сметная заработная плата	тенге					23965483			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
28	1106 0801 0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	466	119 871 91 552	4 531 1 081	55859886 42663237	2111446 503746	11085208	–	55859886
29	212-101-1107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	472,99	38 000 –	– –	17973620 –	– –	17973620	– –	17973620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	65,8	336 921	–	22169402	–	22169402	–	22169402
					–	–	–	–		–	
31	12041-132	Металлизация закладных деталей (/4,16кг для маломобильных групп населения)	т	65,8	96 078	–	6321932	–	6321932	–	6321932
					–	–	–	–		–	
32	1146 0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 34	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	423	354 218	2 367	149834214	1001241	27041967	–	149834214
					287 922	821	121791006	347283		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				252159054	3112687	84592129	–	252159054
							164454238	851029	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				252159054				
	Материалы		тенге				38127175				
	Всего заработная плата		тенге					165305267			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				46464954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				252159054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32084
		Сметная заработная плата	тенге					165305267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				252159054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32084
		Сметная заработная плата	тенге					165305267			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
33	6110-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м²	932	2 018	39	1880776	36348	996308	–	1880776
					910	10	848120	9320		–	
34	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	932	1 849	270	1723268	251640	391440	–	1723268
					1 159	66	1080188	61512		–	
35	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	932	424	61	395168	56852	282396	–	395168
					60	15	55920	13980		–	
36	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	25	75 517	4 558	1887925	113950	6600	–	1887925
					70 695	1 535	1767375	38375		–	
37	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	25	339 944	–	8498600	–	8498600	–	8498600
					–	–	–	–		–	
38	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м³ изоляции	745,6	44 715	4 736	33339504	3531161	15466727	–	33339504
					19 235	1 412	14341616	1052787		–	
39	6111-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	932	2 304	134	2147328	124888	1034520	–	2147328
					1 060	33	987920	30756		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	767,968	37 118	–	28505436	–	28505436	–	28505436
					–	–	–	–		–	
41	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	932	3 942	129	3673944	120228	1034520	–	3673944
					2 703	32	2519196	29824		–	
42	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	143,994	50 053	–	7207332	–	7207332	–	7207332
					–	–	–	–		–	
43	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	932	1 396	183	1301072	170556	101588	–	1301072
					1 104	60	1028928	55920		–	
44	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=10	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	932	994	180	926408	167760	99724	–	926408
					707	59	658924	54988		–	
45	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	932	10 622	–	9899704	–	9899704	–	9899704
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				101386465	4573383	73524895	–	101386465
							23288187	1347462	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				101386465				
	Материалы		тенге				19413822				
	Всего заработная плата		тенге					24635649			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				54111072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				101386465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4617
		Сметная заработная плата	тенге					24635649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				101386465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4617
		Сметная заработная плата	тенге					24635649			
		РАЗДЕЛ 7. Полы									
46	6109-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонных полов, выполняемых методом вакуумирования, толщина 100 мм	$м^2$	932	5 298	83	4937736	77356	2974012	–	4937736
					2 024	23	1886368	21436		–	
47	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	500	6 874	240	3437000	120000	237000	–	3437000
					6 160	86	3080000	43000		–	
48	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	500	7 800	–	3900000	–	3900000	–	3900000
					–	–	–				
49	233-201-0103 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	932	5 609	–	5227588	–	5227588	–	5227588
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м²	932	1 796 1 508	195 66	1673872 1405456	181740 61512	866776	– –	1673872
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				19176196 6371824	379096 125948	12425276 –	– –	19176196
	Стоимость общестроительных работ		тенге				19176196				
	Материалы		тенге				3297688				
	Всего заработная плата		тенге					6497772			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				9127588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19176196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1106
		Сметная заработная плата	тенге					6497772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				19176196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1106
		Сметная заработная плата	тенге					6497772			
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
51	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м²	932	9 442 6 672	80 27	8799944 6218304	74560 25164	2507080	– –	8799944
52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	2 645	4 095 3 475	273 121	10831275 9191375	722085 320045	917815	– –	10831275
53	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	932	2 843 2 664	22 8	2649676 2482848	20504 7456	146324	– –	2649676
54	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	2 645	1 444 1 116	6 2	3819380 2951820	15870 5290	851690	– –	3819380
55	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	132,25	1 232 –	– –	162932 –	– –	162932	– –	162932
56	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	3 577	721 663	7 3	2579017 2371551	25039 10731	182427	– –	2579017
57	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	50,078	23 272 –	– –	1165415 –	– –	1165415	– –	1165415
58	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	2 645	1 444 1 116	6 2	3819380 2951820	15870 5290	851690	– –	3819380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	132,25	1 232	–	162932	–	162932	–	162932
					–	–	–	–		–	
60	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3 577	483	5	1727691	17885	96579	–	1727691
					451	2	1613227	7154		–	
61	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	50,078	23 272	–	1165415	–	1165415	–	1165415
					–	–	–	–		–	
62	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 645	4 453	21	11778185	55545	679765	–	11778185
					4 175	8	11042875	21160		–	
63	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	932	5 737	23	5346884	21436	264688	–	5346884
					5 430	8	5060760	7456		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				54008126	968794	9154752	–	54008126
							43884580	409746	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				54008126				
	Материалы		тенге				5849386				
	Всего заработная плата		тенге					44294326			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2656694				
	Местные материалы		тенге				648672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				54008126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7351
		Сметная заработная плата	тенге					44294326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				54008126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7351
		Сметная заработная плата	тенге					44294326			
		РАЗДЕЛ 9.Окно, двери									
64	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 3 $м^2$ в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	$м^2$	120	7 830	60	939600	7200	128160	–	939600
					6 702	13	804240	1560		–	
65	223-103-0124 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно откидной створками	$м^2$	120	91 364	–	10963680	–	10963680	–	10963680
					–	–	–	–		–	
66	223-501-0202 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 120 мм	м	60	651	–	39060	–	39060	–	39060
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	60	4 596	17	275760	1020	207600	–	275760
					1 119	6	67140	360		–	
68	223-501-0112 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная	м	60	993	–	59580	–	59580	–	59580
					–	–	–	–		–	
69	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков	м^2	20	10 083	1 834	201660	36680	49760	–	201660
					5 761	469	115220	9380		–	
70	223-207-0302 СпрСЦ 01.2024	Блок дверной металлический входной BELWOODDOORS размерами 2,1х1,0 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 1 венге дорато/ Палаццо 1 эмаль белый с фурнитурой №С2	комплект	10	403 234	–	4032340	–	4032340	–	4032340
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				16511680	44900	15480180	–	16511680
							986600	11300	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				16511680				
	Материалы		тенге				385520				
	Всего заработная плата		тенге					997900			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				15094660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				16511680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	тенге					997900			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				16511680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	тенге					997900			
		РАЗДЕЛ 10.Фасад									
71	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные из клинкерного кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м^3 кладки	258	42 588	5 808	10987704	1498464	1118946	–	10987704
					32 443	1 489	8370294	384162		–	
72	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м^2 поверхности облицовки	2 145	173 597	702	372365565	1505790	325653900	–	372365565
					21 075	25	45205875	53625		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				383353269	3004254	326772846	–	383353269
							53576169	437787	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				383353269				
	Материалы		тенге				3199596				
	Всего заработная плата		тенге					54013956			
	Местные материалы		тенге				323573250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				383353269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8461
		Сметная заработная плата	тенге					54013956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				383353269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8461
		Сметная заработная плата	тенге					54013956			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод и канализация									
73	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	350	7 239	17	2533650	5950	3850	–	2533650
					7 211	–	2523850	–		–	
74	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	450	7 815	21	3516750	9450	4500	–	3516750
					7 784	–	3502800	–		–	
75	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	280	8 531	26	2388680	7280	3080	–	2388680
					8 494	–	2378320	–		–	
76	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	240	9 430	31	2263200	7440	3120	–	2263200
					9 386	1	2252640	240		–	
77	6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	250	10 223	37	2555750	9250	4250	–	2555750
					10 169	2	2542250	500		–	
78	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,3 мм	м	800	178	–	142400	–	142400	–	142400
					–	–	–	–		–	
79	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м	280	289	–	80920	–	80920	–	80920
					–	–	–	–		–	
80	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x3,7 мм	м	240	451	–	108240	–	108240	–	108240
					–	–	–	–		–	
81	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x4,6 мм	м	250	684	–	171000	–	171000	–	171000
					–	–	–	–		–	
82	6114-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	10	14 030	280	140300	2800	56050		140300
					8 145	67	81450	670		–	
83	244-301-0107 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3/ч$, Tmax 90°	шт.	10	36 579	–	365790	–	365790	–	365790
					–	–	–	–		–	
84	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	780	5 150	138	4017000	107640	–	–	4017000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5 012	1	3909360	780		–	
85	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	150	24 –	– –	3600 –	– –	3600	– –	3600
86	241-208-2402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	1/0	30 –	– –	5100 –	– –	5100	– –	5100
87	241-208-2403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	250	51 –	– –	12750 –	– –	12750	–	12750
88	241-208-2404 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 40 мм	шт.	150	103 –	– –	15450 –	– –	15450	– –	15450
89	241-208-2405 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	60	307 –	– –	18420 –	– –	18420	– –	18420
90	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Унитазы с бачком .Установка	комплект	10	22 228 18 941	665 241	222280 189410	6650 2410	26220	– –	222280
91	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз	комплект	10	36 171 –	– –	361710 –	– –	361710	– –	361710
92	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе	комплект	10	14 807 –	– –	148070 –	– –	148070	– –	148070
93	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Умывальники. Установка	комплект	10	7 768 6 721	175 61	77680 67210	1750 610	8720	– –	77680
94	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапецневидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	10	21 735 –	– –	217350 –	– –	217350	– –	217350
95	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	10	9 054 –	– –	90540 –	– –	90540	– –	90540
96	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	10	11 136 –	– –	111360 –	– –	111360	– –	111360
97	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	10	1 447 –	– –	14470 –	– –	14470	– –	14470
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				19582460	158210	1976960	–	19582460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							17447290	5210	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				19282500				
	Материалы		тенге				74850				
	Всего заработная плата		тенге					17192860			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1867170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19282500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2595
		Сметная заработная плата	тенге					17192860			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				299960				
	Материалы		тенге				34940				
	Всего заработная плата		тенге					259640			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				299960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	тенге					259640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				19582460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2635
		Сметная заработная плата	тенге					17452500			
		РАЗДЕЛ 12. Электромонтажные работы									
98	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	80	1 188 1 175	1 –	95040 94000	80 –	960	– –	95040
99	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	80	696 –	– –	55680 –	– –	55680	– –	55680
100	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	720	1 756 1 698	6 –	1264320 1222560	4320 –	37440	– –	1264320
101	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	300	810 –	– –	243000 –	– –	243000	– –	243000
102	243-108-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок) 0,66	м	420	2 736 –	– –	1149120 –	– –	1149120	– –	1149120
103	1308-0303-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	35 958 27 423	85 –	359580 274230	850 –	84500	– –	359580
104	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	9 924 –	– –	99240 –	– –	99240	– –	99240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	160	21 270 15 273	313 82	3403200 2443680	50080 13120	909440	– –	3403200
106	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	160	3 982 –	– –	637120 –	–	637120	– –	637120
107	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	80	15 429 14 089	1 340 449	1234320 1127120	107200 35920	–	–	1234320
108	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55	шт.	80	9 515 –	– –	761200 –	– –	761200	– –	761200
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				9301820 5161590	162530 49040	3977700 –	– –	9301820
	Стоимость монтажных работ		тенге				4997100				
	Материалы		тенге				993940				
	Всего заработная плата		тенге					3894070			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				4997100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								555
		Сметная заработная плата	тенге					3894070			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4304720				
	Материалы		тенге				38400				
	Всего заработная плата		тенге					1316560			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2945360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4304720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	тенге					1316560			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				9301820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								767
		Сметная заработная плата	тенге					5210630			
		РАЗДЕЛ 13. Отопление									
109	1118-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	10	14 451 14 119	331 115	144510 141190	3310 1150	–	– –	144510
110	1407-0801-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	котел	10	1 390 635 1 390 635	– –	13906350 13906350	– –	–	– –	13906350
111	513-104-0405 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт	комплект	10	1 178 324 –	– –	11783240 –	– –	11783240	– –	11783240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	480	7 462	26	3581760	12480	6240	–	3581760
					7 423	1	3563040	480		–	
113	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	475,2	935	–	444312	–	444312	–	444312
					–	–	–	–		–	
114	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	30	10 704	280	321120	8400	33240	–	321120
					9 316	67	279480	2010		–	
115	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	30	9 084	–	272520	–	272520	–	272520
					–	–	–	–		–	
116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	10	946	–	9460	–	280	–	9460
					918	–	9180	–		–	
117	242-204-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	10	76 230	–	762300	–	762300	–	762300
					–	–	–	–		–	
118	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	10	6 846	570	68460	5700	1230	–	68460
					6 153	167	61530	1670		–	
119	1116-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	10	16 266	424	162660	4240	63380	–	162660
					9 504	101	95040	1010		–	
120	242-310-0606 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч	шт.	10	331 055	–	3310550	–	3310550	–	3310550
					–	–	–	–		–	
121	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	1 650	–	16500	–	280	–	16500
					1 622	–	16220	–		–	
122	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	10	3 894	–	38940	–	38940	–	38940
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	2 239	–	22390	–	1070	–	22390
					2 132	–	21320	–		–	
124	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт	10	5 565		55650		55650	–	55650
					–	–	–	–			
125	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б86к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	1 797	–	17970	–	17970	–	17970
					–	–	–	–		–	
126	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	10	99 774	1 188	997740	11880	106840	–	997740
					87 902	351	879020	3510		–	
127	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	97,5	3 568	44	347880	4290	–	–	347880
					3 524	14	343590	1365		–	
128	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	650	2 556	–	1661400	–	1661400	–	1661400
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				37925712	50300	6776202	–	37925712
							19315960	11195	11783240	–	
	Стоимость оборудования		тенге				11783240				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				11783240				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6563642				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6563642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6563642				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				5672480				
	Материалы		тенге				212560				
	Всего заработная плата		тенге					5420805			
	Сдача и испытание		тенге				43608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				5672480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								821
		Сметная заработная плата	тенге					5420805			
	Стоимость прочих работ		тенге				13906350				
	Всего заработная плата		тенге					13906350			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				13906350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1830
		Сметная заработная плата	тенге					13906350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				37925712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2651
		Сметная заработная плата	тенге					19327155			

РАЗДЕЛ 14. Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	25	12 727	98	318175	2450	198900	–	318175
					4 673	28	116825	700		–	
130	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 500	52	–	130000	–		–	130000
					–	–	–	–		–	
131	414-101-0601 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	50	906	–	45300	–		–	45300
					–	–	–	–		–	
132	414-101-0602 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	50	906	–	45300	–		–	45300
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				538775	2450	198900	–	538775
							116825	700	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				220600				
	Транспортные расходы		тенге				220600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				220600				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				318175				
	Материалы		тенге				198900				
	Всего заработная плата		тенге					117525			
	Сдача и испытание		тенге				5680				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				318175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					117525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				538775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					117525			
		РАЗДЕЛ 15.Пожарная сигнализация									
133	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель-канал	м	390	1 588	34	619320	13260	27690	–	619320
					1 483	9	578370	3510		–	
134	243-907-0606 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 50х20	м	390	1 012	–	394680	–	394680	–	394680
					–	–	–	–		–	
135	1308 0201 0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	350	1 159	389	405650	136150	25900	–	405650
					696	117	243600	40950		–	
136	1310-0105-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабель емкостью 5х3. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	60	4 329	–	259740	–	780	–	259740
					4 316	–	258960	–		–	
137	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,35	73	–	26	–	26	–	26
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	30	12 429	2	372870	60	2880	–	372870
					12 331	–	369930	–		–	
139	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	30	2 482	30	74460	900	8820		74460
					2 158	–	64740	–		–	
140	248-302-0302 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02	шт.	30	84 001	–	2520030	–	2520030	–	2520030
					–	–	–	–		–	
141	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	30	150 494	2	4514820	60	13890	–	4514820
					150 029	–	4500870	–		–	
142	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	30	2 482	30	74460	900	8820	–	74460
					2 158	–	64740	–		–	
143	248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	30	49 613	–	1488390	–	1488390	–	1488390
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				10724446	151330	4491906	–	10724446
							6081210	44460	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				6321320				
	Материалы		тенге				88780				
	Всего заработная плата		тенге					6125670			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				6321320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								976
		Сметная заработная плата	тенге					6125670			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4403126				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4403126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4403126				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				10724446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								976
		Сметная заработная плата	тенге					6125670			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1126712056	31272531	654834721	–	1126712056
							420181166	8184590	11783240	–	
	Стоимость оборудования		тенге				11783240				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				11783240				
	Стоимость монтажных работ		тенге				11318420				
	Материалы		тенге				1082720				
	Всего заработная плата		тенге					10019740			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				11318420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1531
		Сметная заработная плата	тенге					10019740			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1083413431				
	Материалы		тенге				94087975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					398641696			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				234995701				
	Местные материалы		тенге				324221922				
	Транспортные расходы		тенге				8640388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1083413431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71810
		Сметная заработная плата	тенге					398641696			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				6290615				
	Материалы		тенге				446400				
	Всего заработная плата		тенге					5797970			
	Сдача и испытание		тенге				49288				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				6290615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								882
		Сметная заработная плата	тенге					5797970			
	Стоимость прочих работ		тенге				13906350				
	Всего заработная плата		тенге					13906350			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				13906350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1830
		Сметная заработная плата	тенге					13906350			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1126712056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76053
		Сметная заработная плата	тенге					428365756			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1126712056
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				420181166				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					31272531			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					8184590			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						654834718		
		- Перевозка грузов	тенге				8640388				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						11783240		

Локальная смета №2-1-9

Дом №9

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 572,9	445	445	1144950	1144951	–	–	1144950
					–	108	–	277876		–	
2	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	5 141,1	506	506	2601382	2601382			2601382
					–	122	–	627211		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.	$м^3$	1 571,5	20 926	–	32885703	–	–	–	32885703
					20 926	–	32885703	–		–	
4	412-101-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	18 749,5	145	–	2718672	–		–	2718672
					–	–	–	–		–	
5	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	46 873,7	72	–	3374903	–		–	3374903
					–	–	–	–		–	
6	7101-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2	$м^3$	1 243,3	258	258	320770	320770	–	–	320770
					–	70	–	87031		–	
7	6101-0103-0241 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	1 243,3	355	307	441369	381692	1242	–	441369
					47	63	58435	78328		–	
8	211-103-0102 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 $т/м^3$	$м^3$	1 243,3	1 314	–	1633688	–	1633688	–	1633688
					–	–	–	–		–	
9	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	48 488,5	59	–	2860819	–		–	2860819
					–	–	–	–		–	
10	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	927,0	188	53	174276	49131	–	–	174276
					135	12	125145	11124		–	
11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	2 765,1	277	277	765929	765929	–	–	765929
					–	76	–	210147		–	
12	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	2 765,1	134	134	370522	370521	–	–	370522
					–	39	–	107838		–	
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	2 765,1	230	168	635970	464535	30416	–	635970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					51	42	141019	116134		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				49928953	6098911	1665346	–	49928953
							33210302	1515689	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				49928953				
		Материалы	тенге				31659				
		Всего заработная плата	тенге					34725991			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1633688				
		Транспортные расходы	тенге				8954395				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				49928953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6361
		Сметная заработная плата	тенге					34725991			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				49928953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6361
		Сметная заработная плата	тенге					34725991			
		РАЗДЕЛ 2.Основания									
14	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	691,27	10 204	5 698	7053734	3938865	11751	–	7053734
					4 489	1 901	3103118	1314107		–	
15	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	794,96	6 143	–	4883453	–	4883453	–	4883453
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11937187	3938865	4895204	–	11937187
							3103118	1314107	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				11937187				
		Материалы	тенге				11752				
		Всего заработная плата	тенге					4417225			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				4883453				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				11937187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								999
		Сметная заработная плата	тенге					4417225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11937187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								999
		Сметная заработная плата	тенге					4417225			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
16	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	685,3	25 857	4 210	17719896	2885128	3976132	–	17719896
					15 845	942	10858636	645556		–	
17	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	768,72	25 394	–	19520975	–	19520975	–	19520975
					–	–		–		–	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	75,74	336 921	–	25517166	–	25517166	–	25517166
					–	–	–	–		–	
19	214 210 0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	113,6	328 228	–	37288185	–	37288185	–	37288185
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6 553,65	4 414	41	28927817	268700	19254627	–	28927817
					1 435	7	9404490	45876		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				128974039	3153828	105557085	–	128974039
							20263126	691432	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				128974039				
		Материалы	тенге				23230759				
		Всего заработная плата	тенге					20954558			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				82326326				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				128974039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3504
		Сметная заработная плата	тенге					20954558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				128974039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3504
		Сметная заработная плата	тенге					20954558			
		РАЗДЕЛ 4.Каркас									
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	107,92	44 207	11 247	4770727	1213752	297314	–	4770727
					30 205	2 589	3259661	279399		–	
22	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	121,05	38 000	–	4600071	–	4600071	–	4600071
					–	–	–	–		–	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,71	336 921	–	1587231	–	1587231	–	1587231
					–	–	–	–		–	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,43	336 921	–	1828329	–	1828329	–	1828329
					–	–	–	–		–	
25	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	580,07	40 333	7 170	23396014	4159111	2901	–	23396014
					33 158	1 834	19234002	1063851		–	
26	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	153,86	21 590	–	3321747	–	3321747	–	3321747
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				39504119	5372863	11637593	–	39504119
							22493663	1343250	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				39504119				
		Материалы	тенге				300214				
		Всего заработная плата	тенге					23836913			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				11337378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				39504119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4256
		Сметная заработная плата	тенге					23836913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				39504119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					23836913			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
28	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	463,5	119 871	4 531	55560208	2100119	11025737	–	55560208
					91 552	1 081	42434352	501044		–	
29	212-101-1107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	470,453	38 000	–	17877195	–	17877195	–	17877195
					–	–	–	–		–	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	65,447	336 921	–	22050467	–	22050467	–	22050467
					–	–	–	–		–	
31	12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	65,447	96 078	–	6288016	–	6288016	–	6288016
					–	–	–	–		–	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	420,731	354 218	2 367	149030382	995870	26896891	–	149030382
					287 922	821	121137621	345420		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				250806268	3095989	84138306	–	250806268
							163571973	846464	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				250806268				
		Материалы	тенге				37922629				
		Всего заработная плата	тенге					164418437			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				46215678				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				250806268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31911
		Сметная заработная плата	тенге					164418437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				250806268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31911
		Сметная заработная плата	тенге					164418437			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
33	6110-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	927	2 018	39	1870686	36153	990963	–	1870686
					910	10	843570	9270		–	
34	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	927	1 849	270	1714023	250290	389340	–	1714023
					1 159	66	1074393	61182		–	
35	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	927	424	61	393048	56547	280881	–	393048
					60	15	55620	13905		–	
36	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	24,866	75 517	4 558	1877797	113339	6565	–	1877797
					70 695	1 535	1757893	38169		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	24,866	339 944	–	8453007	–	8453007	–	8453007
					–	–	–	–		–	
38	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	741,6	44 715	4 736	33160644	3512217	15383751	–	33160644
					19 235	1 412	14264676	1047139		–	
39	6111-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	927	2 304	134	2135808	124218	1028970	–	2135808
					1 060	33	982620	30591		–	
40	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588 2014 с добавкой антипирена марки ПСБ С 35	$м^3$	763,848	37 118	–	28352510	–	28352510	–	28352510
					–	–	–	–		–	
41	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	927	3 942	129	3654234	119583	1028970	–	3654234
					2 703	32	2505681	29664		–	
42	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	143,2215	50 053	–	7168666	–	7168666	–	7168666
					–	–	–	–		–	
43	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	927	1 396	183	1294092	169641	101043	–	1294092
					1 104	60	1023408	55620		–	
44	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=10	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	927	994	180	921438	166860	99189	–	921438
					707	59	655389	54693		–	
45	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	927	10 622	–	9846594	–	9846594	–	9846594
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				100842547	4548848	73130449	–	100842547
							23163250	1340233	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				100842547				
		Материалы	тенге				19309671				
		Всего заработная плата	тенге					24503483			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				53820777				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				100842547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4592
		Сметная заработная плата	тенге					24503483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				100842547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4592
		Сметная заработная плата	тенге					24503483			
		РАЗДЕЛ 7. Полы									
46	6109-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонных полов, выполняемых методом вакуумирования, толщина 100 мм	$м^2$	927	5 298	83	4911246	76941	2958057	–	4911246
					2 024	23	1876248	21321		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	497,318	6 874	240	3418561	119356	235729	–	3418561
					6 160	86	3063476	42769		–	
48	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	497,318	7 800	–	3879077	–	3879077	–	3879077
					–	–	–	–		–	
49	233-201-0103 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	927	5 609	–	5199543	–	5199543	–	5199543
					–	–	–	–		–	
50	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	927	1 796	195	1664892	180765	86211	–	1664892
					1 508	66	1397916	61182		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				19073319	377062	12358617	–	19073319
							6337640	125272	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				19073319				
	Материалы		тенге				3279997				
	Всего заработная плата		тенге					6462912			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				9078620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19073319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1100
		Сметная заработная плата	тенге					6462912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				19073319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1100
		Сметная заработная плата	тенге					6462912			
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
51	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	$м^2$	881,1	9 442	80	8319346	70488	2370159	–	8319346
					6 672	27	5878699	23790		–	
52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2 039,4	4 095	273	8351343	556756	707672	–	8351343
					3 475	121	7086915	246767		–	
53	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	881,1	2 843	22	2504967	19384	138333	–	2504967
					2 664	8	2347250	7049		–	
54	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 039,4	1 444	6	2944894	12237	656687	–	2944894
					1 116	2	2275970	4079		–	
55	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	101,97	1 232		125627	–	125627	–	125627
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 039,4	721	7	1470407	14276	104009	–	1470407
					663	3	1352122	6118		–	
57	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	40,887	23 272	–	951522	–	951522	–	951522
58	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 039,4	1 444	6	2944894	12237	656687	–	2944894
					1 116	2	2275970	4079		–	
59	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	101,97	1 232	–	125627	–	125627	–	125627
					–	–	–	–		–	
60	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 920,5	483	5	1410602	14603	78853	–	1410602
					451	2	1317146	5841		–	
61	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	40,887	23 272	–	951522	–	951522	–	951522
					–	–	–	–		–	
62	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 039,4	4 453	21	9081448	42827	524126	–	9081448
					4 175	8	8514495	16315		–	
63	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	881,1	5 737	23	5054871	20265	250233	–	5054871
					5 430	8	4784373	7049		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				44237070	763073	7641057	–	44237070
							35832940	321087	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				44237070				
	Материалы		тенге				4873512				
	Всего заработная плата		тенге					36154027			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2154298				
	Местные материалы		тенге				613246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				44237070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5988
		Сметная заработная плата	тенге					36154027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				44237070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5988
		Сметная заработная плата	тенге					36154027			
		РАЗДЕЛ 9.Окно, двери									
64	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 3 $м^2$ в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	$м^2$	108	7 830	60	845640	6480	115344	–	845640
					6 702	13	723816	1404		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	223-103-0124 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	108	91 364	–	9867312	–	9867312	–	9867312
					–	–	–	–		–	
66	223-501-0202 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 120 мм	м	54	651	–	35154	–	35154	–	35154
					–	–	–	–		–	
67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	54	4 596	17	248184	918	186840	–	248184
					1 119	6	60426	324		–	
68	223-501-0112 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная	м	54	993	–	53622	–	53622	–	53622
					–	–	–	–		–	
69	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	18	10 083	1 834	181494	33012	44784	–	181494
					5 761	469	103698	8442		–	
70	223-207-0302 СпрСЦ 01.2024	Блок дверной металлический входной BELWOODDOORS размерами 2,1х1,0 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 1 венге дорато/ Палаццо 1 эмаль белый с фурнитурой №С2	комплект	9	403 234	–	3629106	–	3629106	–	3629106
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				14860512	40410	13932162	–	14860512
							887940	10170	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				14860512				
	Материалы		тенге				346968				
	Всего заработная плата		тенге					898110			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				13585194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14860512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	тенге					898110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				14860512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	тенге					898110			
		РАЗДЕЛ 10.Фасад									
71	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены наружные из клинкерного кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	244,728	42 588	5 808	10422476	1421380	1061385	–	10422476
					37 443	1 489	7939711	364400		–	
72	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	2 039,4	173 597	702	354033722	1431659	309621708	–	354033722
					21 075	25	42980355	50985		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				364456198	2853039	310683093	–	364456198
							50920066	415385	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				364456198				
	Материалы		тенге				3039603				
	Всего заработная плата		тенге					51335451			
	Местные материалы		тенге				307643490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				364456198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8041
		Сметная заработная плата	тенге					51335451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				364456198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8041
		Сметная заработная плата	тенге					51335451			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод и канализация									
73	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	360	7 239	17	2606040	6120	3960	–	2606040
					7 211	–	2595960	–		–	
74	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	432	7 815	21	3376080	9072	4320	–	3376080
					7 784	–	3362688	–		–	
75	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	252	8 531	26	2149812	6552	2772	–	2149812
					8 494	–	2140488	–		–	
76	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	261	9 430	31	2461230	8091	3393	–	2461230
					9 386	1	2449746	261		–	
77	6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	225	10 223	37	2300175	8325	3825	–	2300175
					10 169	2	2288025	450		–	
78	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,3 мм	м	792	178	–	140976	–	140976	–	140976
					–	–	–	–		–	
79	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м	252	289	–	72828	–	72828	–	72828
					–	–	–	–		–	
80	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x3,7 мм	м	261	451	–	117711	–	117711	–	117711
					–	–	–	–		–	
81	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x4,6 мм	м	225	684	–	153900	–	153900	–	153900
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	6114-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	9	14 030	280	126270	2520	50445	–	126270
					8 145	67	73305	603		–	
83	244-301-0107 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	9	36 579	–	329211	–	329211	–	329211
					–	–	–	–		–	
84	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	702	5 150	138	3615300	96876	–	–	3615300
					5 012	1	3518424	702		–	
85	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	135	24	–	3240	–	3240	–	3240
					–	–	–	–		–	
86	241-208-2402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	153	30	–	4590	–	4590	–	4590
					–	–	–	–		–	
87	241-208-2403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	225	51	–	11475	–	11475	–	11475
					–	–	–	–		–	
88	241-208-2404 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 40 мм	шт.	135	103	–	13905	–	13905	–	13905
					–	–	–	–		–	
89	241-208-2405 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	54	307	–	16578	–	16578	–	16578
					–	–	–	–		–	
90	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Унитазы с бачком .Установка	комплект	9	22 228	665	200052	5985	23598	–	200052
					18 941	241	170469	2169		–	
91	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз	комплект	9	36 171	–	325539	–	325539	–	325539
					–	–	–	–		–	
92	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе	комплект	9	14 807	–	133263	–	133263	–	133263
					–	–	–	–		–	
93	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Умывальники Установка	комплект	9	7 768	175	69912	1575	7848		69912
					6 721	61	60489	549		–	
94	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	9	21 735	–	195615	–	195615	–	195615
					–	–	–	–		–	
95	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	9	9 054	–	81486		81486	–	81486
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	9	11 136	–	100224	–	100224	–	100224
					–	–	–	–		–	
97	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	9	1 447	–	13023	–	13023	–	13023
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				18618435	145116	1813725	–	18618435
							16659594	4734	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				18348471				
	Материалы		тенге				68715				
	Всего заработная плата		тенге					16430652			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1713564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				18348471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2477
		Сметная заработная плата	тенге					16430652			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				269964				
	Материалы		тенге				31446				
	Всего заработная плата		тенге					233676			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				269964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	тенге					233676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				18618435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2513
		Сметная заработная плата	тенге					16664328			
		РАЗДЕЛ 12. Электромонтажные работы									
98	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	90	1 188	1	106920	90	1080	–	106920
					1 175	–	105750	–		–	
99	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	90	696	–	62640	–	62640	–	62640
					–	–	–	–		–	
100	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	657	1 756	6	1153692	3942	34164	–	1153692
					1 698	–	1115586	–		–	
101	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5 (ок)-0,66	м	279	810	–	225990	–	225990	–	225990
					–	–	–	–		–	
102	243-108-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x10 (ок)-0,66	м	378	2 736	–	1034208	–	1034208	–	1034208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
103	1308-0303-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	35 958	85	323622	765	76050	–	323622
					27 423	–	246807	–		–	
104	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	9	9 924	–	89316	–	89316	–	89316
					–	–	–	–		–	
105	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	144	21 270	313	3062880	45072	818496	–	3062880
					15 273	82	2199312	11808		–	
106	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	144	3 982	–	573408	–	573408	–	573408
					–	–	–	–		–	
107	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	72	15 429	1 340	1110888	96480	–	–	1110888
					14 089	449	1014408	32328		–	
108	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55	шт.	72	9 515	–	685080	–	685080	–	685080
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				8428644	146349	3600432	–	8428644
							4681863	44136	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				4497390				
	Материалы		тенге				894546				
	Всего заработная плата		тенге					3504663			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				4497390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
		Сметная заработная плата	тенге					3504663			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3931254				
	Материалы		тенге				35244				
	Всего заработная плата		тенге					1221336			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2670642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3931254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	тенге					1221336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				8428644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								697
		Сметная заработная плата	тенге					4725999			
		РАЗДЕЛ 13. Отопление									
109	1118-0101 0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	9	14 451	331	130059	2979	–	–	130059
					14 119	115	127071	1035			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1407-0801-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	котел	9	1 390 635	–	12515715	–	–	–	12515715
					1 390 635	–	12515715	–		–	
111	513-104-0405 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт	комплект	9	1 178 324	–	10604916	–		–	10604916
					–	–	–	–	10604916	–	
112	1116 0601 0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	432	7 462	26	3223584	11232	5616	–	3223584
					7 423	1	3206736	432		–	
113	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	427,68	935	–	399881	–	399881	–	399881
					–	–	–	–		–	
114	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	27	10 704	280	289008	7560	29916	–	289008
					9 316	67	251532	1809		–	
115	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	27	9 084	–	245268	–	245268	–	245268
					–	–	–	–		–	
116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	9	946	–	8514	–	252	–	8514
					918	–	8262	–		–	
117	242-204-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	9	76 230	–	686070	–	686070	–	686070
					–	–	–	–		–	
118	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	9	6 846	570	61614	5130	1107	–	61614
					6 153	167	55377	1503		–	
119	1116-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	9	16 266	424	146394	3816	57042	–	146394
					9 504	101	85536	909		–	
120	242-310-0606 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч	шт.	9	331 055	–	2979495	–	2979495	–	2979495
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9	1 650	–	14850	–	252	–	14850
					1 622	–	14598	–		–	
122	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	9	3 894	–	35046	–	35046	–	35046
					–	–	–	–		–	
123	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	2 239	–	20151	–	963	–	20151
					2 132	–	19188	–		–	
124	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	9	5 565	–	50085	–	50085	–	50085
					–	–	–	–		–	
125	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	1 797	–	16173	–	16173	–	16173
					–	–	–	–		–	
126	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	9	99 774	1 188	897966	10692	96156	–	897966
					87 902	351	791118	3159		–	
127	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	87,75	3 568	44	313092	3862	–	–	313092
					3 524	14	309231	1229		–	
128	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	585	2 556	–	1495260	–	1495260	–	1495260
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				34133141	45271	6098582	–	34133141
							17384364	10076	10604916	–	
		Стоимость оборудования	тенге				10604916				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				10604916				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				5907278				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				5907278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5907278				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				5105232				
		Материалы	тенге				191304				
		Всего заработная плата	тенге					4878725			
		Сдача и испытание	тенге				39248				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				5105232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								739
		Сметная заработная плата	тенге					4878725			
		Стоимость прочих работ	тенге				12515715				
		Всего заработная плата	тенге					12515715			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	тенге				12515715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1647
		Сметная заработная плата	тенге					12515715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				34133141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2386
		Сметная заработная плата	тенге					17394440			
		РАЗДЕЛ 14. Вентиляция									
129	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	22,5	12 727	98	286358	2205	179011	–	286358
					4 673	28	105142	630		–	
130	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 250	52	–	117000	–		–	117000
					–	–	–	–		–	
131	414-101-0601 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	45	906	–	40770	–		–	40770
					–	–	–	–		–	
132	414-101-0602 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	45	906	–	40770	–		–	40770
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				484898	2205	179011	–	484898
							105142	630	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				198540				
		Транспортные расходы	тенге				198540				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				198540				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				286358				
		Материалы	тенге				179010				
		Всего заработная плата	тенге					105772			
		Сдача и испытание	тенге				5112				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				286358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	тенге					105772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				484898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	тенге					105772			
		РАЗДЕЛ 15.Пожарная сигнализация									
133	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель-канал	м	405	1 588	34	643140	13770	28755	–	643140
					1 483	9	600615	3645		–	
134	243-907-0606 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 50х20	м	405	1 012	–	409860	–	409860	–	409860
					–	–	–	–		–	
135	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	333	1 159	389	385947	129537	24642	–	385947
					696	117	231768	38961		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1310-0105-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабель емкостью 5х3. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	54	4 329	–	233766	–	702	–	233766
					4 316	–	233064	–		–	
137	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,333	73	–	24	–	24	–	24
					–	–	–	–		–	
138	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	27	12 429	2	335583	54	2592	–	335583
					12 331	–	332937	–		–	
139	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	27	2 482	30	67014	810	7938	–	67014
					2 158	–	58266	–		–	
140	248-302-0302 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02	шт.	27	84 001	–	2268027	–	2268027	–	2268027
					–	–	–	–		–	
141	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	27	150 494	2	4063338	54	12501	–	4063338
					150 029	–	4050783	–		–	
142	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	27	2 482	30	67014	810	7938	–	67014
					2 158	–	58266	–		–	
143	248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	27	49 613	–	1339551	–	1339551	–	1339551
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				9813264	145035	4102530	–	9813264
							5565699	42606	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				5795802				
	Материалы		тенге				85068				
	Всего заработная плата		тенге					5608305			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				5795802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								894
		Сметная заработная плата	тенге					5608305			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4017462				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4017462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4017462				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				9813264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								894
		Сметная заработная плата	тенге					5608305			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1096098594	30726864	641433192	–	1096098594
							404180680	8025271	10604916	–	
	Стоимость оборудования		тенге				10604916				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				10604916				
	Стоимость монтажных работ		тенге				10293192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	тенге				979614				
		Всего заработная плата	тенге					9112968			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				10293192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1393
		Сметная заработная плата	тенге					9112968			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1057023217				
		Материалы	тенге				92450723				
		Всего заработная плата	тенге					385359095			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				239344358				
		Местные материалы	тенге				308256736				
		Транспортные расходы	тенге				9152935				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1057023217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69591
		Сметная заработная плата	тенге					385359095			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				5661554				
		Материалы	тенге				401760				
		Всего заработная плата	тенге					5218173			
		Сдача и испытание	тенге				44360				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				5661554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								794
		Сметная заработная плата	тенге					5218173			
		Стоимость прочих работ	тенге				12515715				
		Всего заработная плата	тенге					12515715			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	тенге				12515715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1647
		Сметная заработная плата	тенге					12515715			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1096098594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73425
		Сметная заработная плата	тенге					412205951			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1096098594
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				404180680				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					30726864			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					8025271			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						641433191		
		- Перевозка грузов	тенге				9152934				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						10604916		

Локальная смета №2-1-10

Дом №10

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 789,06	445	445	1241130	1241130	–	–	1241130
					–	108	–	301218		–	
2	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	5 572,94	506	506	2819907	2819907	–	–	2819907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	122	–	679899		–	
3	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.	$м^3$	1 703,54	20 926	–	35648219	–	–	–	35648219
					20 926	–	35648219	–		–	
4	412-101-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	20 758,6	145	–	3009997	–		–	3009997
					–	–	–	–		–	
5	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	51 896,5	72	–	3736548	–		–	3736548
					–	–	–	–		–	
6	7101-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2	$м^3$	1 347,74	258	258	347716	347715	–	–	347716
					–	70	–	94341		–	
7	6101-0103-0241 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	1 347,74	355	307	478446	413754	1348	–	478446
					47	63	63344	84907		–	
8	211-103-0102 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 $т/м^3$	$м^3$	1 347,74	1 314	–	1770924	–	1770924	–	1770924
					–	–	–	–		–	
9	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	52 561,67	59	–	3101138	–		–	3101138
					–	–	–	–		–	
10	6101 0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	1 004,87	188	53	188916	53258	–	–	188916
					135	12	135658	12058		–	
11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	2 997,36	277	277	830270	830270	–	–	830270
					–	76	–	227800			
12	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	2 997,36	134	134	401647	401646	–	–	401647
					–	39	–	116897		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	2 997,36	230	168	689393	503557	32970	–	689393
					51	42	152866	125889		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				54264251	6611237	1805242	–	54264251
							36000087	1643009	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				54264251				
	Материалы		тенге				34319				
	Всего заработная плата		тенге					37643096			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1770924				
	Транспортные расходы		тенге				9847683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				54264251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6895
		Сметная заработная плата	тенге					37643096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				54264251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6895
		Сметная заработная плата	тенге					37643096			
		РАЗДЕЛ 2.Основания									
14	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	749,341	10 204	5 698	7646273	4269744	12739	–	7646273
					4 489	1 901	3363790	1424497		–	
15	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	861,742	6 143	–	5293680	–	5293680	–	5293680
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12939953	4269744	5306419	–	12939953
							3363790	1424497	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12939953				
	Материалы		тенге				12739				
	Всего заработная плата		тенге					4788287			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5293680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12939953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1083
		Сметная заработная плата	тенге					4788287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12939953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1083
		Сметная заработная плата	тенге					4788287			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
16	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	742,872	25 857	4 210	19208431	3127489	4310142	–	19208431
					15 845	942	11770800	699785		–	
17	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	851,098	25 394	–	21612785	–	21612785	–	21612785
					–	–	–	–		–	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	83,852	336 921	–	28251510	–	28251510	–	28251510
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	125,778	328 228	–	41283875	–	41283875	–	41283875
					–	–	–	–		–	
20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7 104,181	4 414	41	31357856	291271	20872085	–	31357856
					1 435	7	10194500	49729		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				141714457	3418760	116330397	–	141714457
							21965300	749514	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				141714457				
	Материалы		тенге				25182226				
	Всего заработная плата		тенге					22714814			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				91148170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				141714457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3798
		Сметная заработная плата	тенге					22714814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				141714457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3798
		Сметная заработная плата	тенге					22714814			
		РАЗДЕЛ 4.Каркас									
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	116,983	44 207	11 247	5171485	1315712	322289	–	5171485
					30 205	2 589	3533484	302870		–	
22	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	134,026	38 000	–	5093001	–	5093001	–	5093001
					–	–	–	–		–	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,216	336 921	–	1757314	–	1757314	–	1757314
					–	–	–	–		–	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,008	336 921	–	2024247	–	2024247	–	2024247
					–	–	–	–		–	
25	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	628,799	40 333	7 170	25361362	4508491	3144	–	25361362
					33 158	1 834	20849727	1153218			
26	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	170,343	21 590	–	3677695	–	3677695	–	3677695
					–						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				43085104	5824203	12877690	–	43085104
							24383211	1456088	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				43085104				
	Материалы		тенге				325433				
	Всего заработная плата		тенге					25839299			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				12552257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				43085104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4614
		Сметная заработная плата	тенге					25839299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				43085104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4614
		Сметная заработная плата	тенге					25839299			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
28	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия бетбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	502,44	119 871	4 531	60227463	2276536	11951939	–	60227463
					91 552	1 081	45998988	543133		–	
29	212-101-1107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	509,97	38 000	–	19378943	–	19378943	–	19378943
					–	–	–	–		–	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	70,94	336 921	–	23902785	–	23902785	–	23902785
					–	–	–	–		–	
31	12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	70,94	96 078	–	6816232	–	6816232	–	6816232
					–	–	–	–		–	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	456,07	354 218	2 367	161549463	1079526	29156326	–	161549463
					287 922	821	131313611	374436		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				271874886	3356062	91206225	–	271874886
							177312599	917569	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				271874886				
	Материалы		тенге				41108265				
	Всего заработная плата		тенге					178230168			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				50097960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				271874886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34592
		Сметная заработная плата	тенге					178230168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				271874886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34592
		Сметная заработная плата	тенге					178230168			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
33	6110-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	1 004,87	2 018	39	2027830	39190	1074207	–	2027830
					910	10	914433	10049		–	
34	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	1 004,87	1 849	270	1858007	271316	422045	–	1858007
					1 159	66	1164646	66322		–	
35	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	1 004,87	424	61	426065	61297	304476	–	426065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					60	15	60292	15073		–	
36	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	26,95	75 517	4 558	2035538	122859	7116	–	2035538
					70 695	1 535	1905563	41375		–	
37	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	26,95	339 944	–	9163089	–	9163089	–	9163089
					–	–	–	–		–	
38	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	803,9	44 715	4 736	35946256	3807257	16676040	–	35946256
					19 235	1 412	15462959	1135103		–	
39	6111-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1 004,87	2 304	134	2315223	134653	1115406	–	2315223
					1 060	33	1065164	33161		–	
40	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	828,01	37 118	–	30734222	–	30734222	–	30734222
					–	–	–	–		–	
41	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1 004,87	3 942	129	3961203	129629	1115407	–	3961203
					2 703	32	2716167	32156		–	
42	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	155,25	50 053	–	7770859	–	7770859	–	7770859
					–	–	–	–		–	
43	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	1 004,87	1 396	183	1402800	183891	109531	–	1402800
					1 104	60	1109378	60292		–	
44	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=10	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	1 004,87	994	180	998842	180876	107522	–	998842
					707	59	710444	59287		–	
45	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	1 004,87	10 622	–	10673743	–	10673743	–	10673743
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				109313677	4930968	79273663	–	109313677
							25109046	1452818	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				109313677				
		Материалы	тенге				20931752				
		Всего заработная плата	тенге					26561864			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				58341913				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				109313677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4978
		Сметная заработная плата	тенге					26561864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				109313677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4978
		Сметная заработная плата	тенге					26561864			

РАЗДЕЛ 7. Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	6109-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонных полов, выполняемых методом вакуумирования, толщина 100 мм	$м^2$	1 004,9	5 298	83	5323808	83404	3206545	–	5323808
					2 024	23	2033859	23112		–	
47	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	539,1	6 874	240	3705732	129382	255531	–	3705732
					6 160	86	3320819	46362		–	
48	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	539,1	7 800	–	4204934	–	4204934	–	4204934
					–	–	–	–		–	
49	233-201-0103 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	1 004,9	5 609	–	5636323	–	5636323	–	5636323
					–	–	–	–		–	
50	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	1 004,9	1 796	195	1804749	195950	93453	–	1804749
					1 508	66	1515346	66322		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				20675546	408736	13396786	–	20675546
							6870024	135796	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				20675546				
	Материалы		тенге				3555528				
	Всего заработная плата		тенге					7005820			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				9841257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20675546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1192
		Сметная заработная плата	тенге					7005820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				20675546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1192
		Сметная заработная плата	тенге					7005820			
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
51	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	$м^2$	1 004,9	9 442	80	9487995	80390	2703104	–	9487995
					6 672	27	6704501	27132		–	
52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2 139,6	4 095	273	8761866	584125	742458	–	8761866
					3 475	121	7435283	258898		–	
53	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 004,9	2 843	22	2856849	22107	157765	–	2856849
					2 664	8	2676977	8039		–	
54	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 139,6	1 444	6	3089654	12838	688967	–	3089654
					1 116	2	2387849	4279		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	107,0	1 232	–	131802	–	131802	–	131802
					–	–	–	–		–	
56	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 139,6	721	7	1542688	14978	109122	–	1542688
					663	3	1418588	6419		–	
57	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	44,0	23 272	–	1024510	–	1024510	–	1024510
					–	–	–	–		–	
58	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 139,6	1 444	6	3089654	12838	688967	–	3089654
					1 116	2	2387849	4279		–	
59	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	107,0	1 232	–	131802	–	131802	–	131802
					–	–	–	–		–	
60	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 139,6	483	5	1033451	10698	57771	–	1033451
					451	2	964982	4279		–	
61	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	44,0	23 272	–	1024510	–	1024510	–	1024510
					–	–	–	–		–	
62	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 139,6	4 453	21	9527861	44932	549891	–	9527861
					4 175	8	8933038	17117		–	
63	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 004,9	5 737	23	5764947	23112	285384	–	5764947
					5 430	8	5456451	8039		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				47467589	806018	8296053	–	47467589
							38365518	338481	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				47467589				
		Материалы	тенге				5284038				
		Всего заработная плата	тенге					38703999			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2312624				
		Местные материалы	тенге				699390				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				47467589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6392
		Сметная заработная плата	тенге					38703999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				47467589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6392
		Сметная заработная плата	тенге					38703999			

РАЗДЕЛ 9.Окно, двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м²	114,6	7 830	60	897507	6877	122419	–	897507
					6 702	13	768211	1490		–	
65	223-103-0124 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м²	114,6	91 364	–	10472516	–	10472516	–	10472516
					–	–	–	–		–	
66	223-501-0202 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 120 мм	м	57,3	651	–	37310	–	37310	–	37310
					–	–	–	–		–	
67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	57,3	4 596	17	263406	974	198300	–	263406
					1 119	6	64132	344		–	
68	223-501-0112 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная	м	57,3	993	–	56911	–	56911	–	56911
					–	–	–	–		–	
69	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	19,1	10 083	1 834	192626	35037	47531	–	192626
					5 761	469	110058	8960		–	
70	223-207-0302 СпрСЦ 01.2024	Блок дверной металлический входной BELWOODDOORS размерами 2,1х1,0 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 1 венге дорато/ Палаццо 1 эмаль белый с фурнитурой №С2	комплект	9,6	403 234	–	3851695	–	3851695	–	3851695
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				15771971	42888	14786682	–	15771971
							942401	10794	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				15771971				
	Материалы		тенге				368250				
	Всего заработная плата		тенге					953195			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				14418432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15771971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	тенге					953195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				15771971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	тенге					953195			
		РАЗДЕЛ 10.Фасад									
71	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены наружные из клинкерного кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м³ кладки	256,76	42 588	5 808	10934809	1491251	1113559	–	10934809
					32 443	1 489	8329999	382313		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	2 139,65	173 597	702	371436802	1502034	324841647	–	371436802
					21 075	25	45093121	53491		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				382371611	2993285	325955206	–	382371611
							53423120	435804	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				382371611				
	Материалы		тенге				3189020				
	Всего заработная плата		тенге					53858924			
	Местные материалы		тенге				322766186				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		тенге				382371611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8436
		Сметная заработная плата	тенге					53858924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				382371611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8436
		Сметная заработная плата	тенге					53858924			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод и канализация									
73	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	372,5	7 239	17	2696733	6333	4098	–	2696733
					7 211	–	2686302	–		–	
74	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	429,8	7 815	21	3359203	9027	4298	–	3359203
					7 784	–	3345878	–		–	
75	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	267,5	8 531	26	2281669	6954	2942	–	2281669
					8 494	–	2271773	–		–	
76	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	267,5	9 430	31	2522112	8291	3477	–	2522112
					9 386	1	2510344	267		–	
77	6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	238,8	10 223	37	2441255	8836	4060	–	2441255
					10 169	2	2428359	478		–	
78	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	802,4	178	–	142822	–	142822	–	142822
					–	–	–	–		–	
79	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	267,5	289	–	77295	–	77295	–	77295
					–	–	–	–		–	
80	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	267,5	451	–	120623	–	120623	–	120623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
81	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	238,8	684	–	163339	–	163339	–	163339
					–	–	–	–		–	
82	6114-0502-0102 ЕСП РСНБ РК	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	9,6	14 030	280	134015	2675	53539	–	134015
					8 145	67	77801	640		–	
83	244-301-0107 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	9,6	36 579	–	349403	–	349403	–	349403
					–	–	–	–		–	
84	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	764,2	5 150	138	3935427	105454	–	–	3935427
					5 012	1	3829973	764		–	
85	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	162,4	24	–	3897	–	3897	–	3897
					–	–	–	–		–	
86	241-208-2402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	162,4	30	–	4872	–	4872	–	4872
					–	–	–	–		–	
87	241-208-2403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	238,8	51	–	12179	–	12179	–	12179
					–	–	–	–		–	
88	241-208-2404 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 40 мм	шт.	143,3	103	–	14758	–	14758	–	14758
					–	–	–	–		–	
89	241-208-2405 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	57,3	307	–	17595	–	17595	–	17595
					–	–	–	–		–	
90	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Унитазы с бачком .Установка	комплект	9,6	22 228	665	212322	6352	25045	–	212322
					18 941	241	180925	2302		–	
91	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз	комплект	9,6	36 171	–	345506	–	345506	–	345506
					–	–	–	–		–	
92	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе	комплект	9,6	14 807	–	141437	–	141437	–	141437
					–	–	–	–		–	
93	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Умывальники. Установка	комплект	9,6	7 768	175	74200	1672	8329	–	74200
					6 721	61	64199	583		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	9,6	21 735	–	207613	–	207613	–	207613
					–	–	–	–		–	
95	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	9,6	9 054	–	86484	–	86484	–	86484
					–	–	–	–		–	
96	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	9,6	11 136	–	106371	–	106371	–	106371
					–	–	–	–		–	
97	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	9,6	1 447	–	13822	–	13822	–	13822
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				19464952	155594	1913804	–	19464952
							17395554	5034	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				19178430				
	Материалы		тенге				72414				
	Всего заработная плата		тенге					17152579			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1808016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19178430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2588
		Сметная заработная плата	тенге					17152579			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				286522				
	Материалы		тенге				33374				
	Всего заработная плата		тенге					248009			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				286522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	тенге					248009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				19464952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2626
		Сметная заработная плата	тенге					17400588			
		РАЗДЕЛ 12. Электромонтажные работы									
98	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	95,52	1 188	1	113478	96	1146	–	113478
					1 175	–	112236	–		–	
99	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	95,52	696	–	66482	–	66482	–	66482
					–	–	–	–		–	
100	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	697,3	1 756	6	1224453	4184	36259	–	1224453
					1 698	–	1184010	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	296,11	810	--	239851	--	239851	--	239851
					--	--	--	--		--	
102	243-108-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	м	401,18	2 736	--	1097640	--	1097640	--	1097640
					--	--	--	--		--	
103	1308-0303-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,55	35 958	85	343471	812	80714	--	343471
					27 423	--	261945	--		--	
104	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	9,55	9 924	--	94794	--	94794	--	94794
					--	--	--	--		--	
105	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	152,83	21 270	313	3250740	47836	868699	--	3250740
					15 273	82	2334205	12532		--	
106	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	152,83	3 982	--	608578	--	608578	--	608578
					--	--	--	--		--	
107	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	76,42	15 429	1 340	1179024	102398	--	--	1179024
					14 089	449	1076626	34311		--	
108	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55	шт.	76,42	9 515	--	727099	--	727099	--	727099
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				8945610	155326	3821262	--	8945610
							4969022	46843	--	--	
	Стоимость монтажных работ		тенге				4773235				
	Материалы		тенге				949413				
	Всего заработная плата		тенге					3719619			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				4773235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530
		Сметная заработная плата	тенге					3719619			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4172375				
	Материалы		тенге				37405				
	Всего заработная плата		тенге					1296246			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2834444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4172375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	тенге					1296246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				8945610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					5015865			
		РАЗДЕЛ 13. Отопление									
109	1118-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	9,55	14 451	331	138036	3161	–	–	138036
					14 119	115	134865	1098		–	
110	1407-0801-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	котел	9,55	1 390 635	–	13283357	–	–	–	13283357
					1 390 635	–	13283357	–		–	
111	513-104-0405 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт	комплект	9,55	1 178 324	–	11255361	–		–	11255361
					–	–	–	–	11255361	–	
112	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	458,5	7 462	26	3421300	11920	5961	–	3421300
					7 423	1	3403419	458		–	
113	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	453,91	935	–	424407	–	424407	–	424407
					–	–	–	–		–	
114	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	28,66	10 704	280	306734	8024	31750	–	306734
					9 316	67	266960	1920		–	
115	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	28,66	9 084	–	260311	–	260311	–	260311
					–	–	–	–		–	
116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	9,55	946	–	9036	–	267	–	9036
					918	–	8769	–		–	
117	242-204-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	9,55	76 230	–	728150	–	728150	–	728150
					–	–	–	–		–	
118	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	9,55	6 846	570	65393	5444	1175	–	65393
					6 153	167	58774	1595		–	
119	1116 0601 0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	9,55	16 266	424	155373	4050	60541	–	155373
					9 504	101	90782	963		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	242-310-0606 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м³/ч	шт.	9,55	331 055	–	3162240	–	3162240	–	3162240
					–	–	–	–		–	
121	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9,55	1 650	–	15761	–	268	–	15761
					1 622	–	15493	–		–	
122	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	9,55	3 894	–	37196	–	37196	–	37196
					–	–	–	–		–	
123	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9,55	2 239	–	21387	–	1022	–	21387
					2 132	–	20365	–		–	
124	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	9,55	5 565	–	53157	–	53157	–	53157
					–	–	–	–		–	
125	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9,55	1 797	–	17165	–	17165	–	17165
					–	–	–	–		–	
126	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	9,55	99 774	1 188	953042	11348	102053	–	953042
					87 902	351	839641	3353		–	
127	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	93,13	3 568	44	332295	4098	–	–	332295
					3 524	14	328197	1304		–	
128	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	620,88	2 556	–	1586971	–	1586971	–	1586971
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				36226672	48045	6472634	–	36226672
							18450622	10693	11255361	–	
		Стоимость оборудования	тенге				11255361				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				11255361				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				6269597				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				6269597				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6269597				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				5418357				
		Материалы	тенге				203037				
		Всего заработная плата	тенге					5177958			
		Сдача и испытание	тенге				41654				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				5418357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								785
		Сметная заработная плата	тенге					5177958			
Стоимость прочих работ			тенге				13283357				
Всего заработная плата			тенге					13283357			
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			тенге				13283357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1748
		Сметная заработная плата	тенге					13283357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				36226672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2533
		Сметная заработная плата	тенге					18461315			
РАЗДЕЛ 14. Вентиляция											
129	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	23,88	12 727	98	303921	2341	189989	–	303921
					4 673	28	111591	669		–	
130	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 388,0	52	–	124176	–		–	124176
					–	–	–	–		–	
131	414-101-0601 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	47,76	906	–	43271	–		–	43271
					–	–	–	–		–	
132	414-101-0602 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	47,76	906	–	43271	–		–	43271
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				514639	2341	189989	–	514639
							111591	669	–	–	
Стоимость общестроительных работ			тенге				210718				
Транспортные расходы			тенге				210717				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				210718				
Стоимость сантехнических работ			тенге				303921				
Материалы			тенге				189989				
Всего заработная плата			тенге					112260			
Сдача и испытание			тенге				5426				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			тенге				303921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					112260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				514639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					112260			
РАЗДЕЛ 15.Пожарная сигнализация											
133	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 76	Кабель-канал	м	429,84	1 588	34	682587	14615	30519	–	682587
					1 483	9	637453	3869		–	
134	243-907-0606 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 50х20	м	429,84	1 012	–	434998	–	434998	–	434998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
135	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	372,63	1 159 696	389 117	431760 259280	144914 43586	27566	-- --	431760
136	1310-0105-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Кабель емкостью 5х3. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	57,31	4 329 4 316	-- --	248104 247359	-- --	745	-- --	248104
137	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,37	73 --	-- --	27 --	-- --	27	-- --	27
138	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	28,66	12 429 12 331	2 --	356166 353357	57 --	2752	-- --	356166
139	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	28,66	2 482 2 158	30 --	71124 61840	860 --	8424	-- --	71124
140	248-302-0302 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02	шт.	28,66	84 001 --	-- --	2407135 --	-- --	2407135	-- --	2407135
141	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	28,66	150 494 150 029	2 --	4312560 4299235	57 --	13268	-- --	4312560
142	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	28,66	2 482 2 158	30 --	71124 61840	860 --	8424	-- --	71124
143	248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	28,66	49 613 --	-- --	1421711 --	-- --	1421711	-- --	1421711
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				10437296 5920364	161363 47455	4355569 --	-- --	10437296
	Стоимость монтажных работ		тенге				6173425				
	Материалы		тенге				91698				
	Всего заработная плата		тенге					5967819			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				6173425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								951
		Сметная заработная плата	тенге					5967819			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4263871				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4263871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4263871				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				10437296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								951
		Сметная заработная плата	тенге					5967819			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1175068214	33184570	685987621	–	1175068214
							434582249	8675064	11255361	–	
	Стоимость оборудования		тенге				11255361				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				11255361				
	Стоимость монтажных работ		тенге				10946660				
	Материалы		тенге				1041111				
	Всего заработная плата		тенге					9687438			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				10946660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1481
		Сметная заработная плата	тенге					9687438			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1133574036				
	Материалы		тенге				100101389				
	Всего заработная плата		тенге					414748291			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				260953145				
	Местные материалы		тенге				323465576				
	Транспортные расходы		тенге				10058400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1133574036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74952
		Сметная заработная плата	тенге					414748291			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				6008800				
	Материалы		тенге				426400				
	Всего заработная плата		тенге					5538227			
	Сдача и испытание		тенге				47080				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				6008800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								842
		Сметная заработная плата	тенге					5538227			
	Стоимость прочих работ		тенге				13283357				
	Всего заработная плата		тенге					13283357			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				13283357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1748
		Сметная заработная плата	тенге					13283357			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1175068214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79024
		Сметная заработная плата	тенге					443257313			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1175068214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				434582249				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					33184570			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					8675064			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						685987621		
		- Перевозка грузов	тенге				10058401				
		Оборудование, инвентарь	тенге						11255361		
		ИТОГО ПО АКТУ									12 185 257 425
		НДС, 12%									1 462 230 891
		Итого с НДС									13 647 488 316

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ТОО "Управление производственых предприятий" ("УПП")

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АММАР СТРОЙ-2"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)