Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада, замена окон для КГУ СШ имени Донентаева села Курколь с.о. им. М. Омарова г. Аксу

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	Наименование		Код	Наименование		Код
			№210265-14-10	02.07.2021г						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудова		на приобретение	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада, замена окон для КГУ СШ имени Донентаева села Курколь с.о. им. М. Омарова г. Аксу	**313 952,58**	280 314,80							33 637,78	313 952,58
Итого к оплате:		280 314,80							33 637,78	**313 952,58**

Генеральный подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017" БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт фасада, замена окон для КГУ СШ имени Донентаева села Курколь с.о. им. М. Омарова г. Аксу**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт фасада, замена окон для КГУ СШ имени Донентаева села Курколь с.о. им. М. Омарова г. Аксу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210265-14-10 от 02.07.2021 года

Акт № 1

приемки выполненных работ за 14.09.2021 г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	4	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72%	м2	24,6	161,45	0,00	3972	0	–	2860	7378	
						161,45	0,00	3972	0	–	547		
2	26	1115-0203-0201	известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,5	844,93	71,43	25770	2179	–	20281	49735	
						773,5	57,67	23592	1759	–	3684		
3	29	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР =	м2 вертикальной проекции	24,6	519,41	39,84	12777	980	–	11410	26123	
						479,57	19,17	11797	472	–	1935		
4	7	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-	м2 проемов	5,87	1322,81	170,46	7765	1001	–	6516	15423	

						1152,35	81,03	6764	476	–	1142	
5	25	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного	м2 поверхности	3,51	926,27	8,92	3251	31	–	2455	6162
						917,35	2,85	3220	10	–	456	
6	16	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90%	п/м	5,7	234,60	4,90	1337	28	–	1191	2730
						229,7	2,37	1309	14	–	202	
7	20	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР =	м	7	285,24	2,10	1997	15	–	1432	3703
						283,14	1,04	1982	7	–	274	
8	23	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного шпательного волокна на синтетическом связующем НР = 76%	м3 изоляции	0,59	19628,12	1379,72	11581	814	–	8479	21664
						18248,4	660,45	10767	390	–	1605	
9	30	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84%	м2	2,1	1056,41	165,87	2218	348	–	1719	4252
						890,54	83,90	1870	176	–	315	
10	37	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69%	шт	1	1232,70	2,04	1233	2	–	849	2248
						1230,66	0,00	1231	0	–	167	
11	40	1208-0101-0906	Покрытие рулонное. Смена существующего на покрытие из наплавляемых материалов в два слоя	м2 покрытия	14,5	1853,89	10,94	26881	159	–	19295	49871
						1842,95	5,26	26723	76	–	3694	
12	41	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72%	м2	5	533,55	51,96	2668	260	–	1792	4816
						481,59	16,06	2408	80	–	357	
13	42	1208-0101-0904	Покрытие рулонное. Ремонт отдельных мест с промазкой смолой НР = 72%	м2 покрытия	10,87	178,23	10,94	1937	119	–	1343	3542
						167,29	4,26	1818	46	–	262	
14	43	1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР = 92%	м2 изолируемой поверхности	12,63	115,45	10,73	1458	136	–	1232	2906

						104,72	1,34	1323	17	–	215		
15	44	1112-0101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой НР =	м2 изолируемой поверхности	12,63	53,01	6,73	670	85	–	544	1311	
						46,28	0,58	585	7	–	97		
16	45	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92%	м2 кровли	8,48	153,77	14,48	1304	123	–	1125	2624	
						139,29	4,97	1181	42	–	194		
17	47	1207-0101-0208	Полы бетонные. Разборка покрытия НР = 72%	м2	2,6	1801,16	595,75	4683	1549	–	2759	8037	
						1205,41	268,15	3134	697	–	595		
18	48	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94%	м2 стяжки	2,6	363,93	28,58	946	74	–	853	1943	
						335,35	13,77	872	36	–	144		
19	49	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять илии исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме	м2 стяжки	10,4	8,99	4,85	93	50	–	63	169	
						4,14	2,28	43	24	–	13		
20	51	1109-0403-0203	Перегородки из ПВХ. Монтаж НР = 69%	м2	2,5	7165,98	467,88	17915	1170	–	11938	32241	
						6698,1	222,36	16745	556	–	2388		
21	56	1146,0401-0802	Отмостка бетонная. Разборка НР = 84%	м3	0,88	13394,52	5397,72	11787	4750	–	7692	21037	
						7996,8	2408,70	7037	2120	–	1558		
22	57	1108-0101-0202	Основания под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93%	м3 основания	1,75	2560,82	1715,92	4481	3003	–	2546	7590	
						844,9	719,54	1479	1259	–	562		
23	58	1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108%	м2 покрытия	7,6	14,16	0,59	108	4	–	113	239	
						13,57	0,25	103	2	–	18		
24	59	1106-0101-0101	Отмостка. Устройство НР = 91%	м3	1,158	2309,93	1085,48	2675	1257	–	1538	4550	
						1224,45	234,78	1418	272	–	337		
25	60	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 108%	м бортового камня	14	773,88	31,21	10834	437	–	11408	24021	
						742,67	11,81	10397	165	–	1779		
26	70	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка в траншее НР = 72%	м	4	218,45	17,81	874	71	–	598	1589	
						200,64	6,92	803	28	–	118		
27	71	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий (кабель б/у заказчика) НР =	м кабеля	4	371,05	215,65	1484	863	–	654	2309	

						155,4	71,70	622	287	–	171	
28	76	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода (Кабель оптоволоконный б/у заказчика) НР =	м кабеля	6	287,03	88,23	1722	529	–	867	2797
						198,8	38,20	1193	229	–	207	

Итого	**311 011**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	144 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 036
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 246
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	123 551
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 038
Всего	**311 011**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 665
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7 639
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 466**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**329 782**
Генподрядные услуги 15%	280 314,80
Налог на добавленную стоимость 12%	33 637,78
Итого	**313 952,58**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017", БИН 170840020928

Директор Шелекбаев Д.А.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор Мукаев Б.К.