Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "Шақшам-R"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№47-14-27	25.06.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"	205 419	205 419	205 419						24 650	230 069
Всего к оплате:		**205 419**	**205 419**						**24 650**	**230 069**

Генподрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Шақшам-R"
Турабеков Р.А.

Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "Шақшам-R"
Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"
Договор: № 47-14-27 от 25.06.2017г.

Акт выполненных работ №1 за июль месяц от 20 июля 2017 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1.Оконные проемы								
		ПОДРАЗДЕЛ №1-1 Демонтажные работы.								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с	35,000	270,90	23,78	9482	832	8964	1,65390	58
		подоконными досками		247,12	8,98	8649	314	100	0,04390	2
		1м2								
19	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	19,444	14,39	1,29	280	25	301	0,09100	2
		- поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		13,10	1,35	255	26	107	0,00120	0
		1м								
		Всего прямые затраты по подразделу				9 761	857			60
						8 904	341			2
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				9 264				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 390				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 142				
		Всего по подразделу, тенге				20 167				
		Сметная заработная плата, тенге				10 634				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				66				
		ПОДРАЗДЕЛ №1-2.Проемы								
4	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	35,000	220,26	23,60	7709	826	7744	1,18000	41
		(откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в		196,66	8,22	6883	288	108	0,04000	1
		т. ч. при наличии створок глухого остекления),								
		площадь проема более 2м2								
		1м2 проемов								
6	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы	35,000	115,14	6,98	4030	244	4189	0,58600	124
		каменных стен высотой до 2 м		108,16	2,65	3786	93	108	0,01030	2
		1м2 проемов								
9	Е34-60-3	Устройство оконных откосов из ПВХ	20,000	144,85	1,50	2897	30	2849	0,74400	15
		1м2 поверхности		143,35	0,56	2867	11	99	0,00220	0

10	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной	12.447	76,28	2,53	949	31	875	0,45000	6
		стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		73,75	0,60	918	7	95	0,00130	0
		1м								
	Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной	37.341	66,15	2.02	2470	75	2280	0,39250	15
		стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		64,13	0,48	2395	18	95	0,00130	0
		1м								
		Всего прямые затраты по подразделу				18 056	1 207			200
						16 848	417			4
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				17 937				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				2 691				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 160				
		Всего по подразделу, тенге				38 152				
		Сметная заработная плата, тенге				19 956				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				213				
		Всего прямые затраты по разделу				**27 817**	**2 065**			**260**
						25 752	**758**			**5**
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**27 201**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**4 080**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**14**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**3 301**				
		Всего по разделу, тенге				**58 319**				
		Сметная заработная плата, тенге				**30 590**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**279**				

РАЗДЕЛ №2.Фасад

ПОДРАЗДЕЛ №2-2.Фасад

	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых	48,000	69,47	0,62	3335	30	3521	0,43400	21
		лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки		68,85	0,23	3305	11	106	0,00110	0
		1м2 вертикальной проекции для наружных лесов								
12	Е15-39-4	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	37,800	181,02	4,82	6843	182	6315	1,05000	40
		несущего каркаса. Устройство каркаса с шагом 1000 мм,		176,20	0,59	6660	22	95	0,00200	0
		из П-образного профиля								
		1м2								
13	Е15-39-8	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	37,800	66,03	0,73	2496	28	2339	0,40094	15
		несущего каркаса. Облицовка фасадными панелями		65,30	0,19	2468	7	95	0,00054	0
		1м2								

ПОДРАЗДЕЛ №2-3.Отмостка

15	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	25.000	15,37	3,28	384	82	369	0,08000	2
		1м2 площади уплотнения		12,09	1,24	302	31	111	0,01000	0
16	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	3,750	307,62	82,51	1154	309	908	1,35000	5
		1м3		225,11	31,16	844	117	95	0,12180	0
		Всего прямые затраты по подразделу				14 211	631			83
						13 580	188			
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				12 176				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 826				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 583				
		Всего по подразделу, тенге				27 970				
		Сметная заработная плата, тенге				15 595				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				89				
		Всего прямые затраты по разделу				**14 211**	**631**			**83**
						13 580	**188**			
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**12 176**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**1 826**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**61**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**1 583**				
		Всего по разделу, тенге				**27 970**				
		Сметная заработная плата, тенге				**15 595**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**144**				
		Всего прямые затраты				**42 028**	**2 696**			**343**
						39 332	**946**			**5**
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**39 377**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				**5 907**				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				**197**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**4 884**				
		Всего по смете, тенге				**86 289**				
		Сметная заработная плата, тенге				**46 185**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**545**				

Временные здания и сооружения, 1,8.0,8%

Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%

Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%

Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	
Итого с временными зданиями и сооружениями	86 289
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.596%	
Сметная зарплата в зимних, 46%	
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	
Выслуга лет, 1%	863
Дополнительные отпуска, 4%	345
Итого дополнительные затраты на строительство	1 208
Итого с дополнительными затратами на строительство:	87 497
Итого в базовых ценах 2001г.	87 497
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	47 393
В том числе материалы в ценах 2001г.	
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	545
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.55742	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**223 768**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**121 203**
В том числе материалы в текущих ценах	
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**4 475**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**228 243**
минус генподрядные услуги 10%	- **22 824**
Итого в текущих ценах	**205 419**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**24 650**
Сметная стоимость строительства	**230 069**

Генподрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____Шакенов Н.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Шақшам-R"

_____Турабеков Р.А.