Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "Шақшам-R"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"**

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№47-14-27	25.06.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"	441 863	236 444	236 444						28 373	264 817
Всего к оплате:		**236 444**	**236 444**						**28 373**	**264 817**

Генподрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Шақшам-R"
Турабеков Р.А.

Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "Шақшам-R"
Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"
Договор: № 47-14-27 от 25.06.2017г.

Акт выполненных работ №2 за август месяц от 10 августа 2017 года

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п. Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п. Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1.Оконные проемы								
		ПОДРАЗДЕЛ №1-1.Демонтажные работы.								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	5,121	270,90	23,78	1387	122	1311	1,65390	8
		1м2		247,12	8,98	1266	46	100	0,04390	0
19	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	9,000	14,39	1,29	130	12	139	0,09100	1
		1м		13,10	1,35	118	12	107	0,00120	0
		Всего прямые затраты по подразделу				1 517	133			9
						1 383	58			
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				1 451				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				218				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				178				
		Всего по подразделу, тенге				3 146				
		Сметная заработная плата, тенге				1 659				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				10				
		ПОДРАЗДЕЛ №1-2.Проемы								
4	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2м2	5,121	220,26	23,60	1128	121	1133	1,18000	6
		1м2 проемов		196,66	8,22	1007	42	108	0,04000	0
6	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	11,426	115,14	6,98	1316	80	1367	0,58600	124
		1м2 проемов		108,16	2,65	1236	30	108	0,01030	2
9	Е34-60-3	Устройство оконных откосов из ПВХ	11,030	144,85	1,50	1598	17	1571	0,74400	8
		1м2 поверхности		143,35	0,56	1581	6	99	0,00220	0
10	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной	9,000	76,28	2,53	687	23	632	0,45000	4

	стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		73,75	0,60	664	5	95	0,00130	0
	1м								
20 E15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной	14,500	66,15	2,02	959	29	885	0,39250	6
	стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		64,13	0,48	930	7	95	0,00130	0
	1м								
	Всего прямые затраты по подразделу				5 687	269			148
					5 418	91			2
	Стоимость материалов, тенге								
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				5 590				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				838				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				677				
	Всего по подразделу, тенге				11 953				
	Сметная заработная плата, тенге				6 347				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				153				
	Всего прямые затраты по разделу				**7 204**	**403**			**157**
					6 801	**149**			**2**
	Стоимость материалов, тенге								
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**7 040**				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				**1 056**				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**855**				
	Всего по разделу, тенге				**15 099**				
	Сметная заработная плата, тенге				**8 006**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**163**				
РАЗДЕЛ №2.Фасад									
ПОДРАЗДЕЛ №2-2.Фасад									
25 E8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых	56,760	69,47	0,62	3943	35	4164	0,43400	25
	лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки		68,85	0,23	3908	13	106	0,00110	0
	1м2 вертикальной проекции для наружных лесов								
12 E15-39-4	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	125,300	181,02	4,82	22682	604	20933	1,05000	132
	несущего каркаса. Устройство каркаса с шагом 1000 мм,		176,20	0,59	22078	74	95	0,00200	0
	из П-образного профиля								
	1м2								
13 E15-39-8	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	125,300	66,03	0,73	8274	91	7755	0,40094	50
	несущего каркаса. Облицовка фасадными панелями		65,30	0,19	8182	24	95	0,00054	0
	1м2								
ПОДРАЗДЕЛ №2-3.Отмостка									
17 E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300	41,000	133,27	8,29	5464	340	6242	0,69800	29
	мм при других видах покрытий		124,98	2,20	5124	90	120	0,00610	0

1м бортового камня			
Всего прямые затраты по подразделу	40 363	1 070	235
	39 292	201	1
Стоимость материалов, тенге			
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	39 094		
- заработная плата, тенге (в накладных)	5 864		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	20		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	4 767		
Всего по подразделу, тенге	84 224		
Сметная заработная плата, тенге	45 357		
Нормативная трудоемкость, чел-час	255		
Всего прямые затраты по разделу	**40 363**	**1 070**	**235**
	39 292	**201**	**1**
Стоимость материалов, тенге			
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**39 094**		
- заработная плата, тенге (в накладных)	**5 864**		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	**195**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	**4 767**		
Всего по разделу, тенге	**84 224**		
Сметная заработная плата, тенге	**45 357**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**431**		
Всего прямые затраты	**47 566**	**1 473**	**392**
	46 093	**350**	**3**
Стоимость материалов, тенге			
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**46 134**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	**6 920**		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	**231**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**5 622**		
Всего по смете, тенге	**99 322**		
Сметная заработная плата, тенге	**53 363**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**626**		
Временные здания и сооружения, 1,8.0,8%			
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%			
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%			
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных			
Итого с временными зданиями и сооружениями	99 322		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.596%			

Сметная зарплата в зимних, 46%	
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	
Выслуга лет, 1%	993
Дополнительные отпуска, 4%	397
Итого дополнительные затраты на строительство	1 391
Итого с дополнительными затратами на строительство	100 713
Итого в базовых ценах 2001г	100 713
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	54 754
В том числе материалы в ценах 2001г.	
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	626
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.55742	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**257 565**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**140 029**
В том числе материалы в текущих ценах	
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**5 151**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**262 716**
минус генподрядные услуги 10%	- 26 272
Итого в текущих ценах	236 444
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**28 373**
Сметная стоимость строительства	**264 818**

Генподрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____Шакенов Н.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Шақшам-R"

_____Турабеков Р.А.