Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Акт № 8 от 27.09.2023.

приемки выполненных работ за август 23г

Локальная смета № 5-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

Наружные сети связи

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**1906499**
1	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1	$м^3$	8,7	5230	45501
2	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	693,35	522	361929
3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	502,15	75	37661
4	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	184	7899	1453416
5	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	7,2	453	3262
6	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	35,64	121	4312
7	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Работа на отвале группа грунта 1	$м^3$	7,2	58	418
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ				**17097115**
19	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м	4100	977	4005700
20	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	4,1	264038	1082556

1	2	3	4	5	6	7
21	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	101713	203426
22	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	65748	131496
23	6121-0801-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб 100 мм	м	45	28947	1302615
24	241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	45,18	3387	153025
25	6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой	м	45	557	25065
26	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	3682,5	489	1800743
27	241-207-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	3727,5	1150	4286625
28	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* *Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	3,802	73420	279143
29	249-101-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	3802	635	2414270
30	241-607-0108 *РСНБ РК 2022 прим.*	Муфта соединительная для труб ПНД-40	шт.	18	1374	24732
31	Прайс-лист *п.4*	Шаровые маркеры 3М1401	шт	39	10751,6	419312
32	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Установка столбика замерного для линии связи	шт.	39	18101	705939
33	6125-0701-1510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Устройство ввода в НУП кабеля	шт.	1	94264	94264
34	6125-0704-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Измерение затухания на кабельной площадке кабеля волоконно-оптического зонового число волокон 8	шт.	2	84102	168204
		ВСЕГО по акту:	Тенге			19 003 614
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3%				1 387 264
		Сметная прибыль 5%				1 019 544
		Непредвиденные работы и затраты (5 %)				1 019 544
		Итого				22 429 965

1	2	3	4	5	6	7
		Итого в текущих ценах , коэф 1,079				24 201 932
		Итого по акту:				24 201 932
		Итого с понижающим коэффициентом 0,810762045				19 622 008
		НДС (12 %)				2 354 641
		Итого				21 976 649

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Р.З. Алиев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соотв. пд

гл. спец. ТОПГС Векторов А.В

расценки соотв. пд.

Технический надзор:
ТОО "СтройТех-PVL"
С объемами выполненных работ согласен
Директор
Аттестат № KZ95VJE00042525

_____ Ахметов Н.Ш.

Авторский надзор:
ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ39VJE00029177
Аттестат № KZ66VJE00029176

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Акт № 9 от 27.09.2023.
приемки выполненных работ за сентябрь 23г

Локальная смета № 6-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

Наружные сети водопровода и канализации

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				**2093510**
1	**6101-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1**	**м^3**	**1744,54**	**522**	**910650**
2	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**149,78**	**6275**	**939870**
3	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**20,45**	**4678**	**95665**
4	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**1777,61**	**75**	**133321**
5	**1101-0107-1301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**116,7**	**120**	**14004**
		Раздел 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ				**891691**
6	**6121-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 прим.*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**5293**	**5293**
7	**242-301-0201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды Т до +60°С, PN 10, марки 15ч75п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**45758**	**45758**
8	**6121-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**5293**	**5293**

1	2	3	4	5	6	7
9	242-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32043	32043
10	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3270	13080
11	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4156	8312
12	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	3270	9810
13	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4156	8312
14	241-214-0305 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	3	1037	3111
15	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1097	2194
16	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	1	992	992
17	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	3	6041	18123
18	241-113-0221 *РСНБ РК 2022 прим.*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	6233	6233
19	241-113-0216 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-40х3,0 мм	шт.	1	3143	3143
20	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	2004	2004
21	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4098	12294
22	241-208-1505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 21 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	3	2031	6093
23	241-211-0701 *РСНБ РК 2022 прим.*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	3	6536	19608
24	6121-0105-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм	км	0,1462	626450	91587
25	241-201-0811 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	м	145,7614	1343	195758
26	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,1462	242368	35434
27	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	0,1462	334	49

1	2	3	4	5	6	7
28	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1	$м^3$	2	5230	10460
		Колодец				
29	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,805	72491	130846
30	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27579	27579
31	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	19081	19081
32	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	22532	22532
33	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1	22532	22532
34	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15140	15140
35	225-101-0611 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	1	48855	48855
36	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3431	6862
37	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7745	7745
38	244-202-0103 *РСНБ РК 2022 прим.*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип ЛВ (А15)	комплект	1	13868	13868
39	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями//С-6	т	0,02255	1063547	23983
40	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,111	72838	8085
		Крышка деревянная				
41	1114-0101-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналаминавозоудаления	$м^2$ щитов	0,2922	11945	3490
42	6107-0115-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Антисептирование пастой прогона, балки, наката перекрытия	$м^2$	0,2922	803	235
43	1110-0107-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Крышка. Обивка кровельнойнеоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	$м^2$	0,2922	14933	4363
44	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой изуглеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0007	491270	344
45	261-107-0468 *РСНБ РК 2022*	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическомсвязующем	$м^3$	0,00165	9465	16

1	2	3	4	5	6	7
46	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой изуглеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0003	491270	147
47	261-105-0184 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	0,0044	119558	526
48	6111-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м шва	0,65	395	257
49	261-107-0744 *РСНБ РК 2022*	Изделия резиновые технические морозостойкие//резиновая полоса 50х5	кг	0,2	1105	221
						1803788
	Раздел 3.	**КАНАЛИЗАЦИЯ**				
50	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	61,3	4343	266226
51	241-211-3004 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	8	1200	9600
		Колодец диам.1500 (3шт)				
52	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	4,22	85034	358843
53	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	27579	82737
54	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	22532	135192
55	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33097	33097
56	225-101-0611 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	2	48855	97710
57	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	15140	30280
58	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3431	10293
59	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7745	7745
60	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	36676	110028
61	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями//С1-04	т	0,0195	1063547	20739
62	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,222	72838	16170
		Колодец жироуловитель				
63	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,314	32926	10339

1	2	3	4	5	6	7
64	6122-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	$м^3$	2,35	78184	183732
65	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3431	6862
66	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	15245	15245
67	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	33978	33978
68	225-101-0111 *РСНБ РК 2022 прим.*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	1	33978	33978
69	225-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	78398	78398
70	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15140	15140
71	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	50110	50110
72	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329	19329
73	241-508-0203 *РСНБ РК 2022 прим.*	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98 под углом 45° диаметром 100х100 мм//ТРОЙНИКИ РАСТРУБНЫЕ ЧУГУННЫЕ	шт.	3	26445	79335
74	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,08	4691	70740
75	6107-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство деревянной конструкции перегородок под штукатурку щитовых неодранкованных толщиной 48 мм//ДЕРЕВЯННАЯ ПЕРЕГОРОДКА	$м^2$	0,48	10017	4808
76	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)//ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ	т конструкций	0,01057	1147363	12128
77	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01057	1041284	11006
						3614286
	Раздел 4.	**ВЫГРЕБ НА 30м^3**				
78	Прайс-лист	Выгреб на 30м^3	шт.	1	3614285,71	3614286
		ВСЕГО по акту:	Тенге			8 403 275
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3%				613 439
		Сметная прибыль 5%				450 836
		Непредвиденные работы и затраты (5 %)				450 836
		Итого				9 918 385

1	2	3	4	5	6	7
		Итого в текущих ценах , коэф 1,079				10 701 938
		Итого по акту:				10 701 938
		Итого с понижающим коэффициентом 0,810762045				8 676 725
		НДС (12 %)				1 041 207
		Итого				9 717 932

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Р.З. Алиев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соотв. нед

и.о. нач. ТО ПГС Викторов А.В.

расценки соотв. нед

Технический надзор:
ТОО "СтройТех-PVL"
С объемами выполненных работ согласен
Директор
Аттестат № KZ95VJE00042525

_____ Ахметов Н.Ш.

Авторский надзор:
ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ39VJE00029177
Аттестат № KZ66VJE00029176

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Акт № 10 от 27.09.2023.
приемки выполненных работ за сентябрь 23г

Локальная смета № 6-02-00-02
(Локальный сметный расчет)

Тепловые сети

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 9. БЛОЧНАЯ-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ				29226786
45	Прайс лист ТОО "Power Technologies KZ"	Блочная-модульная котельная БМК 0,8 МВт	шт	1	29226785,71	29226786
		ВСЕГО по акту:	Тенге			29 226 786
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3%				
		Сметная прибыль 5%				1 461 339
		Непредвиденные работы и затраты (5 %)				30 688 125
		Итого				33 112 487
		Итого в текущих ценах , коэф 1,079				33 112 487
		Итого по акту:				26 846 348
		Итого с понижающим коэффициентом 0,810762045				3 221 562
		НДС (12 %)				30 067 910
		Итого				

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства
_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Р.З. Алиев

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К. Омаров

Технический надзор:
ТОО "СтройТех-PVL"
С объемами выполненных работ согласен
Директор
Аттестат № KZ95VJE00042525
_____ Ахметов Н.Ш.

Авторский надзор:
ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ39VJE00029177
Аттестат № KZ66VJE00029176
_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ Темирбулатов Н.К.

гл. спец. ТО ПГС Викторов А.В.
расценки соотв. нед.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Акт № 11 от 27.09.2023.
приемки выполненных работ за сентябрь 23г

Локальная смета № 7-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

Генеральный план

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. ПОКРЫТИЕ				**27701632**
		Проезжая часть Тип1 - 1674,14-182,5=1491,64м^2				
8	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**111,873**	**6277**	**702227**
9	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	**м^2**	**745,82**	**1675**	**1249249**
10	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	**м^2 основания**	**745,82**	**88**	**65632**
11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7756528**	**195679**	**151779**
12	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**745,82**	**2580**	**1924216**
13	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м^2**	**745,82**	**266**	**198388**
14	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,774907**	**195679**	**151633**
15	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**745,82**	**2799**	**2087550**
16	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебн//ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ**	**м^3**	**11,88**	**11519**	**136846**

1	2	3	4	5	6	7
17	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка камней бортовых бетонных покрытия цементно-бетонные	м	216	4303	929448
18	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	9,288	52038	483329
		Тротуар Тип1 - 158$м^2$		0		0
19	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	$м^2$	79	1602	126558
20	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	79	2799	221121
21	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	79	595	47005
22	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.7*	Установка камней бортовых бетонных покрытия цементно-бетонные. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.*	м	32	4110	131520
23	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,512	52038	26643
		Тротуар из брусчатки Тип2 - 522$м^2$				0
24	7101-0403-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	$м^2$	261	1895	494595
25	7101-0403-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=5*	Вычитается позиция: Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0901, 7101-0403-0902, 7101-0403-0903	$м^2$	-261	487	-127107
26	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	261	6954	1814994
27	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	26,1	2928	76421
28	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	266,22	3572	950938
29	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.7*	Установка камней бортовых бетонных покрытия цементно-бетонные. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.*	м	34,5	4110	141795
30	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,552	52038	28725
		Тротуар из брусчатки Тип3 - 504$м^2$				0

1	2	3	4	5	6	7
31	**7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**25,2**	**6277**	**158180**
32	**7101-0403-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	**$м^2$**	**252**	**1683**	**424116**
33	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**252**	**2799**	**705348**
34	**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**$м^2$**	**252**	**595**	**149940**
35	**8601-0703-0102** *УСН РК 8.02-03-2022*	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**$м^2$**	**252**	**9843**	**2480436**
36	**7101-0301-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.7*	**Установка камней бортовых бетонных покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.***	**м**	**9,5**	**4110**	**39045**
37	**255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**0,152**	**52038**	**7910**
		Тротуар из брусчатки Тип4 - 560/364/773$м^2$				**0**
38	**7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**155,87**	**6277**	**978396**
39	**7101-0401-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**$м^3$**	**106,275**	**11519**	**1224182**
40	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7361315**	**195679**	**144045**
41	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**708,5**	**2799**	**1983092**
42	**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**$м^2$**	**708,5**	**595**	**421558**
43	**8601-0703-0105** *УСН РК 8.02-03-2022*	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)**	**$м^2$**	**708,5**	**8254**	**5847959**
44	**6113-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Нанесение игровой разметки спортивных покрытий вручную**	**м**	**100**	**525**	**52500**

1	2	3	4	5	6	7
45	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.7*	**Установка камней бортовых бетонных покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.***	**м**	**222,5**	**4110**	**914475**
46	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**3,016**	**52038**	**156947**
		ВСЕГО по акту:	**Тенге**			**27 701 632**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3%				**2 022 219**
		Сметная прибыль 5%				**1 486 193**
		Непредвиденные работы и затраты (5 %)				**1 486 193**
		Итого				**32 696 236**
		Итого в текущих ценах , коэф 1,079				**35 279 239**
		Итого по акту:				**35 279 239**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,810762045				**28 603 068**
		НДС (12 %)				**3 432 368**
		Итого				**32 035 436**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Р.З. Алиев**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Технический надзор:
ТОО "СтройТех-PVL"
С объемами выполненных работ согласен
Директор
Аттестат № KZ95VJE00042525

_____ **Ахметов Н.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ39VJE00029177
Аттестат № KZ66VJE00029176

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 16 от 22.05.2023г.
Наименование стройки: Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат **за ноябрь 2023г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		16	22.05.2023г				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	443 569 759									
в том числе за месяц	128 826 292	115 023 476	128 826 292	115 023 476					13 802 817	128 826 292
Удержание аванса 42%	186 299 300		54 107 043							54 107 043
Итого к оплате:										**74 719 249**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

Сатиев К.К.

Технический надзор:
ТОО "СтройТех-PVL"
С объемами выполненных работ согласен
Директор
Аттестат № KZ95VJE00042525

Ахметов Н.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001702

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Акт № 12 от 20.11.2023.
приемки выполненных работ за ноябрь 23г

Локальная смета № 2-01-02-03
(Локальный сметный расчет)

Архитектурная часть здания

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14263485**
	Раздел 1.	**ФАСАД**				**350771**
1	**6112-0102-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Облицовка сплиттерной плиткой устройство накрывочного элемента стены и колонны при облицовке цоколя сплиттерной плиткой**	**м²**	**166,4**	**2108**	**350771**
	Раздел 2.	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Лист14)**				**4140799**
		Потолок				
2	**6112-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**900**	**2404**	**2163600**
3	**6112-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, потолок**	**м²**	**5,04**	**3849**	**19399**
		Стены и перегородки				
4	**6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м²**	**200**	**9789**	**1957800**
	Раздел 3.	**ПОЛЫ (Лист 14)**				**3158425**
		Тип1				
5	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**200**	**1792**	**358400**
6	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 (толщ.30мм)**	**м²**	**200**	**271**	**54200**
7	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**1,4560728**	**58618**	**85352**
8	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,4560728**	**405165**	**589950**
		Тип6				
9	**6111-0403-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м² изолируемой поверхности**	**611,87**	**1247**	**763002**

1	2	3	4	5	6	7
10	234-305-1703 *РСНБ РК 2022 прим.*	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 10 мм//ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ PENOTERM	$м^2$	630,2261	1506	949121
11	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	200	1792	358400
	Раздел 4.	**ПРОЕМЫ (Лист 15-18)**				**6613490**
		Окна (Лист 15)				
12	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	55,08	8202	451766
13	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	4,05	7154	28974
14	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	10,8	8202	88582
15	6108-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	2,7	11475	30983
16	223-102-0310 *РСНБ РК 2022 прим.*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм четырехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: четырехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой//Ок-1	$м^2$	55,08	48303	2660529
17	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка//Ок-2	$м^2$	4,05	54905	222365
18	223-102-0310 *РСНБ РК 2022 прим.*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм пятистворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: пятиэлементный - с одной поворотно-откидной створкой//Ок-3	$м^2$	10,8	48303	521672

1	2	3	4	5	6	7
19	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой//Ок-4	$м^2$	2,7	48303	130418
		Двери (Лист 17-18)				
20	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	$м^2$	2,1	13844	29072
21	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	$м^2$	10,92	15000	163800
22	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	115,08	8052	926624
23	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный//Дн-2	$м^2$	2,1	65099	136708
24	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный//Дн-3	$м^2$	10,92	66836	729849
25	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный//Д-5пр	$м^2$	7,56	65099	492148
		ВСЕГО по акту:	**Тенге**			**14263485**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3%				**1 041 234**
		Сметная прибыль 5%				**765 236**
		Непредвиденные работы и затраты (5 %)				**765 236**
		Итого				**16 835 191**
		Итого в текущих ценах , коэф 1,079				**18 165 171**
		Итого по акту:				**18 165 171**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,810762045				**14 727 632**
		НДС (12 %)				**1 767 316**
		Итого				**16 494 947**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Р.З. Алиев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Технический надзор:
ТОО "СтройТех-PVL"
С объемами выполненных работ согласен
Директор
Аттестат № KZ95VJE00042525

_____ Ахметов Н.Ш.

Авторский надзор:
ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ39VJE00029177
Аттестат № KZ66VJE00029176

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 97074000 1701

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Акт № 13 от 20.11.2023.

приемки выполненных работ за ноябрь 23г

Локальная смета № 2-01-02-01
(Локальный сметный расчет)

Архитектурная часть здания

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**37628940**
		Раздел 1. ФУНДАМЕНТЫ				**793403**
		Отмостка				
24	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	**м^3**	**16,58**	**14002**	**232153**
25	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**16,58**	**33851**	**561250**
		Раздел 2. СТЕНЫ (Лист 5)				**740105**
		Тамбур				
78	**6111-0201-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка плиты теплоизоляционного слоя**	**м^2 конструкций стен (без вычета проемов)**	**85**	**2530**	**215050**
79	**234-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м^3**	**8,67**	**60560**	**525055**
		Раздел 3. КРОВЛЯ (Лист 12)				**29383427**
		Каркас кровли				
129	**6110-0402-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**	**м**	**108**	**3601**	**388908**
130	**6107-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /диаг.нога, стойка, кобылка, раскос, коньковый брус, опорный брус, накладка/**	**м^3 древесины в конструкции**	**2,6179**	**266294**	**697131**

1	2	3	4	5	6	7
131	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Стропила. Установка с изготовлением /стропила, мауэрлат/	$м^3$ древесины в конструкции	8,68	308254	2675645
132	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прогоны из досок. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	2,73	251688	687108
133	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки /лобовая доска, деревянная доска, подшивная доска/	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	9,8238	4343	42665
134	6110-0101-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа с обустройством обрешетки	$м^2$	966,6	3576	3456562
135	215-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	10,97	137428	1507585
136	224-102-1007 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	$м^2$	985,932	4599	4534301
137	6107-0115-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	$м^2$ перекрытия	966,6	803	776180
138	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,6179	17549	45942
139	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	11,41	15062	171857
140	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	966,6	532	514231
		Материалы				
141	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1007,85	827	833492
142	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1007,85	3376	3402502
143	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	201,57	35862	7228703
144	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1007,85	1568	1580309
145	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=15*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	1007,85	415	418258
146	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,00785	58618	59078

1	2	3	4	5	6	7
147	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,00785	360143	362970
	Раздел 4.	**СЛУХОВОЕ ОКНО**				542502
148	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство слуховых окон	шт.	1	30510	30510
149	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,035	139715	284320
150	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01572	161672	2541
151	215-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2376	161672	38413
152	215-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2//ОКОННЫЙ БЛОК	$м^3$	0,066	161672	10670
153	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	1,08	4051	4375
154	6107-0115-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Антисептирование пастой прогона, балки, наката перекрытия	$м^2$	14,5	803	11644
155	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	2,28832	17549	40158
156	6110-0101-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа с обустройством обрешетки	$м^2$	14,5	3576	51852
157	224-102-1007 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	$м^2$	14,79	4599	68019
	Раздел 5.	**КРЫЛЬЦО**				6169503
		===КРЫЛЬЦО (Вход №1)===				
166	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	5	38350	191750
167	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0598	405165	24229
168	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Кладка однослойных наружных стен из пескоблока однослойных простых//КЛАДКА ПОДПОРНЫХ СТЕН	$м^3$	2,85	38208	108893
169	213-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	205	480	98400
170	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,168	4691	57080

1	2	3	4	5	6	7
171	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	9,78	3723	36411
		===КРЫЛЬЦО (Входы №5,7 Лист 32)===				
183	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	1,3	33031	42940
		===КРЫЛЬЦО (Входы №2,3,6 Лист 34)===				
184	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	5,7	608	3466
185	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	3,36	38350	128856
186	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	6,9083307	405165	2799014
187	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Кладка однослойных наружных стен из пескоблока однослойных простых//КЛАДКА ПОДПОРНЫХ СТЕН	$м^3$	4,41	38208	168497
188	213-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	318	480	152640
189	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	22,05	3723	82092
190	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	25,2	5463	137668
191	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	25,2	5090	128268
		===КРЫЛЬЦО (Входы №8 Лист 37)===				
193	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	5,27	608	3204
194	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,1	38350	80535
195	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,31578	405165	1748603
196	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Кладка однослойных наружных стен из пескоблока однослойных простых//КЛАДКА ПОДПОРНЫХ СТЕН	$м^3$	1,94	38208	74124
197	213-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	139	480	66720
198	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	9,7	3723	36113
		ВСЕГО по акту:	Тенге			37 628 940

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3%				2 746 913
		Сметная прибыль 5%				2 018 793
		Непредвиденные работы и затраты (5 %)				2 018 793
		Итого				44 413 438
		Итого в текущих ценах , коэф 1,079				47 922 099
		Итого по акту:				47 922 099
		Итого с понижающим коэффициентом 0,810762045				38 853 419
		НДС (12 %)				4 662 410
		Итого				43 515 830

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Р.З. Алиев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расчеты соотв. - ле

чл. отдела ПО ПГС Викторова

расчеты соотв. нед.

Технический надзор:
ТОО "СтройТех-PVL"
С объемами выполненных работ согласен
Директор
Аттестат № KZ95VJE00042525

_____ Ахметов Н.Ш.

Авторский надзор:
ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ39VJE00029177
Аттестат № KZ66VJE00029176

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Акт № 14 от 20.11.2023.
приемки выполненных работ за ноябрь 23г

Локальная смета № 2-01-02-02
(Локальный сметный расчет)

Строительная часть здания

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21816980**
	Раздел 1.	**КОНСТРУКТИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ**				**13835328**
1	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	5	97549	487745
2	222-525-0105 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3 т//ПРОГОН	т	5,2015	1034132	5379038
3	ССЦ РК 8.04-08-2022 кн.2.5.3 т.ч.тб.7	Доплата за марку стали С 245	т	4,9	7791	38176
4	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	4,2	312786	1313701
5	222-525-0105 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3 т//СВЯЗИ	т	4,36926	1034132	4518392
6	6106-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса более 5 т, высота до 25 м	т конструкций	1,6	92382	147811
7	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т//ФЕРМА	т	1,66448	1034132	1721292

1	2	3	4	5	6	7
8	ССЦ РК 8.04-08-2022 кн.2.5.3 т.ч.тб.7	Доплата за марку стали С 245	т	1,6	7791	12466
9	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	367,3	233	85581
10	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	367,3	357	131126
	Раздел 2.	**КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ**				**7981652**
11	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т//ОПОРНУЮ ПОДУШКУ	шт.	4	1501	6004
12	222-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	4	9402	37608
13	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг//ЗД-1	т	0,062	1370461	84969
14	6106-0306-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж потолка из панелей типа "сэндвич"	$м^2$	274,096	2667	731014
15	222-502-0309 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	$м^2$	274,096	25325	6941481
16	217-107-0106 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 240-350 мм	шт.	912	198	180576
		ВСЕГО по акту:	**Тенге**			**21 816 980**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3%				**1 592 640**
		Сметная прибыль 5%				**1 170 481**
		Непредвиденные работы и затраты (5 %)				**1 170 481**
		Итого				**25 750 581**
		Итого в текущих ценах , коэф 1,079				**27 784 877**
		Итого по акту:				**27 784 877**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с понижающим коэффициентом 0,810762045				22 526 924
		НДС (12 %)				2 703 231
		Итого				25 230 155

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Р.З. Алиев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Технический надзор:
ТОО "СтройТех-PVL"
С объемами выполненных работ согласен
Директор
Аттестат № KZ95VJE00042525

_____ Ахметов Н.Ш.

Авторский надзор:
ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ39VJE00029177
Аттестат № KZ66VJE00029176

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

гл. спец. ТД ПГС Викторов
выполнен соотв. нед.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Акт № 15 от 20.11.2023.
приемки выполненных работ за ноябрь 23г

Локальная смета № 4-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

Электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2554420**
		Раздел 7. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ				**2554420**
93	**1133-0202-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ, одностоечные. Установка**	**опора**	**11**	**33429**	**367719**
94	**225-204-0302** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А**	**шт.**	**11**		
95	**6124-0202-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**	**шт.**	**11**	**14413**	**158543**
96	**247-103-0257** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016//СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОНЫЙ СКУ61-100**	**шт.**	**11**	**47315**	**520465**
97	**6124-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1**	**шт.**	**11**	**32434**	**356774**
98	**247-306-0312** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/25-0,95 высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм//КРОНШТЕЙН К1-1,0-1,0-1-1**	**шт.**	**11**	**9141**	**100551**
99	**247-202-0202** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Коробка ответвительная У996**	**шт.**	**11**	**2181**	**23991**
100	**6124-0201-1003** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09 прим.*	**Установка стоек сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг**	**шт.**	**11**	**1547**	**17017**
101	**214-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,05903**	**584143**	**34482**

1	2	3	4	5	6	7
102	1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	11	2101	23111
103	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	11	926	10186
104	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	27	489	13203
105	241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	27	2061	55647
106	1308-0502-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	36	756	27216
107	6124-0202-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля по трубе стальной, диаметр до 50 мм	м	11	715	7865
108	6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	99	1297	128403
109	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	415	1007	417905
110	243-113-0404 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-1	км	0,415	579413	240456
111	243-113-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,11	442526	48678
112	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки ПуВ 1Х6	км	0,002	1103827	2208
		ВСЕГО по акту:	Тенге			2554420
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3%				186 473
		Сметная прибыль 5%				137 045
		Непредвиденные работы и затраты (5 %)				137 045
		Итого				3 014 982
		Итого в текущих ценах , коэф 1,079				3 253 165
		Итого по акту:				3 253 165
		Итого с понижающим коэффициентом 0,810762045				2 637 543
		НДС (12 %)				316 505
		Итого				2 954 048

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Р.З. Алиев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

решение согл. под
и.о. нач. ОПТС Д. Виноградов
разделение согл. под

Технический надзор:
ТОО "СтройТех-PVL"
С объемами выполненных работ согласен
Директор
Аттестат № KZ95VJE00042525

_____ Ахметов Н.Ш.

Авторский надзор:
ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ39VJE00029177
Аттестат № KZ66VJE00029176

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001767

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Акт № 16 от 20.11.2023.

приемки выполненных работ за ноябрь 23г

Локальная смета № 6-02-00-02
(Локальный сметный расчет)

Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3278766**
		Раздел 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				**326155**
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	94,58	429	40575
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	23,93	8190	195987
3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	7,61	7899	60111
4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	64,1	75	4808
5	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0101	м^3	64,1	42	2692
6	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	54,41	404	21982
		Раздел 66. ТРУБЫ ППУ				**2952611**
24	6123-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 80 мм	км	0,1211	2931767	355037
25	241-402-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	121,11	14369	1740230
26	241-408-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	22	7300	160600

1	2	3	4	5	6	7
27	6123-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	8	56828	454624
28	241-414-0106 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	8	30265	242120
		ВСЕГО по акту:	Тенге			3 278 766
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3%				239 350
		Сметная прибыль 5%				175 906
		Непредвиденные работы и затраты (5 %)				175 906
		Итого				3 869 928
		Итого в текущих ценах , коэф 1,079				4 175 652
		Итого по акту:				4 175 652
		Итого с понижающим коэффициентом 0,810762045				3 385 460
		НДС (12 %)				406 255
		Итого				3 791 715

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Р.З. Алиев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Технический надзор:
ТОО "СтройТех-PVL"
С объемами выполненных работ согласен
Директор
Аттестат № KZ95VJE00042525

_____ Ахметов Н.Ш.

Авторский надзор:
ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ39VJE00029177
Аттестат № KZ66VJE00029176

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Акт № 17 от 20.11.2023.

приемки выполненных работ за ноябрь 23г

Локальная смета № 6-02-00-03

(Локальный сметный расчет)

Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6915464**
	Раздел 1.	**КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ**				**4303773**
		Фундамент под корпус котельной Фм-1				
1	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	$м^3$	19,096	14002	267382
2	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	9,548	34509	329492
3	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	27,45	38812	1065389
4	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,91813	320623	294374
5	**6103-0701-0806** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	0,012915	1404954	18145
6	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	5,91	4691	27724
		Фундамент под площадку склада угля Фм-2				
7	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	$м^3$	22,448	14002	314317
8	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	11,224	34509	387329
9	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	32,4	38812	1257509

1	2	3	4	5	6	7
10	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,97485	320623	312559
11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,3	4691	29553
	Раздел 2.	**ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА**				2145189
		Полы				
12	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	0,54	608	328
13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,54	33773	18237
14	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,16	33956	5433
		Стены				
15	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	35	4837	169295
16	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	8	7112	56896
17	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	11,393	26281	299419
18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство бетонной подготовки//МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ	$м^3$	11,224	35701	400708
		Покрытие				
19	6104-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт.	1	23896	23896
20	221-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В15 ГОСТ 28737-90//БАЛКА Б3	$м^3$	0,19	102343	19445
21	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	1,316	43119	56745
22	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	4	47971	191884
23	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3431	13724
24	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	5882	23528
25	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство бетонной подготовки//ЗАДЕЛКА БАЛКИ	$м^3$	0,05	35701	1785

1	2	3	4	5	6	7
26	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.12*	Устройство бетонной подготовки//ОТМОСТКА	$м^3$	1,6	33773	54037
27	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	9,8	1986	19463
28	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	9,8	184	1803
29	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	12,3	3759	46236
30	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	9,8	1792	17562
31	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	9,8	271	2656
		Зумпф				
32	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка арматурных стыковых накладок	т	0,002366	1378431	3261
33	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02088	1370461	28615
34	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,14	35701	4998
		Стальные конструкции				
35	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	6	4625	27750
36	241-417-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 325х8-50 мм, Ст20	м	2,4	157365	377676
37	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка люка	шт.	4	8673	34692
38	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	36676	146704
39	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,05477	1063547	58250
40	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,005	1054349	5272
41	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм//п.8 л.3	т	0,00755	487427	3680
42	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	52,9	233	12326

1	2	3	4	5	6	7
43	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	52,9	357	18885
						466502
	Раздел 3.	**ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1**				
44	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,72	34776	25039
45	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	1,77	514	910
46	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,07	72491	77565
47	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	14545	14545
48	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	15245	45735
49	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15140	15140
50	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5882	5882
51	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3431	3431
52	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	36676	146704
53	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	3,54	5309	18794
54	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,12	4691	42782
55	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности специальным раствором стена цементно-церезитовым раствором	$м^2$	9,12	4575	41724
56	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,02	73629	1473
57	1129-0174-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	1	4355	4355
58	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	2	4625	9250
59	241-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм//САЛЬНИК	м	0,5	5946	2973
60	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм//САЛЬНИК	м	1	9950	9950

1	2	3	4	5	6	7
61	234-701-0108 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	1,2	208	250
		ВСЕГО по акту:	Тенге			6 915 464
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3%				504 829
		Сметная прибыль 5%				371 015
		Непредвиденные работы и затраты (5 %)				371 015
		Итого				8 162 322
		Итого в текущих ценах , коэф 1,079				8 807 146
		Итого по акту:				8 807 146
		Итого с понижающим коэффициентом 0,810762045				7 140 499
		НДС (12 %)				856 860
		Итого				7 997 359

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Р.З. Алиев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соотв. пр

гл. спец ТО ПГС Виторов

расценки соотв. пр

Технический надзор:
ТОО "СтройТех-PVL"
С объемами выполненных работ согласен
Директор
Аттестат № KZ95VJE00042525

_____ Ахметов Н.Ш.

Авторский надзор:
ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ39VJE00029177
Аттестат № KZ66VJE00029176

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Акт № 18 от 20.11.2023.

приемки выполненных работ за ноябрь 23г

Локальная смета № 7-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

Генеральный план

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24940415**
		Раздел 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				**2561916**
1	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м//ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ**	**$м^3$ грунта**	**206**	**86**	**17716**
2	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**206**	**75**	**15450**
3	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**2789**	**86**	**239854**
4	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**$м^3$ грунта**	**2789**	**64**	**178496**
5	**6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**2010**	**393**	**789930**
6	**412-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**9949,5**	**121**	**1203890**
7	**6101-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Работа на отвале группа грунта 1**	**$м^3$**	**2010**	**58**	**116580**

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. ПОКРЫТИЕ				22378499
		Проезжая часть Тип1 - 1491,64м^2				
8	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	111,873	6277	702227
9	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м^2	745,82	1675	1249249
10	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м^2 основания	745,82	88	65632
11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Розлив вяжущих материалов	т	0,7756528	195679	151779
12	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	745,82	2580	1924216
13	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	745,82	266	198388
14	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Розлив вяжущих материалов	т	0,774907	195679	151633
15	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	745,82	2799	2087550
16	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебн//ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ	м^3	11,85	11519	136500
17	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка камней бортовых бетонных покрытия цементно-бетонные	м	216	4303	929448
18	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	9,288	52038	483329
		Тротуар Тип1 - 158м^2				
19	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м^2	79	1602	126558

1	2	3	4	5	6	7
20	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	79	2799	221121
21	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	79	595	47005
22	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.7*	Установка камней бортовых бетонных покрытия цементно-бетонные. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.*	м	32	4110	131520
23	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	0,512	52038	26643
		Тротуар из брусчатки Тип2 - 522м^2				
24	7101-0403-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м^2	261	1895	494595
25	7101-0403-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=5*	Вычитается позиция: Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0901, 7101-0403-0902, 7101-0403-0903	м^2	-261	487	-127107
29	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.7*	Установка камней бортовых бетонных покрытия цементно-бетонные. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.*	м	34,5	4110	141795
30	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	0,552	52038	28725
		Тротуар из брусчатки Тип3 - 504м^2				
31	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	25,2	6277	158180
32	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м^2	252	1683	424116
33	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	252	2799	705348

1	2	3	4	5	6	7
34	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	252	595	149940
36	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.7*	Установка камней бортовых бетонных покрытия цементно-бетонные. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.*	м	9,5	4110	39045
37	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,152	52038	7910
		Тротуар из брусчатки Тип4 - 560/364/773$м^2$				
38	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	155,87	6277	978396
39	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	106,275	11519	1224182
40	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Розлив вяжущих материалов	т	0,7361315	195679	144045
41	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	708,5	2799	1983092
42	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	708,5	595	421558
43	8601-0703-0105 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)	$м^2$	708,5	8254	5847959
44	6113-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Нанесение игровой разметки спортивных покрытий вручную	м	100	525	52500
45	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.7*	Установка камней бортовых бетонных покрытия цементно-бетонные. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.*	м	222,5	4110	914475
46	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,016	52038	156947
		ВСЕГО по акту:	Тенге			24940415

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3%				1 820 650
		Сметная прибыль 5%				1 338 053
		Непредвиденные работы и затраты (5 %)				1 338 053
		Итого				29 437 172
		Итого в текущих ценах , коэф 1,079				31 762 708
		Итого по акту:				31 762 708
		Итого с понижающим коэффициентом 0,810762045				25 751 998
		НДС (12 %)				3 090 240
		Итого				28 842 238

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Р.З. Алиев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соотв. нд

гл. спец. ТОПК Викторов с
расценки соотв. нд.

Технический надзор:
ТОО "СтройТех-PVL"
С объемами выполненных работ согласен
Директор
Аттестат № KZ95VJE00042525

_____ Ахметов Н.Ш.

Авторский надзор:
ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ39VJE00029177
Аттестат № KZ66VJE00029176

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.