Форма 2В

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
**Договор № 16 от 22.05.2023г.**
**Наименование стройки:** Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области
**Наименование объекта:** Строительство школы на 120 мест

**Акт № 25 от 22.01.2024**
**приемки выполненных работ за январь 2024 г**
**Локальная смета № 2-01-04-08**
Охранно-пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 г.

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **7389419** |
| | | | | | Смета сформирована по перидам выполнения | |
| | | **Раздел 1. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЯ** | | | | **6905563** |
| | | 1.Оборудование | | | | |
| 1 | **6125-0601-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1** | **14909** | **14909** |
| 2 | **Прайс-лист** *п.10* | **Пульт контроля и управления С2000-М** | **шт** | **1** | **78532,65** | **78533** |
| 3 | **6125-0601-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок линейный** | **шт.** | **1** | **6334** | **6334** |
| 4 | **Прайс-лист** *п.26* | **Блок контроля и индикации С2000-БКИ** | **шт** | **1** | **71255,64** | **71256** |
| 5 | **6125-0601-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок линейный** | **шт.** | **2** | **6334** | **12668** |
| 6 | **Прайс-лист** *п.20* | **Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой (для адресных систем) С2000-КДЛ-2И** | **шт** | **2** | **36903,02** | **73806** |
| 7 | **6125-1101-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг** | **шт.** | **1** | **4072** | **4072** |
| 8 | **Прайс-лист** *п.27* | **Блок индикации клавиатурой С2000-КПБ** | **шт.** | **1** | **35927,34** | **35927** |
| 9 | **6125-1101-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг** | **шт.** | **1** | **4072** | **4072** |
| 10 | **Прайс-лист** *п.5* | **Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений по телефонной линии, сетям GSM и Ethernet С2000-PGE** | **шт.** | **1** | **26587,51** | **26588** |
| 11 | **Прайс-лист** *п.31* | **SIM-карта стандартного размера** | **шт** | **1** | **816,44** | **816** |
| 12 | **6125-1101-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг** | **шт.** | **1** | **4072** | **4072** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Прайс-лист<br>*п.28* | Блок защиты сетевой БЗС | шт | 1 | 13415,33 | 13415 |
| 14 | 6124-0303-0404<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 2 | 14664 | 29328 |
| 17 | Прайс-лист<br>*п.29* | Аккумулятор 12В, 7А/ч | шт | 2 | 6037,58 | 12075 |
| 18 | 6124-0103-2001<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 | шт. | 9 | 6167 | 55503 |
| 19 | 248-306-0701<br>*СпрСЦ 05.2023* | Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ | шт. | 9 | 4750 | 42750 |
| 20 | 248-502-0114<br>*СпрСЦ 05.2023* | Программное обеспечение сервер АРМОРИОН ПРО исп.20 | шт. | 1 | 961065 | 961065 |
| 21 | 6125-0412-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20 | шт. | 1 | 24373 | 24373 |
| 22 | 248-307-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Шкаф пожарный, типа ШПС-12 | шт. | 1 | 28155 | 28155 |
| 23 | 6125-1101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т | шт. | 2 | 5219 | 10438 |
| 25 | 521-101-0401001<br>*СпрСЦ 05.2023* | Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005) | шт. | 1 | 446339 | 446339 |
| 26 | 6125-0601-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 2640 | 2640 |
| 27 | 248-304-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К-а | шт. | 1 | 4280 | 4280 |
| 28 | 248-306-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory | шт. | 1 | 1806 | 1806 |
| 29 | 252-301-1453<br>*РСНБ РК 2022* | Комплект заземления для 19" шкафа | шт. | 1 | 5195 | 5195 |
| 30 | Прайс-лист<br>*п.6* | Устройство коммутационное УК-ВК/04 24В | шт | 1 | 5981,87 | 5982 |
| | | Материалы | | | | |
| 31 | 6125-0601-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении | шт. | 112 | 9446 | 1057952 |
| 32 | 248-302-0209<br>*СпрСЦ 05.2023* | Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03 | шт. | 112 | 9620 | 1077440 |
| 33 | 6125-0411-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования ключа или кнопки на панели | шт. | 9 | 4458 | 40122 |
| 34 | 248-302-0511<br>*СпрСЦ 05.2023* | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ | шт. | 9 | 7348 | 66132 |
| 35 | 6125-0601-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки | шт. | 14 | 4525 | 63350 |
| 36 | 248-301-0508<br>*СпрСЦ 05.2023* | Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели С2000-ИК исполнение 04 | шт. | 14 | 11682 | 163548 |
| 37 | 6125-0601-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей | шт. | 16 | 4847 | 77552 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 248-301-0109<br>*СпрСЦ 05.2023* | Извещатель охранный магнитоконтактный модели С2000-СМК | шт. | 16 | 2175 | 34800 |
| | | Кабели и провода | | | | |
| 39 | 6119-0101-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 16 мм2 | м | 335 | 340 | 113900 |
| 40 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах | м | 253 | 741 | 187473 |
| 41 | 6119-0101-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | м | 5 | 477 | 2385 |
| 42 | 243-304-0131<br>*СпрСЦ 05.2023* | Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC | км | 5 | 287898 | 1439490 |
| 43 | 243-305-0402<br>*СпрСЦ 05.2023* | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2x2x0,97 | км | 0,588 | 355371 | 208958 |
| 44 | 6119-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм | м | 320 | 1011 | 323520 |
| 45 | 243-907-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм | м | 329,6 | 94 | 30982 |
| 46 | 6119-0301-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм | м | 8 | 1503 | 12024 |
| 47 | 6119-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 3 | 1274 | 3822 |
| 48 | 241-207-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | м | 8,08 | 172 | 1390 |
| 49 | 241-207-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм | м | 3,03 | 65 | 197 |
| 50 | 248-401-0721<br>*СпрСЦ 05.2023* | Монтажный комплект для крепления дополнительного оборудования на двери МК-1 ШПС | шт. | 3 | 8043 | 24129 |
| | **Раздел 2.** | **ОПОВЕЩЕНИЕ** | | | | **483856** |
| | | Оборудование | | | | |
| 51 | 6125-0601-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | шт. | 36 | 2640 | 95040 |
| 52 | 248-304-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М | шт. | 36 | 1744 | 62784 |
| 53 | 6119-0401-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка указателя светового настенного | шт. | 8 | 2781 | 22248 |
| 54 | 248-304-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" | шт. | 8 | 2297 | 18376 |
| | | Материалы | | | | |
| 55 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах | м | 264 | 741 | 195624 |
| 56 | 243-305-0405<br>*СпрСЦ 05.2023* | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4x0,75 | км | 0,264 | 260241 | 68704 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 6119-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 1,5 | 1274 | 1911 |
| 58 | 6119-0301-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм | м | 4 | 1503 | 6012 |
| 59 | 241-207-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм | м | 1,515 | 65 | 98 |
| 60 | 241-207-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | м | 4,04 | 172 | 695 |
| 61 | 248-306-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 44 | 281 | 12364 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **7389419** |
| | | оборудование | тенге | | | 446339 |
| | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3%** | | | | **506 845** |
| | | **Сметная прибыль 5%** | | | | **372 496** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (5 %)** | | | | **394 813** |
| | | **Итого** | | | | **8 663 573** |
| | | **Итого в текущих ценах , коэф 1,079** | | | | **9 347 996** |
| | | **Итого по акту:** | | | | **9 347 996** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом 0,932735096** | | | | **8 719 204** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС (12 %) | | | | 1 046 304 |
| | | Итого | | | | 9 765 508 |

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Р.З. Алиев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соотв. пд

Гл. специалист отдела ПГС

_____ Викторов А.В.

расценки соотв. пд

Технический надзор:
ТОО "СтройТех-PVL"
С объемами выполненных работ согласен
Директор
Аттестат № KZ95VJE00042525

_____ Ахметов Н.Ш.

Авторский надзор:
ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ39VJE00029177
Аттестат № KZ66VJE00029176

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 16 от 22.05.2023г.
Наименование стройки: Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области
Наименование объекта: Строительство школы на 120 мест

**Акт № 26 от 10.02.2024**
**приемки выполненных работ за февраль 2024 г**
**Локальная смета № 2-01-04-09**
Система связи

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 г.

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **4499364** |
| | | | | | Смета сформирована по перидам выполнения | |
| | | **Раздел 1. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ** | | | | **1856205** |
| | | 1.1 Оборудование | | | | |
| 1 | **6125-0408-0608** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж шкафа коммутации** | **шт.** | **1** | **318780** | **318780** |
| 2 | **Прайс-лист** *п.34* | **AS682718 Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP SE 19", SHIP SE.серия, 5409.01.100 (570x500x450мм)** | **шт** | **1** | **46199,9** | **46200** |
| 4 | **247-214-1101** *СпрСЦ 05.2023* | **РОЗЕТКА RJ-45 кат.5Е, "Viva", 1 мод.** | **шт.** | **40** | **7311** | **292440** |
| 5 | **Прайс-лист** *п.21* | **Коннекторы RJ45 для обжима кабеля UTP cat.5e** | **шт** | **80** | **25,3** | **2024** |
| | | 1.1 Материалы | | | | |
| 7 | **6125-0704-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу** | **м** | **48** | **977** | **46896** |
| 8 | **Прайс-лист** *п.25* | **Волоконно-оптический кабель с одномодовым волокном ОКЛ-0,22х2П** | **м** | **48** | **131,47** | **6311** |
| 9 | **6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах** | **м** | **950** | **741** | **703950** |
| 10 | **243-304-0131** *СпрСЦ 05.2023* | **Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC** | **км** | **0,95** | **287898** | **273503** |
| 11 | **241-207-0301** *РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм** | **м** | **747,4** | **46** | **34380** |
| 12 | **6119-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм** | **м** | **12** | **1544** | **18528** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6119-0301-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 50 мм | м | 70 | 897 | 62790 |
| 14 | 241-207-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм | м | 82,82 | 239 | 19794 |
| 15 | 6119-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 2 | 1274 | 2548 |
| 16 | 241-207-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм | м | 2,02 | 65 | 131 |
| 17 | 6125-0105-0131<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах кабеля станционного сигнальной проводки | шт. | 2 | 376 | 752 |
| 18 | Прайс-лист<br>*п.32* | Патчкорд длина 5м FC-LC | шт | 1 | 6550,89 | 6551 |
| 19 | 252-207-3980<br>*РСНБ РК 2022* | Разветвительная коробка У996 | шт. | 10 | 1342 | 13420 |
| 20 | 247-202-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм | шт. | 12 | 511 | 6132 |
| 21 | 261-404-0571<br>*РСНБ РК 2022* | Комплект заземления, SHIP | шт. | 1 | 1075 | 1075 |
| | **Раздел 2.** | **ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ** | | | | **356981** |
| | | 2.1.Оборудование телефонизации | | | | |
| 22 | 6125-0702-1208<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж ящика для трубных проводок протяжной или коробка размер до 200х200 мм | шт. | 1 | 4032 | 4032 |
| 23 | Прайс-лист<br>*п.19* | Коробка этажная. 16 портов SC/APC КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-16/2-18 | шт | 1 | 15360,71 | 15361 |
| 24 | 6125-0105-0131<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах кабеля станционного сигнальной проводки | шт. | 2 | 376 | 752 |
| 25 | Прайс-лист<br>*п.8* | Сплиттер SPL16-SHC/in900/out900-SC/APC-3 | шт | 1 | 41835,36 | 41835 |
| 26 | 6125-0408-0507<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж розетки | шт. | 7 | 3936 | 27552 |
| 27 | Прайс-лист<br>*п.16* | Настенная абонентская розетка в комплекте с розеткой PA-SC/APC-1-1-1 | шт | 7 | 1016,51 | 7116 |
| | | 2.2.Материалы | | | | |
| 28 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах | м | 196 | 741 | 145236 |
| 29 | Прайс-лист<br>*п.23* | Кабель оптический абонентский (drop-кабель) SM G.657.A2, ОК-1м КС-FTTH-SM-1 | м | 196 | 412,94 | 80936 |
| 30 | 241-207-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 179,78 | 46 | 8270 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 6125-0105-0131<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах кабеля станционного сигнальной проводки | шт. | 14 | 376 | 5264 |
| 32 | Прайс-лист<br>*п.15* | Патч-корд абонентский розетка-терминал SM, G.657.A2, OK -1, 2 м KC - FTTH-SC/APC-2 | шт | 7 | 1689,68 | 11828 |
| 33 | 6119-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 4 | 1274 | 5096 |
| 34 | 241-207-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм | м | 1,515 | 65 | 98 |
| 35 | 241-207-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 2,525 | 111 | 280 |
| 36 | 6125-0704-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу | м | 3 | 977 | 2931 |
| 37 | Прайс-лист<br>*п.25* | Волоконно-оптический кабель с одномодовым волокном ОКЛ-0,22х2П | м | 3 | 131,47 | 394 |
| | **Раздел 3.** | **ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | **236242** |
| | | 3.1.Оборудование | | | | |
| 38 | 6119-0402-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка звонка электрического с кнопкой | шт. | 1 | 3390 | 3390 |
| 39 | 247-209-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Кнопка звонковая, 220В | шт. | 1 | 867 | 867 |
| 40 | 248-401-1100<br>*РСНБ РК 2022* | Звонок электрический | шт. | 3 | 53000 | 159000 |
| | | 3.2.Материалы | | | | |
| 41 | 6119-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 4 | 347 | 1388 |
| 42 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах | м | 56 | 741 | 41496 |
| 43 | 243-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,06 | 406276 | 24377 |
| 44 | 6119-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 4 | 1274 | 5096 |
| 45 | 241-207-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 4,04 | 111 | 448 |
| 46 | 247-202-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная для твердых стен типа У-194, диаметром 70 мм, глубиной 14 мм | шт. | 3 | 60 | 180 |
| | **Раздел 4.** | **ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ** | | | | **182114** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.1.Оборудование | | | | |
| 47 | 1310-0702-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 15681 | 15681 |
| 49 | 1310-0702-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене | шт. | 3 | 8621 | 25863 |
| 50 | Прайс-лист<br>*п.2* | Электрочасы вторичные ВЧ-03/03-330мм | шт | 3 | 27759,01 | 83277 |
| | | 4.2.Материалы | | | | |
| 51 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах | м | 60 | 741 | 44460 |
| 52 | 243-305-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х1,13 | км | 0,0612 | 209683 | 12833 |
| | Раздел 5. | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | | | | 1867822 |
| | | 4 Оборудование | | | | |
| 53 | 6125-0408-0608<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж шкафа коммутации | шт. | 1 | 318780 | 318780 |
| 54 | Прайс-лист<br>*п.33* | Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP SE 19", 15U 570х600х900мм | шт | 1 | 89811,66 | 89812 |
| 55 | Прайс-лист<br>*п.9* | Сетевой фильтр на 5 розеток.16А.3500W | шт | 1 | 1298,14 | 1298 |
| 56 | 261-404-0571<br>*РСНБ РК 2022* | Комплект заземления, SHIP | шт. | 1 | 1075 | 1075 |
| 57 | Прайс-лист<br>*п.7* | Стационарная полка 19" для шкафов глубиной 600мм | шт | 2 | 8349,9 | 16700 |
| 58 | 248-404-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб | шт. | 2 | 119454 | 238908 |
| 59 | Прайс-лист<br>*п.24* | Источник бесперебойного питания. Мощность 1200/720Вт EA200 | шт | 1 | 36142,86 | 36143 |
| 60 | 247-214-1101<br>*СпрСЦ 05.2023* | Розетка USB Inspiria, тип А/тип С, 3000 мА, 5 В//РОЗЕТКА RG-45 Cat/5e PL 1260 | шт. | 28 | 7311 | 204708 |
| 61 | 248-404-0411<br>*СпрСЦ 05.2023* | Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet | шт. | 5 | 6284 | 31420 |
| 62 | 6125-0801-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной | шт. | 9 | 14665 | 131985 |
| 64 | 243-907-4705<br>*СпрСЦ 05.2023* | Монтажная коробка RVi-2BMB-D1 | шт. | 9 | 6475 | 58275 |
| 65 | 6125-0801-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж | камера | 5 | 17087 | 85435 |
| 67 | 247-306-0913<br>*СпрСЦ 05.2023* | Настенный кронштейн RVi-2BWM-E1 | шт. | 5 | 15206 | 76030 |
| 68 | 6125-1101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т | шт. | 4 | 5219 | 20876 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.2 Кабельные изделия | | | | |
| 72 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах | м | 342 | 741 | 253422 |
| 73 | 241-207-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 284,82 | 46 | 13102 |
| 74 | 6119-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 99 | 347 | 34353 |
| 75 | 243-304-0131<br>*СпрСЦ 05.2023* | Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC | км | 0,419 | 287898 | 120629 |
| 76 | 243-142-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2 | км | 0,025 | 89832 | 2246 |
| 77 | 6119-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 99 | 1274 | 126126 |
| 78 | 241-207-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм | м | 99,99 | 65 | 6499 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **4 499 364,00** |
| | | оборудование | тенге | | | 136 012,00 |
| | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3%** | | | | **318 525** |
| | | **Сметная прибыль 5%** | | | | **234 094** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (5 %)** | | | | **240 894** |
| | | **Итого** | | | | **5 292 877** |
| | | **Итого в текущих ценах , коэф 1,079** | | | | **5 711 014** |
| | | **Итого по акту:** | | | | **5 711 014** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом 0,932735096** | | | | **5 326 863** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **НДС (12 %)** | | | | **639 224** |
| | | **Итого** | | | | **5 966 087** |

**Заказчик:**
**Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

_____ **А.Т.Сатабаев**

**Руководитель отдела капитального строительства**

_____ **С.Е. Музафар**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Р.З. Алиев**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. но и корректн. смотр

**Гл. специалист отдела ПГС**

_____ **Викторов А.В.**

расценки соотв. нед.

**Технический надзор:**
**ТОО "СтройТех-PVL"**
**С объемами выполненных работ согласен**
**Директор**
**Аттестат № KZ95VJE00042525**

_____ **Ахметов Н.Ш.**

**Авторский надзор:**
**ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"**
**Эксперт авторского надзора**
**Аттестат № KZ39VJE00029177**
**Аттестат № KZ66VJE00029176**

_____ **Сапарова А.А.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**
**БИН 970740001707**

**Директор**

_____ **Темирбулатов Н.К.**

**Заказчик:** ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
**Генподрядчик:** ТОО "ГСУ Курылыс"
**Договор № 16 от 22.05.2023г.**
**Наименование стройки:** Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области
**Наименование объекта:** Строительство школы на 120 мест

**Акт № 27 от 22.01.2024**
**приемки выполненных работ за январь 2024 г**
**Локальная смета № 5-01-00-01**
Система связи (наружка)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 г.

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **747814** 747814 |
| | | | | | Смета сформирована по перидам выполнения | |
| | | **Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | **747814** |
| | | **Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | **747814** |
| 8 | 6125-0105-0131 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах кабеля станционного сигнальной проводки | шт. | 8 | 376 | 3008 |
| 9 | Прайс-лист *п.12* | Патчкорд SC/APC-SC/UPC длиной 3м (1м) зеленого цвета | шт | 1 | 813,21 | 813 |
| 10 | Прайс-лист *п.13* | Патчкорд SC/APC-SC/UPC длиной 1м синего цвета | шт | 1 | 1970,69 | 1971 |
| 11 | Прайс-лист *п.11* | Патчкорд длиной 20м для коммутации OLT | шт | 1 | 6870,6 | 6871 |
| 12 | Прайс-лист | Патчкорд SC/APC длиной 5м для коммутации ODF-54 | шт | 1 | 1,01 | 1 |
| 13 | 6125-0702-1206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж шкафов настенных для трубных проводок размер до 700х1000 мм | шт. | 1 | 14695 | 14695 |
| 14 | Прайс-лист *п.3* | Шкаф для размещения муфт и запасов кабеля ШРМ-2 | шт | 1 | 50238,57 | 50239 |
| 15 | 6125-0704-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС, муфта прямая число волокон 8 | шт. | 1 | 227332 | 227332 |
| 16 | Прайс-лист *п.17* | Муфта GJS-2011 (8 волокон) | шт | 1 | 26565 | 26565 |
| 17 | 6125-0705-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конфигурация и настройка компонентов сетевых (мост, маршрутизатор, модем и т п) | шт. | 1 | 205670 | 205670 |
| 18 | Прайс-лист *п.18* | Мультисеверный маршутизатор на 8 портов 10/100/1000 QSR-2810-AC | шт | 1 | 210649,43 | 210649 |
| | | **Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **747 814** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3% | | | | 54 590 |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | 40 120 |
| | | Непредвиденные работы и затраты (5 %) | | | | 40 120 |
| | | Итого | | | | 882 645 |
| | | Итого в текущих ценах , коэф 1,079 | | | | 952 374 |
| | | Итого по акту: | | | | 952 374 |
| | | Итого с понижающим коэффициентом 0,932735096 | | | | 888 312 |
| | | НДС (12 %) | | | | 106 597 |
| | | Итого | | | | 994 910 |

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Р.З. Алиев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответ. псд

Гл. специалист отдела ПГС

_____ Викторов А.В.

расценки соотв. псд

Технический надзор:
ТОО "СтройТех-PVL"
С объемами выполненных работ согласен
Директор
Аттестат № KZ95VJE00042525

_____ Ахметов Н.Ш.

Авторский надзор:
ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ39VJE00029177
Аттестат № KZ66VJE00029176

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4
Форма 2В

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
**Договор № 16 от 22.05.2023г.**
**Наименование стройки:** Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области
**Наименование объекта:** Строительство школы на 120 мест

**Акт № 28 от 22.01.2024**
**приемки выполненных работ за январь 2024 г**
**Локальная смета № 4-01-00-01**

Основание: 2/23-ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 г.

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **1168234** |
| | | | | | Смета сформирована по перидам выполнения | |
| | **Раздел 1.** | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | **245856** |
| | **Раздел 2.** | **ОПОРА ВЛ-10кВ** | | | | **245856** |
| 1 | **1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка//А10-1** | **опора** | **1** | **24972** | **24972** |
| 2 | **225-204-0307** *РСНБ РК 2022* | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105** | **шт.** | **1** | | |
| 3 | **1133-0101-0110** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28* | **Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м$^3$. Установка** | **м$^3$** | **0,05** | **32396** | **1620** |
| 4 | **225-204-1001** *РСНБ РК 2022* | **Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и** | **шт.** | **1** | **12629** | **12629** |
| | | Стальные конструкции | | | | |
| 5 | **252-207-0531** *РСНБ РК 2022* | **Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **шт.** | **1** | **32782** | **32782** |
| 6 | **252-207-3941** *РСНБ РК 2022* | **Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **шт.** | **2** | **3799** | **7598** |
| 7 | **252-207-3942** *РСНБ РК 2022* | **Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **шт.** | **1** | **1647** | **1647** |
| 8 | **252-207-2002** *РСНБ РК 2022* | **Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **шт.** | **1** | **1266** | **1266** |
| 9 | **252-207-0201** *РСНБ РК 2022* | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143** | **шт.** | **1** | **2243** | **2243** |
| 10 | **252-207-3925** *РСНБ РК 2022* | **Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **шт.** | **1** | **12287** | **12287** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 252-207-0268<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 11523 | 23046 |
| 12 | 252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 1647 | 3294 |
| | | Линейная арматура | | | | |
| 13 | 252-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10Г (без колпачка) | шт. | 1 | 4938 | 4938 |
| 14 | 252-108-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт. | 1 | 67 | 67 |
| 15 | 252-204-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 2 | 669 | 1338 |
| 16 | 252-204-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 | шт. | 3 | 557 | 1671 |
| 17 | 252-207-3931<br>*РСНБ РК 2022* | Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 6 | 14950 | 89700 |
| 18 | 252-106-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W | шт. | 2 | 5467 | 10934 |
| 19 | 252-201-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Ушко типа У1-7-16 однолапчатое | шт. | 1 | 1953 | 1953 |
| 20 | 252-201-0661<br>*РСНБ РК 2022* | Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое | шт. | 3 | 1341 | 4023 |
| 21 | 252-203-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6 | шт. | 1 | 5186 | 5186 |
| 22 | 252-201-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Серьга типа СРС-7-17 | шт. | 1 | 1232 | 1232 |
| 23 | 252-201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 1 | 1430 | 1430 |
| | **Раздел 3.** | **УСТАНОВКА КРМ-1 НА ОПОРЕ №1 (А10-1)** | | | | **769562** |
| 24 | 1133-0208-0104<br>*РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28* | Разъединители. Установка вручную | комплект | 1 | 45653 | 45653 |
| 25 | 252-207-3920<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 21033 | 21033 |
| 26 | 252-207-3921<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 3926 | 3926 |
| 27 | 252-207-3923<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 2534 | 5068 |
| 28 | 252-207-3923<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 2534 | 5068 |
| 29 | 252-207-3916<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 2914 | 8742 |
| 30 | 252-207-3911<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4434 | 4434 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,033154 | 487427 | 16160 |
| 32 | 252-207-3912<br>*РСНБ РК 2022* | Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 1140 | 3420 |
| 33 | 252-207-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 5 | 1800 | 9000 |
| 34 | 252-207-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 4 | 1800 | 7200 |
| 35 | 252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 1647 | 8235 |
| 36 | 214-206-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм | т | 0,00092 | 368225 | 339 |
| 37 | 252-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д | шт. | 2 | 4221 | 8442 |
| 38 | 252-108-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт. | 2 | 67 | 134 |
| 39 | 252-204-0804<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 | шт. | 3 | 385 | 1155 |
| 40 | 6124-0103-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А | шт. | 1 | 12931 | 12931 |
| 41 | 515-201-0505<br>*СпрСЦ 05.2023* | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | комплект | 1 | 167495 | 167495 |
| 42 | 6124-0101-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ | комплект | 3 | 131912 | 395736 |
| 43 | 252-207-1722<br>*РСНБ РК 2022* | Ограничитель перенапряжения типа ОПН-РВ-6/7,6/5/150УХЛ1 | шт. | 3 | 8603 | 25809 |
| 44 | 252-206-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1 | шт. | 3 | 1128 | 3384 |
| 45 | 252-206-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1 | шт. | 6 | 1738 | 10428 |
| 46 | 252-207-0436<br>*РСНБ РК 2022* | Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80 | шт. | 2 | 140 | 280 |
| 47 | 243-604-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2 | км | 0,009 | 487307 | 4386 |
| 48 | 243-602-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | км | 0,001 | 1103827 | 1104 |
| | **Раздел 4. УСТАНОВКА УОП** | | | | | **152816** |
| | Стальные конструкции | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1133-0206-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвление | 1 | 7685 | 7685 |
| 50 | 252-207-0527<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 15353 | 15353 |
| 51 | 252-207-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 2243 | 2243 |
| 52 | 252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1647 | 1647 |
| | | Линейная арматура | | | | |
| 53 | 252-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д | шт. | 3 | 4221 | 12663 |
| 54 | 252-108-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт. | 3 | 67 | 201 |
| 55 | 252-204-0804<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 | шт. | 6 | 385 | 2310 |
| | | Провода и кабели | | | | |
| 56 | 1133-0105-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км | км линии | 0,11 | 744995 | 81949 |
| 57 | 243-604-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2 | км | 0,11 | 261499 | 28765 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **1168234** |
| | | оборудование | тенге | | | 167495 |
| | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3%** | | | | **73 054** |
| | | **Сметная прибыль 5%** | | | | **53 690** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (5 %)** | | | | **62 064** |
| | | **Итого** | | | | **1 357 042** |
| | | **Итого в текущих ценах , коэф 1,079** | | | | **1 464 248** |
| | | **Итого по акту:** | | | | **1 464 248** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом 0,932735096** | | | | **1 365 756** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС (12 %) | | | | 163 891 |
| | | Итого | | | | 1 529 646 |

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Р.З. Алиев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответ. псд

Гл. специалист отдела ПГС

_____ Викторов А.В.

расценки соотв. псд.

Технический надзор:
ТОО "СтройТех-PVL"
С объемами выполненных работ согласен
Директор
Аттестат № KZ95VJE00042525

_____ Ахметов Н.Ш.

Авторский надзор:
ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ39VJE00029177
Аттестат № KZ66VJE00029176

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Наименование стройки - Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Форма 2В

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

**Договор № 16 от 22.05.2023г.**

**Наименование стройки:** Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

**Наименование объекта:** Строительство школы на 120 мест

**Акт № 29 от 22.01.2024**

**приемки выполненных работ за январь 2024 г**

**Локальная смета № 7-01-00-01**

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **9734281** |
| | | | | | Смета сформирована по перидам выполнения | |
| | | **Раздел 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | **5322789** |
| | | **Раздел 2. ПОКРЫТИЕ** | | | | **5322789** |
| | | Проезжая часть Тип1 - 1674,14-182,5=1491,64м$^2$ | | | | |
| | | Тротуар Тип1 - 158м$^2$ | | | | |
| | | Тротуар из брусчатки Тип2 - 522м$^2$ | | | | |
| 26 | **6113-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой** | м$^2$ | 261 | 6954 | 1814994 |
| 27 | **211-401-0101** *РСНБ РК 2022* | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | м$^3$ | 26,1 | 2928 | 76421 |
| 28 | **255-102-0606** *РСНБ РК 2022* | **Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017** | м$^2$ | 266,22 | 3572 | 950938 |
| | | Тротуар из брусчатки Тип3 - 504м$^2$ | | | | |
| 35 | **8601-0703-0102** *УСН РК 8.02-03-2022* | **Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)** | м$^2$ | 252 | 9843 | 2480436 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тротуар из брусчатки Тип4 - 560/364/773м$^2$ | | | | |
| | | **Раздел 3. МАФ** | | | | **4411492** |
| 47 | **8601-0113-0111**<br>*УСН РК 8.02-03-2022* | **Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)** | **комплект** | **1** | **1030403** | **1030403** |
| 48 | **8601-0101-0104**<br>*УСН РК 8.02-03-2022* | **Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сиденьями, шестиместная** | **комплект** | **1** | **392397** | **392397** |
| 51 | **8601-0303-0204**<br>*УСН РК 8.02-03-2022* | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** | **шт.** | **10** | **53261** | **532610** |
| 52 | **8601-0302-0602**<br>*УСН РК 8.02-03-2022* | **Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2** | **шт.** | **7** | **234022** | **1638154** |
| 53 | **8601-0605-0403**<br>*УСН РК 8.02-03-2022* | **Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками** | **комплект** | **2** | **175405** | **350810** |
| 54 | **8601-0307-0404**<br>*УСН РК 8.02-03-2022* | **Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой** | **шт.** | **6** | **77853** | **467118** |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **9734281** |
| | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3%** | | | | **710 603** |
| | | **Сметная прибыль 5%** | | | | **522 244** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (5 %)** | | | | **522 244** |
| | | **Итого** | | | | **11 489 372** |
| | | **Итого в текущих ценах , коэф 1,079** | | | | **12 397 032** |
| | | **Итого по акту:** | | | | **12 397 032** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом 0,932735096** | | | | **11 563 147** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС (12 %) | | | | 1 387 578 |
| | | Итого | | | | 12 950 725 |

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Р.З. Алиев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответ-ют

Гл. специалист отдела ПГС

_____ Викторов А.В.

расценки соотв. нед

Технический надзор:
ТОО "СтройТех-PVL"
С объемами выполненных работ согласен
Директор
Аттестат № KZ95VJE00042525

_____ Ахметов Н.Ш.

Авторский надзор:
ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ39VJE00029177
Аттестат № KZ66VJE00029176

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

**Наименование стройки:** Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

**Акт № 30 от 22.01.2024**

**приемки выполненных работ за январь 2024 г**

**Локальная смета № 2-01-04-07**

Электромонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 г.

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **8866602** |
| | | | | | Смета сформирована по перидам выполнения | |
| | | **Раздел 1. Оборудование** | | | | **1155100** |
| 1 | 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 15651 | 15651 |
| 2 | 247-201-1007 *РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41 | шт. | 1 | 10470 | 10470 |
| 3 | 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 14 | 5678 | 79492 |
| 4 | 247-204-0662 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2457 | 2457 |
| 5 | 247-204-2434 *РСНБ РК 2022* | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 16А 30 мА | шт. | 1 | 6889 | 6889 |
| 6 | 247-204-2438 *РСНБ РК 2022* | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 25А 30 мА | шт. | 2 | 6561 | 13122 |
| 7 | 247-204-0615 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 771 | 771 |
| 8 | 247-204-0613 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 9 | 722 | 6498 |
| 9 | 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 15651 | 15651 |
| 10 | 247-201-0135 *РСНБ РК 2022* | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41 | шт. | 1 | 1689 | 1689 |
| 11 | 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 8 | 5678 | 45424 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 6 | 722 | 4332 |
| 13 | 247-204-0615<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В" | шт. | 2 | 771 | 1542 |
| 14 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 15651 | 15651 |
| 15 | 247-201-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41 | шт. | 1 | 2201 | 2201 |
| 16 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 6 | 5678 | 34068 |
| 17 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 6 | 722 | 4332 |
| 18 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 15651 | 15651 |
| 19 | 247-201-0134<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41 | шт. | 1 | 1453 | 1453 |
| 20 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 4 | 5678 | 22712 |
| 21 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 4 | 722 | 2888 |
| 22 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 15651 | 15651 |
| 23 | 247-201-1006<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41 | шт. | 1 | 6505 | 6505 |
| 24 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 14 | 5678 | 79492 |
| 25 | 247-204-0661<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2133 | 2133 |
| 26 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 11 | 722 | 7942 |
| 27 | 247-204-0657<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 2 | 2152 | 4304 |
| 28 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 15651 | 15651 |
| 29 | 247-201-1007<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41 | шт. | 1 | 10470 | 10470 |
| 30 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 14 | 5678 | 79492 |
| 31 | 247-204-0663<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "В" 3Р 100А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2428 | 2428 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 247-204-2446<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 40А 30 мА | шт. | 1 | 6481 | 6481 |
| 33 | 247-204-2442<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 32А 30 мА | шт. | 2 | 6806 | 13612 |
| 34 | 247-204-2438<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 25А 30 мА | шт. | 2 | 6561 | 13122 |
| 35 | 247-204-2434<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 16А 30 мА | шт. | 1 | 6889 | 6889 |
| 36 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 7 | 722 | 5054 |
| 37 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 2 | 15651 | 31302 |
| 38 | 247-201-1003<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41 | шт. | 2 | 2617 | 5234 |
| 39 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 16 | 5678 | 90848 |
| 40 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 16 | 722 | 11552 |
| 41 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 15651 | 15651 |
| 42 | 247-201-1006<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41 | шт. | 1 | 6505 | 6505 |
| 43 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 10 | 5678 | 56780 |
| 44 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 6 | 722 | 4332 |
| 45 | 247-204-0657<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 4 | 2152 | 8608 |
| 46 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 15651 | 15651 |
| 47 | 247-201-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41 | шт. | 1 | 2201 | 2201 |
| 48 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 6 | 5678 | 34068 |
| 49 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 6 | 722 | 4332 |
| 50 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 15651 | 15651 |
| 51 | 247-201-1006<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41 | шт. | 1 | 6505 | 6505 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 10 | 5678 | 56780 |
| 53 | 247-204-0662<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2457 | 2457 |
| 54 | 247-204-2446<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 40А 30 мА | шт. | 1 | 6481 | 6481 |
| 55 | 247-204-2438<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 25А 30 мА | шт. | 2 | 6561 | 13122 |
| 56 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 6 | 722 | 4332 |
| 57 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 15651 | 15651 |
| 59 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 7 | 5678 | 39746 |
| 60 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 4 | 722 | 2888 |
| 61 | 247-204-0616<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В" | шт. | 2 | 708 | 1416 |
| 62 | 247-204-0618<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 50А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 955 | 955 |
| 63 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 15651 | 15651 |
| 64 | 247-201-1003<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41 | шт. | 1 | 2617 | 2617 |
| 65 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 8 | 5678 | 45424 |
| 66 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 8 | 722 | 5776 |
| 67 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 2 | 15651 | 31302 |
| 68 | 247-201-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41 | шт. | 2 | 1756 | 3512 |
| 69 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 4 | 5678 | 22712 |
| 70 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 4 | 722 | 2888 |
| | **Раздел 2.** | **Светильники и лампы** | | | | **7711502** |
| 71 | 6119-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения | шт. | 43 | 2916 | 125388 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 247-104-0143<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник промышленный светодиодный типа High Bay, мощность 125 Вт, IP 55//СВЕТИЛЬНИК ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ ДПП03-24-001 | шт. | 34 | 58751 | 1997534 |
| 73 | 247-102-0529<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light NPO SE 20/2200 opal 3-6K//СВЕТИЛЬНИЙ НПО21-60-18Д | шт. | 9 | 22998 | 206982 |
| 76 | 6119-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения | шт. | 238 | 2916 | 694008 |
| 77 | 247-103-0321<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 4x20, мощность 36 Вт, IP40 | шт. | 231 | 18307 | 4228917 |
| 78 | 247-102-0119<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 | шт. | 7 | 4217 | 29519 |
| 79 | 6119-0401-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка указателя светового настенного | шт. | 14 | 2781 | 38934 |
| 80 | 248-304-0120<br>*СпрСЦ 05.2023* | Светильник указатель выхода СУВ-25 | шт. | 14 | 642 | 8988 |
| 81 | 247-106-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W//LED-9 E27 220V | шт. | 14 | 813 | 11382 |
| 82 | 247-106-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W//LED-18 E27 220V | шт. | 9 | 1084 | 9756 |
| 83 | 6119-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж светильника с лампами, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 | шт. | 14 | 6066 | 84924 |
| 84 | 247-102-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4045 мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014//СВЕТИЛЬНИК С СВЕТОДИОДНОЙ ЛАСПОЙ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ДОСКИ С КРОНШТЕЙНАМИ И КРЕПЕЖОМ DL78-08-95x1195Ш | шт. | 14 | 19655 | 275170 |
| | Раздел 3. | Провода и кабели | | | | |
| | Раздел 4. | Изделие и материалы | | | | |
| | Раздел 5. | Трубы | | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 8866602 |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3% | | | | 647 262 |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | 475 693 |
| | | Непредвиденные работы и затраты (5 %) | | | | 475 693 |
| | | Итого | | | | 10 465 250 |
| | | Итого в текущих ценах , коэф 1,079 | | | | 11 292 005 |
| | | Итого по акту: | | | | 11 292 005 |
| | | Итого с понижающим коэффициентом 0,932735096 | | | | 10 532 449 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС (12 %) | | | | 1 263 894 |
| | | Итого | | | | 11 796 343 |

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Р.З. Алиев

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Гл. специалист отдела ПГС

_____ Викторов А.В.

Технический надзор:
ТОО "СтройТех-PVL"
С объемами выполненных работ согласен
Директор
Аттестат № KZ95VJE00042525

_____ Ахметов Н.Ш.

Авторский надзор:
ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ39VJE00029177
Аттестат № KZ66VJE00029176

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 4
Форма 2В

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

**Наименование стройки:** Строительство школы на 120 мест в с.Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

**Акт № 31 от 22.01.2024**
**приемки выполненных работ за январь 2024 г**
**Локальная смета № 4-01-00-01**

Основание: 2/23-ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 г.

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Добавить** | | | | **1122439** |
| | **Раздел 1.** | **КТПН-250-10/0,4кВ** | | | | **1122439** |
| | | Ограждение КТПН | | | | |
| 1 | **1107-0501-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **4** | **7112** | **28448** |
| 2 | **261-101-0361** *РСНБ РК 2022* | **Сборные железобетонные изделия и конструкции** | **шт.** | **4** | | |
| 3 | **221-102-0101** *РСНБ РК 2022* | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** | **$м^3$** | **6** | **26281** | **157686** |
| 4 | **1108-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Основание щебеночное. Устройство** | **$м^3$ основания** | **1,645** | **14002** | **23033** |
| 5 | **1127-0901-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26* | **Ограждения пешеходные металлические. Устройство** | **м** | **10** | **2415** | **24150** |
| 6 | **211-201-0501** *РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм** | **$м^3$** | **0,082** | **5467** | **448** |
| 7 | **222-525-0301** *РСНБ РК 2022* | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,12** | **1089090** | **130691** |
| 8 | **217-101-0101** *РСНБ РК 2022* | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный** | **кг** | **2,7** | **1010** | **2727** |
| 9 | **212-101-0601** *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **$м^3$** | **0,408** | **24800** | **10118** |
| 10 | **222-519-0101** *РСНБ РК 2022* | **Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений** | **т** | **0,607** | **1219174** | **740039** |
| 11 | **6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06* | **Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** | **$м^2$** | **21,852** | **171** | **3737** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 261-107-0397<br>*РСНБ РК 2022* | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0003278 | 380806 | 125 |
| 13 | 236-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0019667 | 628768 | 1237 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **1122439** |
| | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3%** | | | | **81 938** |
| | | **Сметная прибыль 5%** | | | | **60 219** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (5 %)** | | | | **60 219** |
| | | **Итого** | | | | **1 324 815** |
| | | **Итого в текущих ценах , коэф 1,079** | | | | **1 429 475** |
| | | **Итого по акту:** | | | | **1 429 475** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом 0,932735096** | | | | **1 333 322** |
| | | **НДС (12 %)** | | | | **159 999** |
| | | **Итого** | | | | **1 493 320** |

**Заказчик:**
**Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

_____ **А.Т.Сатабаев**

**Руководитель отдела капитального строительства**

_____ **С.Е. Музафар**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Р.З. Алиев**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. пр и корр. смете

**Гл. специалист отдела ПГС**

_____ **Викторов А.В.**

расценки соотв. корреп. смете

**Технический надзор:**
**ТОО "СтройТех-PVL"**
**С объемами выполненных работ согласен**
**Директор**
**Аттестат № KZ95VJE00042525**

_____ **Ахметов Н.Ш.**

**Авторский надзор:**
**ТОО Компания "СтройПроект-ПВ"**
**Эксперт авторского надзора**
**Аттестат № KZ39VJE00029177**
**Аттестат № KZ66VJE00029176**

_____ **Сапарова А.А.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**
**БИН 970740001707**
**Директор**

_____ **Темирбулатов Н.К.**