*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны",010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, зд. 11, тел.: +7(7172) 55-69-44 — 240140011067

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups",070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова 39/2, тел.: 61-02-00 — 970340000010

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт): Договор №2021/12 от 05.03.2021 года

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 12 | 14.05.2024 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подрядные работы по строительству объекта «Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка, г. Астана. Корректировка 2017/(3-я очередь. Инженерные сети и дороги)» | | | работа | 1 | 246 157 789,34 | 246 157 789,34 | 26 374 048,86 |
| | | | | Итого | 1 | x | 246 157 789,34 | 26 374 048,86 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Шотабаев Д.С.
*должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / [подпись] / Сидорков Е.А.
*должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

в правилах организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067**
**Подрядчик: ТОО "AN Groups" БИН 970340000010**
**Наименование объекта: "Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"**

## СПРАВКА №19
### о стоимости выполненных работ и затрат
### за май месяц 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | № 2021/12 | 05.03.2021 г. | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 7 939 658 438,36 | | | | | | | | | |
| в том числе за текущий месяц 2023 года | 246 157 789,34 | 219 783 740,48 | | | | | | | 26 374 048,86 | 246 157 789,34 |

**Заказчик :** ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

**Руководитель** Сыздыков Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
(Место печати)

**Подрядчик:** ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

**Директор** Шогабаев Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
(Место печати)

**Эксперт технического надзора:** ТОО "Вехи" ИНН 550401303325
(идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

**Эксперт** Далибаев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
(Место печати)

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2(

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

(наименование, адрес)

Объект: **Дороги с благоустройством. 1 участок /ост**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

# Акт приемки выполненных работ №136

за май 24г

Переустройство сетей ВЛ 10кВ (доп.работы) 1 участок

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Локальная смета 4-1-1 | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 2 ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВЛ 10КВ | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 2П10-1 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1133-0304-0301 | Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установка НР=80% | опора | 6 | 4 771,84<br>3 618,16 | 1 153,68<br>576,08 | 28 631<br>21 709 | 6 922<br>3 456 | -<br>- | 20 132<br>3 901 | 52 664 | |
| 2 | 2 | 1133-0304-0202 | Опоры железобетонные одностоечные с воздушным вводом и траверсами двумя. Сборка и установка НР=80% | опора | 6 | 24 075,58<br>15 081,23 | 8 822,35<br>4 287,36 | 144 453<br>90 487 | 52 934<br>25 724 | 1 032<br>- | 92 969<br>18 994 | 256 416 | |
| 3 | 3 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 «В (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80% | опора | 6 | 11 411,77<br>5 648,76 | 4 948,24<br>2 465,13 | 68 471<br>33 893 | 29 689<br>14 791 | 4 689<br>- | 38 947<br>8 593 | 116 011 | |
| 4 | 4 | 225-204-0317 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12 | 1 шт. | 6 | 218 123,00<br>- | -<br>- | 1 308 738<br>- | -<br>- | 1 308 738<br>- | -<br>104 699 | 1 413 437 | Казахстан |
| 5 | 5 | 1106-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% | м2 поверхности | 22,8 | 1 226,87<br>443,08 | 27,03<br>4,25 | 27 973<br>10 102 | 616<br>97 | 17 254<br>- | 9 485<br>2 997 | 40 455 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 414-101-0801 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка | 1 т | 21,3 | 754,00 | - | 16 060 | - | - | - | 17 345 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 285 | | |
| 7 | 7 | 414-101-0802 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка | 1 т | 21,3 | 754,00 | - | 16 060 | - | - | - | 17 345 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 285 | | |
| 8 | 8 | 412-102-0101 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | 1 т-км | 21,3 | 206,00 | - | 4 388 | - | - | - | 4 739 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 351 | | |
| 9 | 9 | 261-404-0485 | Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017 | 1 шт. | 18 | 1 876,00 | - | 33 804 | - | 33 804 | - | 36 508 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 704 | | |
| 10 | 10 | 261-404-0433 | Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017 | 1 шт. | 18 | 484,00 | - | 8 712 | - | 8 712 | - | 9 409 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 697 | | |
| 11 | 11 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | 1 т | 0,0042 | 813 201,00 | - | 3 415 | - | 3 415 | - | 3 688 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 273 | | |
| 12 | 12 | 214-210-0101 | Проводник ЗП1 | 1 т | 0,027 | 376 202,00 | - | 10 157 | - | 10 157 | - | 10 970 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 813 | | |
| 13 | 13 | 261-102-0124 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 1 т | 0,027 | 144 002,00 | - | 3 888 | - | 3 888 | - | 4 199 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 311 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 252-207-0602 | Подвес типа ES95-2000 промежуточный | 1 шт. | 36 | 4 616,00<br>- | -<br>- | 166 176<br>- | -<br>- | 166 176<br>- | -<br>13 294 | 179 470 | |
| **2.2 ОПОРА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 2ОП10-1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1133-0304-0301 | Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке НР=80% | опора | 1 | 4 771,84<br>3 618,16 | 1 153,68<br>576,08 | 4 772<br>3 618 | 1 154<br>576 | -<br>- | 3 355<br>660 | 8 777 | |
| 16 | 16 | 1133-0304-0202 | Опоры железобетонные одностоечные с воздушным вводом и траверсами двумя. Сборка и установка НР=80% | опора | 1 | 24 075,58<br>15 081,23 | 8 822,35<br>4 287,38 | 24 076<br>15 081 | 8 822<br>4 287 | 172<br>- | 15 494<br>3 168 | 42 736 | |
| 17 | 17 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80% | опора | 1 | 11 411,77<br>5 648,76 | 4 948,24<br>2 465,13 | 11 412<br>5 649 | 4 948<br>2 466 | 815<br>- | 5 491<br>1 432 | 19 335 | |
| 18 | 18 | 225-204-0317 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12 | 1 шт. | 1 | 218 123,00<br>- | -<br>- | 218 123<br>- | -<br>- | 218 123<br>- | -<br>17 450 | 235 573 | Казахстан |
| 19 | 19 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% | м2 поверхности | 3,8 | 1 226,87 | 27,03 | 4 662 | 103 | 2 876 | 1 581 | 6 743 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 443,08 | 4,25 | 1 684 | 16 | - | 500 | | | | |
| 20 | 20 | 414-101-0801 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка | 1 т | 3,55 | 754,00 | - | 2 677 | - | - | - | 2 891 | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 214 | | | | |
| 21 | 21 | 414-101-0802 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка | 1 т | 3,55 | 754,00 | - | 2 677 | - | - | - | 2 891 | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 214 | | | | |
| 22 | 22 | 412-102-0101 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | 1 т·км | 3,55 | 206,00 | - | 731 | - | - | - | 790 | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 59 | | | | |
| 23 | 23 | 261-404-0485 | Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017 | 1 шт. | 3 | 1 878,00 | - | 5 634 | - | 5 634 | - | 6 085 | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 451 | | | | |
| 24 | 24 | 261-404-0433 | Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017 | 1 шт. | 3 | 484,00 | - | 1 452 | - | 1 452 | - | 1 568 | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 116 | | | | |
| 25 | 25 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | 1 т | 0,0007 | 813 201,00 | - | 569 | - | 569 | - | 615 | | | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 46 | | | | |
| 26 | 26 | 214-210-0101 | Проводник ЗП1 | 1 т | 0,0045 | 376 202,00 | - | 1 693 | - | 1 693 | - | 1 828 | | | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 135 | | | | |
| 27 | 27 | 261-102-0124 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 1 т | 0,0045 | 144 002,00 | - | 648 | - | 648 | - | 700 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | - | - | - | 52 | | | |
| 28 | 28 | 252-204-0804 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 | 1 шт. | 3 | 359,00 | - | 1 077 | - | 1 077 | - | 1 163 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 86 | | |
| 29 | 29 | 261-404-0611 | Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-2017 | 1 комплект | 3 | 2 234,00 | - | 6 702 | - | 6 702 | - | 7 238 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 536 | | |
| 30 | 30 | 252-207-0602 | Подвес типа ES95-2000 промежуточный | 1 шт. | 6 | 4 616,00 | - | 27 696 | - | 27 696 | - | 29 912 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 216 | | |
| 31 | 31 | 252-201-0304 | Узел крепления типа КПП-7-2Б | 1 шт. | 3 | 1 879,00 | - | 5 637 | - | 5 637 | - | 6 088 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 451 | | |
| **2.3 ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 2УП10-1** | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 1133-0304-0301 | Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке НР=80% | опора | 4 | 4 771,84 | 1 153,68 | 19 087 | 4 615 | - | 13 422 | 35 110 | |
| | | | | | | 3 618,16 | 576,06 | 14 473 | 2 304 | - | 2 601 | | |
| 33 | 33 | 1133-0304-0202 | Опоры железобетонные одностоечные с воздушным вводом и траверсами двумя. Сборка и установка НР=80% | опора | 2 | 24 075,58 | 8 822,35 | 48 151 | 17 645 | 344 | 30 990 | 85 472 | |
| | | | | | | 15 081,23 | 4 287,38 | 30 162 | 8 575 | - | 6 331 | | |
| 34 | 34 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80% | опора | 2 | 23 293,85 | 11 440,00 | 46 588 | 22 880 | 1 630 | 25 783 | 79 241 | |
| | | | | | | 11 039,08 | 5 700,40 | 22 076 | 11 401 | - | 5 870 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 225-204-0317 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12 | 1 шт. | 4 | 218 123,00<br>- | -<br>- | 872 492<br>- | -<br>- | 872 492<br>- | -<br>69 799 | 942 291 | Казахстан |
| 36 | 36 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% | м2 поверхности | 15,2 | 1 226,67<br>443,08 | 27,03<br>4,25 | 18 648<br>6 735 | 411<br>65 | 11 503<br>- | 6 324<br>1 998 | 26 970 | |
| 37 | 37 | 414-101-0801 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка | 1 т | 14,2 | 754,00<br>- | -<br>- | 10 707<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>857 | 11 564 | |
| 38 | 38 | 414-101-0802 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка | 1 т | 14,2 | 754,00<br>- | -<br>- | 10 707<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>857 | 11 564 | |
| 39 | 39 | 412-102-0101 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | 1 т км | 14,2 | 206,00<br>- | -<br>- | 2 925<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>234 | 3 159 | |
| 40 | 40 | 261-404-0465 | Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017 | 1 шт. | 12 | 1 878,00<br>- | -<br>- | 22 536<br>- | -<br>- | 22 536<br>- | -<br>1 803 | 24 339 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 261-404-0433 | Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017 | 1 шт. | 12 | 484,00<br>- | -<br>- | 5 808<br>- | -<br>- | 5 808<br>- | -<br>465 | 6 273 | |
| 42 | 42 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | 1 т | 0,0028 | 813 201,00<br>- | -<br>- | 2 277<br>- | -<br>- | 2 277<br>- | -<br>182 | 2 459 | Казахстан |
| 43 | 43 | 214-210-0101 | Проводник ЗП1 | 1 т | 0,018 | 376 202,00<br>- | -<br>- | 6 772<br>- | -<br>- | 6 772<br>- | -<br>542 | 7 314 | Казахстан |
| 44 | 44 | 261-102-0124 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 1 т | 0,018 | 144 002,00<br>- | -<br>- | 2 592<br>- | -<br>- | 2 592<br>- | -<br>207 | 2 799 | |
| 45 | 45 | 252-207-0602 | Подвес типа ES95-2000 промежуточный | 1 шт. | 12 | 4 616,00<br>- | -<br>- | 55 392<br>- | -<br>- | 55 392<br>- | -<br>4 431 | 59 823 | |
| **2.4 ОПОРА КОНЦЕВАЯ 2К10-1 С 2 МЯ ОТТЯЖКАМИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 46 | 1133-0304-0301 | Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке НР=80% | опора | 3 | 4 771,84<br>3 618,16 | 1 153,68<br>576,08 | 14 316<br>10 854 | 3 461<br>1 728 | -<br>- | 10 066<br>1 950 | 26 332 | |
| 47 | 47 | 1133-0304-0202 | Опоры железобетонные одностоечные с воздушным вводом и траверсами двумя. Сборка и установка НР=80% | опора | 3 | 24 075,58<br>15 081,23 | 8 822,35<br>4 287,38 | 72 227<br>45 244 | 26 467<br>12 862 | 516<br>- | 46 485<br>9 497 | 128 209 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 48 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80% | опора | 3 | 11 411,77<br>5 648,76 | 4 948,24<br>2 465,13 | 34 235<br>16 946 | 14 845<br>7 395 | 2 444<br>- | 19 473<br>4 297 | 58 005 | |
| 49 | 49 | 225-204-0317 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12 | 1 шт. | 3 | 218 123,00<br>- | -<br>- | 654 369<br>- | -<br>- | 654 369<br>- | -<br>52 350 | 706 719 | Казахстан |
| 50 | 50 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | 1 шт. | 3 | 6 209,00<br>- | -<br>- | 18 627<br>- | -<br>- | 18 627<br>- | -<br>1 490 | 20 117 | Казахстан |
| 51 | 51 | 252-207-1187 | Зажим анкерный РА 4х10/35 | 1 шт. | 6 | 478,00<br>- | -<br>- | 2 868<br>- | -<br>- | 2 868<br>- | -<br>229 | 3 097 | |
| 52 | 52 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% | м2 поверхности | 11,4 | 1 226,87<br>443,08 | 27,03<br>4,25 | 13 986<br>5 051 | 308<br>48 | 8 627<br>- | 4 742<br>1 496 | 20 226 | |
| 53 | 53 | 414-101-0801 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка | 1 т | 10,98 | 754,00<br>- | -<br>- | 8 279<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>662 | 8 941 | |
| 54 | 54 | 414-101-0802 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка | 1 т | 10,98 | 754,00 | - | 8 279 | - | - | - | 8 941 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | - | - | - | 662 | | | |
| 55 | 55 | 412-102-0101 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | 1 т·км | 10,98 | 206,00 | - | 2 262 | - | - | - | 2 443 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 181 | | |
| 56 | 56 | 261-107-0202 | Оттяжки,стяжки анкерных железобетонных опор | 1 т | 0,5046 | 311 740,00 | - | 157 304 | - | 157 304 | - | 169 888 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 12 584 | | |
| 57 | 57 | 261-404-0485 | Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017 | 1 шт. | 9 | 1 878,00 | - | 16 902 | - | 16 902 | - | 18 254 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 352 | | |
| 58 | 58 | 261-404-0433 | Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017 | 1 шт. | 9 | 484,00 | - | 4 356 | - | 4 356 | - | 4 704 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 348 | | |
| 59 | 59 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | 1 т | 0,0042 | 813 201,00 | - | 3 415 | - | 3 415 | - | 3 688 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 273 | | |
| 60 | 60 | 214-210-0101 | Проводник ЗП1 | 1 т | 0,0104 | 376 202,00 | - | 3 911 | - | 3 911 | - | 4 224 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 313 | | |
| 61 | 61 | 261-102-0124 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 1 т | 0,0104 | 144 002,00 | - | 1 497 | - | 1 497 | - | 1 617 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 120 | | |
| 62 | 62 | 252-207-0602 | Подвес типа ES95-2000 промежуточный | 1 шт. | 36 | 4 616,00 | - | 166 176 | - | 166 176 | - | 179 470 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 13 294 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 63 | 252-204-0812 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-3 | 1 шт. | 18 | 474,00<br>- | -<br>- | 8 532<br>- | -<br>- | 8 532<br>- | -<br>683 | 9 215 | |
| 64 | 64 | 252-204-0803 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1 | 1 шт. | 6 | 830,00<br>- | -<br>- | 4 980<br>- | -<br>- | 4 980<br>- | -<br>398 | 5 378 | |
| 65 | 65 | 1133-0204-0206 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80% | км линии | 6,04 | 250 619,34<br>106 799,00 | 139 128,90<br>48 255,79 | 1 513 741<br>645 068 | 840 339<br>291 465 | 28 336<br>- | 749 225<br>181 037 | 2 444 003 | |
| 66 | 66 | 243-604-0113 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 120/19 мм2 | 1 км | 6,04 | 1 025 589,00<br>- | -<br>- | 6 194 558<br>- | -<br>- | 6 194 558<br>- | -<br>495 565 | 6 690 123 | Казахстан |
| **Раздел 3 КЛ 10КВ,04 КВ** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1 Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 67 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% | м3 грунта | 76,9 | 2 642,64<br>2 642,64 | -<br>- | 203 219<br>203 219 | -<br>- | -<br>- | 146 318<br>27 963 | 377 500 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 68 | 1101-0205-0501 | Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 грунта | 68,1 | 1 254,93<br>1 254,93 | -<br>- | 85 461<br>85 461 | -<br>- | -<br>- | 61 532<br>11 759 | 158 752 | |
| 69 | 69 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | 1 м3 | 9,46 | 3 775,00<br>- | -<br>- | 35 712<br>- | -<br>- | 35 712<br>- | -<br>2 857 | 38 569 | Казахстан |
| 70 | 70 | 1308-0201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72% | м кабеля | 164 | 342,55<br>127,38 | 215,17<br>105,94 | 56 178<br>20 890 | 35 288<br>17 374 | -<br>- | 27 550<br>6 696 | 90 426 | |
| 71 | 71 | 1308-0201-0302 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72% | м кабеля | 164 | 104,12<br>42,46 | 61,66<br>30,36 | 17 076<br>6 963 | 10 112<br>4 979 | -<br>- | 8 598<br>2 054 | 27 728 | |
| 72 | 72 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | 1 м3 | 9,46 | 3 775,00<br>- | -<br>- | 35 712<br>- | -<br>- | 35 712<br>- | -<br>2 857 | 38 569 | Казахстан |
| 73 | 73 | 1308-0201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72% | м кабеля | 351 | 319,50<br>127,38 | 192,12<br>89,18 | 112 145<br>44 710 | 67 434<br>31 302 | -<br>- | 54 729<br>13 350 | 180 224 | |
| 74 | 74 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 1,0912 | 88 344,00<br>- | -<br>- | 95 518<br>- | -<br>- | 95 518<br>- | -<br>7 641 | 103 159 | Казахстан |
| 75 | 75 | 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76% | канало-кипометр трубопрово да | 0,546 | 239 736,96<br>231 962,00 | -<br>- | 130 896<br>126 648 | -<br>- | 4 251<br>- | 96 251<br>18 172 | 245 319 | |

### 3.2 Монтажные работы КЛ-10кВ

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 76 | 1308-0201-0204 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72% | м кабеля | 263 | 858,72<br>382,14 | 419,92<br>173,20 | 225 843<br>100 503 | 110 439<br>45 552 | 14 902<br>- | 105 160<br>26 480 | 357 483 | |
| 77 | 77 | 1308-0201-0904 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% | м кабеля | 220 | 1 054,20<br>509,52 | 487,38<br>196,10 | 231 924<br>112 094 | 107 224<br>43 582 | 12 606<br>- | 112 087<br>27 521 | 371 532 | |
| 78 | 78 | 1308-0201-0813 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72% | м кабеля | 125 | 1 289,86<br>658,13 | 549,05<br>217,11 | 161 233<br>82 266 | 68 631<br>27 139 | 10 335<br>- | 78 772<br>19 200 | 259 205 | |
| 79 | 79 | 298-000-0001 (ПЛ) | Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечения 3х240 мм2 | 1 км | 0,639 | 5 637 321,43<br>- | -<br>- | 3 602 248<br>- | -<br>- | 3 602 248<br>- | -<br>288 180 | 3 890 428 | |
| 80 | 80 | 1308-0201-2005 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 10 | 8 739,50<br>8 492,00 | 111,05<br>51,55 | 87 395<br>84 920 | 1 111<br>516 | 1 355<br>- | 61 514<br>11 913 | 160 822 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 81 | 243-903-1402 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные типа типа КНЭ1-2УТ 3Х240-10У3 | 1 шт. | 10 | 36 470,00<br>- | -<br>- | 364 700<br>- | -<br>- | 364 700<br>- | -<br>29 176 | 393 876 | Казахстан |
| 82 | 82 | 249-101-0501 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м | 1 м | 250 | 40,00<br>- | -<br>- | 10 000<br>- | -<br>- | 10 000<br>- | -<br>800 | 10 800 | |
| **3.3 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 0,4 КВ** | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 83 | 1308-0201-0204 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72% | м кабеля | 88 | 858,72<br>382,14 | 419,92<br>173,20 | 75 567<br>33 628 | 36 953<br>15 242 | 4 986<br>- | 35 186<br>8 860 | 119 613 | |
| 84 | 84 | 1308-0201-0904 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% | м кабеля | 54 | 1 054,20<br>509,52 | 487,38<br>198,10 | 56 927<br>27 514 | 28 319<br>10 697 | 3 094<br>- | 27 512<br>6 755 | 91 194 | |
| 85 | 85 | 1308-0201-0813 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72% | м кабеля | 25 | 1 289,86<br>658,13 | 549,05<br>217,11 | 32 247<br>16 453 | 13 726<br>5 428 | 2 067<br>- | 15 754<br>3 840 | 51 841 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 86 | 298-000-0002 (ПЛ) | Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 4х240 мм2 | 1 км | 0,175 | 6 523 446,43 | - | 1 141 603 | - | 1 141 603 | - | 1 232 931 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 91 328 | | |
| 87 | 87 | 1308-0201-2002 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 2 | 8 739,50 | 111,05 | 17 479 | 222 | 273 | 12 303 | 32 165 | |
| | | | | | | 8 492,00 | 51,55 | 16 984 | 103 | - | 2 383 | | |
| 88 | 88 | 243-903-1503 | Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2 | 1 шт. | 2 | 17 745,00 | - | 35 490 | - | 35 490 | - | 38 329 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 839 | | |
| 89 | 89 | 1122-1301-0102 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99% | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 7,02 | 66 855,82 | 13 234,13 | 469 328 | 92 904 | 179 219 | 236 994 | 762 828 | |
| | | | | | | 28 091,90 | 6 009,01 | 197 205 | 42 183 | - | 56 506 | | |
| 90 | 90 | 225-101-0111 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | 1 шт. | 6 | 48 892,00 | - | 293 352 | - | 293 352 | - | 316 820 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 23 468 | | |
| 91 | 91 | 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | 1 шт. | 3 | 7 041,00 | - | 21 123 | - | 21 123 | - | 22 813 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 690 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 92 | 225-101-0603 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | 1 шт. | 3 | 69 451,00 | - | 208 353 | - | 208 353 | - | 225 021 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 16 668 | | |
| 93 | 93 | 225-101-0614 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 | 1 шт. | 3 | 50 455,00 | - | 151 365 | - | 151 365 | - | 163 474 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 12 109 | | |
| 94 | 94 | 244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | 1 комплект | 3 | 36 368,00 | - | 109 104 | - | 109 104 | - | 117 832 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 8 728 | | |
| 95 | 95 | 244-201-1611 | Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм | 1 комплект | 3 | 46 975,00 | - | 140 925 | - | 140 925 | - | 152 199 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 11 274 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **24 381 013** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 138 288 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 606 522 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 631 352 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 16 568 225 |
| - накладные расходы, тенге | 2 176 224 |
| перевозка грузов, тенге | 85 751 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 806 000 |
| **Всего** | **24 381 013** |
| Временные здания и сооружения (0,9%) | 219 429 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%) | 418 208 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **500 373** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.** | | **25 519 023** |
| **Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)** | | **27 535 025,82** |
| **Итого с понижающим коэфициентом** | 0,98740 | **27 188 084,50** |
| НДС | | 3 262 570,14 |
| **Итого** | | **30 450 654,64** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "AN Groups" БИН 970340000010**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Шотабаев Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты) технического надзора

**ТОО "Вехи"** **Даланбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE0002905 1от 25.07.2017 г.

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Сыздыков Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта, авторского надзора или эксперты авторского надзора:

**ТОО "QAZSAURAN"** **Алпысбаев К.К.**
ИИН 841 [illegible] KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA-2015.22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г.(3я очередь. Инженерные сети и дороги).
(наименование, адрес)

Объект: Дороги с благоустройством. 1 участок /ост
(наименование)

Договор подряда (контракт) №2021/12 от 2021-03-06

# Акт приемки выполненных работ №137

за май 24г

Внутренее электроснабжение и электроосвещение КНС №25(Остаточные объемы). 1 участок

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

| № п/п | № сметы | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибыли, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Локальная смета 4-1-5 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1308-0103-3501 | Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования/Комплектные трансформаторные подстанции КТП: шкаф ввода высокого напряжения НР=72% | шкаф | 1 | 30 848,60 | 13 596,24 | 30 849 | 13 596 | 268 | 16 978 | 61 693 | |
| | | | | | | 16 984,00 | 6 597,04 | 16 984 | 6 597 | - | 3 826 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 515-301-0307 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 6х100 А | 1 шт. | 1 | 1 595 544,00 | - | 1 595 544 | - | - | - | 1 595 544 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | 1 595 544 | - | | |
| 3 | 3 | 1308-0201-0702 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72% | м кабеля | 35 | 934,36 | 492,71 | 32 703 | 17 245 | 5 068 | 13 124 | 49 493 | |
| | | | | | | 297,22 | 223,56 | 10 403 | 7 825 | - | 3 696 | | |
| 4 | 4 | 243-105-0303 | Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 | 1 км | 0,0357 | 377 700,00 | - | 13 484 | - | 13 484 | - | 14 563 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 079 | | |
| 5 | 5 | 1306-0305-0303 | Светильник для помещений с тяжелыми условиями среды. Монтаж с подвесом на крюк НР=72% | шт. | 4 | 4 646,41 | 1 723,56 | 18 586 | 6 894 | 4 900 | 9 124 | 29 927 | |
| | | | | | | 1 697,85 | 1 470,20 | 6 791 | 5 881 | - | 2 217 | | |
| 6 | 6 | 247-101-0125 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Матта | 1 шт. | 4 | 8 087,00 | - | 32 348 | - | 32 348 | - | 34 936 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 588 | | |
| 7 | 7 | 261-303-0124 | Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 8825-74Л, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 | 1 шт. | 9 | 435,00 | - | 3 480 | - | 3 480 | - | 3 758 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | - | - | - | 278 | | |
| Итого | | | | | 1 779 874 | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 34 178 | | | | | | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 37 735 | | | | | | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 20 303 | | | | | | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 59 535 | | | | | | |
| - оборудование, тенге | | | | | 1 596 644 | | | | | | |
| - накладные расходы, тенге | | | | | 39 226 | | | | | | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 13 654 | | | | | | |
| Всего | | | | | 1 779 874 | | | | | | |
| Временные здания и сооружения (0,9%) | | | | | 1 659 | | | | | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%) | | | | | 3 162 | | | | | | |
| Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | 3 783 | | | | | | |
| Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г. | | | | | 1 788 478 | | | | | | |
| Итого в текущих ценах 2023 г. (Клер=1,079) | | | | | 1 929 767,76 | | | | | | |
| Итого с понижающим коэфициентом | | | | 0,99749 | 1 905 452,69 | | | | | | |
| НДС | | | | | 228 654,32 | | | | | | |
| Итого | | | | | 2 134 107,01 | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты технического надзора:

ТОО "Вехи" Талабаев М.Т.
ИНН 350401383325 №KZ73VJE00079050, №KZ46VJE0002905 от 25.07.2017 г.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сыздыков Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" Алпысбаев К.К.
ИНН 94[illegible] №KZ71VJE0[illegible]46827 приказ № 14-1 от 28.03.2021 г.

ТОО "QAZSAURAN"
Авторский надзор
ФИО
Подпись
«___» _____ 20___ г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г.(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**
(наименование, адрес)

Объект: **Дороги с благоустройством. 1 участок /ост**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

# Акт приемки выполненных работ №138

за май 24г

Электроснабжение КНС /подводка/1 участок

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Локальная смета 4-1-9** | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 1 Участок от ул.12а до ул.121 ДЛЯ КНС12,13** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1101-0102-0386 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% | м3 грунта | 65 | 303,98 | 303,98 | 19 759 | 19 759 | - | 3 846 | 25 493 | |
| | | | | | | - | 82,17 | - | 5 341 | - | 1 888 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 7,2 | 1 378,30 | - | 9 924 | - | - | 7 145 | 18 435 | |
| | | | | | | 1 378,30 | - | 9 924 | - | - | 1 366 | | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0501 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 грунта | 50,6 | 50,72 | 50,72 | 2 566 | 2 566 | - | 593 | 3 412 | |
| | | | | | | - | 16,28 | - | 824 | - | 253 | | |
| 4 | 4 | 211-402-0101 | Песок кварцевый | 1 т | 7,2 | 7 876,00 | - | 56 707 | - | 56 707 | - | 61 244 | Казахста |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 4 537 | | |
| 5 | 5 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% | м3 уплотненного грунта | 50,6 | 260,17 | 115,82 | 12 659 | 5 860 | - | 6 926 | 21 151 | |
| | | | | | | 134,35 | 55,73 | 6 798 | 2 820 | - | 1 567 | | |
| 6 | 6 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99% | м3 основания | 7,2 | 1 909,81 | 247,21 | 13 751 | 1 780 | - | 12 381 | 28 223 | |
| | | | | | | 1 662,60 | 74,31 | 11 971 | 535 | - | 2 091 | | |
| **Раздел 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76% | канало-километр трубопровода | 0,202 | 239 736,86 | - | 48 427 | - | 1 573 | 35 609 | 90 759 | |
| | | | | | | 231 962,00 | - | 46 854 | - | - | 6 723 | | |
| 8 | 8 | 241-201-0905 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм | 1 м | 202 | 360,00 | - | 72 720 | - | 72 720 | - | 78 538 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 5 818 | | |
| 9 | 9 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% | м кабеля | 101 | 456,07 | 186,47 | 46 063 | 18 833 | 5 787 | 20 776 | 72 186 | |
| | | | | | | 212,30 | 73,41 | 21 442 | 7 414 | - | 5 347 | | |
| 10 | 10 | 1308-0201-0202 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72% | м кабеля | 284 | 527,27 | 215,85 | 149 745 | 61 301 | 16 091 | 69 897 | 236 997 | |
| | | | | | | 254,76 | 86,09 | 72 352 | 24 450 | - | 17 555 | | |
| 11 | 11 | 1308-0201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72% | м кабеля | 284 | 319,50 | 192,12 | 90 738 | 54 562 | - | 44 282 | 146 822 | |
| | | | | | | 127,38 | 89,18 | 36 176 | 25 327 | - | 10 802 | | |
| 12 | 12 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 1,436 | 88 344,00 | - | 126 862 | - | 126 862 | - | 137 011 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 10 149 | | |
| 13 | 13 | 243-113-0603 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1 | 1 км | 0,406 | 665 637,00 | - | 269 583 | - | 269 583 | - | 291 150 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | - | - | - | 21 567 | | |
| 14 | 14 | 1308-0201-2401 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 4 | 29 174,81 | 15 877,56 | 116 699 | 63 510 | 2 237 | 59 934 | 190 764 |
| | | | | | | 12 738,00 | 8 072,52 | 50 962 | 32 290 | - | 14 131 | |
| 15 | 15 | 243-903-6902 | Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЭСТП-1-70/120(Б) /прим/ | 1 шт. | 4 | 19 351,00 | - | 77 404 | - | 77 404 | - | 83 596 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 6 192 | |
| 16 | 16 | 248-101-0101 | Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м | 1 м | 385 | 635,00 | - | 244 475 | - | 244 475 | - | 264 033 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 19 558 | |
| **Раздел 3 Участок от ул.12а до ул.121 для КНС 14** | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 1101-0102-0356 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% | м3 грунта | 46 | 303,98 | 303,98 | 13 983 | 13 983 | - | 2 722 | 18 041 |
| | | | | | | - | 82,17 | - | 3 780 | - | 1 336 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 5,1 | 1 378,30 | - | 7 029 | - | - | 5 061 | 13 057 | |
| | | | | | | 1 378,30 | - | 7 029 | - | - | 967 | | |
| 19 | 19 | 1101-0104-0501 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 грунта | 35,8 | 50,72 | 50,72 | 1 816 | 1 816 | - | 420 | 2 415 | |
| | | | | | | - | 16,28 | - | 583 | - | 179 | | |
| 20 | 20 | 211-402-0101 | Песок кварцевый | 1 т | 5,1 | 7 676,00 | - | 40 168 | - | 40 168 | - | 43 381 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 3 213 | | |
| 21 | 21 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% | м3 уплотненного грунта | 35,8 | 250,17 | 115,82 | 8 956 | 4 146 | - | 4 900 | 14 964 | |
| | | | | | | 134,35 | 55,73 | 4 810 | 1 995 | - | 1 108 | | |
| 22 | 22 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99% | м3 основания | 5,1 | 1 909,81 | 247,21 | 9 740 | 1 261 | - | 8 769 | 19 990 | |
| | | | | | | 1 662,60 | 74,31 | 8 479 | 379 | - | 1 481 | | |
| **Раздел 4 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76% | канало-километр трубопровода | 0,16 | 239 736,96 | - | 38 358 | - | 1 248 | 28 205 | 71 888 | |
| | | | | | | 231 952,00 | - | 37 112 | - | - | 6 325 | | |
| 24 | 24 | 241-201-0905 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм | 1 м | 150 | 360,00 | - | 54 000 | - | 54 000 | - | 58 320 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 4 320 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% | м кабеля | 75 | 466,07<br>212,30 | 186,47<br>73,41 | 34 206<br>15 923 | 13 985<br>5 506 | 4 298<br>- | 15 429<br>3 971 | 53 606 | |
| 26 | 26 | 1308-0201-0202 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72% | м кабеля | 180 | 527,27<br>254,76 | 215,85<br>86,09 | 94 909<br>45 857 | 38 853<br>15 496 | 10 199<br>- | 44 174<br>11 127 | 150 210 | |
| 27 | 27 | 1308-0201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72% | м кабеля | 180 | 319,50<br>127,38 | 192,12<br>89,16 | 57 510<br>22 928 | 34 582<br>16 052 | -<br>- | 28 066<br>6 846 | 92 422 | |
| 28 | 28 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 1,02 | 88 344,00<br>- | -<br>- | 90 111<br>- | -<br>- | 90 111<br>- | -<br>7 209 | 97 320 | Казахстан |
| 29 | 29 | 243-113-0903 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1 | 1 км | 0,266 | 665 637,00<br>- | -<br>- | 178 391<br>- | -<br>- | 178 391<br>- | -<br>14 271 | 192 662 | Казахстан |
| 30 | 30 | 1308-0201-2401 | Муфта монтажная концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 2 | 29 174,81<br>12 738,00 | 15 877,56<br>8 072,52 | 58 350<br>25 476 | 31 755<br>16 145 | 1 119<br>- | 29 967<br>7 085 | 95 382 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 243-903-6902 | Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-1-70/120(Б) /прим/ | 1 шт. | 2 | 19 351,00<br>- | -<br>- | 38 702<br>- | -<br>- | 38 702<br>- | -<br>3 095 | 41 798 |
| 32 | 32 | 249-101-0101 | Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м | 1 м | 255 | 635,00<br>- | -<br>- | 161 925<br>- | -<br>- | 161 925<br>- | -<br>12 954 | 174 879 |
| **Раздел 5 Участок от ул.12а до ул.121а ДЛЯ КНС 15,16** | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 1101-0102-0386 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% | м3 грунта | 94 | 303,98<br>- | 303,98<br>82,17 | 28 574<br>- | 28 574<br>7 724 | -<br>- | 5 561<br>2 731 | 36 866 |
| 34 | 34 | 1101-0206-0602 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 10,5 | 1 378,30<br>1 378,30 | -<br>- | 14 472<br>14 472 | -<br>- | -<br>- | 10 420<br>1 991 | 26 883 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 1101-0104-0501 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 грунта | 76 | 50,72<br>- | 50,72<br>16,28 | 3 856<br>- | 3 856<br>1 237 | -<br>- | 891<br>360 | 5 126 | |
| 36 | 36 | 211-402-0101 | Песок кварцевый | 1 т | 10,5 | 7 876,00<br>- | -<br>- | 82 698<br>- | -<br>- | 82 698<br>- | -<br>6 616 | 89 314 | Казахстан |
| 37 | 37 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% | м3 уплотненного грунта | 73 | 250,17<br>134,35 | 115,82<br>55,73 | 18 262<br>9 808 | 8 455<br>4 068 | -<br>- | 9 991<br>2 260 | 30 513 | |
| 38 | 38 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99% | м3 основания | 10,5 | 1 909,81<br>1 662,60 | 247,21<br>74,31 | 20 053<br>17 457 | 2 596<br>780 | -<br>- | 18 055<br>3 049 | 41 157 | |
| **Раздел 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76% | канало-километр трубопровода | 0,175 | 239 736,96<br>231 952,00 | -<br>- | 41 954<br>40 592 | -<br>- | 1 362<br>- | 30 850<br>5 824 | 78 628 | |
| 40 | 40 | 241-201-0905 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм | 1 м | 175 | 360,00<br>- | -<br>- | 63 000<br>- | -<br>- | 63 000<br>- | -<br>5 040 | 68 040 | Казахстан |
| 41 | 41 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% | м кабеля | 87,5 | 466,07 | 186,47 | 38 906 | 16 316 | 5 014 | 17 999 | 62 537 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 212,30 | 73,41 | 18 576 | 6 423 | - | 4 632 | | |
| 42 | 42 | 1308-0201-0202 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72% | м кабеля | 432,5 | 627,27<br>254,76 | 215,85<br>86,09 | 228 044<br>110 184 | 93 365<br>37 234 | 24 505<br>- | 106 141<br>26 735 | 360 920 | |
| 43 | 43 | 1308-0201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72% | м кабеля | 432,5 | 319,50<br>127,38 | 192,12<br>89,18 | 138 184<br>55 092 | 83 092<br>38 570 | -<br>- | 67 437<br>16 450 | 222 071 | |
| 44 | 44 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 2,08 | 88 344,00<br>- | -<br>- | 183 756<br>- | -<br>- | 183 756<br>- | -<br>14 700 | 198 456 | Казахстан |
| 45 | 45 | 243-113-0903 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1 | 1 км | 0,546 | 665 637,00<br>- | -<br>- | 383 438<br>- | -<br>- | 383 438<br>- | -<br>29 075 | 392 513 | Казахстан |
| 46 | 46 | 1308-0201-2401 | Муфта монтажная концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 4 | 29 174,81<br>12 738,00 | 15 877,56<br>8 072,52 | 116 699<br>50 962 | 63 510<br>32 290 | 2 237<br>- | 59 934<br>14 131 | 190 764 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 47 | 243-903-6902 | Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗСТП-1-70/120(Б) /прим/ | 1 шт. | 4 | 19 351,00 | - | 77 404 | - | 77 404 | - | 83 596 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 6 192 | |
| 48 | 48 | 249-101-0101 | Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м | 1 м | 520 | 635,00 | - | 330 200 | - | 330 200 | - | 356 616 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 26 416 | |
| **Раздел 7 Участок от ул.12а до ул.121а ДЛЯ КНС 17,18** | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 49 | 1101-0102-0386 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% | м3 грунта | 58,5 | 303,98 | 303,98 | 17 783 | 17 783 | - | 3 461 | 22 944 |
| | | | | | | - | 82,17 | - | 4 807 | - | 1 700 | |
| 50 | 50 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 6,5 | 1 378,30 | - | 8 959 | - | - | 6 450 | 16 642 |
| | | | | | | 1 378,30 | - | 8 959 | - | - | 1 233 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 51 | 1101-0104-0501 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 грунта | 45,5 | 50,72 | 50,72 | 2 308 | 2 308 | - | 534 | 3 069 | |
| | | | | | | - | 16,28 | - | 741 | - | 227 | | |
| 52 | 52 | 211-402-0101 | Песок кварцевый | 1 т | 6,5 | 7 876,00 | - | 51 194 | - | 51 194 | - | 55 290 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 4 096 | | |
| 53 | 53 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% | м3 уплотненного грунта | 45,8 | 250,17 | 115,82 | 11 458 | 5 305 | - | 6 268 | 19 144 | |
| | | | | | | 134,35 | 55,73 | 6 153 | 2 552 | - | 1 418 | | |
| 54 | 54 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99% | м3 основания | 6,5 | 1 909,81 | 247,21 | 12 414 | 1 607 | - | 11 177 | 25 478 | |
| | | | | | | 1 662,60 | 74,31 | 10 807 | 483 | - | 1 887 | | |
| **Раздел 8 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 55 | 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76% | канало-километр трубопровода | 0,125 | 239 736,96 | - | 29 967 | - | 973 | 22 035 | 56 162 | |
| | | | | | | 231 952,00 | - | 28 994 | - | - | 4 160 | | |
| 56 | 56 | 241-201-0905 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм | 1 м | 125 | 360,00 | - | 45 000 | - | 45 000 | - | 48 600 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 3 600 | | |
| 57 | 57 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% | м кабеля | 62,5 | 456,07 | 186,47 | 28 504 | 11 654 | 3 581 | 12 857 | 44 670 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 212,30 | 73,41 | 13 289 | 4 588 | - | 3 309 | | |
| 58 | 58 | 1308-0201-0202 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72% | м кабеля | 262,5 | 527,27<br>254,76 | 215,85<br>86,09 | 138 408<br>66 875 | 58 661<br>22 599 | 14 873<br>- | 64 421<br>16 226 | 219 055 | |
| 59 | 59 | 1308-0201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72% | м кабеля | 262,5 | 319,50<br>127,39 | 192,12<br>89,18 | 83 969<br>33 437 | 50 432<br>23 410 | -<br>- | 40 930<br>9 984 | 134 783 | |
| 60 | 60 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 1,3 | 88 344,00<br>- | -<br>- | 114 847<br>- | -<br>- | 114 847<br>- | -<br>9 188 | 124 035 | Казахстан |
| 61 | 61 | 243-113-0903 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1 | 1 км | 0,342 | 665 637,00<br>- | -<br>- | 227 648<br>- | -<br>- | 227 648<br>- | -<br>16 212 | 245 860 | Казахстан |
| 62 | 62 | 1308-0201-2401 | Муфта монтажная концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 4 | 29 174,81<br>12 738,00 | 15 877,56<br>8 072,52 | 116 699<br>50 952 | 63 510<br>32 290 | 2 237<br>- | 59 934<br>14 131 | 190 764 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 63 | 243-903-6902 | Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЭСТП-1-70/120(Б) /прим/ | 1 шт. | 4 | 19 351,00<br>- | -<br>- | 77 404<br>- | -<br>- | 77 404<br>- | -<br>6 192 | 83 596 |
| 64 | 64 | 249-101-0101 | Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м | 1 м | 325 | 635,00<br>- | -<br>- | 206 375<br>- | -<br>- | 206 375<br>- | -<br>16 510 | 222 885 |
| **Раздел 9 Участок от ул.12а до ул.121а ДЛЯ КНС 25** | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 65 | 1101-0102-0386 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% | м3 грунта | 50,5 | 303,98<br>- | 303,98<br>82,17 | 15 351<br>- | 15 351<br>4 150 | -<br>- | 2 988<br>1 467 | 19 806 |
| 66 | 66 | 1101-0205-0602 | Траншеи, канавы, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 5,6 | 1 378,30<br>1 378,30 | -<br>- | 7 718<br>7 718 | -<br>- | -<br>- | 5 557<br>1 062 | 14 337 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 67 | 1101-0104-0501 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 грунта | 39,2 | 50,72 | 50,72 | 1 988 | 1 988 | - | 459 | 2 643 | |
| | | | | | | - | 16,28 | - | 638 | - | 196 | | |
| 68 | 68 | 211-402-0101 | Песок кварцевый | 1 т | 5,6 | 7 876,00 | - | 44 106 | - | 44 106 | - | 47 634 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 3 528 | | |
| 69 | 69 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% | м3 уплотненного грунта | 39,2 | 250,17 | 115,82 | 9 807 | 4 540 | - | 5 365 | 16 386 | |
| | | | | | | 134,35 | 55,73 | 5 267 | 2 185 | - | 1 214 | | |
| 70 | 70 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99% | м3 основания | 5,6 | 1 909,81 | 247,21 | 10 695 | 1 384 | - | 9 630 | 21 951 | |
| | | | | | | 1 662,60 | 74,31 | 9 311 | 416 | - | 1 626 | | |
| **Раздел 10 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 71 | 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76% | канало-километр трубопровода | 0,185 | 239 736,96 | - | 44 351 | - | 1 440 | 32 612 | 83 120 | |
| | | | | | | 231 952,00 | - | 42 911 | - | - | 6 157 | | |
| 72 | 72 | 241-201-0905 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм | 1 м | 185 | 360,00 | - | 66 600 | - | 66 600 | - | 71 928 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 5 328 | | |
| 73 | 73 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% | м кабеля | 92,5 | 456,07 | 186,47 | 42 186 | 17 248 | 5 300 | 19 028 | 66 111 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 212,30 | 73,41 | 19 638 | 6 790 | - | 4 897 | |
| 74 | 74 | 1308-0201-0202 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72% | м кабеля | 187,5 | 527,27 | 215,85 | 96 863 | 40 472 | 10 624 | 48 015 | 156 468 |
| | | | | | | 294,76 | 86,09 | 47 768 | 16 142 | - | 11 590 | |
| 75 | 75 | 1308-0201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72% | м кабеля | 187,5 | 319,50 | 192,12 | 59 906 | 36 023 | - | 29 236 | 96 273 |
| | | | | | | 127,38 | 89,18 | 23 884 | 16 721 | - | 7 131 | |
| 76 | 76 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 1,12 | 88 344,00 | - | 98 945 | - | 98 945 | - | 106 861 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 7 916 | |
| 77 | 77 | 243-113-0903 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1 | 1 км | 0,295 | 665 637,00 | - | 196 363 | - | 196 363 | - | 212 072 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 15 709 | |
| 78 | 78 | 1308-0201-2401 | Муфта монтажная концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 2 | 29 174,81 | 15 877,56 | 58 350 | 31 755 | 1 118 | 29 967 | 95 382 |
| | | | | | | 12 738,00 | 8 072,52 | 25 476 | 16 145 | - | 7 065 | |

Казахстан

Казахстан

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 79 | 243-903-6902 | Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЭСТП-1-70/120(Б) /прим/ | 1 шт | 2 | 19 351,00<br>- | -<br>- | 38 702<br>- | -<br>- | 38 702<br>- | -<br>3 096 | 41 798 |
| 80 | 80 | 249-101-0101 | Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м | 1 м | 280 | 635,00<br>- | -<br>- | 177 800<br>- | -<br>- | 177 800<br>- | -<br>14 224 | 192 024 |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **7 890 919** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 142 635 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 026 326 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 441 920 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 972 342 |
| - накладные расходы, тенге | 1 165 104 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 584 513 |
| **Всего** | **7 890 919** |
| Временные здания и сооружения (0,9%) | 71 018 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%) | 135 353 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **161 946** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.** | **8 259 236** |
| **Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)** | **8 911 715,64** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого с понижающим коэфициентом** | **0,98740** | **8 799 428,03** |
| НДС | | 1 055 931,36 |
| **Итого** | | **9 855 359,39** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" Даланбаев М.Т.
БИН 550401300325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сыздыков Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "CAESAURAN" Алпысбаев К.К.
БИН 841230[illegible] №KZ77VJE00046838, № KZ77VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

ТОО "CAESAURAN"
Авторский надзор
ФИО
Подпись
«____» _____ 20____ г.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**
(наименование, адрес)

Объект: **Дороги с Благоустройством. 1 участок /ост**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

# Акт приемки выполненных работ №139

за май 24г

Электроснабжение КНС /подводка/2 участок/остаточные/

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Локальная смета 4-1-10** | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 1 Участок от ул.1а до ул.12а ДЛЯ КНС7,8,9,10** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1101-0102-0386 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% | м3 грунта | 108 | 303,98 | 303,98 | 32 830 | 32 830 | - | 6 388 | 42 357 | |
| | | | | | | - | 82,17 | - | 8 874 | - | 3 138 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 12 | 1 378,30 | - | 16 540 | - | - | 11 909 | 30 725 | |
| | | | | | | 1 378,30 | - | 16 540 | - | - | 2 276 | | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0501 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 грунта | 84 | 50,72 | 50,72 | 4 260 | 4 260 | - | 985 | 5 665 | |
| | | | | | | - | 16,28 | - | 1 368 | - | 420 | | |
| 4 | 4 | 211-402-0101 | Песок кварцевый | 1 т | 12 | 7 876,00 | - | 94 512 | - | 94 512 | - | 102 073 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 7 561 | | |
| 5 | 5 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% | м3 уплотненного грунта | 84 | 250,17 | 115,82 | 21 014 | 9 729 | - | 11 496 | 35 111 | |
| | | | | | | 134,35 | 55,73 | 11 286 | 4 681 | - | 2 601 | | |
| 6 | 6 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99% | м3 основания | 12 | 1 909,81 | 247,21 | 22 918 | 2 967 | - | 20 635 | 47 037 | |
| | | | | | | 1 662,60 | 74,31 | 19 951 | 892 | - | 3 484 | | |
| Раздел 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76% | канало-километр трубопровода | 0,207 | 239 736,96 | - | 49 626 | - | 1 611 | 36 491 | 93 006 | |
| | | | | | | 231 952,00 | - | 48 014 | - | - | 6 889 | | |
| 8 | 8 | 241-201-0905 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм | 1 м | 207 | 360,00 | - | 74 520 | - | 74 520 | - | 80 482 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 5 962 | | |
| 9 | 9 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% | м кабеля | 103,5 | 456,07 | 186,47 | 47 203 | 19 300 | 5 931 | 21 291 | 73 974 | |
| | | | | | | 212,30 | 73,41 | 21 973 | 7 566 | - | 5 480 | | |
| 10 | 10 | 1308-0201-0202 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72% | м кабеля | 648 | 527,27 | 215,85 | 340 616 | 139 439 | 36 602 | 158 536 | 539 054 | |
| | | | | | | 254,76 | 86,09 | 164 575 | 55 614 | - | 39 932 | | |
| 11 | 11 | 1308-0201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72% | м кабеля | 646 | 319,50 | 192,12 | 206 397 | 124 110 | - | 100 726 | 331 603 | |
| | | | | | | 127,38 | 89,18 | 82 287 | 57 610 | - | 24 570 | | |
| 12 | 12 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 2,392 | 88 344,00 | - | 211 319 | - | 211 319 | - | 228 225 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 16 906 | | |
| 13 | 13 | 243-113-0903 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1 | 1 км | 0,787 | 685 637,00 | - | 523 856 | - | 523 856 | - | 565 765 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | - | - | - | 41 909 | | |
| 14 | 14 | 1308-0201-2401 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 8 | 29 174,81 | 15 877,56 | 233 398 | 127 020 | 4 474 | 119 868 | 381 527 |
| | | | | | | 12 738,00 | 8 072,52 | 101 904 | 64 560 | - | 28 261 | |
| 15 | 15 | 243-903-6903 | Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗСТП-1-150/240(Б) /прим/ | 1 шт. | 8 | 22 948,00 | - | 183 584 | - | 183 584 | - | 198 271 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 14 687 | |
| 16 | 16 | 249-101-0101 | Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м | 1 м | 600 | 635,00 | - | 381 000 | - | 381 000 | - | 411 480 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 30 480 | |
| Раздел 3 Участок от ул.1а до ул.12а для КНС 11,20 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 1101-0102-0386 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% | м3 грунта | 61 | 303,98 | 303,98 | 18 543 | 18 543 | - | 3 609 | 23 924 |
| | | | | | | - | 82,17 | - | 5 012 | - | 1 772 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 1101-0205-0502 | Траншеи, лавуки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 7 | 1 378,30 | - | 9 648 | - | - | 6 947 | 17 923 | |
| | | | | | | 1 378,30 | - | 9 648 | - | - | 1 328 | | |
| 19 | 19 | 1101-0104-0501 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 грунта | 48 | 50,72 | 50,72 | 2 435 | 2 435 | - | 582 | 3 237 | |
| | | | | | | - | 16,28 | - | 781 | - | 240 | | |
| 20 | 20 | 211-402-0101 | Песок кварцевый | 1 т | 7 | 7 876,00 | - | 55 132 | - | 55 132 | - | 59 543 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 4 411 | | |
| 21 | 21 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнения пневматическими трамбовками НР=72% | м3 уплотненного грунта | 48 | 250,17 | 115,82 | 12 005 | 5 559 | - | 6 569 | 20 063 | |
| | | | | | | 134,35 | 55,73 | 6 449 | 2 675 | - | 1 486 | | |
| 22 | 22 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=69% | м3 основания | 7 | 1 909,81 | 247,21 | 13 369 | 1 730 | - | 12 036 | 27 437 | |
| | | | | | | 1 662,60 | 74,31 | 11 638 | 520 | - | 2 032 | | |
| **Раздел 4 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76% | канало-километр трубопровода | 0,094 | 239 736,96 | - | 22 535 | - | 732 | 16 570 | 42 233 | |
| | | | | | | 231 962,00 | - | 21 803 | - | - | 3 128 | | |
| 24 | 24 | 241-201-0905 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм | 1 м | 94 | 360,00 | - | 33 840 | - | 33 840 | - | 36 547 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 707 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% | м кабеля | 47 | 456,07 | 186,47 | 21 435 | 8 764 | 2 693 | 9 868 | 33 591 | |
| | | | | | | 212,30 | 73,41 | 9 978 | 3 450 | - | 2 488 | | |
| 26 | 26 | 1308-0201-0202 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72% | м кабеля | 293 | 527,27 | 215,86 | 154 490 | 63 244 | 16 601 | 71 906 | 244 508 | |
| | | | | | | 254,76 | 86,09 | 74 645 | 25 224 | - | 18 112 | | |
| 27 | 27 | 1308-0201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72% | м кабеля | 293 | 319,50 | 192,12 | 93 614 | 56 291 | - | 45 685 | 150 443 | |
| | | | | | | 127,38 | 89,18 | 37 322 | 26 130 | - | 11 144 | | |
| 28 | 28 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,136 | 88 344,00 | - | 12 015 | - | 12 015 | - | 12 976 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 961 | | |
| 29 | 29 | 243-113-0903 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1 | 1 км | 0,357 | 665 637,00 | - | 237 632 | - | 237 632 | - | 256 643 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 19 011 | | |
| 30 | 30 | 1308-0201-2401 | Муфта монтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 4 | 29 174,81 | 15 677,56 | 116 699 | 63 510 | 2 237 | 59 934 | 190 764 | |
| | | | | | | 12 738,00 | 8 072,52 | 50 952 | 32 290 | - | 14 131 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 243-903-6903 | Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗСТП-1-150/240(Б) /прим/ | 1 шт. | 4 | 22 948,00 | - | 91 792 | - | 91 792 | - | 99 135 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 7 343 | |
| 32 | 32 | 249-101-0101 | Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м | 1 м | 340 | 635,00 | - | 215 900 | - | 215 900 | - | 233 172 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 17 272 | |
| **Раздел 5 Участок от ул.1а до ул.12а ДЛЯ КНС 4** | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 1101-0102-0388 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% | м3 грунта | 39 | 303,98 | 303,98 | 11 855 | 11 855 | - | 2 308 | 15 296 |
| | | | | | | - | 82,17 | - | 3 205 | - | 1 133 | |
| 34 | 34 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 4,3 | 1 378,30 | - | 5 927 | - | - | 4 267 | 11 010 |
| | | | | | | 1 378,30 | - | 5 927 | - | - | 816 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 1101-0104-0601 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 грунта | 30,4 | 50,72 | 50,72 | 1 542 | 1 542 | - | 356 | 2 050 | |
| | | | | | | - | 16,28 | - | 495 | - | 152 | | |
| 36 | 36 | 211-402-0101 | Песок кварцевый | 1 т | 4,3 | 7 876,00 | - | 33 867 | - | 33 867 | - | 36 576 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 709 | | |
| 37 | 37 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% | м3 уплотненног о грунта | 30,4 | - | | | | | | | |
| | | | | | | 250,17 | 115,82 | 7 606 | 3 521 | - | 4 160 | 12 706 | |
| | | | | | | 134,35 | 55,73 | 4 084 | 1 694 | - | 941 | | |
| 38 | 38 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99% | м3 основания | 4,3 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 909,81 | 247,21 | 8 212 | 1 063 | - | 7 394 | 16 854 | |
| | | | | | | 1 662,60 | 74,31 | 7 149 | 320 | - | 1 248 | | |
| Раздел 6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76% | канало-километр трубопровод а | 0,131 | | | | | | | | |
| | | | | | | 239 736,96 | - | 31 406 | - | 1 020 | 23 093 | 58 859 | |
| | | | | | | 231 952,00 | - | 30 386 | - | - | 4 960 | | |
| 40 | 40 | 241-201-0905 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм | 1 м | 131 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 360,00 | - | 47 160 | - | 47 160 | - | 50 933 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 3 773 | | |
| 41 | 41 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% | м кабеля | 65,5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 456,07 | 186,47 | 29 873 | 12 214 | 3 753 | 13 474 | 46 815 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 212,30 | 73,41 | 13 906 | 4 606 | - | 3 468 | | |
| 42 | 42 | 1308-0201-0202 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без вскрытий НР=72% | м кабеля | 149,5 | 527,27 | 215,85 | 78 827 | 32 270 | 8 471 | 36 689 | 124 757 | |
| | | | | | | 254,76 | 86,09 | 36 087 | 12 870 | - | 9 241 | | |
| 43 | 43 | 1308-0201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72% | м кабеля | 149,5 | 319,50 | 192,12 | 47 765 | 28 722 | - | 23 310 | 76 761 | |
| | | | | | | 127,38 | 89,18 | 19 043 | 13 332 | - | 5 686 | | |
| 44 | 44 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,86 | 88 344,00 | - | 75 976 | - | 75 976 | - | 82 054 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 6 078 | | |
| 45 | 45 | 243-113-0903 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1 | 1 км | 0,225 | 665 837,00 | - | 149 768 | - | 149 768 | - | 161 749 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 11 981 | | |
| 46 | 46 | 1308-0201-2401 | Муфта монтажная концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 2 | 29 174,81 | 15 877,56 | 58 360 | 31 755 | 1 119 | 29 967 | 95 382 | |
| | | | | | | 12 738,00 | 8 072,52 | 25 476 | 16 145 | - | 7 065 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 47 | 243-903-6903 | Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-1-150/240(Б) /прим/ | 1 шт. | 2 | 22 948,00 | - | 45 896 | - | 45 896 | - | 49 568 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 3 672 | |
| 48 | 48 | 249-101-0101 | Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м | 1 м | 215 | 635,00 | - | 136 525 | - | 136 525 | - | 147 447 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 10 922 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого** | | **5 607 431** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 833 022 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 802 673 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 350 168 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 2 689 538 |
| - накладные расходы, тенге | | 866 830 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | 415 367 |
| **Всего** | | **5 607 431** |
| Временные здания и сооружения (0,9%) | | 50 467 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%) | | 96 184 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | | **115 082** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.** | | **5 869 164** |
| **Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)** | | **6 332 827,96** |
| **Итого с понижающим коэфициентом** | 0,98740 | **6 253 034,32** |

| | |
|---|---|
| НДС | 750 364,12 |
| **Итого** | **7 003 398,44** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "AN Groups" БИН 970340000010**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

**ТОО "Вехи"** **Даланбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

**ТОО "QAZSAURAN"** **Алпысбаев К.К.**

ИИН [illegible] VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

ТОО "QAZSAURAN"
Авторский надзор
ФИО
Подпись
«___» _____ 20___ г.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

(наименование, адрес)

Объект: **Дороги с благоустройством. 1 участок /ост**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

# Акт приемки выполненных работ №140

за май 24г

Наружное электроосвещение улицы Есет батыра. Доп.работы

Основание: 2021-ЭС1

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Локальная смета 4-2-8** | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 1 Строительство КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0431 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72% | м3 грунта | 8,1 | 244,26 | 244,26 | 1 979 | 1 979 | - | 608 | 2 794 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | 104,27 | - | 845 | - | 207 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% | м3 грунта | 0,243 | 2 642,64 | - | 642 | - | - | 462 | 1 192 |
| | | | | | | 2 642,64 | - | 642 | - | - | 88 | |
| 3 | 3 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99% | м3 основания | 2,7 | 6 062,31 | 247,21 | 16 368 | 667 | 11 212 | 4 643 | 22 692 |
| | | | | | | 1 662,60 | 74,31 | 4 489 | 201 | - | 1 681 | |
| 4 | 4 | 1101-0104-0501 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 грунта | 5,473 | 50,72 | 50,72 | 278 | 278 | - | 64 | 369 |
| | | | | | | - | 16,28 | - | 89 | - | 27 | |
| 5 | 5 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 0,185 | 1 378,30 | - | 255 | - | - | 184 | 474 |
| | | | | | | 1 378,30 | - | 255 | - | - | 35 | |
| 6 | 6 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% | м3 уплотненног о грунта | 5,643 | 250,17 | 115,82 | 1 412 | 654 | - | 772 | 2 359 |
| | | | | | | 134,35 | 55,73 | 758 | 314 | - | 175 | |
| 7 | 11 | 1101-0203-0502 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72% | яма | 41 | 1 421,84 | 1 130,39 | 58 295 | 46 346 | - | 24 556 | 89 479 |
| | | | | | | 291,45 | 540,38 | 11 949 | 22 156 | - | 6 628 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 1133-0101-0603 | Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство НР=80% | м3 | 17,99 | 41 426,41 | 5 536,03 | 745 261 | 99 629 | 515 202 | 131 528 | 946 932 |
| | | | | | | 7 250,16 | 1 888,84 | 130 430 | 33 980 | - | 70 143 | |
| 9 | 13 | 1133-0304-0402 | Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80% | опора | 41 | 16 947,09 | 6 458,24 | 694 831 | 264 788 | 168 428 | 308 185 | 1 083 257 |
| | | | | | | 6 380,85 | 3 015,02 | 261 615 | 123 616 | - | 80 241 | |
| 10 | 14 | 247-306-0516 | Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 11-4 68/208 высотой 11000 мм, диаметром 68/208 мм | 1 шт. | 41 | 184 825,00 | - | 7 577 825 | - | 7 577 825 | - | 8 184 051 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 606 226 | |
| 11 | 17 | 1308-0205-0301 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72% | шт. | 31 | 14 927,51 | 6 833,53 | 462 753 | 211 839 | 22 157 | 242 318 | 761 477 |
| | | | | | | 7 379,24 | 3 477,31 | 228 756 | 107 797 | - | 56 406 | |
| 12 | 18 | 1308-0206-0302 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников НР=72% | шт. | 10 | 18 756,78 | 8 087,91 | 187 568 | 80 879 | 8 227 | 100 502 | 311 116 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 9 846,20 | 4 112,37 | 98 462 | 41 124 | - | 23 046 | | |
| 13 | 19 | 1308-0206-0303 | Кронштейны специальные сварные металлические. Монтаж на опорах для светильников. Добавлять за каждый последующий рожок сверх 2 к норме 13-080206-0302 НР=72% | шт. | 10 | 4 396,09 | 1 789,56 | 43 861 | 17 896 | 1 079 | 24 494 | 73 823 | |
| | | | | | | 2 488,60 | 913,32 | 24 896 | 9 133 | - | 5 468 | | |
| 14 | 20 | 1320-0203-0102 | Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж НР=61% | км | 1,89 | 1 767 430,03 | 960 580,63 | 3 340 443 | 1 796 597 | 268 606 | 1 184 122 | 4 886 530 | |
| | | | | | | 674 730,00 | 352 350,63 | 1 275 240 | 665 943 | - | 361 965 | | |
| Раздел 2 Строительство ВЛИ-0,4кВ | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Железобетонные изделия | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 29 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80% т.ч.п.3.37:К1трр=1,2;К1трм=1,2;К1экс=1,2; | опора | 4 | 13 531,17 | 5 937,89 | 54 125 | 23 752 | 3 259 | 31 158 | 92 106 | |
| | | | | | | 6 778,51 | 2 958,15 | 27 114 | 11 833 | - | 6 823 | | |
| 16 | 30 | 225-204-0303 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А | 1 шт. | 2 | 50 706,00 | - | 101 412 | - | 101 412 | - | 109 525 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 6 113 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 31 | 225-204-0311 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 | 1 шт. | 2 | 68 920,00 | - | 137 840 | - | 137 840 | - | 148 867 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 11 027 | |
| 18 | 32 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% | м2 поверхности | 1,2 | 1 226,87 | 27,03 | 1 472 | 32 | 908 | 499 | 2 129 |
| | | | | | | 443,08 | 4,25 | 532 | 5 | - | 158 | |
| 19 | 33 | 1133-0105-1004 | Заземление. Устройство в грунтах 1-4 групп НР=80% | м заземления | 528 | 778,95 | 43,99 | 411 286 | 23 227 | 297 967 | 79 230 | 529 757 |
| | | | | | | 170,59 | 16,98 | 90 072 | 8 965 | - | 39 241 | |
| 2.3 Стальные конструкции | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 34 | 298-300-0001 (ПЛ) | Стяжка ж/б стойки типа СВ110 SH702R | 1 шт | 16 | 66 937,50 | - | 1 071 000 | - | 1 071 000 | - | 1 156 680 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 85 680 | |
| 21 | 35 | 298-300-0002 (ПЛ) | Стяжка для крепления анкерной плиты к ж/б стойкам типа СВ1105 SH703R | 1 шт | 16 | 66 937,50 | - | 1 071 000 | - | 1 071 000 | - | 1 156 680 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 85 680 | |
| 2.5 Оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 57 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91% | м3 | 0,054 | 28 284,36 | 1 617,99 | 1 527 | 87 | 1 332 | 117 | 1 776 |
| | | | | | | 2 007,45 | 384,90 | 108 | 21 | - | 132 | |
| 23 | 58 | 1106-0101-0102 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91% | м3 | 0,324 | 39 501,52 | 2 557,24 | 12 795 | 829 | 9 431 | 2 493 | 16 614 |
| | | | | | | 7 836,57 | 620,10 | 2 539 | 201 | - | 1 223 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 59 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% | м2 поверхности | 3,24 | 1 226,87 | 27,03 | 3 975 | 88 | 2 452 | 1 349 | 5 750 | |
| | | | | | | 443,08 | 4,26 | 1 436 | 14 | - | 426 | | |
| 25 | 60 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91% | т | 0,04524 | 388 222,47 | 1 924,47 | 17 563 | 87 | - | 15 940 | 35 183 | |
| | | | | | | 386 296,00 | 900,63 | 17 476 | 41 | - | 2 680 | | |
| 26 | 61 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | 1 т | 0,04524 | 479 350,00 | - | 21 686 | - | 21 686 | - | 23 421 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 735 | | |
| 27 | 62 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% | м2 | 1,4 | 121,92 | 3,07 | 171 | 4 | 67 | 70 | 260 | |
| | | | | | | 71,10 | 0,42 | 100 | 1 | - | 19 | | |
| 28 | 63 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% | м2 | 1,4 | 99,75 | 2,26 | 140 | 3 | 78 | 41 | 195 | |
| | | | | | | 41,56 | 0,42 | 58 | 1 | - | 14 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **19 646 388** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 176 917 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 569 661 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 026 280 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 11 291 188 |
| - накладные расходы, тенге | 2 153 335 |

| | | |
|---|---|---|
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | 1 455 287 |
| **Всего** | | **19 646 388** |
| Временные здания и сооружения (0,9%) | | 176 817 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%) | | 336 994 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | | **403 204** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.** | | **20 563 404** |
| **Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)** | | **22 187 912,92** |
| **Итого с понижающим коэфициентом** | 0,98740 | **21 908 345,22** |
| НДС | | 2 629 001,43 |
| **Итого** | | **24 537 346,64** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "AN Groups" БИН 970340000010**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Шотабаев Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

**ТОО "Вели"** **Даланбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Сыздыков Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

**ТОО "QAZSAURAN"** **Алпысбаев К.К.**
ИИН 841230400346 №KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

ТОО "QAZSAURAN"
Авторский надзор
ФИО
Подпись
«____» _____ 20____ г.

SANA-2015.22.4.1 от 07.11.2(

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

(наименование, адрес)

Объект: **Дороги с благоустройством. 1 участок /ост**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

# Акт приемки выполненных работ №141

за май 24г

Дорожные знаки

Основание: Сводная ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Локальная смета 7-2-5** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0205-0401 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 группа | 127,608 | 2 691,47 | - | 343 453 | - | - | 247 286 | 637 998 | |
| | | | | | | 2 691,47 | - | 343 453 | - | - | 47 259 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1108-0101-0201 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93% | м3 основания | 37,812 | 7 216,08<br>1 271,40 | 1 483,78<br>648,79 | 272 854<br>48 074 | 56 105<br>24 532 | 168 676<br>- | 67 524<br>27 230 | 367 608 |
| 3 | 3 | 1107-0101-0105 | Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118% | шт. сборных конструкций | 191 | 5 057,76<br>2 276,01 | 2 761,75<br>1 210,22 | 966 032<br>434 718 | 531 314<br>231 152 | -<br>- | 785 727<br>140 141 | 1 891 900 |
| 4 | 4 | 221-102-0101 | Блок фундаментный Ф-1 ГОСТ 13579-78 | 1 м3 | 73,692 | 61 330,00<br>- | -<br>- | 4 519 530<br>- | -<br>- | 4 519 530<br>- | -<br>361 562 | 4 881 092 |
| 5 | 5 | 1106-0701-0202 | Омоноличивание стоек бетоном класса В 15 НР=91% | м3 | 14,8824 | 40 850,25<br>7 961,40 | 5 811,35<br>1 312,19 | 607 950<br>118 336 | 86 487<br>19 529 | 403 127<br>- | 125 457<br>58 673 | 792 080 |
| 6 | 6 | 1101-0205-0502 | Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 16,104 | 1 378,30<br>1 378,30 | -<br>- | 22 196<br>22 196 | -<br>- | -<br>- | 15 981<br>3 054 | 41 231 |
| 7 | 7 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства НР=72% | м3 грунта | 170,784 | 2 642,64<br>2 642,64 | -<br>- | 451 321<br>451 321 | -<br>- | -<br>- | 324 951<br>62 102 | 838 374 |
| 8 | 8 | 412-102-0103 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км | 1 т км | 1050,3216 | 96,00<br>- | -<br>- | 100 831<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>8 066 | 108 897 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72% | м3 грунта | 170,784 | 39,61<br>4,94 | 34,46<br>11,12 | 6 765<br>844 | 5 885<br>1 889 | 36<br>- | 1 975<br>699 | 9 439 | |
| 10 | 11 | 1127-0902-0201 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=108% | шт. | 181 | 1 576,17<br>1 226,13 | -<br>- | 285 287<br>221 930 | -<br>- | 83 357<br>- | 239 684<br>41 998 | 566 969 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого** | | **10 135 588** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 1 640 872 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 679 791 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 277 112 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 5 154 726 |
| - накладные расходы, тенге | | 1 808 585 |
| перевозка грузов, тенге | | 100 831 |
| - сметная прибыль (6 %), тенге | | 750 784 |
| **Всего** | | **10 135 588** |
| Временные здания и сооружения (0,9%) | | 91 220 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%) | | 173 856 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | | **208 013** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.** | | **10 608 677** |
| **Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)** | | **11 446 762,48** |
| **Итого с понижающим коэфициентом** | 0,98740 | **11 302 533,28** |

| | |
|---|---|
| НДС | 1 356 303,99 |
| Итого | **12 668 837,27** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "AN Groups" БИН 970340000010**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

**ТОО "Вехи"** **Дазанбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

**ТОО "QAZSAURAN"**

**ТОО "QAZSAURAN"** **Алтыбаев К.К.**

**ФИО** ИН 841210400996 №KZ44VJE00046838, №KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

**Подпись**

**«____» _____ 20____ г.**

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**
(наименование, адрес)

Объект: **Дороги с благоустройством. 1 участок /ост**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

# Акт приемки выполненных работ №142

за май 2024г

Дорожные знаки

Основание: Сводная ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Локальная смета 7-3-7** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0205-0401 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 грунта | 97.266 | 2 691,47 | - | 261 789 | - | - | 188 488 | 486 299 | |
| | | | | | | 2 691,47 | - | 261 789 | - | - | 36 022 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72% | м3 грунта | 124,356 | 39,61<br>4,94 | 34,48<br>11,12 | 4 926<br>614 | 4 285<br>1 383 | 28<br>- | 1 438<br>509 | 6 873 | |
| 10 | 10 | 1127-0902-0101 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108% | шт. | 142 | 7 402,42<br>5 686,40 | 1 124,04<br>422,28 | 1 051 144<br>807 469 | 159 614<br>59 964 | 84 061<br>- | 936 828<br>159 038 | 2 147 010 | |
| 11 | 11 | 1127-0902-0201 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=108% | шт. | 155 | 1 576,17<br>1 226,13 | -<br>- | 244 306<br>190 050 | -<br>- | 54 256<br>- | 205 254<br>35 965 | 486 525 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **9 601 987** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 961 231 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 685 721 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 266 302 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 967 879 |
| - накладные расходы, тенге | 2 243 268 |
| перевозка грузов, тенге | 52 628 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 711 258 |
| Всего | **9 601 987** |
| Временные здания и сооружения (0,9%) | 86 418 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%) | 164 703 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **197 062** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.** | **10 050 170** |
| **Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)** | **10 844 133,43** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого с понижающим коэфициентом** | 0,98740 | **10 707 497,35** |
| НДС | | 1 284 899,68 |
| **Итого** | | **11 992 397,03** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "AN Groups" БИН 970340000010**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

**ТОО "Вехи"** **Дадаибаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

**ТОО "QAZSAURAN"** **Алпысбаев К.К.**

ИИН 84[illegible]8, № KZ70VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

ТОО "QAZSAURAN"
Авторский надзор
ФИО
Подпись
«___» ___ 20___ г.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2(

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).
(наименование, адрес)

Объект: Дороги с благоустройством. 1 участок /ост
(наименование)

Договор подряда (контракт) №2021/12 от 2021-03-05

# Акт приемки выполненных работ №143

за май 24г

Устройство тротуаров

Основание: Сводная ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

| № п/п | № и смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Локальная смета 7-3-9 | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 1 Устройство тротуаров | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0205-0102 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72% | м3 грунта | 2270.122 | 3 243.24 | - | 7 362 550 | - | - | 5 301 036 | 13 676 673 | |
| | | | | | | 3 243.24 | - | 7 362 550 | - | - | 1 013 087 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1101-0205-0502 | Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (перемещение в газонную часть). Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 2270,122 | 1 378,30 | - | 3 128 909 | - | - | 2 252 814 | 5 812 261 | |
| | | | | | | 1 378,30 | - | 3 128 909 | - | - | 430 538 | | |
| 3 | 3 | 1108-0101-0201 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93% | м3 основания | 468,695 | 7 216,08 | 1 483,78 | 3 382 148 | 695 442 | 2 090 806 | 836 986 | 4 566 695 | |
| | | | | | | 1 271,40 | 648,79 | 595 900 | 304 095 | - | 337 631 | | |
| 4 | 4 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108% | м бортового камня | 15868,28 | 2 934,64 | 43,16 | 46 567 689 | 684 875 | 26 566 198 | 21 193 560 | 73 182 149 | |
| | | | | | | 1 217,31 | 19,35 | 19 316 616 | 307 051 | - | 5 420 900 | | |
| 5 | 5 | 255-101-0101 | Камень бортовой БР 100.25.10 ГОСТ 6665-91 | 1 м3 | 375,483 | 51 519,00 | - | 19 344 509 | - | 19 344 509 | - | 20 892 070 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 547 561 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **118 119 818** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 30 403 975 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 380 317 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 611 136 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 48 001 513 |
| - накладные расходы, тенге | 29 584 396 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 8 749 617 |
| **Всего** | **118 119 818** |
| Временные здания и сооружения (0,9%) | 1 063 078 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%) | 2 026 109 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **2 424 180** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.** | **123 633 186** |
| **Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)** | **133 400 207,69** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого с понижающим коэфициентом** | 0,98740 | **131 719 365,10** |
| НДС | | 15 806 323,81 |
| **Итого** | | **147 525 688,91** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "AN Groups" БИН 970340000010**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Шотабаев Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

**ТОО "Вехи"** **Даланбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Сыздыков Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

**ТОО "QAZSAURAN"** **Алпысбаев К.К.**
ИИН 84[illegible]230400996 №KZ44VJE00046838, №KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

ТОО "QAZSAURAN"
Авторский надзор
ФИО
Подпись
«____» _____ 20____ г.