Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "KazMegapolisGroup"
Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"

Наименование объекта: Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №34 (Без наружных инженерных сетей.)
Договор о государственных закупках работ №322 от 2017-12-06

АКТ
выполненных работ за май 2018 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС ЗДАНИЯ					
		КОЛОННЫ К1-К7					
1	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/Бетон кл.В25/**	**м3**	**42,6858**		**30471,82**	**1300715**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	10,4	443,933	770,89	342223
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	42,976	856,34	36802
		Итого оплата труда:				**8879,41**	**379025**
		Итого эксплуатация машин:				**3824,50**	**163252**
1.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	43,326	16611,86	719728
1.11	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,106715	38712,48	4131
1.12	21-070204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,725659	20843,10	15125
1.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,035856	21885,39	785
1.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	19,209	196,55	3775
1.15	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,064029	200244,36	12821
1.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,106715	28,00	3
1.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	57,626	674,55	38872
		Итого материалов:				**18630,06**	**795240**
		НР первого уровня	%	48,5		4306,52	183827
		НР второго уровня	%	4,24		1474,60	62945
		Накладные расходы	%	--		5781,12	246772

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2900,23	123799
		Сметная стоимость:				**39153,17**	**1671286**
2	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,0537**		**13250,18**	**53712**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	14,94	60,562	800,02	48451
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,810741	1137,64	922
		Итого оплата труда:				**12179,83**	**49373**
2.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,810741	3144,86	2550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,810741	1137,64	922
2.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,162148	28,32	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,058	221,48	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,32	208,39	692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1022,48**	**4145**
2.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	12,161	91,80	1116
		Итого материалов:				**275,40**	**1116**
		НР первого уровня	%	48,5		5907,22	23946
		НР второго уровня	%	4,24		812,27	3293
		Накладные расходы	%	--		6719,49	27239
		Сметная прибыль	%	8		1597,57	6476
		Сметная стоимость:				**21567,24**	**87427**
3	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**2,7068**		**10773,02**	**29161**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	12,3	33,294	800,02	26636
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,43309	1137,64	493
		Итого оплата труда:				**10022,27**	**27128**
3.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,43309	3144,86	1362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,43309	1137,64	493
3.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,108273	28,32	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,3905	1,057	221,48	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,3195	0,864827	208,39	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**657,38**	**1779**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,12	91,80	745
		Итого материалов:				**275,40**	**745**
		НР первого уровня	%	48,5		4860,80	13157
		НР второго уровня	%	4,24		662,87	1794
		Накладные расходы	%	--		5523,67	14952
		Сметная прибыль	%	8		1303,74	3529
		Сметная стоимость:				**17600,44**	**47641**
4	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,5333**		**151678,18**	**232565**
		НР второго уровня	%	4,24		6431,15	9861
		Накладные расходы	%	--		6431,15	9861
		Сметная прибыль	%	8		12648,75	19394
		Сметная стоимость:				**170758,08**	**261820**
5	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,2274**		**144002,16**	**752758**
		НР второго уровня	%	4,24		6105,69	31917
		Накладные расходы	%	--		6105,69	31917
		Сметная прибыль	%	8		12008,63	62774
		Сметная стоимость:				**162116,48**	**847448**
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ					
6	**11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/Бетон кл.В25/**	**м3**	**145,4192**		**30187,54**	**4389848**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	9,8	1425,108	770,89	1098602
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8027	116,728	851,67	99413
		Итого оплата труда:				**8238,36**	**1198015**
		Итого эксплуатация машин:				**3334,38**	**484883**
6.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	147,6	16611,86	2451919
6.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0018	0,261755	24438,60	6397

1	2	3	4	5	6	7	8
6.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0211	3,068	26033,88	79881
6.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,100339	21885,39	2196
6.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,174503	381819,66	66629
6.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	125,061	196,55	24581
6.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,392632	200244,36	78622
6.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00206	0,299564	28,00	8
6.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,98	142,511	674,55	96131
		Итого материалов:				**19298,44**	**2806363**
		НР первого уровня	%	48,5		3995,60	581037
		НР второго уровня	%	4,24		1449,37	210766
		Накладные расходы	%	--		5444,97	791803
		Сметная прибыль	%	8		2850,60	414532
		Сметная стоимость:				**38483,11**	**5596182**
7	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**16,4420**		**13656,15**	**224534**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	16,88	277,54	751,25	208502
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	2,795	1137,64	3180
		Итого оплата труда:				**12874,50**	**211682**
7.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	2,795	3144,86	8790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	2,795	1137,64	3180
7.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,657679	28,32	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	12,167	221,48	2695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**699,65**	**11504**
7.6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	49,326	91,80	4528
		Итого материалов:				**275,40**	**4528**
		НР первого уровня	%	48,5		6244,13	102666
		НР второго уровня	%	4,24		843,77	13873
		Накладные расходы	%	--		7087,90	116539
		Сметная прибыль	%	8		1659,52	27286
		Сметная стоимость:				**22403,58**	**368359**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**12,3808**		**10398,24**	**128739**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	12,62	156,246	751,25	117380
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	2,105	1137,64	2394
		Итого оплата труда:				**9674,17**	**119774**
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	2,105	3144,86	6619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	2,105	1137,64	2395
8. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,495233	28,32	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	5,943	221,48	1316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**642,07**	**7949**
8. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	37,142	91,80	3410
		Итого материалов:				**275,40**	**3410**
		НР первого уровня	%	48,5		4691,97	58091
		НР второго уровня	%	4,24		639,83	7922
		Накладные расходы	%	--		5331,80	66012
		Сметная прибыль	%	8		1258,40	15580
		Сметная стоимость:				**16988,45**	**210331**
9	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1619**		**151678,18**	**176233**
		НР второго уровня	%	4,24		6431,15	7472
		Накладные расходы	%	--		6431,15	7472
		Сметная прибыль	%	8		12648,75	14696
		Сметная стоимость:				**170758,08**	**198402**
10	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**15,1401**		**146912,11**	**2224262**
		НР второго уровня	%	4,24		6229,07	94309

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6229,07	94309
		Сметная прибыль	%	8		12251,29	185486
		Сметная стоимость:				**165392,48**	**2504056**
11	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**12,3807**		**144002,16**	**1782841**
		НР второго уровня	%	4,24		6105,69	75592
		Накладные расходы	%	--		6105,69	75592
		Сметная прибыль	%	8		12008,63	148675
		Сметная стоимость:				**162116,48**	**2007108**
12	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0899**		**313462,11**	**28168**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	198	17,793	800,02	14234
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,03235	968,78	31
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**14266**
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,013479	3144,86	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,013479	1137,64	15
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,018871	1788,94	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,018871	848,17	16
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**76**
12. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,089861	154210,74	13858
		Итого материалов:				**154210,74**	**13858**
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	6919
		НР второго уровня	%	4,24		16555,38	1488
		Накладные расходы	%	--		93550,45	8407
		Сметная прибыль	%	8		32561,00	2926
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**39501**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11323535**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11323535**
	Материалы -		Тенге				**3625260**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1999264**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5168659**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**1490874**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**969643**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**521231**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1025153**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13839562**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2580**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1999264**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13839562**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2580**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1999264**
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ/П-1-5/					
13	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Бетон кл.В25/**	**м3**	**291,5162**		**29908,90**	**8718927**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	8,06	2349,62	760,75	1787474
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	90,866	856,90	77863
		Итого оплата труда:				**6398,74**	**1865336**
		Итого эксплуатация машин:				**1108,67**	**323196**
13. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	295,889	16611,86	4915265
13.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	33,816	107,10	3622
13.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	1,458	346298,35	504758
13.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	2,886	39467,28	113903
13.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	18,132	24438,60	443128
13.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	1,545	26033,88	40223
13.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	7,609	26033,88	198081
13.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,250704	21885,39	5487
13.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	230,298	196,55	45265
13.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	1,251	6598,38	8252
13.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	8,162	19717,62	160944
13.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,749197	28,00	21
13.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	250,995	674,55	169309
		Итого материалов:				**22668,58**	**6608258**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		3103,39	904688
		НР второго уровня	%	4,24		1399,72	408041
		Накладные расходы	%	--		4503,11	1312729
		Сметная прибыль	%	8		2752,96	802533
		Сметная стоимость:				**37164,97**	**10834189**
14	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**32,8575**		**13656,15**	**448707**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	16,88	554,635	751,25	416669
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	5,586	1137,64	6355
		Итого оплата труда:				**12874,50**	**423024**
14. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	5,586	3144,86	17566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	5,586	1137,64	6355
14. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	1,314	28,32	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	24,315	221,48	5385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**699,65**	**22989**
14. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	98,572	91,80	9049
		Итого материалов:				**275,40**	**9049**
		НР первого уровня	%	48,5		6244,13	205167
		НР второго уровня	%	4,24		843,77	27724
		Накладные расходы	%	--		7087,90	232891
		Сметная прибыль	%	8		1659,52	54528
		Сметная стоимость:				**22403,58**	**736126**
15	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**11,3137**		**151678,18**	**1716038**
		НР второго уровня	%	4,24		6431,15	72760
		Накладные расходы	%	--		6431,15	72760
		Сметная прибыль	%	8		12648,75	143104
		Сметная стоимость:				**170758,08**	**1931901**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**41,9722**		**146912,11**	**6166220**
		НР второго уровня	%	4,24		6229,07	261448
		Накладные расходы	%	--		6229,07	261448
		Сметная прибыль	%	8		12251,29	514213
		Сметная стоимость:				**165392,48**	**6941881**
17	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8,1333**		**144002,16**	**1171217**
		НР второго уровня	%	4,24		6105,69	49660
		Накладные расходы	%	--		6105,69	49660
		Сметная прибыль	%	8		12008,63	97670
		Сметная стоимость:				**162116,48**	**1318547**
18	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0619**		**313462,11**	**19404**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	198	12,256	800,02	9805
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,022284	968,78	22
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**9827**
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009285	3144,86	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009285	1137,64	11
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,012999	1788,94	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,012999	848,17	11
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**52**
18. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,061901	154210,74	9546
		Итого материалов:				**154210,74**	**9546**
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	4766
		НР второго уровня	%	4,24		16555,38	1025
		Накладные расходы	%	--		93550,45	5791
		Сметная прибыль	%	8		32561,00	2016

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**27210**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**18240512**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18240512**
	Материалы -		Тенге				**6626852**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2298187**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9053475**
		Накладные расходы -	Тенге				**1935278**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1114621**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**820657**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1614063**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21789854**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3013**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2298187**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**21789854**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3013**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2298187**
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ					
23	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**10,0329**		**19660,12**	**197248**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	4,05	40,633	744,92	30268
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	1,47	967,92	1423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,165543	848,17	140
		Итого эксплуатация машин:				**419,61**	**4210**
19.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,183	15128,29	154057
19.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,069227	26033,88	1802
19.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,004615	21885,39	101
19.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	3,712	196,55	730
19.17	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,101332	6598,38	669
19.18	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000401	197175,18	79
19.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,069227	14282,26	989
19.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02937	0,294666	28,00	8
19.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	4,966	674,55	3350
		Итого материалов:				**16223,58**	**162769**
		НР первого уровня	%	48,5		1531,98	15370
		НР второго уровня	%	4,24		898,55	9015

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2430,53	24385
		Сметная прибыль	%	8		1767,25	17731
		Сметная стоимость:				**23857,90**	**239363**
		ЛМ-4					
24	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2151**		**13656,15**	**2938**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	16,88	3,632	751,25	2728
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,036575	1137,64	42
		Итого оплата труда:				**12874,50**	**2770**
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,036575	3144,86	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,036575	1137,64	42
20. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008606	28,32	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,15921	221,48	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**699,65**	**151**
20. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,645448	91,80	59
		Итого материалов:				**275,40**	**59**
		НР первого уровня	%	48,5		6244,13	1343
		НР второго уровня	%	4,24		843,77	182
		Накладные расходы	%	--		7087,90	1525
		Сметная прибыль	%	8		1659,52	357
		Сметная стоимость:				**22403,58**	**4820**
25	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,9090**		**10398,24**	**40646**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	12,62	49,331	751,25	37060
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,664523	1137,64	756
		Итого оплата труда:				**9674,17**	**37816**
21. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,664523	3144,86	2090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,664523	1137,64	756
21. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,156358	28,32	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	--	–
21. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	1,876	221,48	416

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**642,07**	**2510**
21. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	11,727	91,80	1077
		Итого материалов:				**275,40**	**1077**
		НР первого уровня	%	48,5		4691,97	18341
		НР второго уровня	%	4,24		639,83	2501
		Накладные расходы	%	--		5331,80	20842
		Сметная прибыль	%	8		1258,40	4919
		Сметная стоимость:				16988,45	66407
26	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0338**		**151678,18**	**5127**
		НР второго уровня	%	4,24		6431,15	217
		Накладные расходы	%	--		6431,15	217
		Сметная прибыль	%	8		12648,75	428
		Сметная стоимость:				**170758,08**	**5772**
27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1813**		**146912,11**	**26642**
		НР второго уровня	%	4,24		6229,07	1130
		Накладные расходы	%	--		6229,07	1130
		Сметная прибыль	%	8		12251,29	2222
		Сметная стоимость:				**165392,48**	**29993**
28	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**3,9090**		**144002,16**	**562898**
		НР второго уровня	%	4,24		6105,69	23867
		Накладные расходы	%	--		6105,69	23867
		Сметная прибыль	%	8		12008,63	46941

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				162116,48	633706
29	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	4,5874		28403,07	130297
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	8,06	36,975	760,75	28129
25.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,43	856,90	1225
		Итого эксплуатация машин:				1108,67	5086
25.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,656	15128,29	70441
25.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,532143	107,10	57
25.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,024313	26033,88	633
25.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,119732	26033,88	3117
25.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,003945	21885,39	86
25.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	3,624	196,55	712
25.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,01968	6598,38	130
25.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,128448	19717,62	2533
25.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,01179	28,00	0
25.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,95	674,55	2664
		Итого материалов:				21162,76	97083
		НР первого уровня	%	48,5		3103,39	14237
		НР второго уровня	%	4,24		1335,87	6128
		Накладные расходы	%	--		4439,26	20365
		Сметная прибыль	%	8		2627,39	12053
		Сметная стоимость:				35469,72	162715
30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1845		13656,15	2520
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	16,88	3,115	751,25	2340
26.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,031367	1137,64	36
		Итого оплата труда:				12874,50	2375
26.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,031367	3144,86	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,031367	1137,64	36
26.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00738	28,32	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,136537	221,48	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**699,65**	**129**
26. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,55353	91,80	51
		Итого материалов:				**275,40**	**51**
		НР первого уровня	%	48,5		6244,13	1152
		НР второго уровня	%	4,24		843,77	156
		Накладные расходы	%	--		7087,90	1308
		Сметная прибыль	%	8		1659,52	306
		Сметная стоимость:				**22403,58**	**4134**
31	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,6671**		**10398,24**	**17335**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	12,62	21,039	751,25	15806
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,28341	1137,64	322
		Итого оплата труда:				**9674,17**	**16128**
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,28341	3144,86	891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,28341	1137,64	322
27. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,066685	28,32	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,800216	221,48	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**642,07**	**1070**
27. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,001	91,80	459
		Итого материалов:				**275,40**	**459**
		НР первого уровня	%	48,5		4691,97	7822
		НР второго уровня	%	4,24		639,83	1067
		Накладные расходы	%	--		5331,80	8889
		Сметная прибыль	%	8		1258,40	2098
		Сметная стоимость:				**16988,45**	**28322**
32	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0208**		**151678,18**	**3158**
		НР второго уровня	%	4,24		6431,15	134

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6431,15	134
		Сметная прибыль	%	8		12648,75	263
		Сметная стоимость:				**170758,08**	**3555**
33	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1845**		**146912,11**	**27107**
		НР второго уровня	%	4,24		6229,07	1149
		Накладные расходы	%	--		6229,07	1149
		Сметная прибыль	%	8		12251,29	2260
		Сметная стоимость:				**165392,48**	**30517**
34	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6671**		**144002,16**	**240068**
		НР второго уровня	%	4,24		6105,69	10179
		Накладные расходы	%	--		6105,69	10179
		Сметная прибыль	%	8		12008,63	20020
		Сметная стоимость:				**162116,48**	**270267**
35	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весомболее 20 кг. Установка**	**т**	**0,0398**		**171058,55**	**6810**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	20	0,796224	800,02	637
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,014332	968,78	14
		Итого оплата труда:				**16349,16**	**651**
31. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,005972	3144,86	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,005972	1137,64	7
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00836	1788,94	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00836	848,17	7
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**34**
31. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,039811	154210,74	6139
		Итого материалов:				**154210,74**	**6139**
		НР первого уровня	%	48,5		7929,34	316
		НР второго уровня	%	4,24		7589,09	302
		Накладные расходы	%	--		15518,43	618

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		14926,16	594
		Сметная стоимость:				**201503,13**	**8022**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1262795**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1262795**
		Материалы -	Тенге				**267637**
		Всего заработная плата -	Тенге				**120785**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**865001**
		Накладные расходы -	Тенге				**114607**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**58581**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**56026**
		Сметная прибыль -	Тенге				**110192**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1487594**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**159**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120785**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1487594**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**159**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120785**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**30826842**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4186944**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1033015**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**231293**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**25606883**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**2142845**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**32969687**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**1397915**
		ИТОГО:	Тенге				**34367602**
		Сметная прибыль	Тенге				**2749408**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**37117010**
	Оборудование						**0**
	Итого без оборудование						**37117010**
	Временные здания и сооружения		**0,9%**				**334 053**
	ИТОГО						**37 451 063**
	В зимнее время		**0,49%**				**183 510**
	Итого в ценах 2017 года						**37 634 573**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с оборудованием						**37 634 573**
	Итого затраты в текущих ценах 2018 г		**1,0599383**				**39 890 326**
	Итого по акту: к=0,89982957		**0,89982957**				**35 894 495**
	Итого:						**35 894 495**
	НДС 12%		**12%**				**4 307 339**
	Итого с НДС						**40 201 834**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

_____ **Утенбаев Г .**

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "ЮгТехНадзор"

_____ **А. Сарбеков**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "KazMegapolisGroup"

_____ Турсекеев Г.