Наименование объекта: "Постутилизация(снос) объектов, расположенных в мкр"Сайран", дом 15 Ауэзовского района, а также на реконструкцию и строительство производственных зданий на земельном участке (кадастровый номер 20-312-033-062) в микрорайоне "Сайран" Ауэзоаского района"

Форма №2 КС-2

Заказчик: ТОО "Стрительная компания "Самрук"

(Форма №2)

Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

А К Т
о приемке выполненных работ за февраль 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	523,3	1500	784875	523,3			784950,0		0,0	100,0%	784950,0		
2	Доработка грунта вручную	м3	52,33	1900	99418	52,33			99427,0		0,0	100,0%	99427,0		
3	песчаная подготовка	м3	14,0	3400	47600	14			47600,0		0,0	100,0%	47600,0		
4	обваловка песком трубопроводов	м3	30,8	3400	104720	30,8			104720,0		0,0	100,0%	104720,0		
5	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением	м3	478	1700	813365	478			812600,0		0,0	100,0%	812600,0		
	Устройство сети К1														
6	Укладка труб ПЭ80 ф160х9,5мм SDR17	пм	144,0	6 480,00	933120	144			933120,0		0,0	100,0%	933120		
7	укладка чугунных труб ВЧШГ ф150мм	пм	56,0	22 400,00	1254400				0		0,0		0,0		
8	укладка чугунных труб ВЧШГ ф100мм	пм	11,0	20 600,00	226600				0		0,0		0,0		
9	Устройство лотков в колодцах	м3	4,0	18 600,00	74400	4,0			74400,0		0	100,0%	74400,0		
10	устройство нефтеуловителя Stopoil coales 750 1500х750х1000мм	шт	1,0	595 000,00	595000	1			595000,0		0,0	100,0%	595000,0		
11	устройство гильз для ПЭ труб в колодцах с зачеканкой	шт	22	62 100,00	1366200	22,0			1366200,0		0	100,0%	1366200,0		
12	устройство гильз для чугунной трубы с зачеканкой	шт	4	62 100,00	248400				0,0		0,0		0,0		
13	тройник полиэтиленовый	шт	1	16 200,00	16200				0,0		0,0		0,0		
14	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	2	21 300,00	42600	2			42600,0			100,0%	42600,0		

15	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	11	24 600,00	270600	11			270600,0		0,0	100,0%	270600,0		
16	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	11	25 000,00	275000	11			275000,0		0,0	100,0%	275000,0		
17	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	11	28 600,00	314600	11			314600,0		0,0	100,0%	314600,0		
18	Монтаж горловин КО 6	шт	11	3 200,00	35200	11			35200,0		0,0	100,0%	35200,0		
19	Монтаж колец железобетонных Ф 1500 мм,h=590 мм	шт	18	16 800,00	302400	18			302400,0		0,0	100,0%	302400,0		
20	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	306	1 335,00	408510	306			408510,0		0,0	100,0%	408510,0		
21	Монтаж люков чугунных	шт	11	34 600,00	380600	11			380600,0		0,0	100,0%	380600,0		
22	устройство врезки	шт	1	522 000,00	522000	1			522000,0		0,0	100,0%	522000,0		
	Итого по сети В1				**9115808**				**7369527**						
	Итого стоимость работ и материалов:				**9115808**						**0**		**7369527**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**9 115 808**					**7369527**		**0**		**7369527**		
	ИТОГО				**9115808**				**7369527**						

в т.ч. мат 85% ✓
в т.ч. труд 15% ✓ 0

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Этап работы:
4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:
(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ПТО Черемных 26.02.19

ТОО «СК Самрук»
Объект Сайрам 15
Савченко М.В.
26.02.19г

Дюшибеков А
технадзор

Наименование объекта: "Постутилизация(снос) объектов, расположенных в мкр"Сайран", дом 15 Ауэзовского района, а также на реконструкцию и строительство производственных зданий на земельном участке (кадастровый номер 20-312-033-062) в микрорайоне "Сайран" Ауэзоаского района"

Форма №2 КС-2

Заказчик: ТОО "Стрительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за февраль 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта с шурфовкой в местах	м3	449,0	1500	673500	449,0			673500		0,0	100,0%	673500,0		
2	Доработка грунта вручную	м3	44,90	1900	85310	44,9			85310		0,0	100,0%	85310,0		
3	устройство песчаного основания	м3	18,5	3400	62730	18,5			62900		0,0	100,0%	62900,0		
4	Устройство песчаной обваловки трубопроводов t=30см	м3	73,8	3400	250920	73,8			250920		0,0	100,0%	250920,0		
5	Обратная засыпка местного грунта в траншеях с уплотнением.	м3	357	1700	606475	357,0			606900		0,0	100,0%	606900,0		
	Устройство сети В1				0				0			100,0%			
6	Укладка труб ПЭ100 ф110х6,6мм SDR17	пм	340,00	4460	1516400	340,0			1516400		0,0	100,0%	1516400		
7	укладка труб стальных ф57х3,5мм с наружным изоляционным покрытием	пм	29,00	5742	166518	23,16			132985		0,0		132985		
8	укладка труб стальных ф377х4мм с зачеканкой L=0,15м (14шт)	шт	14,00	50000	700000	14,0			700000		0,0		700000		
9	укладка труб стальных ф377х4мм с зачеканкой, футляры L=10м 2шт	м	20,00	75000	1500000	20,0			1500000		0,0		1500000		
10	укладка труб стальных ф219х4мм с зачеканкой L=0,15м (3шт)	шт	3,00	59500	178500	3,0			178500		0,0		178500		
11	устройство детекционной ленты "Осторожно Водопровод"	пм	340,00	200	68000	340,0			68000		0,0		68000		
12	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 100 мм	шт	4,00	82302	329208	4,0			329208		0,0		329208		
13	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 50 мм	шт	1,00	51127	51127	1,0			51127		0,0		51127		
14	Втулка под фланец PE100 SDR17 ф100мм	шт	14,00	11926	166964	14,0			166964		0,0		166964		
15	Монтаж фланцев приварных ф 100 мм	шт	18,00	11200	201600	18,0			201600		0,0	100,0%	201600		
16	Монтаж фланцев приварных ф 50 мм	шт	4,0	6090	24360	4,0			24360		0,0	100,0%	24360		

17	монтаж фланцев свободных ф100	шт	14,0	13050	182700	14,0			182700		0,0	100,0%	182700		
18	устройство гидрантов в сборе	шт	2,0	136390	272780	2,0			272780		0,0	100,0%	272780		
19	устройство тройник стальной 108мм	шт	2	39150	78300	2,0			78300		0,0	100,0%	78300		
20	устройство тройник стальной 108х57мм	шт	1,00	31755	31755	1,0			31755		0,0	100,0%	31755		
21	монтаж отводов ПЭ100 ф110мм	шт	8,00	11600	92800	8,0			92800		0,0	100,0%	92800		
22	Болт+гайка+шайба для соединения	компл	90,00	1100	99000	90,0			99000		0,0	100,0%	99000		
23	прокладки паронитовые ф100мм	шт	16	798	12760	16,0			12760		0,0	100,0%	12760		
24	прокладки паронитовые ф50мм	шт	2	798	1595	2,0			1595		0,0	100,0%	1595		
25	Изготовление и монтаж стремянок в колодцах	шт	8	25000	200000	7,0			175000		0,0	100,0%	175000		
26	Монтаж люков чугунных (типа Т)	шт	8	34600	276800	7,0			242200		0,0	100,0%	242200		
27	Промывка трубопроводов	м	369	1700	627300	369,0			627300		0,0	100,0%	627300		
28	врезка в существующие водопроводы	шт	2	620000	1240000	1,0			620000		0,0	100,0%	620000		
29	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	8	21300	170400	7,0			149100		0,0	100,0%	149100		
30	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	8	24600	196800	7,0			172200		0,0	100,0%	172200		
31	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	8	28600	228800	7,0			200200		0,0	100,0%	200200		
32	Монтаж горловин КО 6	шт	8	3200	25600	7,0			22400		0,0	100,0%	22400		
33	Монтаж колец железобетонных Ф 1500 мм,h=590 мм	шт	16	16800	268800	14,0			235200		0,0	100,0%	235200		
34	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	288	1335	384480	280,0			373800		0,0	100,0%	373800		
	Итого по сети К:				**10972282**				**10137764**						
	Итого стоимость работ и материалов:				**10972282**				**10137764**		0		10137764		
	Всего договорная цена вкл. НДС:				**10 972 282**				**10137764**		**0**		**10137764**		
	ИТОГО				**10972282**				**10137764**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Этап работы: 4.1 Завершен _____
4.2 Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК:

_____
(должность, ФИО, расшифровка)

ПО Черемных 26.02.19

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" _____Тагаев Р.Д.

ТОО «СК Самрук»
Объект Сайран-15
Савченко М.В.
26.02.19г

Дюшибеков
технадзор

Наименование объекта: "Постутилизация(снос) объектов, расположенных в мкр"Сайран", дом 15 Ауэзовского района, а также на реконструкцию и строительство производственных зданий на земельном участке (кадастровый номер 20-312-033-062) в микрорайоне "Сайран" Ауэзоаского района"

Форма №2 КС-2

Заказчик: ТОО "Стрительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
1	устройство наружных сетей водопровода	услуга	1	1004627	1004627	1			1004627		0,0	100,0%	1004627,0		
2	устройство наружных сетей канализации	услуга	1	1885800	1885800	1			1885800		0,0	100,0%	1885800,0		
	Итого :				2890427				2890427						
	Итого стоимость работ и материалов:				2890427				2890427		0		2890427		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			2 890 427					2890427		0		2890427		
	ИТОГО				2890427				2890427						

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы: 4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ТОО «СК Самрук»
Объект Сайран 15
Савченко М.В.

ЗАКАЗЧИК:
(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ОПП
ПТД

ТОО «СК Самрук»
Инженер ПТД
Нурманов Ч.С.
Объект Сайран, 15

Бимсев А.А

Чентелбаев А.Б.

Наименование объекта: "Постутилизация(снос) объектов, расположенных в мкр"Сайран", дом 15 Ауэзовского района, а также на реконструкцию и строительство производственных зданий на земельном участке (кадастровый номер 20-312-033-062) в микрорайоне "Сайран" Ауэзоаского района"

Форма №2 КС-2

Заказчик: ТОО "Стрительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта с шурфовкой в местах	м3	86	1500	129000	86			129000		0,0	100,0%	129000,0		
2	Доработка грунта вручую	м3	8,6	1900	16340	8,6			16340		0,0	100,0%	16340,0		
3	устройство песчаного основания	м3	3,3	3400	11220	3,3			11220		0,0	100,0%	11220,0		
4	Устройство песчаной обваловки трубопроводов t=30см	м3	13,2	3400	44880	13,2			44880		0,0	100,0%	44880,0		
5	Обратная засыпка несжимаемого грунта в траншеях с уплотнением.	м3	69,5	1700	118150	69,5			118150		0,0	100,0%	118150,0		
	Устройство сети В1														
6	Укладка труб ПЭ100 ф32х2,4мм SDR13,6	пм	33,0	1190	39270	33,0			39270		0,0	100,0%	39270		
7	укладка труб стальных ф108х4мм с зачеканкой L=0,15м	шт	2,0	11000	22000	2,0			22000		0,0	100,0%	22000		
8	укладка труб стальных ф219х4мм с зачеканкой L=0,15м	шт	2,0	13500	27000	2,0			27000		0,0	100,0%	27000		
9	Монтаж кран шаровый ф32мм	шт	1	14210	14210	1			14210		0,0	100,0%	14210		
10	Монтаж кран шаровый ф15мм	шт	1	7685	7685	1			7685		0,0	100,0%	7685		
11	Втулка под фланец PE100 SDR17 ф100мм	шт	2	10926	21852	2			21852		0,0	100,0%	21852		
12	Монтаж фланцев приварных ф 100 мм	шт	2	10150	20300	2			20300		0,0	100,0%	20300		
13	монтаж фланцев свободных ф100	шт	2	13050	26100	2			26100		0,0	100,0%	26100		
14	устройство вставки стальной 108мм	шт	1	53650	53650	1			53650		0,0	100,0%	53650		

15	Болт+гайка+шайба для соединения	компл	12	1100	13200	12			13200		0,0	100,0%	13200		
16	прокладки паронитовые ф100мм	шт	2	798	1595	2			1595		0,0	100,0%	1595		
17	Изготовление и монтаж стремянок в колодцах	шт	2	25000	50000	2			50000		0,0	100,0%	50000		
18	Монтаж люков чугунных	шт	2	32600	65200	2			65200		0,0	100,0%	65200		
19	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	4	21300	85200	4			85200		0,0	100,0%	85200		
20	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	2	24600	49200	2			49200		0,0	100,0%	49200		
21	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	2	28600	57200	2			57200		0,0	100,0%	57200		
22	Монтаж колец железобетонных Ф 1500 мм,h=590 мм	шт	2	16800	33600	2			33600		0,0	100,0%	33600		
23	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	60	1335	80100	60			80100		0,0	100,0%	80100		
	Итого по сети К:				**986952**				**986952**						
	Итого стоимость работ и материалов:				**986952**				**986952**		0		986952		
	Всего договорная цена вкл. НДС:				**986 952**				**986952**		**0**		**986952**		
	ИТОГО				**986952**				**986952**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы: 4.1 завершен
4.2 не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Савченко М.В.

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ОПП

ПТД

ТОО «СК Самрук»
Инженер ПТД
Нурманов Ч.С
Объект Сайрам, 5

ТОО «СК Самрук»
Объект Сайрам
Савченко М.В.

«Строительная компания «Самрук»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Капитал Stroy Kz
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Алмат. обл. Талгарский р-н Республика Казахстан

Наименование объекта: "Постутилизация(снос) объектов, расположенных в мкр"Сайран", дом 15 Ауэзовского района, а также на реконструкцию и строительство производственных зданий на земельном участке (кадастровый номер 20-312-033-062) в микрорайоне "Сайран" Ауэзоаского района"

Форма №2 КС-2

Заказчик: ТОО "Стрительная компания "Самрук"

(Форма №2)

Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	543,0	1500	814500	19,7			29550,0	523,3	784950,0	100,0%	814500,0		
2	Доработка грунта вручную	м3	54,30	1900	103170	2,0			3743,0	52,33	99427,0	100,0%	103170,0		
3	песчаная подготовка	м3	13,7	3400	46410	-0,4			-1190,0	14	47600,0	100,0%	46410,0		
4	обваловка песком трубопроводов	м3	30,0	3400	102102	-0,8			-2618,0	30,8	104720,0	100,0%	102102,0		
5	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением	м3	499	1700	848844	21,3			36244,0	478	812600,0	100,0%	848844,0		
	Устройство сети К1					0,0									
6	Укладка труб ПЭ80 ф160х9,5мм SDR17	пм	184,00	6 480,00	1192320	40,0			259200,0	144,00	933120,0	100,0%	1192320		
7	укладка чугунных труб ф100мм	пм	11,00	15 700,00	172700	11,0			172700		0,0		172700,0		
8	укладка футляров стальных ф300 для труб чугунных ф100	пм	11,00	26 600,00	292600	11,0			292600		0,0		292600,0		
9	укладка стальных футляров ф370	пм	60,71	75 000,00	4553250	60,71			4553250,0		0	100,0%	4553250,0		
10	Устройство лотков в колодцах	м3	4	18 600,00	74400				0,0	4,0	74400,0	100,0%	74400,0		
11	устройство нефтеуловителя Stopoil coales 750 1500х750х1000мм	шт	1	595 000,00	595000				0,0	1,0	595000	100,0%	595000,0		
12	устройство гильз для ПЭ труб в колодцах с зачеканкой	шт	22,0	62 100,00	1366200				0,0	22,0	1366200,0		1366200,0		
13	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	2	21 300,00	42600				0,0	2,0	42600,0		42600,0		
14	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	11	24 600,00	270600				0,0	11,0	270600,0	100,0%	270600,0		

15	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	11	25 000,00	275000				0,0	11,0	275000,0	100,0%	275000,0		
16	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	11	28 600,00	314600				0,0	11,0	314600,0	100,0%	314600,0		
17	Монтаж горловин КО 6	шт	11	3 200,00	35200				0,0	11,0	35200,0	100,0%	35200,0		
18	Монтаж колец железобетонных Ф 1500 мм,h=590 мм	шт	18	16 800,00	302400				0,0	18,0	302400,0	100,0%	302400,0		
19	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	306	1 335,00	408510				0,0	306,0	408510,0	100,0%	408510,0		
20	Монтаж люков чугунных	шт	11	34 600,00	380600				0,0	11,0	380600,0	100,0%	380600,0		
21	устройство врезки	шт	1	522 000,00	522000				0,0	1,0	522000,0	100,0%	522000,0		
	Итого по сети В1				**12713006**				**5343479**						
	Итого стоимость работ и материалов:				**12713006**						**7369527**		**12713006**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**12 713 006**					**5343479**		**7369527**		**12713006**		
	ИТОГО				**12713006**				**5343479**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2 Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Этап работы:

4.1 Завершен _____
4.2 Не завершен _____

ТОО «СК Самрук»
Объект Самрук 15
Савченко М.В.

ЗАКАЗЧИК:

_____
(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" _____ Тагаев Р.Д.

ОПП_____

ПТД_____

ТОО «СК Самрук»
Инженер ПТД
Нурманов Ч.С
Объект Самрук 15

ЧЕНГЕЛБАЕВ А.Б.

Нурманов Ч.С

Наименование объекта: "Постутилизация(снос) объектов, расположенных в мкр"Сайран", дом 15 Ауэзовского района, а также на реконструкцию и строительство производственных зданий на земельном участке (кадастровый номер 20-312-033-062) в микрорайоне "Сайран" Ауэзоаского района"

Форма №2 КС-2

Заказчик: ТОО "Стрительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта с шурфовкой в местах	м3	909	1500	1363500	460,0			690000	449,0	673500,0	100,0%	1363500,0		
2	Доработка грунта вручную	м3	90,90	1900	172710	46,0			87400	44,9	85310,0	100,0%	172710,0		
3	устройство песчаного основания	м3	21,8	3400	74001	3,3			11101	18,5	62900,0	100,0%	74001,0		
4	Устройство песчаной обваловки трубопроводов t=30см	м3	87,1	3400	296004	13,3			45084	73,8	250920,0	100,0%	296004,0		
5	Обратная засыпка местного грунта в траншеях с уплотнением.	м3	800,2	1700	1360298	443,2			753398	357,0	606900,0	100,0%	1360297,5		
	Устройство сети В1											100,0%			
6	Укладка труб ПЭ100 ф110х6,6мм SDR17	пм	406,3	4460	1812098	66,3			295698	340,0	1516400,0	100,0%	1812098		
7	укладка труб стальных ф57х3,5мм с наружным изоляционным покрытием	пм	29,0	5742	166518	5,8			33533	23,16	132984,7		166518		
8	укладка труб стальных ф377х4мм с зачеканкой L=0,15м (14шт)	шт	14,0	50000	700000				0	14,0	700000,0		700000		
9	укладка труб стальных ф377х4мм с зачеканкой, футляры L=10м 2шт	м	39,3	75000	2949750	19,3			1449750	20,0	1500000,0		2949750		
10	укладка труб стальных ф219х4мм с зачеканкой L=0,15м (3шт)	шт	3,0	59500	178500				0	3,0	178500,0		178500		
11	устройство детекционной ленты "Осторожно Водопровод"	пм	406	200	81200	66,0			13200	340,0	68000,0		81200		
12	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 100 мм	шт	4	82302	329208				0	4,0	329208,0		329208		
13	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 50 мм	шт	1	51127	51127				0	1,0	51127,0		51127		
14	Втулка под фланец PE100 SDR17 ф100мм	шт	14	11926	166964				0	14,0	166964,0		166964		
15	Монтаж фланцев приварных ф 100 мм	шт	18	11200	201600				0	18,0	201600,0	100,0%	201600		
16	Монтаж фланцев приварных ф 50 мм	шт	4	6090	24360				0	4,0	24360,0	100,0%	24360		

17	монтаж фланцев свободных ф100	шт	14	13050	182700				0	14,0	182700,0	100,0%	182700		
18	устройство гидрантов в сборе	шт	2	136390	272780				0	2,0	272780,0	100,0%	272780		
19	устройство тройник стальной 108мм	шт	2	39150	78300				0	2,0	78300,0	100,0%	78300		
20	устройство тройник стальной 108х57мм	шт	1	31755	31755				0	1,0	31755,0	100,0%	31755		
21	монтаж отводов ПЭ100 ф110мм	шт	8	11600	92800				0	8,0	92800,0	100,0%	92800		
22	Болт+гайка+шайба для соединения	компл	90	1100	99000				0	90,0	99000,0	100,0%	99000		
23	прокладки паронитовые ф100мм	шт	16	798	12760				0	16,0	12760,0	100,0%	12760		
24	прокладки паронитовые ф50мм	шт	2	798	1595				0	2,0	1595,0	100,0%	1595		
25	Изготовление и монтаж стремянок в колодцах	шт	8	25000	200000	1,0			25000	7,0	175000,0	100,0%	200000		
26	Монтаж люков чугунных (типа Т)	шт	8	34600	276800	1,0			34600	7,0	242200,0	100,0%	276800		
27	Промывка трубопроводов	м	435	1700	739500	66,0			112200	369,0	627300,0	100,0%	739500		
28	врезка в существующие водопроводы	шт	2	620000	1240000	1,0			620000	1,0	620000,0	100,0%	1240000		
29	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	8	21300	170400	1,0			21300	7,0	149100,0	100,0%	170400		
30	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	8	24600	196800	1,0			24600	7,0	172200,0	100,0%	196800		
31	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	8	28600	228800	1,0			28600	7,0	200200,0	100,0%	228800		
32	Монтаж горловин КО 6	шт	8	3200	25600	1,0			3200	7,0	22400,0	100,0%	25600		
33	Монтаж колец железобетонных Ф 1500 мм,h=590 мм	шт	16	16800	268800	2,0			33600	14,0	235200,0	100,0%	268800		
34	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	288	1335	384480	8,0			10680	280,0	373800,0	100,0%	384480		
	Итого по сети К:				**14430708**				**4292944**						
	Итого стоимость работ и материалов:				**14430708**				**4292944**		10137764		14430708		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**14 430 708**					**4292944**		**10137764**		**14430708**		
	ИТОГО				**14430708**				**4292944**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы: 4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ТОО «СК Самрук»
Объект Сайран-В
Савченко М.В.

ТОО «СК Самрук»
Инженер ПТД
Нурманов Ч.С.
Объект Сайран 15

ОПП

ПТД

20.09.19г.

Шенгелбаев А.Б.