Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г.
№73

Генподрядчик: ТОО "Андас-групп"

Субподрядчик: ТОО "КазИнвестЛидер"

Договор субподряда (контракт) №13 от 12.05.2021 г.

Наименование объекта: «Строительство сетей электроснабжения н/п Тилектес с/о Жанабазар Казыгуртского района Туркестанской области».

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 25 сентябрь 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	СМР в базовых ценах 2019г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство сетей электроснабжения н/п Тилектес с/о Жанабазар Казыгуртского района Туркестанской области».	3 267 120	350 049							350 049	3 267 120
Всего по стройке	**3 267 120**	**350 049**							**350 049**	**3 267 120**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Андас-групп"
_____ **Б. Тулкбаев**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "КазИнвестЛидер"
_____ **Манас С.А.**

Форма 4

Генодрядчик **ТОО "Андас-групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "КазИнвестЛидер"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : «Строительство сетей электроснабжения п/п Тилектес с/о Жанабазар Казыгуртского района Туркестанской области».

Договор субподряда (контракт) №13 от 12.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за Сентябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-0,4 КВ										
54	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	4,1		40919,62	16015,10	166747	65262	5173	99760	287827
		ЗР - 86%, СП - 5%				23634,80	6966,36	96312	28388		21321	
55	243-701-0702 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	4,1		167899,00	--	684188	--	684188	--	738923
		СП - 8%				--	--	--	--		54735	
56	252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	326		185,00	--	60310	--	60310	--	65135
		СП - 8%				--	--	--	--		4825	
57	252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	326		574,00	--	187124	--	187124	--	202094
		СП - 8%				--	--	--	--		14970	
58	252-207-0104 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТР 51177-98**	шт.	163		50,00	--	8150	--	8150	--	8802
		СП - 8%				--	--	--	--		652	
59	252-207-2613 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.			2158,00	--	6474	--	6474	--	6992

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
60	252-207-3106 РСНБ РК 2015	**Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	667,00	--	4669	--	4669	--	5043
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
61	252-207-1109 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	1261,00	--	7566	--	7566	--	8171
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
62	252-207-2337 РСНБ РК 2015	**Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	2648,00	--	13240	--	13240	--	14299
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
63	252-207-2338 РСНБ РК 2015	**Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	3478,00	--	24346	--	24346	--	26294
		СП - 8%			--	--	--	--		1948	
64	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	**Корпус для предохранителя 63А SV29.63 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	5888,68	--	35332	--	35332	--	38159
		СП - 8%			--	--	--	--		2827	
65	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	**Предохранитель SVV10.35 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	1657,50	--	6630	--	6630	--	7160
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
66	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные.Установка на готовом основании**	шт.	164	669,80	89,03	109847	14601	4413	69899	194125
		НР - 72%, СП - 8%			553,86	38,10	90833	6248		14380	
67	247-301-0121 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман,СО-Э711 TX RS,10(60) А,220 В,ЖКИ,класс точности 1**	шт.	4	10292,00	--	41168	--	41168	--	44461
		СП - 8%			--	--	--	--		3293	
68	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	164	4356,49	93,63	714464	15355	164797	389203	1191961
		НР - 72%, СП - 8%			3258,00	38,10	534312	6248		88293	
69	247-201-0501 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	8	8984,00	--	71872	--	71872	--	77622
		СП - 8%			--	--	--	--		5750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2917068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2787
		Сметная заработная плата	Тенге					4318390			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2 917 068				
		НДС - 12%	Тенге				350 048				
		ИТОГО С НДС	Тенге				3 267 120				

Генподрядчик:
ТОО "Андас-групп"
(наименование организации)
Директор _____ Б.Туякбаев
(подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:
ТОО "КазИнвестЛидер"
(наименование организации)
Директор _____ Манас С.А.
(подпись, расшифровка подписи)