Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015 года.

Заказчик: ТОО «Тұрғын үй Шымкент»
Подрядчик: ТОО «Төл-құрылыс»
Наименование объекта «Капитальный ремонт жилого здания дома по улице Ауезова №4 в г.Шымкент , ЮКО»

Договор: № 3-К от 24 июля 2015 г.

№	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за июль 2015 год			
		с начало года		за отчетный период	
		без НДС	с НДС-12%	без НДС	с НДС-12%
1	Общестроительные работы	4 396 652	4 924 250	4 396 652	4 924 250
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2	Итого затраты подрядчика	4 396 652	4 924 250	4 396 652	4 924 250
	Всего	4 396 652	4 924 250	4 396 652	4 924 250

Заказчик: ТОО «Тұрғын үй Шымкент»
_____ М.Мухамбетжан

Подрядчик: ТОО «Төл-құрылыс»
_____ Ш.Ешимбетов

Заказчик — ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

Подрядчик — ТОО "Төл-құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт двухэтажного жилого дома по ул.М.Ауезова, дом №4 в г.Шымкент, ЮКО

А К Т

приемки выполненных работ

за июль 2015 года

на Ремонтные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	620,6	48,37	4,36	30018	2706	29704	0,29	178
		м2		44,01	0,68	27313	422	107,1	0,01	3
2	Е0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	620,6	24,15	2,64	14987	1638	14596	0,15	94
		м2		21,51	0,45	13349	279	107,1	0	3
3	Е0158-1-2	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок**	620,6	36,77	1,67	22819	1036	23522	0,23	141
		м2		35,1	0,29	21783	180	107,1	0	2
4	Е0158-1-4	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты**	620,6	11,24	1,59	6976	987	6593	0,07	42
		м2		9,65	0,27	5989	168	107,1	0	2
5	Е0146-35-1	**Разборка ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ**	1,04	3043,84	1500,34	3166	1560	2195	9,49	10
		м3		1543,5	567	1605	590	100	2,77	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ЕН12-14-2#К=0,8	ДЕМОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ КРОВЛИ ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ	3,58	597,62	245,72	2139	880	1533	2,49	9
		м3		351,9	92,25	1260	330	86,75	0,45	2
7	ЕН1031-6,2б-1	Погрузка мусора строительного при автомобильном транспорте	33,724	33,88	33,88	1142	1142	720	0	0
		т		0	23,71	0	800	81	0,14	5
8	ЕН0303-а15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими на карьерах), расстояние перевозки 15 км, класс груза I	33,724	121,73	121,73	4105	4105	739	0	0
		т		0	24,35	0	821	81	0,51	17
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				85354				
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
9	ЕН12-14-2	Устройство покрытий монолитных и заделка/ремонт стыков	3,1	5134,83	307,15	15916	952	1843	3,12	10
		м2		439,88	115,31	1364	357	96,39	0,56	2
10	ЕН12-17-1	Устройство выравнивающих деформационных стяжек толщиной 15-25мм	0,07	175,82	19,93	786	89	226	0,28	1
		м2		30,85	7,45	176	33	96,39	0,04	0
11	ЕН12-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины деформационных стяжек	0,07	697,93	3,5	492	16	18	0,02	0
		м2		2,53	1,25	11	6	96,39	0,01	0
12	ЕН06-11-4	Установка анкерных болтов на подготовленные конструкции при бетонировании 6-8	0,0414	6295,24	851,11	345	35	262	38,07	2
		1т		6365,25	520,63	264	13	85,05	1,58	0
13	СТЕН41-2.9 Шт.м + доп.выпл.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные изделия из собранных в каркасы и сетки стали периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0414	52,600		2169				
		т								
14	ЕН06-11-7	Установка отдельных деталей весом до 4 кг МОНТАЖ-2	0,1304	99034,93	380,3	13005	53	5030	227,7	32
		1т		30036,25	142,64	5362	20	85,05	0,7	0
15	СТЕН41-40 Шт.м + доп.выпл.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Правильные арматурные из мягкой горячекатаной стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0034	32,300		110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
16	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0036	149300		537				
		т								
17	С11011-773	Скобы ходовые	9	221		1989				
		шт								
18	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	148	77,2	0,5	11426	74	10228	0,46	68
		отверст		76,7	0,09	11352	13	90	0	0
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,017	53043,91	332,71	902	6	193	75,22	1
		м3		11245,5	126	191	2	100	0,61	0
20	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	7,326	23143,99	395,71	169560	2899	32913	25,88	190
		м3		4010,63	149,06	29383	1092	97,2	0,73	5
21	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	7,326	1911,46	17,71	14004	130	2817	2,16	16
		м3		349,31	6,75	2559	49	97,2	0,03	0
22	Е0110-14-1	Установка стропил	4,063	21614,1	417,85	87818	1698	17836	25,42	103
		м3		3907,13	157,5	15875	640	97,2	0,78	3
23	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,063	599,34	35,14	2435	143	683	0,9	4
		м3		142,31	13,23	578	54	97,2	0,07	0
24	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок +КОНЬКОВЫЙ БРУС	1,32	19668,85	388,98	25953	513	4006	15,18	20
		м3		2665,13	146,25	3517	193	97,2	0,71	1
25	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,32	599,34	35,14	791	46	222	0,9	1
		м3		142,31	13,23	188	17	97,2	0,07	0
26	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного КАРНИЗНЫЙ ЩИТ+КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	98,82	94,41	16,25	9330	1606	6317	0,33	32
		м2		53,05	6,14	5242	607	97,2	0,03	3
27	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	3,16	10600		33496				
		м3								

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ТОЛЬ	м2	97,5	146,3 31,05	1,49 0,56	14264 3027	145 55	3301 96,39	0,18 0	17 0
29	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	97,5	84		8190				
30	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	9,87	212,3 31,05	1,49 0,56	2095 306	15 6	334 96,39	0,18 0	2 0
31	Е0112-15-3#ПРИМ	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	620,6	14,57 13,33	1,24 0,47	9040 8272	768 295	9175 96,39	0,08 0	50 1
32	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,6206	30400		18866				
33	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	620,6	128,68 58,74	42,8 10,56	79857 36455	26565 6555	34838 72,9	0,36 0,04	226 23
34	С11011-3793 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	620,6	437		271202				
35	С11011-2129 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х51 мм	шт	3724	1,02		3798				
36	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	620,6	42,53 28,78	2,55 0,41	26394 17861	1583 254	19402 107,1	0,2 0,01	122 3
37	С11021-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	м3	4,512	6050		27298				
38	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	м2	620,6	21,41 5,38	1,14 0,42	13288 3340	706 264	3892 97,2	0,03 0	21 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок + ХОДОВОЙ МОСТИК	54	7,64	1,13	412	61	388	0,04	2
		м		6,23	0,43	337	23	97,2	0	0
40	С11021-69	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	0,405	7570		3066				
		м3								
41	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,216	8200		1771				
		м3								
42	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,621	1911,46	17,71	1187	11	239	2,16	1
		м3		349,31	6,75	217	4	97,2	0,03	0
43	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	50	598,35	1,55	29917	78	9468	1,12	56
		м2		176,21	0,59	8811	29	96,39	0	0
44	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слойРУБЕРОИД ВДОЛЬ ПАРАПЕТА	104	212,3	1,49	22079	155	3521	0,18	19
		м2		31,05	0,56	3229	58	96,39	0	0
45	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА	0,084	23143,99	395,71	1944	33	377	25,88	2
		м3		4010,63	149,06	337	13	97,2	0,73	0
46	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,084	1911,46	17,71	161	1	32	2,16	0
		м3		349,31	6,75	29	1	97,2	0,03	0
47	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	1320,84	102,01	5283	408	4954	6,99	28
		шт		1107,45	39,37	4430	157	97,2	0,19	1
48	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	0,172	10600		1823				
		м3								
49	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	0,888	10900		9679				
		м3								
50	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,655	3960		6554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
51	С12061-154	Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 12-12 для сельхозяйственных зданий	1,068	2870		3066				
		м2								
52	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	23,24	128,68	42,8	2990	995	1305	0,36	8
		м2		58,74	10,56	1365	245	72,9	0,04	1
53	С11011-3797 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	23,24	619		14386				
		м2								
54	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,8	387,65	2,06	310	2	30	0,25	0
		м2		38,3	0,79	31	1	85,05	0	0
55	С11011-819	Петля накладная	8	40		320				
		шт								
56	С11011-813	Задвижка накладная	8	142		1136				
		шт								
57	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308		1232				
		шт								
58	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,888	599,34	35,14	532	31	149	0,9	1
		м3		142,31	13,23	126	12	97,2	0,07	0
59	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	7,042	179,35	2,01	1263	14	684	0,61	4
		м2		101,95	0,76	718	5	85,05	0	0
60	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	18,6	598,35	1,55	11129	29	3522	1,12	21
		м2		176,21	0,59	3278	11	96,39	0	0
61	Е0120-21-8#ПРИМ	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм(ЗОНТ ВЕНТШАХТЫ)	8	715,06	73,85	5721	591	5854	3,67	29
		шт		608,58	26,58	4869	213	103,68	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0038	52102		198				
		т								
63	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0301	154200		4641				
		т								
64	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,84	598,35	1,55	4691	12	1485	1,12	9
		м2		176,21	0,59	1382	5	96,39	0	0
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				1001641				
		Раздел: ДОБАВИТЬ								
65	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	3,9	387,83	18,74	1513	73	742	0,91	4
		м2		152,26	6,18	594	24	120	0,03	0
66	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	3,9	5206		20303				
		м2								
67	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,3946	14806,01	1133,15	5842	447	4720	82,1	32
		т		12892,5	398,25	5087	157	90	1,95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,3785	120300		45534				
		т								
69	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0161	154400		2486				
		т								
70	Е0126-30-1#ПРИМ	Утепление дверей минплитой	0,32	5042,67	378,22	1614	121	1187	20,04	6
		м3		3566,25	141,75	1141	45	100	0,69	0
71	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	0,32	6190		1981				
		м3								
72	СПрайс Лист стр.1	Стоимость кодового замка	2	1171,31		2343				
		шт								
73	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, ср.толщ.50мм	4,6	166,63	15,94	767	73	222	0,24	1
		м2		34,65	5,96	159	27	119	0,03	0
74	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	4,6	187,07	4,9	861	23	31	0,03	0
		м2		3,85	1,75	18	8	119	0,01	0
75	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	4,6	792,19	7,62	3644	35	236	0,24	1
		м2		40,28	2,86	185	13	119	0,01	0
76	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,22	575,05	1,24	1852	4	589	0,97	3
		м2		153,23	0,47	493	2	119	0	0
77	Е0110-14-1	Установка стропил	1,208	21020,9	334,28	25393	404	5108	22,1	27
		м3		3397,5	126	4104	152	120	0,62	1
78	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,208	573,75	28,11	693	34	195	0,78	1
		м3		123,75	10,58	149	13	120	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	8	84,24	13	674	104	490	0,28	2
		м2		46,13	4,91	369	39	120	0,02	0
80	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	0,3635	10600		3853				
		м3								
81	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	89,6	112,45	34,24	10076	3068	4800	0,32	28
		м2		51,08	8,45	4577	757	90	0,03	3
82	С11011-3793 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	89,6	437		39155				
		м2								
83	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя на цветном цементе	52,638	270,37	1,96	14232	103	6044	0,61	32
		м2		108,9	0,45	5732	24	105	0,03	1
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ				182814				
		ИТОГО:				1269805	59004			1710
						268331	16153			90
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				237990				
		На металломонтажные работы				45664				
		На сантехнические работы				5854				
		Всего накладных расходов:				289508				
		Итого с накладными				1559313				
		- заработная плата				43426				
		- трудоемкость				145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				93559				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1652872				
		Итого с временными, 0,88 %				1667417				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,35 %				1673253				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1679923				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1696597				
		ИТОГО:				1696597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				**327910**				
		Нормативная трудоемкость				**1945**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**4338910**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**86778**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4425661**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**531079**				
		Итого с НДС				**4956740**				
		с понижающим коэффициентом к=0,993445288								
		Всего:				**4924250**				

Заказчик: Начальник стр.отдела ТОО "Тұрғын үй Шымкент" К.Байменов

Подрядчик: ТОО "Тол курылыс" Ш.Ешимбетов

Председатель ОУОК МЖД по улице Ауезова 4 С.Аманкулова

Инженер: ТОО "Фараб құрылыс" Е. Абдраимов