Форма КС-3

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"**
**Технический надзор: ТОО "Феникс-ДорСтрой"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"**
**Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр.Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Электрические**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за апрель 2023 года**

| Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 28 | от 04.10.2022 г. | НФ | 004-032-431 | ТОО "Элком" | 17 |
| 28/2 | от 27.03.2023г. | РБ | 004-011-431 | ТОО "Элком" | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Договорная стоимость тенге | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из гр.1 | | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне | дополнительные затраты | | | |
| | | | | СМР в ценах 2021 г. | из них | | | | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр.Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Электрические сети) (Корректировка)» | 159 061 655,37 | 92 878 183,30 | 5 144 256,55 | - | - | - | - | - | - | 617 310,79 | 5 761 567,34 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"**
**Нурлыбай А.С.**

**Зав.сектором**
**Кулжабаев С.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Директор ТОО "Феникс-ДорСтрой"**
**Дэрмен Д.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Элком"**
**Иманбердиева Р.Т.**

Форма 2

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"**

**Технический надзор: ТОО "Феникс-ДорСтрой"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"**

**Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр.Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Электрические сети) (Корректировка)»**

# АКТ №2

## выполненных работ за апрель месяц 2023 года

Составлен(а) в текущихценах 3 квартала 2021 года

| № п/п | поз.по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение ВЛ-10** | | | | | | | | | |
| 1 | 25 | 1133-0204-0201 РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 кмлинии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 2,98483 | 124219,46 | 58830,90 | 370774 | 175601 | 6669 | 203742 | 620477 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 63153,90 | 22169,97 | 188504 | 66174 | | 45961 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах | | | | | | | | | |
| | | | 2. Раскатка проводов | | | | | | | | | |
| | | | 3. Соединение проводов | | | | | | | | | |
| | | | 4. Подъем проводов на опоры | | | | | | | | | |
| | | | 5. Натягивание и визирование проводов | | | | | | | | | |
| | | | 6. Крепление проводов и устройство перемычек | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 2 | 26 | 243-701-0604 РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией изветостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-35** | км | 5,411575 | 736689,00 | -- | 3986648 | -- | 3986648 | -- | 4305580 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 318932 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | 4357422 | 175601 | 3993317 | 203742 | 4926057 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | тенге | | | | | | | | 4926057 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 188504 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 175601 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 66174 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 3993318 | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 203742 | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 364893 | |
| | | | Строительно-монтажные работы | | | | | | | | | 4 926 057 |
| | | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,92% | | | | | | | | | 94 580 |
| | | | Итого: | | | | | | | | | 5 020 637 |
| | | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зинее время 0,7% | | | | | | | | | 35 144 |
| | | | Итого: | | | | | | | | | 5 055 781 |
| | | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 101 116 |
| | | | Итого: | | | | | | | | | 5 156 897 |
| | | к Прогнозу социально-экономическому развитию РК на 2021-2025 г.г. | В текущих ценах на 2022 год 100%, К=1,0500514 | 1,0500514 | | | | | | | | 5 415 007 |
| | | **Налоговы кодекс РК** | Налог на добавленную стоимость -12% | | | | | | | | | 649 800,83 |
| | | | Итого: | | | | | | | | | 6 064 807,72 |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом К=0,95** | | | | | | | | | **5 761 567,34** |

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

**ТОО "Феникс-ДорСтрой"**

**Нариков М.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Элком"**

**Иманбердиева Р.Т.**