Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
Технический надзор: ТОО "Феникс-ДорСтрой"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"
Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр.Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Электрические

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
28	от 04.10.2022 г.	НФ	004-032-431	ТОО "Элком"	17
28/2	от 27.03.2023г.	РБ	004-011-431	ТОО "Элком"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2021 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр.Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Электрические сети) (Корректировка)»	159 061 655,37	159 058 739,66	59 089 782,46	-	-	-	-	-	-	7 090 773,90	66 180 556,36

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

_____ **Нурлыбай А.С.**

Зав.сектором

_____ **Кулжабаев С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Феникс-ДорСтрой"

_____ **Дэрмен Д.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Элком"

_____ **Иманбердиева Р.Т.**

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Технический надзор: ТОО "Феникс-ДорСтрой"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр.Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Электрические сети) (Корректировка)»

АКТ №3

выполненных работ за май месяц 2023 года

Составлен(а) в текущихценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение ВЛ-10									
			Фундамент под КТПН -3шт.									
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	17,856	1952,72	--	34868	--	--	25105	64771
			НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	34868	--		4798	
			Состав работ:									
			1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку									
			2. Зачистка дна и поверхности стенок									
			3. Откидка грунта от бровки									
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11,376	1018,66	--	11588	--	--	8344	21526
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	11588	--		1595	
			Состав работ:									
			1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием									
			2. Поливка водой при необходимости									
3	3	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	6	3014,61	1342,88	18088	8057	5041	8569	28789
			НР - 118%; СП - 8%			831,62	378,67	4990	2272		2133	
			Состав работ:									
			1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости									
			2. Подача блока к месту укладки									
			3. Укладка растворной постели									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом									
			3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте									
			4. Установка и закрепление трансформатора									
			5. Ошиновка оборудования									
			6. Монтаж ответвлений к ВЛ									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	11	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	8	13891,78	8434,78	111134	67478	10896	51437	175576
			НР - 80%; СП - 8%			4095,00	3941,97	32760	31536		13006	
			Состав работ:									
			1. Бурение котлованов									
			2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом									
			3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте									
			4. Установка и закрепление трансформатора									
			5. Ошиновка оборудования									
			6. Монтаж ответвлений к ВЛ									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	12	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	8	39865,24	9830,38	318922	78643	85496	148196	504487
			НР - 80%; СП - 8%			19347,90	3807,66	154783	30461		37369	
			Состав работ:									
			1. Бурение котлованов									
			2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом									
			3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте									
			4. Установка и закрепление трансформатора									
			5. Ошиновка оборудования									
			6. Монтаж ответвлений к ВЛ									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	17	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	1	61800,19	8905,64	61800	8906	1117	39747	109670
			НР - 72%; СП - 8%			51777,00	3426,63	51777	3427		8124	
			Состав работ:									
			1. Монтаж шкафа									
			2. Монтаж коридора обслуживания									
			3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств									
			4. Монтаж вторичной коммутации									
			5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов									
			6. Монтаж ошиновки									
			7. Установка штыревых и проходных изоляторов									
			8. Присоединение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	18	515-201-0601 РСНБ РК 2015	**Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа К-7М**	шт.	1	9671864,00	--	9671864	--		--	9671864
						--	--	--	--	9671864	--	
13	19	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка настене**	шт.	1	29635,21	2847,52	29635	2848	21900	4314	36665
			НР - 72%; СП - 8%			4887,00	1104,90	4887	1105		2716	
			Состав работ:									
			1. Установка конструкций									
			2. Установка блоков									
			3. Заземление									
14	20	247-201-0829 РСНБ РК 2015	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 У2 IP54**	шт.	1	61187,00	--	61187	--	61187	--	66082
			СП - 8%			--	--	--	--		4895	
15	21	1308-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	20	203,97	--	4079	--	--	2937	7577
			НР - 72%; СП - 8%			203,97	--	4079	--		561	
			Состав работ:									
			1. Присоединение									
16	21	252-207-1601 РСНБ РК 2015	**Зажим-разветвитель винтовой 6-35**	шт.	20	3811,00	--	76220	--	76220	--	82318
			СП - 8%			--	--	--	--		6098	
17	23	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	17002,19	4560,50	17002	4560	125	11462	30741
			НР - 80%; СП - 8%			12317,20	2010,30	12317	2010		2277	
			Состав работ:									
			1. Установка конструкций под оборудование									
			2. Подъем и закрепление оборудования									
			3. Установка и монтаж привода									
			4. Устройство заземляющих спусков									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	24	515-201-0504 РСНБ РК 2015	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)**	шт.	1	107309,00	--	107309	--		--	107309
						--	--	--	--	107309	--	
19	25	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,9848367	124219,46	58830,90	370775	175601	6670	203742	620479
			НР - 80%; СП - 8%			63153,90	22169,97	188504	66174		45961	
			Состав работ:									
			1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах									
			2. Раскатка проводов									
			3. Соединение проводов									
			4. Подъем проводов на опоры									
			5. Натягивание и визирование проводов									
			6. Крепление проводов и устройство перемычек									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	26	243-701-0604 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией изсветостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-35**	км	5,415265	736689,00	--	3989366	--	3989366	--	4308515
			СП - 8%			--	--	--	--		319149	
21	27	243-701-0603 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией изсветостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-35**	км	4,984496	569876,00	--	2840545	--	2840545	--	3067789
			СП - 8%			--	--	--	--		227244	
22	28	252-106-0106 РСНБ РК 2015	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W**	шт.	6	3565,00	--	21390	--	21390	--	23101
			СП - 8%			--	--	--	--		1711	
			Материалы и оборудование опоры типа ПоБ10-2 /83 шт./									
23	29	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	83	8735,59	3881,46	725054	322161	56210	398326	1213251
			НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	346683	151225		89870	
			Состав работ:									
			1. Сборка опор									
			2. Установка изоляторов									
			3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор									
			4. Бурение ям с доработкой вручную									
			5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта									
			6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Материалы и оборудование опоры типа УАоБ10-21 /28 шт./									
24	36	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	28	27428,77	14466,54	768006	405063	18963	427139	1290756
			НР - 80%; СП - 8%			12285,00	6783,69	343980	189943		95612	
			Состав работ:									
			1. Сборка опор									
			2. Установка изоляторов									
			3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор									
			4. Бурение ям с доработкой вручную									
			5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	37	225-204-0311 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	шт.	51	41229,00	--	2102679	--	2102679	--	2270893
			СП - 8%			--	--	--	--		168214	
26	38	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	**Траверс ТМ-73**	шт.	17	12358,39	--	210093	--	210093	--	226900
			СП - 8%			--	--	--	--		16807	
27	39	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	**Траверс ТМs-60**	шт.	17	4535,36	--	77101	--	77101	--	83269
			СП - 8%			--	--	--	--		6168	
28	40	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	**Оголовок ОГ-52**	шт.	17	1202,14	--	20436	--	20436	--	22071
			СП - 8%			--	--	--	--		1635	
29	41	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	**Хомут Х-51**	шт.	34	1429,82	--	48614	--	48614	--	52503
			СП - 8%			--	--	--	--		3889	
30	42	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	**Крепление подкоса У-51**	шт.	34	6475,18	--	220156	--	220156	--	237768
			СП - 8%			--	--	--	--		17612	
31	43	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	**Крепление изолятора КИs1**	шт.	17	2641,07	--	44898	--	44898	--	48490
			СП - 8%			--	--	--	--		3592	
32	44	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	**Заземляющий проводник ЗП21**	шт.	68	1220,36	--	82984	--	82984	--	89623
			СП - 8%			--	--	--	--		6639	
33	45	217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Гайка М20**	т	0,0012138	647579,00	--	786	--	786	--	849
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
34	46	252-207-1018 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	102	1048,00	--	106896	--	106896	--	115448
			СП - 8%			--	--	--	--		8552	
35	47	252-207-2902 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	102	445,00	--	45390	--	45390	--	49021
			СП - 8%			--	--	--	--		3631	
36	48	252-108-0501 РСНБ РК 2015	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	51	14143,00	--	721293	--	721293	--	778996
			СП - 8%			--	--	--	--		57703	
37	49	252-207-2113 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная типа SO115.9573**	комплект	17	19238,00	--	327046	--	327046	--	353210
			СП - 8%			--	--	--	--		26164	
38	50	252-201-0502 РСНБ РК 2015	**Скоба типа СК-7-1А**	шт.	102	644,00	--	65688	--	65688	--	70943
			СП - 8%			--	--	--	--		5255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	51	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	102	13198,00	--	1346196	--	1346196	--	1453892
			СП - 8%			--	--	--	--		107696	
40	52	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	102	8253,00	--	841806	--	841806	--	909150
			СП - 8%			--	--	--	--		67344	
41	53	252-207-2607 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	51	5395,00	--	275145	--	275145	--	297157
			СП - 8%			--	--	--	--		22012	
42	54	252-207-2903 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	51	813,00	--	41463	--	41463	--	44780
			СП - 8%			--	--	--	--		3317	
			Материалы и оборудование опоры типа КтБ10-21 /11 шт./									
43	55	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	11	17821,53	8981,60	196037	98797	7450	108908	329341
			НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	89790	46345		24396	
			Состав работ:									
			1. Сборка опор									
			2. Установка изоляторов									
			3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор									
			4. Бурение ям с доработкой вручную									
			5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта									
			6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	57	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	Траверс ТМ-73	шт.	22	12358,39	--	271885	--	271885	--	293636
			СП - 8%			--	--	--	--		21751	
45	58	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	Траверс TMs-60	шт.	22	4535,36	--	99778	--	99778	--	107760
			СП - 8%			--	--	--	--		7982	
46	59	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	Оголовок ОГ-52	шт.	22	1202,14	--	26447	--	26447	--	28563
			СП - 8%			--	--	--	--		2116	
47	60	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	Хомут Х-51	шт.	22	1429,82	--	31456	--	31456	--	33972
			СП - 8%			--	--	--	--		2516	
48	61	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	Крепление подкоса У-52	шт.	11	6475,18	--	71227	--	71227	--	76925
			СП - 8%			--	--	--	--		5698	
49	62	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	Заземляющий проводник ЗП21	шт.	22	1220,36	--	26848	--	26848	--	28996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2148	
50	63	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Гайка М20	т	0,0007854	647579,00	--	509	--	509	--	550
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
51	64	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	55	1048,00	--	57640	--	57640	--	62251
			СП - 8%			--	--	--	--		4611	
52	65	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	55	445,00	--	24475	--	24475	--	26433
			СП - 8%			--	--	--	--		1958	
53	66	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	11	14143,00	--	155573	--	155573	--	168019
			СП - 8%			--	--	--	--		12446	
54	67	252-207-2113 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	3,6666663	19238,00	--	70539	--	70539	--	76182
			СП - 8%			--	--	--	--		5643	
55	68	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	33	644,00	--	21252	--	21252	--	22952
			СП - 8%			--	--	--	--		1700	
56	69	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	33	13198,00	--	435534	--	435534	--	470377
			СП - 8%			--	--	--	--		34843	
57	70	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	33	8253,00	--	272349	--	272349	--	294137
			СП - 8%			--	--	--	--		21788	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				27966134	1237981	15595347	1521089	31063864
			РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование ВЛ-0,4кВ									
			Арматура для подводки к вводу в задание /210 шт./									
58	89	252-207-1127 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	1050	13023,00	--	13674150	--	13674150	--	14768082
			СП - 8%			--	--	--	--		1093932	
59	90	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4200	2158,00	--	9063600	--	9063600	--	9788688
			СП - 8%			--	--	--	--		725088	
60	86	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	0,1328	574,00	--	76	--	76	--	82
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
61	88	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	258	2385,00	--	615330	--	615330	--	664556
			СП - 8%			--	--	--	--		49226	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				23353156	--	23353156	--	25221408
			РАЗДЕЛ 3. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ									
62	119	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами ""Обратная лопата"" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	36,09	333,77	333,77	12046	12046	--	1457	14583
			НР - 72%; СП - 8%			--	56,06	--	2023		1080	
			Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам									
			2. Обработка откосов траншей до проектных									
			3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ									
			4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
63	120	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	29,55	36,96	36,96	1092	1093	--	321	1527
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	447		113	
			Состав работ:									
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
64	121	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	109	538,40	444,26	58686	48424	--	22309	87474
			НР - 72%; СП - 8%			94,14	190,12	10261	20723		6480	
			Состав работ:									
			1. Устройство постели									
65	122	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	109	706,14	358,20	76969	39044	7141	32209	117912
			НР - 72%; СП - 8%			282,42	127,99	30784	13951		8734	
			Состав работ:									
			1. Установка и снятие лебедки									
			2. Установка и снятие барабана									
			3. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
			4. Установка и снятие роликов									
			5. Прокладка кабеля									
			6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
			7. Маркировка									
66	123	243-101-0308 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10**	км	0,1036007	4619629,00	--	478597	--	478597	--	516885
			СП - 8%			--	--	--	--		38288	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				627390	100607	485738	56296	738381
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								57023659
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1394678				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1338588			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					587817			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						39434241		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						9779173		
			- Накладные расходы	тенге							1577385	
			- Сметная прибыль	тенге							3499591	
			Строительно-монтажные работы									47 244 486
			Оборудование									9 779 173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,92%									907 094
			Итого:									48 151 580
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зинее время 0,7%									337 061
			Итого:									48 488 641
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									969 773
			Итого:									59 237 587
		к Прогнозу социально-экономическому развитию РК на 2021-2025 г.г.	В текущих ценах на 2022 год 100%, К=1,0500514	0,0500514								2 964 924
			Итого:									62 202 511
		Налоговы кодекс РК	Налог на добавленную стоимость -12%									7 464 301,36
			Итого:									69 666 812,70
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									**66 183 472,07**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Феникс-ДорСтрой"

Нариков М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Элком"

Иманбердиева Р.Т.