| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 412-102-0105 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 532,672 | 59,00 | -- | 31428 | 2 | -- | | -- | 33942 |
| | | | | | -- | -- | -- | | -- | | 2514 | |
| 3 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 135,9232 | 266,32 | 266,32 | 36199 | 7 | 36199 | -- | 4780 | 44257 |
| | | | | | -- | 48,84 | -- | | 6638 | | 3278 | |
| 4 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка грунта вручную | м3 грунта | 5,904 | 2191,73 | -- | 12940 | 7 | -- | -- | 9317 | 24037 |
| | | | | | 2191,73 | -- | 12940 | | -- | | 1781 | |
| 5 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5,904 | 952,56 | -- | 5624 | 7 | -- | -- | 4049 | 10447 |
| | | | | | 952,56 | -- | 5624 | | -- | | 774 | |
| 6 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 135,9232 | 35,98 | 35,98 | 4891 | 6 | 4891 | -- | 1383 | 6776 |
| | | | | | -- | 14,13 | -- | | 1921 | | 502 | |
| 7 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 135,9232 | 171,87 | 78,99 | 23361 | 7 | 10736 | -- | 12858 | 39117 |
| | | | | | 92,88 | 38,51 | 12625 | | 5234 | | 2898 | |
| | | | | Лотки | | | | | | | | |
| 8 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 8,2 | 4217,95 | 1051,47 | 34587 | 0 | 8622 | 18763 | 10117 | 48280 |
| | | | | | 878,28 | 448,31 | 7202 | | 3676 | | 3576 | |
| 9 | 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м3 сборных конструкций | 12,64 | 11316,89 | 2835,35 | 14304 | 5 | 35838 | 49458 | 82458 | 243543 |
| | | | | | 4568,76 | 959,68 | 57749 | | 12130 | | 18040 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | прайс лист | Лоток теплотрасс доборный ЛК 75.60.45 с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | шт | 8 | 8925,00 | -- | 71400 | -- | 71400 | -- | 77112 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5712 | |
| 11 | прайс лист | Лоток теплотрасс ЛК 300.60.45 с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | шт | 25 | 15026,79 | -- | 375670 | -- | 375670 | -- | 405724 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 30054 | |
| 12 | прайс лист | Плита перекрытия лотков ПТ 300.60.10 под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | шт | 25 | 31875,00 | -- | 796875 | -- | 796875 | -- | 860625 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 63750 | |
| 13 | прайс лист | Плита перекрытия лотков ПТ 75.60.10 под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | шт | 8 | 10200,00 | -- | 81600 | -- | 81600 | -- | 88128 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6528 | |
| 14 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 73,8 | 1795,59 | 20,10 | 132515 | 1483 | 108424 | 21226 | 166041 |
| | | | | | 306,34 | 2,93 | 22608 | 216 | | 12299 | |
| 15 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 36,9 | 735,61 | 32,02 | 27144 | 1182 | 11946 | 13717 | 44129 |
| | | | | | 379,85 | 15,60 | 14016 | 576 | | 3269 | |
| 16 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 36,9 | 180,67 | 10,85 | 6667 | 400 | 5921 | 504 | 7745 |
| | | | | | 9,38 | 5,16 | 346 | 190 | | 574 | |
| 17 | 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой | м2 поверхности | 36,9 | 1711,63 | 4,29 | 63159 | 158 | 58110 | 4589 | 73168 |
| | | | | | 132,54 | 1,19 | 4891 | 44 | | 5420 | |
| 18 | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 36,9 | 792,90 | 31,32 | 29258 | 1156 | 14218 | 13592 | 46278 |
| | | | | | 376,25 | 15,60 | 13884 | 576 | | 3428 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 36,9 | 211,12 | 10,85 | 7790 | 400 | 7056 | 493 | 8945 |
| | | | | | 9,04 | 5,16 | 334 | 190 | | 663 | |
| | | | | | Неподвижная опора 4 шт | | | | | | |
| 20 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,704 | 6429,67 | 1795,22 | 4526 | 1264 | 2588 | 1160 | 6141 |
| | | | | | 957,10 | 815,06 | 674 | 574 | | 455 | |
| 21 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,64 | 25233,01 | 1132,94 | 16149 | 725 | 14536 | 963 | 18481 |
| | | | | | 1387,80 | 265,97 | 888 | 170 | | 1369 | |
| 22 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 8 | 32985,34 | 662,83 | 263883 | 5303 | 219506 | 37406 | 325392 |
| | | | | | 4884,30 | 253,83 | 39074 | 2031 | | 24103 | |
| 23 | 261-102-0252 РСНБ РК 2015 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,736 | 250492,00 | -- | 184362 | -- | 184362 | -- | 199111 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14749 | |
| 24 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,45252 | 277977,00 | -- | 125790 | -- | 125790 | -- | 135853 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10063 | |
| 25 | 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | 35,36 | 2969,56 | 7,19 | 105004 | 254 | 87121 | 16460 | 131181 |
| | | | | | 498,55 | 1,99 | 17629 | 70 | | 9717 | |
| 26 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Опорные пдушки , масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 54 | 604,78 | 248,54 | 32658 | 13422 | 9052 | 15746 | 52277 |
| | | | | | 188,59 | 58,53 | 10184 | 3161 | | 3872 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | прайс лист | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 | шт. | 54 | 728,57 | -- | 39343 | -- | 39343 | -- | 42490 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3147 | |
| 28 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,5 | 23376,61 | 1132,94 | 11688 | 566 | 10428 | 752 | 13436 |
| | | | | | 1387,80 | 265,97 | 694 | 133 | | 995 | |
| 29 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 2 | 12956,69 | 2242,44 | 25913 | 4485 | 7553 | 13886 | 42983 |
| | | | | | 6937,70 | 528,12 | 13875 | 1056 | | 3184 | |
| 30 | 213-101-0101 РСНБ РК 2015 1 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,8 | 52065,00 | -- | 41652 | -- | 41652 | -- | 44984 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3332 | |
| | | | | | Трубопроводы | | | | | | |
| 31 | 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,164 | 1121909,92 | 469498,13 | 183993 | 76998 | 2058 | 126181 | 334987 |
| | | | | | 639860,00 | 137305,28 | 104937 | 22518 | | 24814 | |
| 32 | 241-102-0151 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 164,656 | 1394,00 | -- | 229530 | -- | 229530 | -- | 247892 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18362 | |
| 33 | 222-519-0202 РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные | т | 0,00384 | 483738,00 | -- | 1858 | -- | 1858 | -- | 2007 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 149 | |
| 34 | 222-519-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры скользящие | т | 0,04752 | 483738,00 | -- | 22987 | -- | 22987 | -- | 24826 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1839 | |
| | | | | | Изоляция трубопроводов | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 42,5 | 95,73 | 2,67 | 4069 | 113 | 1867 | 1450 | 5960 |
| | | | | | 49,15 | 0,29 | 2089 | 12 | | 441 | |
| 36 | 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 42,5 | 109,48 | 3,44 | 4653 | 146 | 3590 | 645 | 5722 |
| | | | | | 21,57 | 0,44 | 917 | 19 | | 424 | |
| 37 | 1126-0101-0902 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ | м3 изоляции | 3,3 | 42413,45 | 1731,37 | 139964 | 5714 | 41254 | 72701 | 229678 |
| | | | | | 28180,75 | 806,85 | 92996 | 2663 | | 17013 | |
| 38 | 234-101-0301 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 | м3 | 5,28 | 8847,00 | -- | 46712 | -- | 46712 | -- | 50449 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3737 | |
| 39 | 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 80,4 | 509,75 | 29,08 | 40984 | 2338 | 6455 | 24886 | 71140 |
| | | | | | 400,39 | 6,89 | 32191 | 554 | | 5270 | |
| 40 | прайс лист | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | м2 | 92,46 | 264,11 | -- | 24420 | -- | 24420 | -- | 26374 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1954 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3453148 | | | | 4262712 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 493809 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 315757 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4262714 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1 в канале теплосети** | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 82 | 897,69 | 43,31 | 73611 | 3551 | 2267 | 67722 | 152639 |
| | | | | | 826,74 | 15,99 | 67793 | 1311 | | 11307 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 241-101-0304 РСНБ РК 2015 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм | м | 82 | 1095,00 | -- | 89790 | -- | 89790 | -- | 96973 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7183 | |
| 43 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 8,6 | 95,73 | 2,67 | 823 | 22 | 378 | 293 | 1206 |
| | | | | | 49,15 | 0,29 | 423 | 2 | | 89 | |
| 44 | 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 8,6 | 109,48 | 3,44 | 942 | 30 | 726 | 131 | 1158 |
| | | | | | 21,57 | 0,44 | 186 | 4 | | 86 | |
| 45 | 1126-0101-0902 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ | м3 изоляции | 1,1 | 42413,45 | 1731,37 | 46655 | 1905 | 13751 | 24234 | 76560 |
| | | | | | 28180,75 | 806,85 | 30999 | 888 | | 5671 | |
| 46 | 234-101-0301 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 | м3 | 1,76 | 8847,00 | -- | 15571 | -- | 15571 | -- | 16817 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1246 | |
| 47 | 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 28,9 | 509,75 | 29,08 | 14732 | 840 | 2321 | 8945 | 25572 |
| | | | | | 400,39 | 6,89 | 11571 | 199 | | 1894 | |
| 48 | прайс лист | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | м2 | 33,235 | 264,11 | -- | 8778 | -- | 8778 | -- | 9480 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 702 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **250902** | | | | **380405** |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **101325** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **28178** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **380405** | | | | |
| | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3 | | | | | | | | | | |
| | | Наружные сети водопровода | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Канализация** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 386,5512 | 266,32 | 266,32 | 102946 | 102946 | -- | 13593 | 125862 |
| | | | | | -- | 48,84 | -- | 18879 | | 9323 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 11,596536 | 2191,73 | -- | 25416 | -- | -- | 18300 | 47213 |
| | | | | | 2191,73 | -- | 25416 | -- | | 3497 | |
| 3 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2 | м3 грунта | 12,912 | 952,56 | -- | 12299 | -- | -- | 8856 | 22847 |
| | | | | | 952,56 | -- | 12299 | -- | | 1692 | |
| 4 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 385,235736 | 35,98 | 35,98 | 13861 | 13860 | -- | 3919 | 19203 |
| | | | | | -- | 14,13 | -- | 5443 | | 1422 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 385,235736 | 171,87 | 78,99 | 66210 | 30429 | -- | 36444 | 110866 |
| | | | | | 92,88 | 38,51 | 35781 | 14835 | | 8212 | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 6 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0538 | 506686,08 | 154305,36 | 27260 | 8302 | 726 | 20609 | 51698 |
| | | | | | 338884,00 | 48049,10 | 18232 | 2585 | | 3829 | |
| 7 | 241-204-0103 РСНБ РК 2015 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 | м | 54,338 | 1836,00 | -- | 99765 | -- | 99765 | -- | 107746 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7981 | |
| 8 | 1122-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом | км трубопровода | 0,05 | 524164,07 | 18957,54 | 26208 | 948 | 2622 | 22732 | 52856 |
| | | | | | 452760,00 | 6480,52 | 22638 | 324 | | 3915 | |
| 9 | 241-502-0102 РСНБ РК 2015 | Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм | м | 50 | 4863,00 | -- | 243150 | -- | 243150 | -- | 262602 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19452 | |
| | | | | | Колодцы 6 шт | | | | | | |
| 10 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 5,896 | 34160,89 | 7603,82 | 201413 | 44832 | 79845 | 94704 | 319806 |
| | | | | | 13014,94 | 3209,68 | 76736 | 18924 | | 23689 | |
| 11 | 225-101-0602 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 4 | 22791,00 | -- | 91164 | -- | 91164 | -- | 98457 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7293 | |
| 12 | 225-101-0601 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | 14255,00 | -- | 14255 | -- | 14255 | -- | 15395 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1140 | |
| 13 | 225-101-0108 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 2 | 14456,00 | -- | 28912 | -- | 28912 | -- | 31225 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2313 | |
| 14 | 225-101-0109 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 6 | 19731,00 | -- | 118386 | -- | 118386 | -- | 127857 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9471 | |
| 15 | 225-101-0105 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 1 | 9351,00 | -- | 9351 | -- | 9351 | -- | 10099 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 748 | |
| 16 | 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 6771,00 | -- | 6771 | -- | 6771 | -- | 7313 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 542 | |
| 17 | 225-101-0605 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | 12338,00 | -- | 12338 | -- | 12338 | -- | 13325 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 987 | |
| 18 | 225-101-0609 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 4 | 21063,00 | -- | 84252 | -- | 84252 | -- | 90992 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6740 | |
| 19 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 79,128 | 1795,59 | 20,10 | 142081 | 1591 | 116250 | 22759 | 178027 |
| | | | | | 306,34 | 2,93 | 24240 | 232 | | 13187 | |
| 20 | 244-202-0106 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125) | комплект | 5 | 28658,00 | -- | 143290 | -- | 143290 | -- | 154753 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11463 | |
| 21 | 222-506-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | т | 0,0966 | 617091,00 | -- | 59611 | -- | 59611 | -- | 64380 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4769 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **1528939** | | | | **1912522** |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **241916** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **141665** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1912520** | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Сети водопровода** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Отмостка** | | | | | | |
| 45 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,06 | 9980,97 | 1824,43 | 10580 | 1934 | 4779 | 4439 | 16221 |
| | | | | | 3648,24 | 806,85 | 3867 | 855 | | 1202 | |
| 46 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,06 | 24741,97 | 7,68 | 26226 | 8 | 21850 | 4106 | 32759 |
| | | | | | 4121,16 | -- | 4368 | -- | | 2427 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 1 | 2458,41 | 196,69 | 2458 | 197 | 26 | 2298 | 5136 |
| | | | | | 2234,96 | 85,93 | 2235 | 86 | | 380 | |
| 48 | 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0798 | 86577,36 | 3264,45 | 6909 | 261 | 2522 | 4206 | 12004 |
| | | | | | 51698,80 | 1540,35 | 4126 | 123 | | 889 | |
| 49 | 241-515-0201 РСНБ РК 2015 | Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм | шт. | 1 | 115395,00 | -- | 115395 | -- | 115395 | -- | 124627 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9232 | |
| 50 | 244-404-0108 РСНБ РК 2015 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм | шт. | 1 | 47910,00 | -- | 47910 | -- | 47910 | -- | 51743 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3833 | |
| 51 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1905,87 | 93,27 | 1906 | 93 | 45 | 1794 | 3996 |
| | | | | | 1768,00 | 44,01 | 1768 | 44 | | 296 | |
| 52 | 242-101-1003 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 1 | 58368,00 | -- | 58368 | -- | 58368 | -- | 63037 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4669 | |
| 53 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1494,68 | 936,61 | 2989 | 1874 | -- | 1656 | 5017 |
| | | | | | 558,07 | 278,29 | 1116 | 557 | | 372 | |
| 54 | 241-214-0106 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм | шт. | 2 | 890,00 | -- | 1780 | -- | 1780 | -- | 1922 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 142 | |
| 55 | 241-116-0109 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 4 | 1969,00 | -- | 7876 | -- | 7876 | -- | 8506 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 630 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,01 | 1964895,66 | 916734,84 | 19649 | 9167 | 715 | 13101 | 35370 |
| | | | | | 976663,00 | 346691,23 | 9767 | 3467 | | 2620 | |
| 57 | 241-102-0240 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм | м | 10,04 | 16038,00 | -- | 161022 | -- | 161022 | -- | 173904 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12882 | |
| 58 | 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,01 | 4540767,55 | 308322,25 | 45408 | 3083 | 37252 | 5607 | 55096 |
| | | | | | 507297,00 | 59079,85 | 5073 | 591 | | 4081 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **1212951** | **170131** | **899825** | **171370** | **1495068** |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **171370** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **110747** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1495068** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Выгреб на 20м3** | | | | | | | | | |
| 59 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 403,6 | 266,32 | 266,32 | 107487 | 107487 | -- | 14193 | 131414 |
| | | | | | -- | 48,84 | -- | 19712 | | 9734 | |
| 60 | 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 41,76 | 339,47 | 339,47 | 14176 | 14177 | -- | 1872 | 17332 |
| | | | | | -- | 62,25 | -- | 2600 | | 1284 | |
| 61 | 412-102-0101 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 73,08 | 163,00 | -- | 11912 | -- | | -- | 12865 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 953 | |
| 62 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 41,76 | 21,74 | 18,22 | 908 | 761 | 5 | 333 | 1341 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3,41 | 7,68 | 142 | 321 | | 99 | |
| 63 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 22,268 | 2191,73 | -- | 48805 | -- | -- | 35140 | 90661 |
| | | | | | 2191,73 | -- | 48805 | -- | | 6716 | |
| 64 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 403,6 | 35,98 | 35,98 | 14522 | 14522 | -- | 4106 | 20118 |
| | | | | | -- | 14,13 | -- | 5703 | | 1490 | |
| 65 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 403,6 | 171,87 | 78,99 | 69367 | 31881 | -- | 38181 | 116152 |
| | | | | | 92,88 | 38,51 | 37486 | 15543 | | 8604 | |
| 66 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 22,268 | 952,56 | -- | 21212 | -- | -- | 15272 | 39403 |
| | | | | | 952,56 | -- | 21212 | -- | | 2919 | |
| 67 | 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной | м3 изолирующего слоя | 7,8 | 10975,04 | 1725,50 | 85605 | 13459 | 16578 | 57850 | 154931 |
| | | | | | 7124,04 | 850,86 | 55568 | 6637 | | 11476 | |
| 68 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 1,66 | 6429,67 | 1795,22 | 10673 | 2980 | 6104 | 2736 | 14482 |
| | | | | | 957,10 | 815,06 | 1589 | 1353 | | 1073 | |
| 69 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,42 | 22550,41 | 1132,94 | 32022 | 1609 | 28442 | 2137 | 36892 |
| | | | | | 1387,80 | 265,97 | 1971 | 378 | | 2733 | |
| 70 | 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | 14,2 | 2751,06 | 7,19 | 39065 | 102 | 31884 | 6610 | 49329 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 498,55 | 1,99 | 7079 | 28 | | 3654 | |
| 71 | 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | м3 | 13,8 | 34712,57 | 3251,73 | 479033 | 44874 | 306499 | 131435 | 659305 |
| | | | | | 9250,71 | 1215,52 | 127660 | 16774 | | 48837 | |
| 72 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,6518 | 275482,00 | -- | 179559 | -- | 179559 | -- | 193924 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14365 | |
| 73 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 52,3 | 1795,59 | 20,10 | 93909 | 1051 | 76836 | 15043 | 117668 |
| | | | | | 306,34 | 2,93 | 16022 | 153 | | 8716 | |
| 74 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,66 | 14712,88 | 7765,54 | 9711 | 5125 | 275 | 7353 | 18429 |
| | | | | | 6531,29 | 2910,39 | 4311 | 1921 | | 1365 | |
| 75 | 225-101-0106 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 2 | 13555,00 | -- | 27110 | -- | 27110 | -- | 29279 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2169 | |
| 76 | 225-101-0104 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 | шт. | 1 | 8179,00 | -- | 8179 | -- | 8179 | -- | 8833 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 654 | |
| 77 | 225-101-0605 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | 12338,00 | -- | 12338 | -- | 12338 | -- | 13325 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 987 | |
| 78 | 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство вытяжной трубы | канало-километр трубопровода | 0,0028 | 3304735,64 | -- | 9253 | -- | 8662 | 449 | 10478 |
| | | | | | 211050,00 | -- | 591 | -- | | 776 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство | м3 | 3,5 | 44080,16 | 1551,30 | 154281 | 5430 | 105031 | 41080 | 210990 |
| | | | | | 12520,00 | 377,94 | 43820 | 1323 | | 15629 | |
| 89 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,5472 | 264048,00 | -- | 144487 | -- | 144487 | -- | 156046 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11559 | |
| 90 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01842 | 277977,00 | -- | 5120 | -- | 5120 | -- | 5530 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 410 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1686636 | 244031 | 1055251 | 382674 | 2234855 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 382674 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 165545 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2234855 | | | | |
| | | Итого по акту | | | | | 44695040 | | | | |
| | | оборудование | | | | | 146684 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5%) | | | 668 225,34 | | 45363265,34 | | | | |
| | | Дополнительные затраты на производстве строительно- | | | 895 288,31 | | 46258553,65 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | | | 922 237,39 | | 47180791,04 | | | | |
| | | Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95 | | | | | 44821751,49 | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 5378610,18 | | | | |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **50200361,67** | | | | |

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Технический надзор ТОО"AAT ENGINEERING" _____ Уматов А.А.

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект" _____ Сагынгалиев А.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №60 от 31.03.2022г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000022 | 31.10.2022 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с. Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области | | | усл | 1 | 41 307 564,38 | 41 307 564,38 |
| | | | | Итого | 1 | x | 41 307 564,38 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2022

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**
Наименование строительства и его адрес: "Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с.Петропавловка Каргалинского района Актюбинской

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2022 года

| код заказчика | код заказчика | код подрядчика | договор номер | договор дата | источник финансирования наименование | источник финансирования код | организац.правовая форма наименование | организац.правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 60 | 31.03.2022 | | | | |

| Наименование комплексов, пусковых объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (октябрь) без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: В отчетном месяце | из них: по монтажу оборудоания | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 150 009 634,75 | 133 937 174,24 | | | 8 395 901 | | | | 16 072 460,51 | 150 009 634,75 |
| Общестроительные работы | 41 307 564,38 | 36 881 753,91 | | | 1 973 867 | | | | 4 425 810,47 | 41 307 564,38 |
| в .т.ч. октябрь 2021 | 41 307 564,38 | 36 881 753,91 | | | 1 973 867 | | | | 4 425 810,47 | 41 307 564,38 |

итого к оплате за октябрь: Сорок один миллионов триста семь тысячи пятьсот шестьдесят четыре тенге 38 тиын

Заказчик: ГУ «Управление строительства,архитектура и градостроительства Актюбинской области »
Руководитель _____ Алдияров Н.С..

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО""AAT ENGINEERING"" _____ Умаров А.А.

**Заказчик:** ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

**Подрядчик:** ТОО "Стронеф"

**Наименование стройки:** "Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с.Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области

Наименование объекта: "Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с.Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области

**Договор №60.31.03.2022 г**

# А К Т

## выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машиистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1** | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Лестница** | | | | | | | | | | | |
| **фундамент под лестницу** | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство | м3 основания | 0,1 | 2764,62 | 1795,22 | 276 | 180 | -- | 165 | 476 |
| | | | | | 957,10 | 815,06 | 96 | 82 | | 35 | |
| 42 | 211-601-0101 РСНБ РК 2015 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 0,122 | 2191,00 | -- | 267 | -- | 267 | -- | 288 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | |
| 43 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | м3 | 0,48 | 22910,52 | 1227,17 | 10997 | 589 | 9836 | 651 | 12580 |
| | | | | | 1191,16 | 298,68 | 572 | 143 | | 932 | |
| 44 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 2 | 2323,18 | 20,10 | 4646 | 40 | 3993 | 575 | 5639 |
| | | | | | 306,34 | 2,93 | 613 | 6 | | 418 | |
| 45 | 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,0598 | 684237,54 | 1428,54 | 40917 | 85 | 39220 | 1501 | 45811 |
| | | | | | 26960,00 | 622,47 | 1612 | 37 | | 3393 | |
| Лестница | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лобовые балки.Монтаж | т конструкций | 0,1662 | 33041,92 | 10567,01 | 5492 | 1756 | 746 | 2438 | 8564 |
| | | | | | 17991,60 | 3265,80 | 2990 | 543 | | 634 | |
| 47 | 214-203-0203 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П | т | 0,1662 | 426861,00 | -- | 70944 | -- | 70944 | -- | 76620 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5676 | |
| 48 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Металлические косоуры.Монтаж | т конструкций | 0,35338 | 80489,91 | 27083,67 | 28444 | 9571 | 4361 | 12265 | 43965 |
| | | | | | 41066,90 | 9232,62 | 14512 | 3263 | | 3257 | |
| 49 | 222-503-0101 РСНБ РК 2015 | Косоуры | т | 0,35338 | 564112,00 | -- | 199346 | -- | 199346 | -- | 215294 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15948 | |
| 50 | 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | м ступеней | 28,8 | 1547,83 | 57,87 | 44578 | 1667 | 983 | 50334 | 102505 |
| | | | | | 1455,84 | 25,28 | 41928 | 728 | | 7593 | |
| 51 | 222-301-0101 РСНБ РК 2015 | Ступени основные ГОСТ 8717-2016 | м | 28,8 | 3491,00 | -- | 100541 | -- | 100541 | -- | 108584 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8043 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 506448 | | | | 620326 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 67929 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 45950 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 620327 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 214-201-0202 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,9043726 | 367151,00 | -- | 332041 | -- | 332041 | -- | 358604 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 26563 | |
| 123 | 214-208-0103 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,0131477 | 340919,00 | -- | 4482 | -- | 4482 | -- | 4841 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 359 | |
| 124 | 214-102-0101 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм | т | 0,0175027 | 308249,00 | -- | 5395 | -- | 5395 | -- | 5827 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 432 | |
| 125 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 43,4 | 3428,97 | 14,63 | 148817 | 635 | 96379 | 47817 | 212365 |
| | | | | | 1193,62 | 3,96 | 51803 | 172 | | 15731 | |
| 126 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза (АР л 19 примеч) | м2 | 755 | 191,47 | 5,34 | 144560 | 4031 | 66313 | 51517 | 211763 |
| | | | | | 98,30 | 0,59 | 74216 | 445 | | 15686 | |
| 127 | 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 | м2 | 755 | 6323,90 | 103,90 | 4774544 | 78445 | 4096652 | 434332 | 5625586 |
| | | | | | 793,97 | 39,76 | 599447 | 30019 | | 416710 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 7060273 | | | | 8527920 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 835948 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 631698 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 8527919 | | | | |
| | | | | РАЗДЕЛ 10.Бетонное основание КНС | | | | | | | |
| 128 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 1,3 | 6429,67 | 1795,22 | 8359 | 2334 | 4781 | 2143 | 11342 |
| | | | | | 957,10 | 815,06 | 1244 | 1060 | | 840 | |
| 129 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 17,15 | 30829,17 | 1388,04 | 528720 | 23805 | 444365 | 60316 | 636159 |
| | | | | | 3530,64 | 334,14 | 60550 | 5731 | | 47123 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,11189 | 22050,13 | 1033,49 | 2467 | 116 | 32 | 2147 | 4983 |
| | | | | | 20728,64 | 356,32 | 2319 | 40 | | 369 | |
| 131 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11189 | 277977,00 | -- | 31103 | -- | 31103 | -- | 33591 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2488 | |
| 132 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 18 | 2323,18 | 20,10 | 41817 | 362 | 35941 | 5177 | 50754 |
| | | | | | 306,34 | 2,93 | 5514 | 53 | | 3760 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 612466 | 26617 | 516222 | 69783 | 736829 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 69783 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 54580 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | | 736829 | | | |
| **РАЗДЕЛ 7.Полы** | | | | | | | | | | | |
| Тип5 | | | | | | | | | | | |
| 88 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 468,1 | 735,61 | 32,02 | 344339 | 14988 | 151543 | 174004 | 559810 |
| | | | | | 379,85 | 15,60 | 177808 | 7302 | | 41467 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 344339 | | | | 559810 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 174004 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 41467 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 559810 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6.Окна** | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 16,56 | 3526,86 | 188,13 | 58405 | 3115 | 26083 | 27619 | 92906 |
| | | | | | 1763,69 | 89,46 | 29207 | 1481 | | 6882 | |
| 50 | 223-102-0207 РСНБ РК 2015 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м2 | 16,56 | 24665,00 | -- | 408452 | -- | 408452 | -- | 441128 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 32676 | |