1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	7,304	380,87	380,87	2782	2782	--	379	3414
					--	72,05	--	526		253	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,21912	2191,73	--	480	--	--	346	892
					2191,73	--	480	--		66	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,328	952,56	--	1265	--	--	911	2350
					952,56	--	1265	--		174	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,19512	35,98	35,98	223	223	--	63	309
					--	14,13	--	88		23	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,19512	171,87	78,99	1065	490	--	586	1783
					92,88	38,51	575	239		132	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,2	3601,66	177,24	720	35	455	238	1034
					1148,52	51,34	230	10		77	
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	337496,36	85149,00	2700	681	18	2186	5277
					250063,00	25928,10	2001	207		391	
8	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	8,08	797,00	--	6440	--	6440	--	6955
					--	--	--	--		515	

18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1494,68	936,61	2989	1874	--	1656	5017
					558,07	278,29	1116	557		372	
19	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	880,00	--	880	--	880	--	950
					--	--	--	--		70	
20	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
					--	--	--	--		360	
21	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1172129,07	407838,35	1172	408	53	872	2208
					711178,00	169750,31	711	170		164	
22	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2395526,68	213003,06	2396	213	1819	402	3021
					363776,00	41867,55	364	42		224	
23	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1	4074,00	--	4074	--	4074	--	4400
					--	--	--	--		326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**16008**	**2495**	**11323**	**2930**	**20453**
		Накладные расходы	Тенге				**2930**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1516**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20454**				
РАЗДЕЛ 3. От выхода из земли до котельной											
24	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	774930,00	223911,68	6199	1791	83	5096	12199
					540624,00	102802,50	4325	822		904	
25	241-102-0138 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,2 мм	м	8	1094,00	--	8752	--	8752	--	9452

					--	--	--	--		700	
26	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015)РС293028)	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2203,92 1981,56	130,08 29,34	4408 3963	260 59	185	3941 668	9017
27	прайс лист	Кран шаровый ду 50 мм 11С67п СФ	шт	2	8833,93 --	-- --	17668 --	-- --	17668	-- 1413	19081
28	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	5	581,00 --	-- --	2905 --	-- --	2905	-- 232	3137
29	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	16714,97 15646,40	1068,57 352,10	16715 15646	1068 352	--	15679 2591	34985
30	прайс лист	ГРПШ -400 1,2% складские расходы	шт	1	153607,14 --	-- --	153607 --	-- --	153607	-- --	153607
31	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,016	967488,28 150544,00	808415,45 155549,55	15480 2409	12935 2489	136	4457 1595	21532
32	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	740,30 677,60	21,40 --	5922 5421	171 --	330	3307 738	9967
33	1124-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы под газом со снижением давления	врезка	1	7195,47 4943,79	794,64 --	7195 4944	795 --	1456	4894 967	13057
				Опоры							

34	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,152	2878,40	--	438	--	--	315	813
					2878,40	--	438	--		60	
35	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,152	27248,38	1194,98	4142	182	3045	873	5416
					6017,20	293,65	915	45		401	
36	1109-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0167	105035,59	20458,26	1754	342	67	1011	2986
					80538,30	7191,11	1345	120		221	
37	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0167	115155,01	7077,20	1923	118	148	1149	3317
					99212,80	465,28	1657	8		246	
38	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	4,4	2020,00	--	8888	--	8888	--	9599
					--	--	--	--		711	
39	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00094	317777,00	--	299	--	299	--	323
					--	--	--	--		24	
40	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Хомуты весом до 4 кг. Установка	т	0,00006	268332,54	1428,54	16	--	--	15	33
					266904,00	622,47	16	--		2	
41	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,06	537,00	--	32	--	32	--	35
					--	--	--	--		3	
42	217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,0001775	477763,00	--	85	--	85	--	92
					--	--	--	--		7	
43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15	95,73	2,67	1436	40	659	512	2104
					49,15	0,29	737	4		156	

4	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	211	1939,00	--	409129	--	409129	--	441859
					--	--	--	--		32730	
5	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2353648	297907,00	--	70117	--	70117	--	75726
					--	--	--	--		5609	
6	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,8543331	273545,00	--	780789	--	780789	--	843252
					--	--	--	--		62463	
7	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Карты ограждения. Облицовка стальным профилированным листом	м2	518,333333	415,18	12,70	215202	6583	7143	140914	384605
					388,70	5,30	201476	2747		28489	
8	224-102-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	570,166667	2220,00	--	1265770	--	1265770	--	1367032
					--	--	--	--		101262	
9	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	32930,53	5217,22	32931	5217	1103	33878	72154
					26611,00	2099,17	26611	2099		5345	
10	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2	18748,00	--	3750	--	3750	--	4050
					--	--	--	--		300	
11	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,17259	253818,54	64917,41	43807	11204	720	22351	71450
					184730,00	2955,10	31883	510		5293	
12	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,124356	319202,00	--	39695	--	39695	--	42871

					--	--	--	--		3176	
13	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0037358	297907,00	--	1113	--	1113	--	1202
					--	--	--	--		89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4786474**	**803400**	**3683937**	**2435001**	**7106786**
		Накладные расходы	Тенге				**1793883**				
		Сметная прибыль	Тенге				**526429**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7106787**				

Итого по акту		**36875429**
оборудование		**1973867**
Временные здания и сооружения (1,5%)	523 523,43	37398952,13
Дополнительные затраты на производстве строительно-	701 416,69	38100368,82
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	722 530,04	38822898,85
Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95		36881753,91
НДС (12 %)		4425810,47
Итого к оплате		**41307564,38**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Технический надзор ТОО"AAT ENGINEERING" _____ Умаров А.А.

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект" _____ Сагингалиев А.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
.Директор _____ Утепов Н. Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8**	**030240004183**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №60 от 31.03.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000028	**29.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с. Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области			усл	1	54 270 802,41	54 270 802,41
				Итого	1	x	54 270 802,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2022

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с.Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области

Наименование объекта: "Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с.Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области

Договор №60.31.03.2022 г

А К Т
выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машиистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
		Раздел 3.Лестница									
52	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	10,6	13653,19	96,05	144724	1018	135105	10654	167808
					811,39	40,39	8601	428		12430	
53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,2	95,73	2,67	976	27	448	348	1430
					49,15	0,29	501	3		106	
54	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	10,2	6323,90	103,90	64504	1060	55346	5868	76002
					793,97	39,76	8098	406		5630	
55	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,2	3264,53	38,38	33298	392	16812	13022	50025
					1577,80	18,02	16094	184		3706	

56	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,2	569,38	7,18	5808	73	2614	2519	8993
					305,96	2,77	3121	28		666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				249310				304258
		Накладные расходы	Тенге				32411				
		Сметная прибыль	Тенге				22538				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				304259				
		РАЗДЕЛ 8.Вход в цокольный этаж									
94	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания	1,2	2764,62	1795,22	3318	2154	15	1978	5719
					957,10	815,06	1149	978		424	
95	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,464	2191,00	--	3208	--	3208	--	3465
					--	--	--	--		257	
96	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестница и площадки входа из бетона В15.Устройство	м3	1,32	25557,03	1746,28	33735	2305	28528	3155	39841
					2198,12	428,37	2902	565		2951	
97	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07014	22050,13	1033,49	1547	72	21	1346	3124
					20728,64	356,32	1454	25		231	
98	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07014	275482,00	--	19322	--	19322	--	20868
					--	--	--	--		1546	
99	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	8,2	27380,23	1342,25	224518	11006	181495	31711	276728
					3904,56	345,13	32017	2830		20498	
100	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,3333333	792,90	31,32	6607	261	3211	3069	10451
					376,25	15,60	3135	130		774	

101	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	8,333	221,92	10,86	1849	90	1684	111	2117
					9,04	5,16	75	43		157	
102	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	8,333	166,97	4,00	1391	33	154	1143	2736
					144,50	1,37	1204	11		203	
103	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41	2323,18	20,10	95250	824	81866	11792	115606
					306,34	2,93	12560	120		8563	
104	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	1797,45	43,31	3235	78	1669	1487	5099
					826,74	15,99	1488	29		378	
			Навес над входом								
105	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические стойки с опорными пластинами.Монтаж	т конструкций	0,25848	27061,76	11834,19	6995	3059	620	2919	10707
					12828,20	3538,53	3316	915		793	
106	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00564	297907,00	--	1680	--	1680	--	1814
					--	--	--	--		134	
107	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,25284	325307,00	--	82251	--	82251	--	88831
					--	--	--	--		6580	
108	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1932	33041,92	10567,01	6384	2042	866	2834	9955
					17991,60	3265,80	3476	631		737	
109	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,1512	426861,00	--	64541	--	64541	--	69704
					--	--	--	--		5163	

110	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,042	273545,00	--	11489	--	11489	--	12408
					--	--	--	--		919	
111	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	14,45376	901,88	3,29	13036	48	12443	382	14491
					37,71	0,59	545	9		1073	
112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,454	163,34	3,79	2361	55	1476	579	3175
					57,42	0,59	830	9		235	
113	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,027	113388,78	1175,59	3061	31	2310	661	4020
					26685,00	528,12	720	14		298	
114	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	13	311,48	2,93	4049	38	3530	448	4857
					37,00	1,30	481	17		360	
115	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	13	3846,10	22,42	49999	292	39960	9072	63797
					749,78	8,74	9747	114		4726	
116	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	11,2	12991,07	89,11	145500	998	137897	8284	166086
					589,71	37,09	6605	415		12303	
117	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	5,6	901,88	3,29	5051	18	4822	148	5615
					37,71	0,59	211	3		416	

118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,6	163,34	3,79	915	21	572	224	1230
					57,42	0,59	322	3		91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				791292				942444
		Накладные расходы	Тенге				81343				
		Сметная прибыль	Тенге				69810				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				942445				
	Ло	**Локальная смета 2-1-2**									
		РАЗДЕЛ 5.Витражи									
					Витражи пристройки						
44	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	186,8515	8114,56	518,56	1516218	96894	1211	1010974	2729367
					7589,52	251,89	1418113	47066		202175	
45	223-301-0101 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	2	6,9225	68058,00	--	471132	--	471132	--	508823
					--	--	--	--		37691	
46	223-301-0201 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,15	68041,00	--	214329	--	214329	--	231475
					--	--	--	--		17146	
47	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	166,06	83186,00	--	13813867	--	13813867	--	14918976
					--	--	--	--		1105109	
48	223-301-0205 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,78	77490,00	--	292912	--	292912	--	316345

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	--	--		23433	
		Накладные расходы	Тенге				16308458				18704986
		Сметная прибыль	Тенге				1010974				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1385554				
							18704986				
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	273,59	735,61	32,02	201256	8760	88573	101700	327192
					379,85	15,60	103923	4268		24236	
61	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	273,59	4069,29	82,30	1113317	22516	720754	357522	1588506
					1352,56	37,63	370047	10295		117667	
62	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	295,4772	596,30	1,87	176193	553	74876	94962	292848
					341,02	0,88	100764	260		21692	
					Тип4						
81	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	31,8	1720,71	86,61	54719	2754	28312	22636	83543
					743,81	13,44	23653	427		6188	
82	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	31,8	1080,01	43,17	34344	1373	18699	13645	51828
					448,79	7,67	14272	244		3839	
83	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,8	1185,86	32,08	37710	1020	21135	15088	57022
					489,15	15,60	15555	496		4224	
84	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	31,8	1053,87	32,56	33513	1035	31566	1320	37619
					28,68	15,47	912	492		2787	
85	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,8	735,61	32,02	23392	1018	10295	11821	38030
					379,85	15,60	12079	496		2817	

86	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	31,8	4069,29	82,30	129403	2618	83774	41556	184635
					1352,56	37,63	43011	1197		13677	
87	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	34,344	596,30	1,87	20479	64	8703	11038	34038
					341,02	0,88	11712	30		2521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1824326				2695261
		Накладные расходы	Тенге				671288				
		Сметная прибыль	Тенге				199648				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2695262				
РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы цокольного этажа											
107	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	108,7	1242,08	81,52	135014	8861	30910	81875	234241
					876,20	65,33	95243	7101		17351	
108	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	108,7	3699,04	37,80	402086	4109	222369	142084	587704
					1615,53	18,37	175608	1997		43534	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				537100				821945
		Накладные расходы	Тенге				223959				
		Сметная прибыль	Тенге				60885				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				821944				
РАЗДЕЛ 9.Отделочные работы 1го этажа											
120	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,04	1266,76	81,52	12718	819	3102	7562	21903
					876,20	65,33	8797	656		1622	

121	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	10,04	3699,04	37,80	37138	379	20539	13123	54282
					1615,53	18,37	16220	184		4021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				49856				76185
		Накладные расходы	Тенге				20685				
		Сметная прибыль	Тенге				5643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				76184				
РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы фасад											
125	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Крыльцо и пандус Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	70	4254,23	147,94	297796	10356	205686	81183	409298
					1167,92	65,87	81754	4611		30318	
126	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Цоколь .Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	236,23	4254,23	147,94	1004977	34947	694132	273971	1381264
					1167,92	65,87	275898	15560		102316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1302773	45303	899818	355154	1790562
		Накладные расходы	Тенге				355154				
		Сметная прибыль	Тенге				132634				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1790561				
РАЗДЕЛ 11.Крыльцо КР1 с пандусом											
					Покрытие крыльца						
133	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	62	735,61	32,02	45608	1985	20072	23047	74147
					379,85	15,60	23551	967		5492	
134	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	62	1833,77	147,94	113694	9172	32111	71905	200447
					1167,92	65,87	72411	4084		14848	
135	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	63,24	3092,00	--	195538	--	195538	--	211181
					--	--	--	--		15643	

136	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	277,5	621,00	--	172328	--	172328	--	186114
					--	--	--	--		13786	
137	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	47	12991,07	89,11	610580	4188	578676	34762	696970
					589,71	37,09	27716	1743		51627	
138	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,72	6429,67	1795,22	4629	1293	2647	1187	6281
					957,10	815,06	689	587		465	
139	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,28	25647,63	1039,37	7181	291	5560	1312	9173
					4751,64	399,01	1330	112		679	
		iai	Покрытие пандуса								
140	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,5	735,61	32,02	26114	1137	11492	13196	42455
					379,85	15,60	13485	554		3145	
141	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	35,5	1833,77	147,94	65099	5251	18387	41172	114772
					1167,92	65,87	41461	2338		8502	
142	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	36,21	3092,00	--	111961	--	111961	--	120918
					--	--	--	--		8957	
143	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1387,5	621,00	--	861638	--	861638	--	930569
					--	--	--	--		68931	
144	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	30	12991,07	89,11	389732	2674	369367	22189	444874
					589,71	37,09	17691	1113		32954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**2604102**	**93297**	**3177126**	**394864**	**3037901**
		Накладные расходы	Тенге				**208770**				

		Сметная прибыль	Тенге				225029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3037901				
РАЗДЕЛ 13.Кровля											
159	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	78	648,74	110,62	50602	8628	22490	19968	76216
					249,80	28,46	19484	2220		5646	
160	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	390	16,85	1,64	6572	640	5569	492	7629
					0,93	0,44	363	172		565	
161	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	78	785,88	26,47	61299	2065	42054	16132	83626
					220,26	4,55	17180	355		6194	
162	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	78	989,11	53,95	77151	4209	27519	42752	129496
					582,34	13,43	45423	1048		9592	
163	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	78	503,44	52,60	39268	4103	--	33316	78391
					450,84	13,43	35166	1048		5807	
164	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	12,051	11293,00	--	136092	--	136092	--	146979
					--	--	--	--		10887	
165	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	78	101,53	12,98	7919	1012	--	6598	15679
					88,55	3,40	6907	265		1161	
166	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0858	81820,00	--	7020	--	7020	--	7582
					--	--	--	--		562	
167	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	78	648,74	110,62	50602	8628	22490	19968	76216
					249,80	28,46	19484	2220		5646	
168	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1170	16,85	1,64	19714	1919	16707	1475	22884

					0,93	0,44	1088	515		1695	
169	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли двухслойные из рубероида на битумной мастике	м2 кровли	78	847,81	15,46	66129	1206	52611	11729	84087
					157,84	5,61	12312	438		6229	
170	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	604,78	248,54	3629	1491	1006	1750	5809
					188,59	58,53	1132	351		430	
171	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,132	97404,00	--	12857	--	12857	--	13886
					--	--	--	--		1029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				538854	33901	346415	154180	748480
		Накладные расходы	Тенге				154180				
		Сметная прибыль	Тенге				55443				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				748477				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3											
ОТДЕЛ 1.Отопление											
РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение приточных установок П1,П2											
64	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1353,87	19,81	18954	277	12577	6085	27042
					435,70	7,78	6100	109		2003	
65	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1948,10	19,81	27273	277	20896	6085	36026
					435,70	7,78	6100	109		2669	
66	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2081,86	19,81	20819	198	16264	4346	27178
					435,70	7,78	4357	78		2013	
67	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	2893,00	--	5786	--	5786	--	6249
					--	--	--	--		463	

68	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879,00	--	9758	--	9758	--	10539
					--	--	--	--		781	
69	242-207-4201 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1618,00	--	6472	--	6472	--	6990
					--	--	--	--		518	
70	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	38	97,54	1,29	3707	49	122	3465	7746
					93,04	--	3536	--		574	
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	95,73	2,67	479	13	220	171	702
					49,15	0,29	246	1		52	
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5	81,67	1,89	408	9	255	100	549
					28,71	0,29	144	1		41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				93656	823	72350	20252	123021
		Накладные расходы	Тенге				20252				
		Сметная прибыль	Тенге				9114				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				123022				
ОТДЕЛ 2.Вентиляция											
73	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	66559,54	3421,66	66560	3421	5371	57585	134077
					57768,06	992,49	57768	992		9932	
75	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,8	5476,35	45,72	92003	768	59498	31406	133281
					1889,12	18,42	31737	309		9873	

76	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	57,8	7264,14	45,72	419867	2643	322747	93631	554578
					1634,56	18,42	94477	1065		41080	
77	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы класса Н (нормальные) 250х300мм из оцинкованной стали,, толщина 0,7 мм,периметр от 1100-1600 Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,69	7264,14	45,72	26805	169	20604	5977	35405
					1634,56	18,42	6032	68		2623	
78	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройники класса Н (нормальные) 250х300мм из оцинкованной стали,, толщина 0,7 мм,периметр от 1100-1600 Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,97	7264,14	45,72	7046	44	5416	1571	9307
					1634,56	18,42	1586	18		689	
79	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) 250х300мм из оцинкованной стали,, толщина 0,7 мм,периметр от 1100-1600 Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,72	7264,14	45,72	19758	124	15188	4406	26097
					1634,56	18,42	4446	50		1933	
80	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	13	1957,25	36,61	25444	476	5630	19147	48158
					1487,51	15,40	19338	200		3567	
81	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6450,52	97,34	6451	97	664	5591	13006
					5689,91	15,40	5690	15		963	
82	246-306-0652 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 500 мм	шт.	1	69037,00	--	69037	--	69037	--	74560
					--	--	--	--		5523	
83	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	207,00	--	828	--	828	--	894
					--	--	--	--		66	
84	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	42	655,00	--	27510	--	27510	--	29711
					--	--	--	--		2201	1059074