Форма 2В

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 856

4. подрядчик: ТОО "Данекер"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

5. подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : "Строительство инженерных сетей (Водопровод) для развития индивидуального жилищного строительства с. Уил, Уилского района, Актюбинской области"

(наименование, адрес)

ъект : Наружные сети водопровода.

(наименование)

говор суб. подряда № 19 от 01.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2021 года.

на Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 6-6-1 Наружные сети водоснабжения									
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	13500	69,04	61,22	932040	826470	68580	471327	1515626
						2,74	45,75	36990	617631	–	112269	
2	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	13500	55,40	147,22	747900	1987475	–	404834	1244953
						3,59	38,06	48465	513805	–	92219	
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1350	118,64		160164	–	-	503713	716987
						518,22		699601	–	–	53110	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1350	96,18		129843	–	–	288023	451285
						296,32	–	400032	–	–	33429	
5	5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13500	18,67	18,67	252037	252037	-	118833	400540
							7,49	–	165046	–	29670	

6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13500	14,37	27,30	193995	368550	-	520652	771819
					17,34	36,22	234090	489037	–	57172	
7	7 1101-0107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13500	22,33	42,33	301455	571434	–	144909	482073
						14,91	–	201262	–	35709	
8	8 1108-0101-0202	Щебеночная подготовка НР = 93 %	м3 основания	450	78,18	1763,18	35181	793431	-848848	405162	475571
					201,33	766,80	90599	345060	–	35227	
	Раздел 2 Трубопровод										
9	12 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,5	167,15	125388,70	752	564249	-608967	208382	225865
					10104,45	36670,52	45470	165017	–	16731	
10	13 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4500	876		3942000		3942000	-	4257360
										315360	
11	14 1122-0501-0102	Промывка с дезинфекцией трубопровода для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4500	70,45	411,36	317025	1851120	-1050840	1531406	628441
					107,39	236,36	483255	1063620		147875	
	Раздел 3 Устройство колодцев										
12	82 1108-0101-0202	Щебеночная подготовка толщ.100 мм под днище колодцев НР = 93 %	м3 основания	5,6	5878,17	1763,18	32918	9874	17998	8686	44932
					901,00	766,79	5046	4294	–	3328	
13	83 1106-0101-0101	Подготовка бетонная толщ.100 мм В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	5,6	5878,17	1108,94	32918	6210	19397	7928	44113
					1305,45	250,20	7311	1401	–	3268	
	3.2 Колодцы										
14	86 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	63	177,98	9392,88	11213	591752	-935869	594374	654033
					5640,16	3889,64	355330	245047	–	48447	
15	87 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	16451		230314		230314	-	248739
										18425	

16	88	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооруж...й водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	14	17677,7		247488		247488	-	267287
						–					19799	
17	89	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	42	4581,18		192410		192410	-	207802
						–					15393	
18	104	1122-1301-0101	Задвижки чугунные с обрезиненным клином диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	57	1086,98	82,26	118388	4689	18657	96367	231935
						1687,40	40,32	95042	2298		17180	
19	108	2104-0301-0117	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	57	31515,058		1796358		1796358	-	1940067
						–					143709	

Итого	**14 809 448**
НДС 12%	1 777 134
Всего с НДС	**16 586 582**

Ген. Подрядчик:

Директор

Искаков Б. А.

Суб. Подрядчик

ТОО "Марал Курылыс"

Айдаболов Ж. К.