экз. грну.

Объект: **«Реконструкция и строительство системы канализации г. Уштобе Каратальского р-на Алматинской области»**
Заказчик: ГУ «ОЖКХ и ЖИ Каратальского р-на»
Адрес: г. Уштобе, пр. Конаева ,9
БИН 050240007766
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ51070103 KSN0916000

Полная сметная стоимость:378934512,77 тенге

Исполнитель:ПСК«Градцентр»
Адрес: г. Алматы, пр. НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 124/4
БИН 970740002051
БИК KCJBKZKX

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 278095714 тенге
б) отчетный месяц- 96970000 тенге

Акт Ф-3
Выполнение работ за август месяц по договору № 22 от 30.04.20г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за август месяц 2020 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	029-034-431	**«Реконструкция и строительство системы канализации г. Уштобе Каратальского р-на Алматинской области»**	тенге	378934512,77	113680353,83	83428714	30251639,83	181125714	248299745		67879000	278095714
				378934512,77	113680353,83	83428714	30251639,83	181125714	248299745		67879000	278095714

Заказчик: Руководитель ГУ «ОЖКХ и ЖИ Каратальского р-на» **С. Батырбекова**

ТЭО «УКС»

Подрядчик: ПСК «Градцентр» **Н. Нильдибаев**

ТОО «Геодезия Сервис»

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 163ф
Форма

Заказчик: **Заказчик ГУ ОЖКХ Каратальского р-на**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Градцентр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы канализации г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___22____ от ____30.04.20г._____

Акт приемки выполненных работ № 1
август 2020 г

на Демонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 1-1-1									
		Раздел 2 Улица Тынышбаева									
		2.1 Кровля									
1	1207-0101-0207	Разборка покрытия из керамзита (прим.) НР = 72 %	м2	10,2	837,16	31,57	8539	322	–	6038	15743
					805,59	16,57	8217	169	–	1166	

2.2 Стены, фундамент

2	1146-0401-0402	Разборка монолитных железобетонных стен НР = 84 %	м3	164	23734,91	9853,64	3892525	1615997	304125	2286608	6673464
					12026,85	4571,64	1972403	749749	–	494331	
3	1146-0401-0107	Разборка монолитного железобетонного днища НР = 84 %	м3	51	25181,71	10531,22	1284267	537092	94575	757011	2204580
					12796,08	4874,59	652600	248604	–	163302	

Раздел 4 Улица Момышулы угол ул.Абдирахман акына

4.1 Кровля

4	1208-0101-0201	Разборка кровли из рулонных материалов НР = 72 %	м2 кровли	153,94	168,25	0,24	25900	37	–	18621	48083
					168,01	–	25863	–	–	3562	
5	1207-0101-0208	Разборка полов цементных (стяжка) НР = 72 %	м2	153,8	1889,32	607,18	290578	93385	–	173554	501263
					1282,14	285,14	197193	43854	–	37131	
6	1207-0101-0207	Разборка покрытия из керамзита (прим.) НР = 72 %	м2	15,39	837,17	31,58	12884	486	–	9111	23755
					805,59	16,63	12398	256	–	1760	

4.2 Стены, фундамент

7	1146-0401-0104	Разборка кирпичных стен и перегородок (19,38+2,58+75,1) НР = 84 %	м3	97,06	12069,65	3400,55	1171480	330057	–	835902	2167973
					8669,1	1583,55	841423	153699	–	160591	
8	1146-0401-0402	Разборка монолитных железобетонных стен НР = 84 %	м3	197,3	23734,92	9853,64	4682899	1944124	365877	2750902	8028505
					12026,85	4571,64	2372898	901985	–	594704	
9	1146-0401-0106	Разборка плит перекрытия и балок (31,68+7,17+30,79+4,56+2,37) НР = 84 %	м3	76,57	20665,27	9077,98	1582340	695101	–	1017181	2807483
					11587,29	4227,39	887239	323691	–	207962	

10 1146-0401-0107	Разборка монолитного железобетонного днища НР = 84 %	м3	76,97	25181,72	10531,22	1938237	810588	142735	1142492	3327187
				12796,08	4874,57	984914	375196	–	246458	
11 1146-0401-0102	Разборка бетонного крыльца НР = 84 %	м3	1,3	18495,38	8397,69	24044	10917	–	15297	42488
				10097,69	3910,77	13127	5084	–	3147	
4.3 Окна, двери										
12 1206-0101-1001	Снятие дверных полотен НР = 72 %	м2	8,36	363,52	–	3039	–	–	2188	5645
				363,52	–	3039	–	–	418	
13 1206-0101-0901	Демонтаж коробок дверных в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	4	2116,75	117,25	8467	469	–	5916	15534
				1999,5	54,75	7998	219	–	1151	
14 1206-0101-0202	Снятие переплетов оконных остекленных НР = 72 %	м2	7	490,71	20,43	3435	143	–	2424	6328
				470,29	10,71	3292	75	–	469	
15 1206-0101-0101	Демонтаж коробок оконных в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	4	1418,75	58	5675	232	–	4000	10449
				1360,75	28	5443	112	–	774	
16 1110-0113-0301	Демонтаж металлических ворот НР = 90 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2 ворот	9,68	2599,59	575,62	25164	5572	–	19573	48316
				2023,97	222,73	19592	2156	–	3579	
4.4 Очистка										
17 1216-0101-1003	Очистка и откачка стоков от сухого ила и грязи без труб и арматуры НР = 72 %	м3 ила, грязи	307,88	4116,96	–	1267530	–	–	912622	2354564
				4116,96	–	1267530	–	–	174412	
18 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка К=1,400;	т	431,032	583		251292		–	–	271395
				–		–		–	20103	

19	4102-0102-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	431,032	174		75000		–	–	81000
					–		–		–	6000	
4.5 Металлоконструкции											
20	1146-0201-0301	Демонтаж металлоконструкций НР = 84 %	т демонтированных конструкций	0,41	16224,39	2724,39	6652	1117	963	4156	11673
					11151,22	917,07	4572	376	–	865	
4.6 Земляные работы											
21	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Выемка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 для демонтажа фундаментов НР = 72 %	м3 грунта	329,84	261,19	247,1	86151	81504	–	18154	112649
					14,09	62,35	4647	20567	–	8344	
22	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1407,42	353,6	340,09	497665	478651	160	109450	655684
					13,4	94,61	18854	133160	–	48569	
23	4102-0102-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км К=1,750;	т	2462,985	174		428559		–	–	462844
					–		–		–	34285	
24	1101-0104-0403	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (329,84+1407,42) НР = 72 %	м3 грунта	1737,26	41,42	41,42	71957	71957	–	19395	98660
					–	15,51	–	26937	–	7308	

25 1101-0201-0502	Уплотнение пневматическими трамбовками Грунтом 3 группы. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1737,26	195,13	91,03	338999	158145	–	184039	564881
				104,1	43,03	180854	74756	–	41843	
4.7 Перевозка грузов										
26 4131-0101-0801	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка К=2,500;	т	1180,7	424		500617		–	–	540666
				–		–		–	40049	
27 4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,41	505		207		–	–	224
				–		–		–	17	
28 4102-0102-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км (1180,7+0,41)	т	1181,11	174		205513		–	–	221954
				–		–		–	16441	
4.8 Демонтаж канализ.колодца										
29 1123-0601-0103	Демонтаж колодца канализационного, диаметром 1 м. НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкций колодца	1,98	22740,91	8694,44	45027	17215	–	34424	85807
				14046,46	3515,15	27812	6960	–	6356	
30 1123-1201-0101	Демонтаж люка НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	1	1040	116	1040	116	–	972	2173
				924	58	924	58	–	161	

Всего	**31 390 970**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 512 832
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 853 227
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 067 663
- материалы, изделия и конструкции, тенге	908 435
- перевозка грузов, тенге	1 461 188
Накладные расходы, тенге	10 330 030

Сметная прибыль (8 %), тенге	2 325 258
Всего	**31 390 970**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	326 466
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %), K=0,8	742 188
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**649 192**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**33 108 816**
НДС (12 %)	3 973 058
Итого	**37 081 874**

Сдал (Подрядчик)
Н. Нильдибаев

Принял (Заказчик)
С. Батырбекова

Технический надзор ТОО "УКС"

_____Б.Кульчанов

Авторский надзор ТОО "Геодезия Сервис"

_____В.Химич

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 7
Форма

Заказчик: **ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского р-на"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ПСК "Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы канализации г. Уштобе Каратальского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Участки канализационной сети г. Уштобе
(наименование)

Договор подряда (контракт) №___22____ от ____30.04.20г._____

Акт приемки выполненных работ № 2
август 2020 г.

на Реконструкцию колодцев по ул Б. Момышулы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 2-1-1									
		Раздел 1 Устройство колодца									
		1.1 Земляные работы									
1	1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,6	205,96	194,87	3213	3040	–	677	4201

				11,09	49,17	173	767	–	311	
2 1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами грунта 2 группы. НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,94	2056,7	–	3990	–	–	2873	7412
				2056,7	–	3990	–	–	549	
3 1101-0104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м НР = 72 %	м3 грунта	13,18	35,43	35,43	467	467	–	126	640
				–	13,28	–	175	–	47	
4 1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,18	163,66	76,48	2157	1008	–	1170	3593
				87,18	36,12	1149	476	–	266	
5 4131-0104-0101	Погрузка грунта (излишек) К=1,700;	т	7,412	309		2290		–	–	2473
				–		–		–	183	
6 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	7,412	86		637		–	–	688
				–		–		–	51	
1.2 Установка ж/б изделий										
7 1123-0601-0103	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром в сухих грунтах (0,38+0,4+0,35+0,27+0,02+0,52(лотки)) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,94	36268,56	10868,04	70361	21084	15214	42162	121525
				17558,25	4394,33	34063	8525	–	9002	
8 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22383		22383		22383	–	24174
				–		–		–	1791	

9	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9(КС15.9а) из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (1+1)								
			шт.	2	15100		30200		30200	–	32616
					–		–		–	2416	
10	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	23296		23296		23296	–	25160
					–		–		–	1864	
11	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	1740		1740		1740	–	1879
					–		–		–	139	
12	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975		22975		22975	–	24813
					–		–		–	1838	
13	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (стремянка)	т	0,0195	573646		11186		11186	–	12081
					–		–		–	895	
14	1106-0301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг НР = 91 %	т	0,03802	450552,34	1341,4	17130	51	16116	896	19468
					25328,77	578,64	963	22	–	1442	
15	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	0,55	15347,27	1110,91	8441	611	7113	777	9955
					1303,64	249,09	717	137	–	737	
16	1141-0103-0104	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная пенетроном в 1 слой (днище и потолок) НР = 79 %								
			м2	21,35	336,3	–	7180	–	6	5667	13875
					336,02	–	7174	–	–	1028	

17	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе (пенетрон) с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (расход 1кг/1м2)	кг	21,35	1631		34822		34822	–	37608
					–		–		–	2786	

Раздел 2 Разборка и восст-е асфальта

2.1 Демонтаж

18	1127-0302-0104	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований (12х0,05) НР = 108 % К=0,050;	м3 конструкции	0,6	2946,67	1250	1768	750	–	1452	3478
					1696,67	543,33	1018	326	–	258	
19	1127-0302-0102	Разборка гравийных оснований НР = 108 % К=0,050;	м3 конструкции	0,6	370	256,67	222	154	–	110	359
					113,33	56,67	68	34	–	27	

2.2 Монтаж

20	1127-0401-0102	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси НР = 108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	0,6	2963,33	1078,33	1778	647	1043	256	2197
					146,67	248,33	88	149	–	163	
21	1127-0602-0312	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	12	1364,83	100,42	16378	1205	14618	1011	18780
					46,25	31,75	555	381	–	1391	
22	1127-0602-0412	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0312 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	24	151,08	–	3626	–	3623	3	3919
					0,13	–	3	–	–	290	

Всего	**370 894**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 961
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 017
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 992
- материалы, изделия и конструкции, тенге	204 335
- перевозка грузов, тенге	2 927
Накладные расходы, тенге	57 180
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 474
Всего	**370 894**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 418**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**378 312**
НДС (12 %)	45 397
Итого	**423 709**
Вынос в натуру	**5156**
Итого	**428 865**

Сдал (Подрядчик)
Н. Нильдибаев

Принял (Заказчик)
С. Батырбекова

Технический надзор ТОО "УКС"

_____ Б.Кульчанов

Авторский надзор ТОО "Геодезия Сервис"

_____ В.Химич

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 7
Форма

Заказчик: **ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского р-на"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ПСК "Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы канализации г. Уштобе Каратальского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Участки канализационной сети г. Уштобе
(наименование)

Договор подряда (контракт) №___22____ от ____30.04.20г._____

Акт приемки выполненных работ № 3
август 2020 год

на Реконструкция колодца по ул.Каблиса акына, д.75

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 2-1-2									
		Раздел 1 Водопровод									
		1.1 Земляные работы									
1	1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (35,28 - 1,85) НР = 72 %	м3 грунта	33,43	205,98	194,88	6886	6515	–	1451	9004
					11,1	49,18	371	1644	–	667	

2	1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами грунта 2 группы. НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,85	2056,76	–	3805	–	–	2740	7069
					2056,76	–	3805	–	–	524	
3	1101-0205-0102	Подбивка пазух труб вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м грунтом 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	1,98	2103,54	–	4165	–	–	2999	7737
					2103,54	–	4165	–	–	573	
4	1123-0101-0101	Устройство основания из мягкого грунта НР = 99 %	м3 основания	1,84	1238,04	159,78	2278	294	–	2052	4676
					1078,26	48,37	1984	89	–	346	
5	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,42	205,93	194,88	1528	1446	–	322	1998
					11,05	49,19	82	365	–	148	
6	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7,42	163,75	76,55	1215	568	–	659	2024
					87,2	36,12	647	268	–	150	
7	1101-0104-0402	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. НР = 72 %	м3 грунта	25,89	35,46	35,46	918	918	–	247	1258
					–	13,25	–	343	–	93	
8	1101-0104-0408	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	25,89	17,5	17,5	453	453	–	122	621
					–	6,57	–	170	–	46	
9	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25,89	18,77	18,77	486	486	–	136	672

				–	7,3	–	189	–	50	
1.2 Прокладка труб										
10 1122-0201-0204	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами НР = 99 %	км трубопровода	0,018	448888,89	18500	8080	333	136	7645	16983
				422833,33	6166,67	7611	111	–	1258	
11 2301-1002-0103	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98	м	18	8565		154170		154170	–	166504
				–		–		–	12334	
12 1115-0404-0404	Окраска чугунных труб за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 % К=18,000;	м2 окрашиваемой поверхности	12,96	261,11	–	3384	–	533	2281	6118
				219,98	–	2851	–	–	453	
Раздел 2 Устройство колодцев										
2.1 Земляные работы										
13 1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,56	205,97	194,9	2587	2448	–	545	3383
				11,07	49,2	139	618	–	251	
14 1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами грунта 2 группы. НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,85	2056,76	–	3805	–	–	2740	7069
				2056,76	–	3805	–	–	524	
15 1101-0104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м НР = 72 %	м3 грунта	7,26	35,4	35,4	257	257	–	69	352
				–	13,22	–	96	–	26	

16	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР = 72 %	уплотненного грунта	7,26	163,64	76,45	1188	555	–	644	1979
					87,19	36,09	633	262	–	147	
17	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,3	67,92	67,92	360	360	–	84	480
					–	22,08	–	117	–	36	
18	1101-0107-1802	Планировка вручную выемки каналов группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	18	148,72	–	2677	–	–	1927	4972
					148,72	–	2677	–	–	368	
2.2 Установка ж/б изделий (1м)											
19	1123-0601-0103	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром 1м в сухих грунтах (0,18+0,24+0,1+0,02+0,45(лотки)) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,99	36267,68	10867,68	35905	10759	7763	21516	62015
					17558,59	4393,94	17383	4350	–	4594	
20	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10735		10735		10735	–	11594
					–		–		–	859	
21	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10147		10147		10147	–	10959
					–		–		–	812	
22	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8873		8873		8873	–	9583

				–		–		–	710	
23	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740		1740		1740	–	1879
					–		–		–	139	
24	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975		22975		22975	–	24813
					–		–		–	1838	
25	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (стремянка)	т	0,0097	573646		5564		5564	–	6009
					–		–		–	445	
26	1106-0301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг НР = 91 %	т	0,02544	450550,31	1336,48	11462	34	10784	600	13027
					25314,47	589,62	644	15	–	965	
27	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	0,55	15347,27	1110,91	8441	611	7113	777	9955
					1303,64	249,09	717	137	–	737	
28	1141-0103-0104	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная пенетроном в 1 слой НР = 79 %	м2	21	336,33	–	7063	–	6	5575	13649
					336,05	–	7057	–	–	1011	
29	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе (пенетрон) с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (расход 1кг/1м2)	кг	21	1631		34251		34251	–	36991
					–		–		–	2740	

2.3 Установка ж/б изделий (1,5м)

30 1123-0601-0105	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром 1,5 м в сухих грунтах (0,38+0,4*2+0,27+0,02*2+0,45(лотки)) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,94	28874,23	7212,37	56016	13992	18311	29261	92099
				12223,2	3012,37	23713	5844	–	6822	
31 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22383		22383		22383	–	24174
				–		–		–	1791	
32 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15100		30200		30200	–	32616
				–		–		–	2416	
33 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23296		23296		23296	–	25160
				–		–		–	1864	
34 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1740		3480		3480	–	3758
				–		–		–	278	
35 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975		22975		22975	–	24813
				–		–		–	1838	
36 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (стремянка)	т	0,0195	573646		11186		11186	–	12081
				–		–		–	895	
37 1106-0301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг НР = 91 %	т	0,03802	450552,34	1341,4	17130	51	16116	896	19468

				25328,77	578,64	963	22	–	1442	
38 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	0,55	15347,27	1110,91	8441	611	7113	777	9955
				1303,64	249,09	717	137	–	737	
39 1141-0103-0104	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная пенетроном в 1 слой НР = 79 %	м2	21	336,33	–	7063	–	6	5575	13649
				336,05	–	7057	–	–	1011	
40 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе (пенетрон) с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (расход 1кг/1м2)	кг	21	1631		34251		34251	–	36991
				–		–		–	2740	

Раздел 3 Врезка

3

41 1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	14306	7233	14306	7233	2605	6698	22684
				4468	2298	4468	2298	–	1680	

Всего	**760 821**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	91 489
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 924
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 075
- материалы, изделия и конструкции, тенге	466 712
Накладные расходы, тенге	98 338
Сметная прибыль (8 %), тенге	56 358
Всего	**760 821**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 216**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**776 037**
НДС (12 %)	93 124
Итого	**869 161**

Сдал (Подрядчик)
Н. Нильдибаев

Принял (Заказчик)
С. Батырбекова

Технический надзор ТОО "УКС"

Б.Кульчанов

Авторский надзор ТОО "Геодезия Сервис"

В.Химич

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 163ф
Форма

Заказчик: **ГУ "ОЖКХ и ЖИ Каратальского р-на"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы канализации г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Участки канализационной сети г. Уштобе

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___22____ от _30.04.20г._____

Акт приемки выполненных работ № 4

август 2020 год

на Очистка канализации по участкам

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 2-1-7									
		Раздел 1 Канализация по ул.Абылайхана (участок №1)									
1	1216-0101-1124	Очистка (откачка) колодцев от грязи при наличии труб. Глубина очистки более 2 м (прим.) НР = 72 % К=-1,000;	м3 ила, грязи	-38,1824	5975,32	–	-228152	–	–	-164269	-423815
					5975,32	–	-228152	–	–	-31394	

2 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	35,168	583		20503		–	–	22143
				–		–		–	1640	
3 1216-0102-0304	Трубопроводы канализационные диаметром 300 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка (прим.) НР = 72 %	м	200	5310,97	3533,82	1062194	706764	17406	613799	1810072
				1690,12	2572,37	338024	514474	–	134079	
4 1123-1201-0101	Установка люков с шарниром НР = 99 %	шт.	17	33056,65	193,29	561963	3286	532510	27528	636650
				1539,24	96,41	26167	1639	–	47159	

Раздел 2 Канализация по ул.Момышулы (участок №2)

5 1216-0101-1124	Очистка (откачка) колодцев от грязи при наличии труб. Глубина очистки более 2 м (прим.) НР = 72 %	м3 ила, грязи	157	5975,31	–	938124	–	–	675449	1742659
				5975,31	–	938124	–	–	129086	
6 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка К=1,400;	т	219,8	583		128143		–	–	138394
				–		–		–	10251	
7 1216-0102-0304	Трубопроводы канализационные диаметром 300 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка (прим.) (1800+1500) НР = 72 %	м	3300	5310,97	3533,82	17526206	11661606	287204	10127676	29866193
				1690,12	2572,37	5577396	8488821	–	2212311	
8 1123-1201-0101	Установка люков с шарниром НР = 99 %	шт.	25	33056,64	193,28	826416	4832	783103	40482	936250
				1539,24	96,4	38481	2410	–	69352	

Раздел 3 Канализация по ул.Конаева (участок №3)

9	1216-0101-1124	Очистка (откачка) колодцев от грязи при наличии труб. Глубина очистки более 2 м (прим.) НР = 72 %	м3 ила, грязи	62,8	5975,3	–	375249	–	–	270179	697062
					5975,3	–	375249	–	–	51634	
10	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка К=1,400;	т	87,92	583		51257		–	–	55358
					–		–		–	4101	
11	1216-0102-0304	Трубопроводы канализационные диаметром 300 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка (прим.) НР = 72 %	м	1100	5310,97	3533,82	5842069	3887202	95735	3375892	9955398
					1690,12	2572,37	1859132	2829607	–	737437	
	Раздел 4 Перевозка мусора										
12	4102-0102-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	430,808	174		74961		–	–	80958
					–		–		–	5997	
	Раздел 5 Конечная КНС (насосы)										
13	1118-0501-0102	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. НР = 98 %	насос	1	29281	899	29281	899	7013	21270	54595
					21369	335	21369	335	–	4044	
14	5800-0000-0010 (пл) (об)"Vector7"	Насос Grundfos SL1.75.100.150.2.52S.S.N.51D	компл	2	2123392		4246784		–	–	4246784
					–		–		4246784	–	

Всего **49 818 701**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 945 790
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 264 589

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 837 286
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 722 971
- оборудование, тенге	4 246 784
- перевозка грузов, тенге	274 864
Накладные расходы, тенге	14 988 006
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 375 697
Всего	**49 818 701**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	473 948
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %), К=0,8	1 077 473
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**942 467**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**52 312 589**
НДС (12 %)	6 277 511
Итого	**58 590 100**

Сдал (Подрядчик)
Н. Нильдибаев

Принял (Заказчик)
С. Батырбекова

Технический надзор ТОО "УКС"

Б.Кульчанов

Авторский надзор ТОО "Геодезия Сервис"

В.Химич