Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания и подземным паркингом. Ул. Сатпаева, участок 133, 137 Бостандыкский р-н, г. Алматы" 11.11.12

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за апрель 2021 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	1506,0	1 300	1957800	269,00			349700		0,0	17,9%	349700		
2	вывоз грунта в отвал	м3	1506,0	1 625	2447250	269,00			437125		0,0	17,9%	437125		
3	Доработка грунта вручную	м3	82,00	1 900	155800	11,00			20900		0,0	13,4%	20900		
4	песчаная подготовка	м3	30,0	2 800	84000	5,00			14000		0,0	16,7%	14000		
5	обваловка песком трубопроводов	м3	173,0	2 800	484400	26,00			72800		0,0	15,0%	72800		
6	Обратная засыпка несжимаемого грунта с уплотнением.	м3	1300	3 300	4290000	230,00			759000		0,0	17,7%	759000		
	Устройство сети К1 внутриплощадочные кк40б÷42				0				0		0,0	#ДЕЛ/0!	0		
7	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	300,30	8 600	2582580	50,89			437654		0,0	16,9%	437654		
8	укладка чугунных труб ф150мм	пм	44,00	12 800	563200				0		0,0	0,0%	0		
9	укладка чугунных труб ф100мм	пм	192,70	8 100	1560870	38,50			311850		0,0	20,0%	311850		
10	Устройство лотков в колодцах	м3	19	18 600	353400	4,00			74400		0,0	21,1%	74400		
11	устройство футляра ф426х6мм	мп	42,5	73 500	3123750				0		0,0	0,0%	0		
12	заделка концов футляра	шт	6,0	68 000	408000				0		0,0	0,0%	0		
13	устройтсво гильз для чугунной трубы с зачеканкой	шт	38,0	35 000	1330000	6,00			210000		0,0	15,8%	210000		
14	устройство сигнальной ленты	мп	300,0	200	60000				0		0,0	0,0%	0		
15	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	33	21 825	720225	8,00			174600		0,0	24,2%	174600		
16	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	23	25 125	577875	4,00			100500		0,0	17,4%	100500		

17	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	23	25 000	575000	4,00			100000		0,0	17,4%	100000		
18	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	23	30 075	691725	4,00			120300		0,0	17,4%	120300		
19	Монтаж горловин КО6	шт	10	3 525	35250	4,00			14100		0,0	40,0%	14100		
20	Монтаж колец железобетонных Ф 1500 мм, h=590 мм	шт	9	17 325	155925				0		0,0	0,0%	0		
16	Монтаж люков чугунных	шт	23	37 050	852150	4,00			148200		0,0	17,4%	148200		
	Итого стоимость работ и материалов:				**23009200**				**3345129**		0,0		**3345129**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:				**23 009 200**				**3345129**		**0**				
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**19557820**				**2843360**		0		2843360		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**3451380**				**501769**		0		501769		
	ИТОГО				**23009200**				**2843360**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____ (должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz"_____Тагаев Р.Д.

инженер ОПП _____

инженер ПТО Бегалиев Е.К. _____

Эксперт по техническому надзору ТОО «Фирма КС» («Құрылыс Сараптау»)
_____ (Ф.И.О.) В.Ч. Парфа
«18» 04 2021 г.

ТОО «САМРУК» Строительный объект ЖК «JAZZ» Инженер ОТ и Б

Нач. Уч. Бочаров Р.А.

С Бочаров