Заказчик : Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область

Подрядчик : ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

Стройка: Строительство и реконструкция уличных освещений поселка Доссор, Макатского района.Электроснабжение

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

№	Наименование объекта	Общая стоимость по договору	Всего с начало года, тенге с НДС	Стоимость работ за май 2024 г
1	Строительство и реконструкция уличных освещений поселка Доссор, Макатского района.Электроснабжение	1 515 397 751,45	513 249 637,61	159 954 392,42

Заказчик:

ГУ "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область

Руководитель_____Кадыров А.Б.

Подрядчик:

ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

Директор_____Кезбаев А.Б.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: **Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область**

Подрядчик: **ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство и реконструкция уличных освещений поселка Доссор, Макатского района.Электроснабжение**

СПРАВКА № 05

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименование		код
		Договор №43	03.09.2023г					
		Доп. согл. №43-1	13.02.2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	513 249 637,61	142 816 421,80							17 137 970,62	159 954 392,42
Аванс 30%										47 986 317,73
Итого к оплате:										111 968 074,69

Заказчик:

ГУ "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область

БИН: 060340007375

Руководитель _____ **Кадыров А.Б.**

Подрядчик:

ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

БИН:060340003927

Директор _____ **Кезбаев А.Б.**

Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик **Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область**

Подрядчик **ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"**

Стройка **Строительство и реконструкция уличных освещений поселка Доссор, Макатского района.Электроснабжение**

Объект **Строительство и реконструкция уличных освещений поселка Доссор, Макатского района.Электроснабжение**

Договор о государственных закупках №43 от 03.09.2023г. Доп.согл. №43-1 от 13.02.2024 г.

А К Т №05
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за май 2024 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-0,4кВ										
			Железобетонные элементы										
1	67	225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	4		55616,00	--	222464	--	222464	--	240261
			СП - 8%				--	--	--	--		17797	
2	68	225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	4		85804,00	--	343216	--	343216	--	370673
			СП - 8%				--	--	--	--		27457	
			Линейная арматура										
3	76	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.3	**Скрепа NC 20**	шт	16		204,91	--	3279	--	3279	--	3541
			СП - 8%				--	--	--	--		262	
4	77	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.3	**Лента бандажная F 207**	м	24		33909,54	--	813829	--	813829	--	878935
			СП - 8%				--	--	--	--		65106	
5	78	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.3	**Гайка крюкообразная M20 PD 20**	шт	4		4854,11	--	19416	--	19416	--	20969
			СП - 8%				--	--	--	--		1553	
6	79	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.3	**Колпачек защитный CE 16-150**	шт	4		285,96	--	1144	--	1144	--	1236
			СП - 8%				--	--	--	--		92	
7	80	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.3	**Зажим соединительный OP95M(P95)**	шт	24		1927,07	--	46250	--	46250	--	49950
			СП - 8%				--	--	--	--		3700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	81	252-207-1006 РСНБ РК 2022	Зажим ЗПВМ прокалывающий	шт.	8	2582,00	--	20656	--	20656	--	22308
			СП - 8%			--	--	--	--		1652	
9	82	252-207-1213 СпрСЦ 11.2022	Зажим плашечный SM2/21 (Al 16-120)	шт.	8	1196,00	--	9568	--	9568	--	10333
			СП - 8%			--	--	--	--		765	
10	83	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.3	Зажим поддерживающий PSP25-120	шт	4	124,77	--	499	--	499	--	539
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
11	84	252-207-1167 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа PA4X25-70 (FIXED ARMS)	шт.	16	4003,00	--	64048	--	64048	--	69172
			СП - 8%			--	--	--	--		5124	
12	85	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.3	Крюк сквозной В 20/240	шт	4	4193,84	--	16775	--	16775	--	18117
			СП - 8%			--	--	--	--		1342	
13	86	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	2873,00	--	11492	--	11492	--	12411
			СП - 8%			--	--	--	--		919	
14	87	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа КМ39 сквозной	шт.	8	3000,00	--	24000	--	24000	--	25920
			СП - 8%			--	--	--	--		1920	
15	88	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	359,00	--	1077	--	1077	--	1163
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			Металлические конструкции									
16	89	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка -Стяжка	т	0,01011	78675,63	44029,66	795	445	--	427	1320
			НР - 80%; СП - 8%			34645,97	18114,86	350	183		98	
17	90	252-207-0267 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-2 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	5	12746,00	--	63730	--	63730	--	68828
			СП - 8%			--	--	--	--		5098	
18	91	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.3	Ремешок бандажный Е260	шт	8	124,77	--	998	--	998	--	1078
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
19	92	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.3	Зажим соединительный РС150	шт	1	2901,54	--	2902	--	2902	--	3134
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1666138	445	1665343	427	1799888
								350	183	--	133323	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1127556				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1127556				
			Сметная прибыль	Тенге				90204				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1217760				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				538582				
		Всего заработная плата		Тенге					533			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				537787				
			Накладные расходы	Тенге				427				
			Сметная прибыль	Тенге				43119				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				582128				
			Сметная заработная плата	Тенге					533			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1799888				
			Сметная заработная плата	Тенге					533			
			РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение									
			Линейная арматура									
20	111	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.3	Скрепа NC 20	шт	4043	204,91	--	828451	--	828451	--	894716
			СП - 8%			--	--	--	--		66265	
21	112	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.3	Лента бандажная F 207	м	2777	33909,54	--	94166793	--	94166793	--	101700128
			СП - 8%			--	--	--	--		7533335	
22	113	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.3	Ремешок бандажный E 260	м	4347	124,77	--	542375	--	542375	--	585758
			СП - 8%			--	--	--	--		43383	
23	116	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1981	2873,00	--	5691413	--	5691413	--	6146726
			СП - 8%			--	--	--	--		455313	
24	126	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	58	14247,39	6751,66	826349	391597	41455	416593	1342377
			НР - 72%; СП - 8%			6780,99	3194,89	393297	185304		99435	
25	127	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.1	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96п	шт	58	17810,84	--	1033029	--	1033029	--	1115671
			СП - 8%			--	--	--	--		82642	
26	128	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	63	12792,59	6901,31	805933	434782	17608	437055	1342427
			НР - 80%; СП - 8%			5611,79	3059,94	353543	192776		99439	
27	129	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.1	Опора СГКФ 9-4 70/169	шт	63	135365,84	--	8528048	--	8528048	--	9210292
			СП - 8%			--	--	--	--		682244	
28	132	1308-0305-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре	шт	78	17092,53	8575,36	1333217	668878	125554	615376	2104480
			НР - 72%; СП - 8%			6907,50	4050,04	538785	315903		155888	
29	134	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в опоре	м кабеля	36	429,35	177,01	15457	6372	2064	6804	24042
			НР - 72%; СП - 8%			195,04	67,45	7021	2428		1781	
30	135	243-801-0105 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х4 мм2	км	0,036	672387,00	--	24206	--	24206	--	26142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1936	
31	136	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	346	411,65	30,93	142431	10702	14086	87652	248490
			НР - 72%; СП - 8%			340,01	11,84	117643	4097		18407	
32	137	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,02016	490233,00	--	9883	--	9883	--	10674
			СП - 8%			--	--	--	--		791	
33	138	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	4786,66	179,89	19147	719	13139	3999	24998
			НР - 72%; СП - 8%			1322,24	66,32	5289	265		1852	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				113966732	1513050	111038104	1567479	124776921
								1415578	700773	--	9242711	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				107435297				
		Материалы		Тенге				196296				
		Всего заработная плата		Тенге					1570032			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105098696				
			Накладные расходы	Тенге				1130424				
			Сметная прибыль	Тенге				8685232				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				117250953				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								796
			Сметная заработная плата	Тенге					1570032			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6531435				
		Материалы		Тенге				17608				
		Всего заработная плата		Тенге					546319			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5725502				
			Накладные расходы	Тенге				437055				
			Сметная прибыль	Тенге				557479				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7525969				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
			Сметная заработная плата	Тенге					546319			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				124776922				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1078
			Сметная заработная плата	Тенге					2116351			
			РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы									
34	183	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	245	4339,39	2860,10	1063151	700725	--	550383	1742617
			НР - 80%; СП - 8%			1479,29	1328,79	362426	325554		129083	
35	184	1133-0210-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом**	шт.	50	14335,95	11139,96	716798	556998	--	310793	1109798
			НР - 80%; СП - 8%			3195,99	4573,84	159800	228692		82207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	185	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы -Демонтаж провода АС-25**	м кабеля	11396	136,43	58,41	1554756	665640	--	820170	2564897
			НР - 72%; СП - 8%			78,02	21,94	889116	250028		189971	
37	186	414-103-0501 РСНБ РК 2022	**Погрузка оборудования,провода**	т	6,7396	917,00	--	6180	--		--	6674
			СП - 8%			--	--	--	--		494	
38	187	414-103-0502 РСНБ РК 2022	**Разгрузка оборудования,провода**	т	6,7396	917,00	--	6180	--		--	6674
			СП - 8%			--	--	--	--		494	
39	188	414-101-0701 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	221,25	933,00	--	206426	--		--	222940
			СП - 8%			--	--	--	--		16514	
40	189	414-101-0702 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	221,25	933,00	--	206426	--		--	222940
			СП - 8%			--	--	--	--		16514	
41	190	411-103-0103 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	683,9688	195,00	--	133374	--		--	144044
			СП - 8%			--	--	--	--		10670	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3893291**	**1923363**	--	**1681346**	**6020584**
								1411342	**804274**	--	**445947**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**1554756**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1139144**			
			Накладные расходы	Тенге				**820170**				
			Сметная прибыль	Тенге				**189971**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2564897**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**636**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1139144**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2338535**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1076472**			
		Транспортные расходы		Тенге				**558586**				
			Накладные расходы	Тенге				**861176**				
			Сметная прибыль	Тенге				**255976**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3455687**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**538**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1076472**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6020584**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1174**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2215616**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**132597394**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2827270**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3436858**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1505230**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**112703445**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**558586**				
			- Накладные расходы	Тенге							**3249252**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**9821981**	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Итого:	Тенге							132 597 394		
			Оборудование	Тенге							0		
			Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге							3 182 337		
			Итого:	Тенге							135 779 731		
			Зимнее удорожания 0,6%	Тенге							814 678		
			Итого:	Тенге							136 594 410		
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							2 731 888		
			Итого в текущих ценах	Тенге							139 326 298		
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге							150 333 076		
			НДС 12%	Тенге							18 039 969		
			Итого с НДС:	Тенге							168 373 044,66		
			Скидка подрядчика 5%	Тенге							8 418 652,23		
			Итого к оплате с НДС:	Тенге							159 954 392,42		

Заказчик:
ГУ "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область
БИН: 060340007375

Руководитель _____ Кадыров А.Б.

Подрядчик:
ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"
БИН: 060340003927

Директор_____ Кезбаев А.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО ""NOVAT STROY"
БИН: 170440024331

Эксперт_____ Жұмағалиев Е.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ТОО «Энергосервис ЭТЛ»
БИН: 081140003014

Директор_____ Кабыш Н.С.