Заказчик: **ГУ "Отдел образования Балхашского района"**
Генподрядчик: **ТОО "ALTYN LTD"**
Субподрядчик: **ТОО "Континент PLAST"**
Договор: **№18 от 21.06.2017 г.**
Наименование стройки: **"Капитальный ремонт детского сада "Жасулан" в с.Баканас, Балхашского района, Алматинской области"**
Наименование объекта: **"Капитальный ремонт детского сада "Жасулан" в с.Баканас, Балхашского района, Алматинской области"**

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2017 год

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы (локальная смета 2-1-1)								
		Ремонтные работы								
		Витражи								
1	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	423,76	-2800,00	--	-1186528	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
2	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	154,7	-28,18	-0,84	-4360	-130	-178	-0,01	-1
		м2		-0,72	-0,31	-112	-48	110,7	--	--
3	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	167,9	-28,18	-0,84	-4732	-141	-193	-0,01	-1
		м2		-0,72	-0,31	-122	-52	110,7	--	--
4	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	313	-28,18	-0,84	-8822	-262	-359	-0,01	-2
		м2		-0,72	-0,31	-227	-98	110,7	--	--
5	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	80,04	-28,18	-0,84	-2256	-67	-92	-0,01	--
		м2		-0,72	-0,31	-58	-25	110,7	--	--
		ФАСАД								

6	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	44,1	119,28	52,60	5260	2320	4463	0,44	19
		м2		65,99	18,56	2910	819	119,7	0,09	4
		КРЫЛЬЦА								
7	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,8	20,35	0,03	220	--	42	0,02	--
		м2		4,78	--	52	--	81	--	--
		ОТМОСТКА								
8	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	244	388,69	31,30	94841	7637	10078	0,16	40
		м2		25,59	11,73	6243	2861	110,7	0,06	14
9	Е0111-19-4 К=15 к объему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3660	71,69	3,89	262396	14228	19764	0,02	85
		м2		3,42	1,46	12501	5353	110,7	0,01	26
		ВЫВОЗ МУСОРА								
10	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	219,6	45,00	--	9882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Отопление (локальная смета 2-1-2)								
		Отопление								
11	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов	328	11,31	--	3710	--	4039	0,05	16
		м		10,69	--	3506	--	115,2	--	--
		Теплый пол								
12	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов	187	11,31	--	2115	--	2303	0,05	9
		м		10,69	--	1999	--	115,2	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Вентиляция								
		Система В1								
13	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных	1	1258,00	38,84	1258	39	1260	6,30	6
		вент.		1079,66	14,18	1080	14	115,2	0,07	--
		Система В2								
14	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных	1	1258,00	38,84	1258	39	1260	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	115,2	0,07	--
		РАЗДЕЛ 4.Водоснабжение В1(локальная смета 2-1-3)								
15	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов	326	10,99	--	3583	--	4015	0,05	16
		м		10,69	--	3485	--	115,2	--	--

		Колодец-жироуловитель								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,079	7940,17	66,01	627	5	16	1,35	--
		м3		195,75	24,93	15	2	94,5	0,12	--
		РАЗДЕЛ 5.Котельная-общестроительные работы(локальная смета 3-1-1)								
		Полы								
17	Е0111-39-2	Устройство бетонных плинтусов	33,5552	28,11	0,22	943	7	691	0,10	3
		м		18,50	0,09	621	3	110,7	--	--
		Окна								
18	Е0115-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	2,7	382,25	1,65	1032	4	87	0,22	1
		м2		33,30	0,63	90	2	94,5	--	--
		ФАСАД-отмостка								
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки, бетон В7,5	1,008	8062,57	66,01	8127	67	210	1,35	1
		м3		195,75	24,93	197	25	94,5	0,12	--
		Дымовая труба								
20	Е0109-43-1	Монтаж дымовой трубы(7мх62,2)	0,4354	11487,34	4590,56	5002	1999	1963	25,30	11
		т		4725,00	840,11	2057	366	81	3,01	1
21	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0468	175710,10	1826,10	8223	85	518	42,70	2
		т		8100,00	690,75	379	32	126	3,37	--
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,34124	40200,00	--	13718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,42	21,80	0,05	271	1	59	0,03	--
		м2		5,81	0,02	72	--	81	--	--
24	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	12,42	157,64	0,07	1958	1	28	0,01	--
		м2		2,72	0,02	34	--	81	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Котельная-оборудование(локальная смета 3-1-5)								
		Трубопроводы								
25	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	34	935,75	20,80	31816	707	5417	0,73	25
		м		130,50	7,79	4437	265	115,2	0,04	1
26	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	10	693,07	10,34	6931	103	931	0,43	4
		м		76,95	3,87	770	39	115,2	0,02	--

27	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	6	362,67	4,19	2176	25	425	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	115,2	0,01	--
28	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	50	10,99	--	550	--	616	0,05	3
		м		10,69	--	535	--	115,2	--	--
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24	21,80	0,05	523	1	113	0,03	1
		м2		5,81	0,02	139	--	81	--	--
30	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	34	549,97	10,09	18699	343	2245	0,41	14
		м		69,53	3,83	2364	130	90	0,02	1
31	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	34	114,31	6,39	3887	217	992	0,19	7
		м		29,93	2,48	1018	84	90	0,01	--
		Топливопроводы								
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,2	21,80	0,05	48	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	13	--	81	--	--
33	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	17	10,99	--	187	--	209	0,05	1
		м		10,69	--	182	--	115,2	--	--
34	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	483,00	--	1932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0165-31-1	Отсоединение котлов-демонтаж	1	2067,30	--	2067	--	2143	13,13	13
		котел		2067,30	--	2067	--	103,68	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Наружные сети-(локальная смета 6-1-1)								
		Тепловые сети								
37	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	49,23	6,48	6,48	319	319	90	--	--
		м3		--	2,10	--	104	87,3	0,01	--
38	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	49,23	21,55	4,52	1061	222	732	0,11	5
		м3		17,03	--	838	--	87,3	--	--
39	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам.89-133 мм изолом	64	150,76	9,01	9649	577	2657	0,27	17
		м		42,75	3,38	2736	216	90	0,02	1

40	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диам.89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	64	549,97	10,09	35198	646	4226	0,41	26
		м		69,53	3,83	4450	245	90	0,02	1
41	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам.89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	64	150,76	9,01	9649	577	2657	0,27	17
		м		42,75	3,38	2736	216	90	0,02	1
		Топливопровод								
42	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,038	212117,21	46381,71	8060	1763	4138	424,00	16
		км		76050,00	17015,25	2890	647	117	88,37	3
43	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	15,6	189,31	0,14	2953	2	37	0,01	--
		м2		2,84	0,05	44	1	81	--	--
44	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	20	79,91	5,31	1598	106	762	0,24	5
		м		40,28	2,03	806	41	90	0,01	--
45	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,211	1986,57	564,43	419	119	203	3,33	1
		м3		567,00	195,49	120	41	126	0,75	--
		Конструкции ж/бетонные								
46	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,94	1986,57	564,43	9814	2788	4746	3,33	16
		м3		567,00	195,49	2801	966	126	0,75	4
		Монолитный участок								
47	Е0106-22-7	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,54	15126,34	383,89	8168	207	1245	14,20	8
		м3		2295,00	145,01	1239	78	94,5	0,71	--
		Деформационный шов канала кл90х45 - 4 шт								
48	Е0107-19-3	Герметизация мастикой швов	11,04	59,17	0,14	653	2	373	0,16	2
		м		26,78	0,05	296	1	126	--	--
49	Е0108-4-5	Боковая оклеичная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	16	610,28	8,23	9764	132	1440	0,47	7
		м2		81,68	3,08	1307	49	106,2	0,02	--
50	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-	Кладка защитной стенки из кирпича	1,2	969,97	34,37	1164	41	257	1,21	1
		м2		189,00	12,87	227	15	106,2	0,06	--
51	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,064	8062,57	66,01	516	4	13	1,35	--
		м3		195,75	24,93	13	2	94,5	0,12	--

52	Е0107-53-11	Установка бруска из бетона В22,5	4	352,47	24,15	1410	97	911	1,03	4
		шт		171,90	8,83	688	35	126	0,04	--
53	С143018-145 Изм. и	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,16	17900,00	--	2864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Герметизация ввода теплотрассы								
54	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,11	7520,00	--	827	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1237	2,45	5
		фланец		524,25	4,50	1049	9	117	0,02	--
		РАЗДЕЛ 8.Наружные сети водопроврода и канализации(локальная смета 6-1-2)								
		Водопровод								
56	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1	122,18	--	122	--	124	0,89	1
		м3		122,18	--	122	--	101,7	--	--
57	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8	22,04	20,73	176	166	49	0,01	--
		м3		1,31	5,70	10	46	87,3	0,02	--
58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8	21,55	4,52	172	36	119	0,11	1
		м3		17,03	--	136	--	87,3	--	--
59	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	60,13	5,55	5,55	334	334	95	--	--
		м3		--	1,80	--	108	87,3	0,01	--
60	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	60,13	3,42	3,41	206	205	61	--	--
		м3		--	1,16	--	70	87,3	--	--
61	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	0,4	9,49	9,49	4	4	1	--	--
		м3		--	2,69	--	1	87,3	0,01	--
		Водопроводная сеть								
62	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.75-80 мм	0,045	8170,63	--	368	--	423	51,50	2
		км		8032,50	--	361	--	117	--	--
63	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	576,25	180,25	576	180	542	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	117	0,33	--
64	Е0168-3-1	Ремонт и восстановление асфальтового онослойного аокрытия	9	943,96	21,85	8496	197	1708	1,05	9
		м2		166,97	9,18	1503	83	107,73	0,04	--

		Пожарный гидрант								
65	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	324,99	36,99	650	74	706	1,82	4
		шт		288,00	13,50	576	27	117	0,07	--
66	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	2	109,13	--	218	--	187	0,61	1
		шт		94,50	--	189	--	99	--	--
67	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	370,48	28,48	370	28	413	2,03	2
		шт		342,00	11,25	342	11	117	0,05	--
68	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	311	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	115,2	0,07	--
69	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0023	247994,13	49389,75	570	114	219	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	144	43	117	91,12	--
70	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2,8	36,09	0,09	101	--	10	0,02	--
		м2		4,39	0,05	12	--	81	--	--
71	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	2,8	16,92	0,02	47	--	9	0,02	--
		м2		4,14	--	12	--	81	--	--
		Колодцы								
72	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	35,2	26,17	24,95	921	878	332	0,01	--
		м3		1,22	9,58	43	337	87,3	0,04	1
73	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	26,2	5,55	5,55	146	146	41	--	--
		м3		--	1,80	--	47	87,3	0,01	--
74	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26,2	21,55	4,52	565	118	390	0,11	3
		м3		17,03	--	446	--	87,3	--	--
75	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	9	9,49	9,49	85	85	21	--	--
		м3		--	2,69	--	24	87,3	0,01	--
76	Е0101-90-1	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 1 группы	12	13,64	--	164	--	166	0,09	1
		м2		13,64	--	164	--	101,7	--	--
77	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,942	7556,38	1879,87	22231	5531	6795	8,86	26
		м3		1435,50	538,43	4223	1584	117	2,06	6
78	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,042	7520,00	--	316	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	1,1	8062,57	66,01	8869	73	229	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	94,5	0,12	--
80	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	0,096	8062,57	66,01	774	6	20	1,35	--
		м3		195,75	24,93	19	2	94,5	0,12	--
81	Е0107-20-1	установка арматурных стыковых накладок	0,05616	89308,57	2434,57	5016	137	2326	170,00	10
		т		31950,00	920,25	1794	52	126	4,49	--
82	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05616	40200,00	--	2258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация								
83	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	86,67	22,04	20,73	1910	1797	531	0,01	1
		м3		1,31	5,70	114	494	87,3	0,02	2
84	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	68,25	5,55	5,55	379	379	107	--	--
		м3		--	1,80	--	123	87,3	0,01	--
85	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	68,25	3,42	3,41	234	233	69	--	--
		м3		--	1,16	--	79	87,3	--	--
86	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	3,6	9,49	9,49	34	34	8	--	--
		м3		--	2,69	--	10	87,3	0,01	--
		РАЗДЕЛ 9.Колодец д.1000мм								
87	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	14,4	3,82	3,82	55	55	17	--	--
		м3		--	1,32	--	19	87,3	--	--
88	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	4,2	9,80	9,80	41	41	11	--	--
		м3		--	2,98	--	13	87,3	0,01	--
89	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,1	261,76	66,01	288	73	229	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	94,5	0,12	--
90	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,03888	89308,57	2434,57	3472	95	1610	170,00	7
		т		31950,00	920,25	1242	36	126	4,49	--
91	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03888	40200,00	--	1563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 10.Колодец д.1500мм								

92	Е0101-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	32	9,91	8,03	317	257	154	0,01	--
		м3		1,88	3,08	60	99	97	0,01	--
93	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	24	5,65	5,65	136	136	40	--	--
		м3		--	1,71	--	41	97	0,01	--
94	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24	35,01	5,65	840	135	456	0,12	3
		м3		19,58	--	470	--	97	--	--
95	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	8	7017,17	7017,17	56137	56137	5223	--	--
		м3		--	673,04	--	5384	97	2,58	21
96	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,02	7427,56	1879,87	15004	3797	5184	8,86	18
		м3		1435,50	538,43	2900	1088	130	2,06	4
97	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02748	70437,87	304,24	1936	8	282	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	266	3	105	0,56	--
98	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки, бетон В7,5	0,55	4649,65	66,01	2557	36	127	1,35	1
		м3		195,75	24,93	108	14	105	0,12	--
РАЗДЕЛ 11.Благоустройство(локальная смета 7-1-1)										
		Покрытие								
99	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (7см)	1395,5	456,58	15,35	637159	21423	18420	0,03	47
		м2		5,94	5,06	8289	7061	120	0,02	25
100	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8373	54,14	--	453314	--	100	--	1
		м2		0,01	--	84	--	120	--	--
101	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (5см)	1395,5	560,65	15,35	782389	21423	18420	0,03	47
		м2		5,94	5,06	8289	7061	120	0,02	25

102	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2791	67,18	--	187499	--	33	--	--
		м2		0,01	--	28	--	120	--	--
103	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	189	100,15	42,08	18927	7953	16381	0,38	72
		м2		57,38	14,85	10845	2807	120	0,07	14
104	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	361	456,58	15,35	164826	5542	4765	0,03	12
		м2		5,94	5,06	2144	1827	120	0,02	6
105	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2166	54,14	--	117267	--	26	--	--
		м2		0,01	--	22	--	120	--	--
106	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	361	560,65	15,35	202395	5542	4765	0,03	12
		м2		5,94	5,06	2144	1827	120	0,02	6
107	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	722	67,18	--	48504	--	9	--	--
		м2		0,01	--	7	--	120	--	--
		Озеленение								
108	С01031-А5-1	Погрузка излишнего грунта(740м3х1,5)	1110	28,60	--	31746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1110	45,00	--	49950	--	9013	0,19	210
		т		9,00	--	9990	--	90,22	--	--
110	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	664	6,10	0,34	4053	229	4552	0,04	27
		м2		5,76	0,13	3825	87	116,39	--	--

111	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	664	19,01	--	12623	--	6345	0,05	35
		м2		8,21	--	5451	--	116,39	--	--
112	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	250	6,10	0,34	1526	86	1714	0,04	10
		м2		5,76	0,13	1440	33	116,39	--	--
113	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	250	19,01	--	4753	--	2389	0,05	13
		м2		8,21	--	2053	--	116,39	--	--
114	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	63	592,92	6,63	37354	418	8349	0,70	44
		м		108,68	1,76	6847	111	120	0,01	--
115	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,575	25300,00	--	39848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Деревья								
116	Е0147-6-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,8х0,6 м	37	452,93	--	16758	--	19505	3,15	116
		яма		452,93	--	16758	--	116,39	--	--
117	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	37	544,07	190,70	20131	7056	15468	1,80	67
		шт		312,30	46,89	11555	1735	116,39	0,20	7
118	С143012-71	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,0-2,5 м	29	7290,00	--	211410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	8	3760,00	--	30080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кустарники в изгороди								

120	Е0147-19-3	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	1230	51,74	6,06	63640	7454	69453	0,32	390
		м		45,68	2,84	56186	3487	116,39	0,01	12
121	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	1230	66,92	--	82312	--	95344	0,40	497
		м		66,60	--	81918	--	116,39	--	--
122	С143012-49	Кустарники лиственных пород для живой изгороди(спирея, дерень)	614	301,00	--	184814	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0147-11-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	20	472,03	15,14	9441	303	3957	1,17	23
		яма		164,25	5,74	3285	115	116,39	0,02	--
124	Е0147-9-1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	20	102,61	25,57	2052	511	1917	0,39	8
		шт		76,50	5,85	1530	117	116,39	0,03	1
125	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	20	649,00	--	12980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2895872				
Материалы -			Тенге			159815				
Всего заработная плата -			Тенге				345122			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-1168990				
Местные материалы -			Тенге			879618				
Транспортные расходы -			Тенге			59832				
		Накладные расходы -	Тенге			394181				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59127			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197403				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3487456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2419
		Сметная заработная плата -	Тенге				404249			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			5002				
Материалы -			Тенге			946				

Всего заработная плата -		Тенге				2423			
	Накладные расходы -	Тенге			1963				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				294			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7382				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата -	Тенге				2717			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59659				
Материалы -		Тенге			35207				
Всего заработная плата -		Тенге				20110			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3536				
Сдача и испытание -		Тенге			107				
	Накладные расходы -	Тенге			22929				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3439			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4955				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			87543				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
	Сметная заработная плата -	Тенге				23549			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3562187**				

Итого в текущих ценах, к = 2,557	**9108511**
Пересчет с понижающим коэфф.К-0,9026133517	**8221464**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**164429**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**8385893**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**1006307**
Итого с НДС	**9392200**

Генподрядчик: ТОО "ALTYN LTD"

Директор _____ А.Уразов

Субподрядчик: ТОО "КОНТИНЕНТ PLAST"

Директор _____ А.Атанбеков