Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«31» октября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Altyn LTD» ЮКО, Казгуртский район, село Шарбулак ул.Желтоксан д.№3

наименование организации, юридический адрес

в лице Уразова А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Капитальный ремонт детского сада "Жасулан" в с.Баканас, Балхашского района, Алматинской области"

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел образования Балхашского района" в лице руководителя Койшыбаевой З.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ PLAST", директор Атанбеков А.А. Казахстан, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ШЫМКЕНТ, улица ЖОЛДАСБЕКОВА, дом 73

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЭлМ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области», приказ № от « ». .2015г

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	фактически
Общая площадь	га	0,91	0,91
Общая площадь здания	м2	2364,4	2364,4

Полезная площадь здания	м2	2120,8	2120,8
Этажность здания		2	2
Строительный объем	м3	9412,5	9412,5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание детского сада, где производиться капитальный ремонт, прямоуголной формы с размерами в осях 39,0х54,0м.

Здание двухэтажное без подвала в плане имеет сложную форму с размерами в осях 12,0х54,0 и 9,0х12,0 м. Высота первого и второго этажа от пола до низа перекрития составляет 3,0 м.

Проектом предусмотрено:

Внутренняя отделка:

Сущ. покрытия пола демонтируется с последующим заменой на новые покрытия из линолеума, керамическая плитка, керамогранит.

Стены, перегородки – снятия известкового набела, левкас, водоэмульсионная окраска. Наружная отделка здания – стены утепляются утепителем марки ISOVER OL E толщиной 100мм, отделка – кремнеорганическая окраска. Окна – сущ. Оконные полотны демонтируется, низ окон высотой 500мм заложить кирпичной кладкой, с отметки заложенного пролета монтируется новые металлопластиковые окна.

По периметру здания выполнена асфальтовая отмостка шириной 1000мм по щебеночной подготовке толщиной 100мм (244.0 п.м.)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2017г

окончание работ: октябрь 2017г

по норме или по проекту организации строительства, 4 месяца

фактически, 4 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

указать наименование организации

Ф.И.О. руководителя	Личная подпись и М.П.	Дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Ф.И.О. руководителя	Личная подпись и М.П.	Дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : "Капитальный ремонт детского сада "Жасулан" в с.Баканас, Балхашского района, Алматинской области"
наименование объекта (комплекса) готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

ТОО «Altyn LTD» директор Уразов А.А.
фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, подпись,место печати