Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт административного здания и строительство гаража на 4 автомобиля, расположенного по адресу: г. Кызылорда, ул. М. Шокая, строение № 266"

Договор: № 547/5 от 05.08.2023 года

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за август 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	511 510,00	456 706,00						54 805,00	**511 510,00**
Итоге к оплате									**511 510,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор_____ **Есимсулов А. А.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Объект: "Капитальный ремонт административного здания и строительство гаража на 4 автомобиля, расположенного по адресу: г. Кызылорда, ул. М. Шокая, строение № 266"

Договор: № 547/5 от 05.08.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за август 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы									
1	**1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	**м2 покрытия**	**14,2**	**2867,84**	**72,26**	**40723**	**1027**	**34747**	**5058**	**49444**
					348,50	**30,46**	**4949**	**433**		**3663**	
2	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**13,1**	**355,90**	**0,97**	**4662**	**13**	**2795**	**1748**	**6923**
					141,50	**0,46**	**1854**	**6**		**513**	
3	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,6**	**1884,83**	**84,74**	**10555**	**475**	**2108**	**7702**	**19718**
					1423,58	**39,62**	**7972**	**222**		**1461**	
4	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**4,9**	**389,08**	**1,93**	**1906**	**10**	**137**	**1658**	**3849**
					358,96	**0,93**	**1759**	**5**		**285**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**57846**	**1525**	**39787**	**16166**	**79934**
							16534	**666**	**--**	**5922**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**57846**				
		Материалы	Тенге				**39791**				
		Всего заработная плата	Тенге					**17200**			
		Накладные расходы	Тенге				**16166**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5922**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**79934**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**79934**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17200**			
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	10,2	5871,66	509,00	59891	5192	5012	39845	107715
					4871,32	11,62	49687	119		7979	
6	231-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	м2	10,2	9695,00	--	98889	--	98889	--	106800
					--	--	--	--		7911	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025	349485,00	--	8737	--	8737	--	9436
					--	--	--	--		699	
8	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,025	424901,00	--	10623	--	10623	--	11473
					--	--	--	--		850	
9	217-103-0205 РСНБ РК 2015	Анкер химический HVU2 M8X80	шт.	12	1288,00	--	15456	--	15456	--	16692
					--	--	--	--		1236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				193596	5192	138717	39845	252116
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49687	119	--	18675	
	Материалы		Тенге				193596				
	Всего заработная плата		Тенге				5012				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					49806			
	Местные материалы		Тенге				34816				
		Накладные расходы	Тенге				98889				
		Сметная прибыль	Тенге				39845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18675				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				252116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				252116				
		Сметная заработная плата	Тенге					49806			32
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,06	23829,78	1151,21	25260	1221	22491	1679	29094
					1460,70	279,93	1548	297		2155	
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,64	31984,32	2128,05	52454	3490	40881	8074	65370
					4928,40	481,36	8083	789		4842	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	346394,00	--	6235	--	6235	--	6734
					--	--	--	--		499	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07	349485,00	--	24464	--	24464	--	26421
					--	--	--	--		1957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,025	22939,88	1437,08	573	36	7	493	1151
					21214,80	441,20	530	11		85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**108986**	**4747**	**94078**	**10246**	**128770**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10161	1097	--	9538	
		Материалы	Тенге				108986				
		Всего заработная плата	Тенге				63380				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11258			
		Накладные расходы	Тенге				30699				
		Сметная прибыль	Тенге				10246				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9538				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				128770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128770				
		Сметная заработная плата	Тенге					11258			8

РАЗДЕЛ 4. Стены

15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м	м3 кладки	1,95	45416,58	3031,90	88562	5912	68126	15008	111856
					7448,32	827,58	14524	1614		8286	
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,012	521541,63	2454,03	6258	29	5302	871	7699
					77211,60	833,76	927	10		570	
		Монолитные перемычки									
17	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,33	61949,93	4596,96	20443	1517	13228	5498	28016
					17265,80	1042,27	5698	344		2075	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,021	335138,00	--	7038	--	7038	--	7601
					--	--	--	--		563	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,091	346394,00	--	31522	--	31522	--	34044
					--	--	--	--		2522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				153823	7458	125216	21377	189216
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21149	1968	--	14016	
		Материалы	Тенге				153823				
		Всего заработная плата	Тенге				86658				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					23117			
		Накладные расходы	Тенге				38560				
		Сметная прибыль	Тенге				21377				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14016				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				189216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				189216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					23117			
		РАЗДЕЛ 5. Покрытие									
20	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	1	3194,80	802,36	3195	802	1579	1183	4728
					814,40	188,21	814	188		350	
21	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	3,24	4315,66	950,39	13983	3079	7705	4607	20077
					987,22	217,86	3199	706		1487	
22	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,24	42543,48	4974,23	10210	1194	6256	2757	14004
					11500,50	1122,03	2760	269		1037	
23	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,011	346394,00	--	3810	--	3810	--	4115
					--	--	--	--		305	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,009	349485,00	--	3145	--	3145	--	3397
					--	--	--	--		252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				34343	5075	22495	8547	46321
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6773	1163	--	3431	
		Материалы	Тенге				34343				
		Всего заработная плата	Тенге				15539				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7936			
		Накладные расходы	Тенге				6955				
		Сметная прибыль	Тенге				8547				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46321				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7936			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46321				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					7936			
		Временнын здания - 0,9%	**Тенге**								696357,00
		ИТОГО:	**Тенге**								6267,00
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								702624,00
		НДС 12%	**Тенге**								456706,00
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								54805,00
											511510,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор_____ **Есимкулов А. А.**