Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №7 от 27 мая 2024 г

о стоимости выполненных работ и затрат

период с 20.05.2024г по 26.05.2024г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №14	26.06.2022г. 15.05.2024г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за май месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	1 572 052 363,22	0,00							168 434 181,77	
В том числе: с 20.05.2024г по 26.05.2024г	146 492 059,25	130 796 481,47							15 695 577,78	146 492 059,25
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	1 150 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание предоплаты за материалы	714 649 205,93	13 079 648,15							1 569 557,78	14 649 205,93
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**2 007 403 157,29**	**117 716 833,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 126 020,00**	**131 842 853,32**

Заказчик

И.о директора Насипов М.Е. _____

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т. _____

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "

Договор №23-5.2-08/98 от 26.09.2022г., Доп.соглашение №14 от 15.05.2024г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 20.05.2024г. по 26.05.2024г.** **от 27.05.2024г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	Глава 1. Подготовка территории строительства								
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	1988	2 446 870,16		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней (в т.ч.поЗаявке №1)	дер	5266	6 239 500,80	5266	6 239 500,80	100	0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	1055	1 079 792,95		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	36,067	1 606 477,79	36	1 606 477,79	100	0	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	23713	23 892 981,67	0	0,00		0	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	2 733 753,71	4	2 733 753,71		0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог (в т.ч.поЗаявке №1)	км	2,10	3 070 010,89	2	3 070 010,89	100	0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля (в т.ч.поЗаявке №1)	км	1,9	22 554 977,34	2	22 554 977,33	100	0	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	47700,00	29 124 666,00	0	0,00	0	0	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	19080,00	29 485 468,80	0	0,00		0	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	22469,00	16 093 645,94	0	0,00		0	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	28	4 574 363,48	0	0,00		0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	540000,00	5 907 600,00	0	0,00		0	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**148 810 109,53**		**39 731 383,63**			**0,00**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	107 058 635,10	0,00	14 142 079,98	13	0	14 142 079,98
		м3	13267,00		0,00			0	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	573923,00	202089766,76	0,00	0,00		0	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	1676341,70	105277376,74	0,00	0,00		0	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**414 425 778,60**		**14 142 079,98**			**14 142 079,98**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	1 593 419,88	0,00	0,00	0	0	0,00
		м3	306,0755		0,000000			0	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	4,1328	128 483 462,21	1,94	64 241 683,80	50	1,48	49 009 119,60
		м2	40740,03		20370,000000			15540	

38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	4,4028	232 015 507,10	1,60	88 386 816,00	38	1,11	61 318 353,60
		м2	40320,02		15360,000000			10656	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	10,102488	662 210 411,27	5,65	368 020 799,99	56	0,00000	0,00
		м2	91453,4		50824,863000			0	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 П-5см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,905988	1 613 746 412,62	0,00	0,00	0	0	0,00
		м2	305780,31		0,000000			0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) (в т.ч.поЗаявке №1)	км	19,57728	61 184 394,35	0,00	0,00	0	0	0,00
		м3	39805,66		0,000000			0	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,917988	466 378 065,53	0,00	0,00	0	0	0,00
		м2	202833,04		0,000000			0	
43.	**Итого по гл.3**			**3 165 611 672,86**		**520 649 299,79**			**110 327 473,20**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	28	61 501 876,46	0,00	0,00	0	0	0,00
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	26760839,45	0,00	14 128 273,13	53	0	2990269
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	комплекс	1	46414629,02	0,00	0,00	0	0	0
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24 907 575,12	0,00	0,00	0	0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	155 609 080,30	0,00	15 439 478,10	10	0	15 439 478,10
50.	Мост	шт.	1	270 418 902,14	0,00	144 629 732,76	53	0	0,00
51.	**Итого по гл.4**			**585 612 902,48**		**174 197 483,99**			**18 429 746,92**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	16	714 587 754,26	0,00	120 275 960,84	17	0	33 173 948,87
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1	279 870 503,73	0,00	50 458 841,54	18	0	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**994 458 257,98**		**170 734 802,37**			**33 173 948,87**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	7	75 677 790,92	0,00	0,00	0	0	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	473	74 295 894,70	0,00	0,00	0	0	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	1425,00	9 956 760,00	0,00	0,00	0	0	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	20684,00	531 894 313,21	0,00	0,00	0	0	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	3082,67	186 535 629,33	0,00	0,00	0	0	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41 906 007,80	0,00	0,00	0	0	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	км линий	101,261	7 652 170,79	0,00	0,00	0	0	0,00
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2 513 275,14	0,00	0,00	0	0	0,00
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42 313 344,85	0,00	0,00	0	0	0,00
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	11 895 701,56	0,00	0,00	0	0	0,00
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	74 779 471,75	0,00	0,00	0	0	0,00
70.	**Итого по гл.6**			**1 059 420 360,04**		**0,00**			**0,00**
71.	**Глава 7. Прочие**					0,00			0,00
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №1	тенге				**0,00**			**0,00**
73.	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**919 455 049,77**			**176 073 248,96**
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**6 368 339 081,59**					

	в том числе НДС			*682 322 044,46*		*98 513 041,05*			*18 864 990,96*
	Заготовка материалов			*-310 739 564,32*		*652 597 313,45*			*-29 581 189,72*
	в том числе НДС			*649 028 519,71*		*168 434 181,77*			*15 695 577,78*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР

ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Люсенгалиев Л.У.

Гл.специалист ОККиПР

_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №14 от 15.05.2024г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 20.05.2024г. по 26.05.2024г. от 27.05.2024г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед изм., тенге	Всего стоимость, тенге
266	Глава 2. Земляные работы	км			
305	*Верхний слой земполотна*	$м^3$			
330*	Планировка откосов земляного полотна мех. способом грунт II группы ПК0+00 - ПК80+00	$м^2$	139482	101,39	14 142 079,98
341	Итого по гл.2				14 142 079,98
342	Глава 3. Дорожная одежда				
344-ВКЛ	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком.(замена карьера ПГС в смеси-262139,3м2) Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) по Заявке №1. ПК200+00 - ПК202+00, ПК204+00 - ПК216+80	$м^2$	15 540,00	3153,74	49 009 119,600
345-ВКЛ	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком(замена карьера ПГС в смеси-247403,9м2) Расход материалов на 1 м2:ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим ПК200+00 - ПК203+80, ПК209+60 - ПК216+90	$м^2$	10 656,00	5754,35	61 318 353,600
374	Итого по гл.3				110 327 473,20
375	Глава 12. Искусственные сооружения				
1	[illegible]	шт			
1487	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип IIIна ПК 297+20, вправо – 30,0 м***	*шт*			
1488	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	14,3	100,89	1 442,73
1489	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	68	300,47	20 431,96
1490	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	м3	6	3841,36	23 048,16
1492	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили - самосвалы и транспортировкой до 2 км для послойной обсыпки тела трубы	м3	85	718,79	61 097,15
1494	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовки	м3	20,3	22852,61	463 907,98
1553	***Демонтаж ж/б трубы d – 1,0, на съезде,на ПК 137+56,7 вправо – 56,90 м***	*шт*			
1554	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	78	351,62	27 426,36
1555	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (9шт) блок №12, с транспортировкой 4 шт. на свалку, расстояние до 2,6 км, с транспортировкой 5 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	3,15	37749,2	118 909,98
1556	Демонтаж сущ. оголовков(2шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 2,6 км	м3	2,02	10722,33	21 659,11
1557	Демонтаж сущ. откосных стенок(4шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 2,6 км	м3	3,92	10722,33	42 031,53
1558	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	78	477,36	37 234,08
1559	***Демонтаж ж/б трубы d – 1,0, на съезде,на ПК 151+72,2 вправо – 67,20 м***	*шт*			
1560	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт I группы	м3	72	278,49	20 051,28
1561	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (10шт) блок №12, с транспортировкой 5 шт. на свалку, расстояние до 1,2 км, с транспортировкой 5 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	3,5	37507,38	131 275,83
1562	Демонтаж сущ. оголовков (2шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 1,2 км	м3	2,02	10573,97	21 359,42
1563	Демонтаж сущ. откосных стенок(4шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 1,2 км	м3	3,92	10573,97	41 449,96
1564	Возврат грунта в насыпь, гр. I гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	72	459,65	33 094,80
1565	***Демонтаж ж/б трубы d – 1,0, на съезде,на ПК 222+48,0 вправо – 43,0 м***	*шт*			
1566	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт I группы	м3	287	278,49	79 926,63
1567	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (19шт) блок №12, с транспортировкой 9 шт. на свалку, расстояние до 5,0 км, с транспортировкой 10 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	6,65	37726,81	250 883,29
1568	Демонтаж сущ. оголовков (2шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 5,0 км	м3	2,02	10861,32	21 939,87
1569	Демонтаж сущ. откосных стенок(4шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 5,0 км	м3	3,92	10861,32	42 576,37
1570	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	287	477,36	137 002,32
1571	***Демонтаж ж/б трубы d – 1,0, на съезде,на ПК 267+16,0 вправо – 22,08 м***	*шт*			
1572	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	128	351,62	45 007,36
1573	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (14шт) блок №12, с транспортировкой 7 шт. на свалку, расстояние до 0,5 км, с транспортировкой 7 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	4,9	37507,38	183 786,16
1574	Демонтаж сущ. оголовков(2шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 0,5 км	м3	2,02	10573,97	21 359,42
1575	Демонтаж сущ. откосных стенок(4шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 0,5 км	м3	3,92	10573,97	41 449,96
1576	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления(22шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 0,5 км	м3	3,74	10573,97	39 546,65
1577	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	128	477,36	61 102,08
1578	***Демонтаж ж/б трубы d – 1,0, на съезде,на ПК 272+35,3 влево – 19,3 м***	*шт*			
1579	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	150	351,62	52 743,00
1580	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (16шт) блок №12, с транспортировкой 8 шт. на свалку, расстояние до 1,0 км, с транспортировкой 8 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	5,6	37507,38	210 041,33
1581	Демонтаж сущ. оголовков (2шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 1,0 км	м3	2,02	10573,97	21 359,42
1582	Демонтаж сущ. откосных стенок(4шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 1,0 км	м3	3,92	10573,97	41 449,96
1583	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления (18шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 1,0 км	м3	3,06	10573,97	32 356,35
1584	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	150	477,36	71 604,00
1592	***Демонтаж ж/б трубы d – 1,0, на съезде,на ПК 273+72,0 влево – 20,8 м***	*шт*			
1593	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	6	351,62	2 109,72
1594	Демонтаж сущ. метал. звеньев L-3,0 м(2шт) с транспортировкой на свалку до 1,0 км	т	0,31	26690,80	8 274,15
1595	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	6	477,36	2 864,16
1596	***Демонтаж ж/б трубы d – 1,0, на съезде,на ПК 276+90,0 влево – 15,70 м***	*шт*			
1597	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	21	351,62	7 384,02

1598.	Демонтаж сущ. метал. звеньев L-6,0 м 3шт) с транспортировкой на свалку до 1,0 км	т	1,38	24098,04	33 255,30
1599.	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	21	477,36	10 024,56
1600.	***Демонтаж ж/б трубы d – 1,0, на съезде, на ПК 288+34,5 влево – 13,6 м***	***шт***			
1601.	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	137	351,62	48 171,94
1602.	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (30шт.) блок №12, с транспортировкой 15 шт. на свалку, расстояние до 2,0 км, с транспортировкой 15 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	10,5	37545,92	394 232,16
1603.	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	137	477,36	65 398,32
1604.	**Итого по трубам на съездах:**				**2 990 268,82**
1605.	Устройство на трансформаторной подстанции "Труба" ПК222+44,15 (ПП 1х30+-32,6) - КЛ ПП 3х4*95(ОЖ)+1х35 L=20,25, 1+25м	шт			
1698.	**Укрепительные (земляные) работы**				
1703.	Устройство ж/б монолитного ленточного фундамента (2шт) ПС сечением 0.8х0.3м, L=81.2м. Бетон В25 F300 W8, щеб. фр. 5-10 - 100%, Отдельные стержни:: арматура ø 6А-III, 1,39 кг/п.м(72,27кг), арматура ø 8А-III, 1,58 кг/п.м(160,37кг)	$м^3$	10	76886,31	768 863,10
1704.	Обмазочная гидроизоляция ленточного фундамента горячим битумом за 2 раза (марка битума БНИ-IV)	$м^2$	30,64	6764,40	342 549,22
1705.	Устройство цементной подготовки h=20мм под модульный облицовочный блок TW1 ,Цементный раствор B12.5 F300 W4	$м^3$	0,83	45545,06	37 802,40
1706.	Устройство вертикального дренажного слоя 300мм из фракционного щебня, Щебень фр. 20-40мм - 100%, М1400	$м^3$	342	19985,14	6 834 917,88
1707.	Укладка вручную трехосной георешетки Гензар ГХ160 при устройстве щебеночного основания h=60см под армогрунтовую насыпь (армогрунт)	$м^2$	1050	2177,24	2 286 102,00
1708.	Укладка геотекстиля для подошвы армогрунта - геотекстиль иглопробивной (плотн. 150 г/м2)	$м^2$	1400	342,72	479 808,00
1712.	Установка вручную модульного облицовочного блока TW1	шт	2088	2124,68	4 436 331,84
1714.	Установка вручную дренажных труб ПЭ Ø160мм с перфорацией	пм	41	6173,26	253 103,66
1748.	**Итого по путепроводу:**				**15 439 478,10**
1824.	**Итого по гл.4**				**18 429 746,92**
1825.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1826.	***Устройство пересечений и примыканий ПК55+82,6; 62+50; 90+16; 137+56,7; 185+35; 202+30; 245+90; 267+15; 288+34,5; 297+20; 311+00; 316+16,6; 339+10***	***шт.***			
1827.	*Земляные работы*				
1828.	Снятие растительного слоя I группы на откосах и целине бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м во временные валки	$м^3$	40	188,74	7 549,60
1829.	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 50 м из срезки	$м^3$	294	218,78	64 321,32
1829-ВКЛ.	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 50 м из срезки (по Заявке №1)	$м^3$	405	218,78	88 605,90
1830.	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в кавальер до 50 м	$м^3$	1005	218,78	219 873,90
1841.	То же, с транспортировкой до 4 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км,Резерв №3, g - 1,87	$м^3$	250	854,28	213 570,00
1845.	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками 25 т за 6 проходов по одному следу с поливом водой 50% ПК311+00	$м^3$	692	283,40	196 112,80
1845-ВКЛ.	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками 25 т за 6 проходов по одному следу с поливом водой 50% (по Заявке №1)	$м^3$	385	283,40	109 109,00
1846.	Планировка верха земляного полотна мех.способом грунт 2 группы ПК311+00	$м^2$	2353	96,40	226 829,20
1850.	*Устройство дорожной одежды (примыкания, полосы торможения(накопления), остановочные полосы на обочине)*				
1851-ВКЛ.	Устройство дополнительного слоя основания)из ПГС Н-15см(замена карьера ПГС -5641,65м3). Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3 , вода – 0,07 м3 по Заявке №1. Съезд ПК185+35, ПК202+30	$м^3$	301,5	11080,19	3 340 677,29
1852-ВКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком(замена карьера, ПГС из Поймы в смеси-33605м2). Расход материалов на 1 м2: ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3, Трансп. ЩПС 15км.Состав №2 по Заявке №1. Съезд ПК185+35, ПК202+30	$м^2$	1814	3153,74	5 720 884,36
1853-ВКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком (замена карьера, ПГС из Поймы в смеси-32605м2). Расход материалов на 1 м2: ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) - 0,189 м3 (0,354 т), Трансп ЩПС 15км. Состав №1 по Заявке №1. Съезд ПК185+35, ПК202+30	$м^2$	1698	5754,35	9 770 886,30
1854.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2: Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I –0,2398 т,Битум вязкий – 0,0007 т Съезд ПК137+56,7 вправо,	$м^2$	800	7135,03	5 708 024,00
1889.	***Устройство пересечений и примыканий с переходно-скоростными полосами ПК53+00; 151+72,2; 272+35,3; 273+47,6***	***шт.***			
1900.	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками 25 т за 6 проходов по одному следу с поливом водой 50% ПК151+72,2	$м^3$	708	283,40	200 647,20
1901.	Планировка верха земляного полотна мех.способом грунт 2 группы ПК151+72,2	$м^2$	2937	96,40	283 126,80
1907.	*Устройство дорожной одежды (примыкания, полосы торможения(накопления), остановочные полосы на обочине, переходно-скоростные полосы)*				
1908.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2: Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I –0,2398 т,Битум вязкий – 0,0007 т Съезд ПК151+72,2 вправо	$м^2$	970	7240,96	7 023 731,20
1958.	**Итого по гл.5**				**33 173 948,87**
2657.	**Всего по видимости договорной цены (ВДЦ)**				**176 073 248,96**
	в том числе НДС				*18 864 990,96*

	Минус ранее запроектированные материалы (возврат)				-29 581 189,72
	ИТОГО по объекту				146 492 059,25
	в том числе НДС 12%				15 695 578,00

Заказчик:

Зам Директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/28 от 26.06.2022г. Доп.соглашение №14 от 15.05.2024г.

Наименование объекта.Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 27.05.2024г.

приемки выполненных работ за период с 20.05.2024г. по 26.05.2024г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35.04107	1 828 962,69	34,15871	1 782 908,06	0	0,00	34,15871	1 782 908,06
2-ИСКЛ	Восстановление и закрепление трассы категории сложности по Заявке №1	км	-0,88236	-46054,63	0	0	0	0,00	0	0,00
4.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,98	1	20 547 814,98	0	0,00	1	20 547 814,48
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	4	49 888 384,04	0	0,00	4	49 888 384,04
5.	Переустройство инженерных сетей (линий связи) включены затраты поЗаявке№1	шт	1	21 814 002,51	1	21 814 002,51	0	0,00	1	21 814 002,51
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	11	109 395 236,28	0	0,00	11	109 395 236,28
6-ИСКЛ.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) по Заявке №1	шт	-1	-4854799,87	0	0	0	0,00	0	0
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	194298,3	25 547 666,01	0	0,00	194298,3	25 547 666,01
7-ИСКЛ.	Снятие растительного слоя на откосах и целине по Заявке №1	м3	-16977	-2028751,50	0	0	0	0,00	0	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826,60
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	105	3 050 940,90	0	0,00	105	3 050 940,90
9-ИСКЛ.	Демонтаж существующих дорожных знаков по Заявке №1	шт	-17	-493961,86	0	0	0	0,00	0	0
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	34	16 829,32	0	0,00	34	16 829,32
10-ИСКЛ.	Демонтаж существующих километровых столбов по Заявке №1	шт	-2	-989,96	0	0	0	0,00	0	0
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	1988	2 446 870,16	0	0,00	1988	2 446 870,16
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12-ИСКЛ.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) по Заявке №1	п.м.	-369	-764914,86	0	0	0	0,00	0	0
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13-ИСКЛ	Демонтаж навеса (пункт пропуска) по Заявке №1	к-т	-1	-192736,02	0	0	0	0,00	0	0
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	6517	7 711 560,66	0	0,00	6517	7 711 560,66
14-ИСКЛ.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней по Заявке №1	дер	-413	-442819,08	0	0	0	0,00	0	0
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	1055	1 079 792,95	0	0,00	1055	1 079 792,95
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	44,007	1 960 374,00	0	0,00	44,007	1 960 374,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	286329	88 191 682,59	0	0,00	286329	88 191 682,59
17-ИСКЛ.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по Заявке №1	м2	-6757	-2342476,65	0	0	0	0,00	0	0
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	286329	39 712 603,68	0	0,00	286329	39 712 603,68
18-ИСКЛ.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды по Заявке №1	м2	-6757	-605069,95	0	0	0	0,00	0	0
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00

19-ИСКЛ	Досыпка разобранного ППС(37830т) в присыпные обочины по Заявке №1	м3	-230	-231745,70	0	0	0	0,00	0	0,00
20	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	4	20 532 346,63	0	0,00	4	20 532 346,63
21	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	36	78 967 589,70	0	0,00	36	78 967 589,70
21-ИСКЛ	Устройство временных грунтовых дорог по Заявке №1	км	-1	-4225190,04	0	0	0	0,00	0	0
22	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567,02
22-ИСКЛ	Устройство труб на объездной дороге по Заявке №1	шт.	-2,0	-796 493,50	0	0	0	0,00	0	0,00
23	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	35,9	442 987 804,65	0	0,00	35,9	442 987 804,65
23-ИСКЛ	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля по Заявке №1	км	-1,00	-11 871 040,70	0	0	0	0,00	0	0,00
24	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	276300	168 703 254,00	0	0,00	276300	168 703 254,00
24-ИСКЛ	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки по Заявке №1	м2	-9000,00	-5 495 220,00	0	0	0	0,00	0	0,00
25	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25-ИСКЛ	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге по Заявке №1	м3	-530,00	-819 040,80	0	0	0	0,00	0	0,00
26	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26-ИСКЛ	Разборка насыпи объездной дороги по Заявке №1	м3	-2177	-1559298,02	0	0	0	0,00	0	0
27	Разборка труб на объездной дороге	шт	30	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27-ИСКЛ	Разборка труб на объездной дороге по Заявке №1	шт	-2	-469279,42	0	0	0	0,00	0	0
28	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28-ИСКЛ	Планировка поверхности объездной дороги по Заявке №1	м2	-15000	-164100,00	0	0	0	0,00	0	0,00
29	**Итого по гл.1**			**1 205 037 780,09**		**1 095 959 054,23**		**0,00**		**1 095 959 054,23**
30	**Глава 2. Земляные работы**									
31	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	33,917988	1 353 152 033,56	0	14 142 079,98	33,917988	1 367 294 113,54
		м3	1025105		963789		0		963789	
31-ИСКЛ	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	-0,882362	-76 455 240,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-48049		0		0		0	
31-ВКЛ	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	0	6 115 578,35	0	609 773,35	0	0,00	0	609 773,35
		м3	1015		1015		0		1015	
32	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0	0	0	0,00	0	0,00
32-ИСКЛ	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по Заявке №1	м2	-11602	-4085296,24	0	0	0	0,00	0	0,00
33	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	202061,3	91 815 227,31	0	0,00	202061,3	91 815 227,31
33-ИСКЛ	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) по Заявке №1	м2	31212	-2670465,25	0	0	0	0,00	0	0,00
34	**Итого по гл.2**			**1 860 002 812,61**		**1 445 577 034,22**		**14 142 079,98**		**1 459 719 114,20**
35	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	27,649	401 931 344,14	0	0,00	27,649	401 931 344,14
		м3	96494,07		77205,8515		0		77205,8515	
36-ИСКЛ	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	-7,14935	-98 820 469,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-18982,1433		0		0		0	
36-ВКЛ	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	6,266988	114 502 688,29	6,266988	114 502 688,29	0	0,00	6,266988	114 502 688,29
		м3	16791,6835		16791,6835		0		16791,6835	

54-ВКЛ.	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		219515107,4	0	159710943,19		0,00		159 710 943,19
55.	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
56.	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
57-ИСКЛ.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		-8618558,718		0		0,00		0,00
57-ВКЛ.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		12433531,51		0		0,00		0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58-ИСКЛ.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) по Заявке №1	шт.	-3	-343851735,5	0	0	0	0,00	0	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
59-ИСКЛ.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) по Заявке №1	уч-к	-1	-49330897,67	0	0	0	0,00	0	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60-ИСКЛ.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) по Заявке №1	шт.	-79	-7936391,735	0	0	0	0,00	0	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61-ВКЛ.	Установка сигнальных столбиков по Заявке №1	шт.	5	34936,00		0	0	0,00	0	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62-ИСКЛ.	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	-1328	-34130409,98	0	0	0	0,00	0	0,00
62-ВКЛ.	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	134	3437594,46	0	0	0	0,00	0	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63-ИСКЛ.	Установка перильного ограждения из композита по Заявке №1	п.м	-228,89	-13850376,52	0	0	0	0,00	0	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65-ИСКЛ.	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	-2,744	-231467,9401	0	0	0	0,00	0	0,00
65-ВКЛ.	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	0,588	39790,72194	0	0	0	0,00	0	0,00
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67-ИСКЛ.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)по Заявке №1	шт.	-1	-155819145,5	0	0	0	0,00	0	0,00
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00

69-ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (площадка отдыха) по Заявке №1	тенге		-25886912,86		0		0,00		0,00
69-ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (мост) по Заявке №1	тенге		11805,33		0		0,00		0,00
70	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	68002535,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70-ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		-11515678,77		0		0,00		0,00
70-ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		18292615,12		0		0,00		0,00
70	Итого по гл.6			1 059 420 360,04		0,00		0,00		0,00
71	Глава 7. Прочие									
72	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявкам	тенге		474 955 304,18		0,00		0,00		0,00
73	ИТОГО по главе 7			474 955 304,18		0,00		0,00		0,00
74	Всего по сводному сметному расчету (в ДЦ)			15 735 378 638,67		9 635 466 053,70		176 073 248,96		9 811 539 302,67
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*1 032 371 362,90*		*18 864 990,96*		*1 051 236 353,86*
	Частичная материалов			*0,00*		*992 918 067,49*		*-29 581 189,72*		*963 336 877,77*
	Итого материалов			*15 735 378 638,67*		*10 628 384 121,19*		*146 492 059,24*		*10 774 876 180,43*
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*1 138 755 441,56*		*15 695 577,78*		*1 154 451 019,33*

Заказчик:

Зам Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР Коновалов И.А.

Гл.специалист Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" Кенжина Ж.Т.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" Мураитов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:

Директор ТОО "Кустанайдорпроект" Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора Чуб В.А.