Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "ПТФ Ленон"
Субподрядчик: ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
Договор: № 1 от 17 октября 2018г.
Наименование объекта: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 80-квартирному жилому домув конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 3, пятно 5

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 года

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 80-квартирному жилому домув конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 3, пятно 5	2 194 461,00	1 959 340,18	235 120,82		2 194 461,00	1 959 340,18	235 121	
2	В том числе НДС	235 120,82				235 120,82			

Генподрядчик:
ТОО "ПТФ Ленон"
_____ **Сулейманова Н.А.**

Субподрядчик
ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
_____**Сулейменов Б.К.**

Генподрядчик: ТОО "ПТФ Ленон"
Субподрядчик: ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
Договор: № 1 от 17 октября 2018г.
Наименование объекта: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 80-квартирному жилому домув конце улицы Сулейманова г.Тараз участок 3, пятно 5

Акт выполненных работ за ноябрь 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Теплотрасса											
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	175,87	138,57	131,93	24370	23203	--	4562	31247
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	29,39	1167	5170		2315	
2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	230,7	175,85	167,48	40568	38638	--	7588	52008
		НР - 72%; СП - 8%			8,37	37,31	1930	8608		3852	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	12,57	2565,31	--	32246	--	--	23217	59900
		НР - 72%; СП - 8%			2565,31	--	32246	--		4437	
4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	27,374	990,99	--	27127	--	--	19532	50392
		НР - 72%; СП - 8%			990,99	--	27127	--		3733	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	35,174	693,04	--	24377	--	--	17551	45282
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	24377	--		3354	
6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	109,496	35,55	35,55	3893	3893	--	946	5226
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,00	--	1314		387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	109,496	154,75	74,13	16945	8116	--	8983	28001
		НР - 72%; СП - 8%			80,63	33,31	8828	3648		2074	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	140,696	30,42	30,42	4280	4280	--	1040	5746
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	1445		426	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	140,696	129,77	62,27	18257	8760	--	9672	30164
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	9497	3937		2234	
10	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	106,4	239,69	229,94	25503	24466	12	5094	33045
		НР - 72%; СП - 8%			9,64	56,85	1025	6049		2448	
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	106,4	17,72	15,15	1886	1612	10	618	2704
		НР - 72%; СП - 8%			2,48	5,58	264	594		200	
12	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,174	1004130,88	435168,45	174719	75719	3761	111938	309589
		НР - 99%; СП - 8%			547352,00	102465,35	95239	17829		22933	
13	1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,082	1186774,44	513805,86	97316	42132	2215	62336	172424
		НР - 99%; СП - 8%			645964,00	121909,02	52969	9997		12772	
14	1124-0105-0105	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм. Установка	компенсатор	2	13565,62	7915,49	27131	15831	982	14819	45307
		НР - 99%; СП - 8%			5159,01	2325,54	10318	4651		3356	
15	1124-0106-0103	Кран шаровой диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	8101,94	4443,38	16204	8887	558	8799	27003
		НР - 99%; СП - 8%			3379,40	1064,56	6759	2129		2000	
16	1124-0106-0101	Вентиль для спуска воды диаметром 40 мм. Установка	комплект	2	4690,85	2634,64	9382	5269	279	5062	15599
		НР - 99%; СП - 8%			1916,84	639,65	3834	1279		1155	
17	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	385,94	--	1544	--	225	1293	3064
		НР - 98%; СП - 8%			329,84	--	1319	--		227	
18	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2466,86	--	9867	--	8863	984	11720
		НР - 98%; СП - 8%			251,07	--	1004	--		868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,832	30,42	30,42	3067	3067	--	745	4118
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	1035		305	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	100,832	129,77	62,27	13084	6278	--	6932	21618
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	6806	2822		1601	
24	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13,56	183,18	175,74	2484	2383	1	496	3218
		НР - 72%; СП - 8%			7,35	43,45	100	589		238	
25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,56	17,72	15,15	240	205	1	79	345
		НР - 72%; СП - 8%			2,48	5,58	34	76		26	
26	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	200	375,18	206,87	75036	41373	8079	26923	110115
		НР - 72%; СП - 8%			127,92	59,05	25584	11809		8157	
27	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	138	460,76	396,80	63586	54759	--	19191	89399
		НР - 72%; СП - 8%			63,96	129,19	8826	17828		6622	
28	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	138	135,03	113,71	18635	15692	--	5797	26386
		НР - 72%; СП - 8%			21,32	37,02	2942	5109		1955	
29	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	76	529,27	281,01	40224	21357	3474	15336	60005
		НР - 72%; СП - 8%			202,54	77,72	15393	5907		4445	
30	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,75	118035,20	--	88526	--	1145	66410	167331
		НР - 76%; СП - 8%			116508,00	--	87381	--		12395	
31	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по зданию и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	26	1265,05	751,93	32891	19550	6412	9204	45463
		НР - 72%; СП - 8%			266,50	225,17	6929	5854		3368	
32	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	529,27	281,01	9527	5058	823	3632	14212
		НР - 72%; СП - 8%			202,54	77,72	3646	1399		1053	
33	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	18	1048,73	162,11	18877	2918	1456	11077	32350
		НР - 72%; СП - 8%			805,74	48,93	14503	881		2396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**390887**	**189995**	**21391**	**173902**	**609973**
							179500	**57175**	**--**	**45184**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**258775**				
	Материалы		Тенге				**20244**				
	Всего заработная плата		Тенге					**126611**			
		Накладные расходы	Тенге				**91160**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27995**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**377930**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**115**
		Сметная заработная плата	Тенге					**126611**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**132112**				
	Материалы		Тенге				**1148**				
	Всего заработная плата		Тенге					**110064**			
		Накладные расходы	Тенге				**82742**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17188**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**232041**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**126**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110064**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**609972**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**241**
		Сметная заработная плата	Тенге					**236676**			
Наружный газопровод											
34	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**28,2**	**138,57**	**131,93**	**3908**	**3721**	**--**	**731**	**5010**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,63**	**29,39**	**187**	**829**		**371**	
35	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,8**	**1327,48**	**--**	**2389**	**--**	**--**	**1720**	**4439**
		НР - 72%; СП - 8%			**1327,48**	**--**	**2389**	**--**		**329**	
36	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20,2**	**30,42**	**30,42**	**614**	**614**	**--**	**149**	**825**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,27**	**--**	**207**		**61**	
37	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**20,2**	**129,77**	**62,27**	**2621**	**1258**	**--**	**1389**	**4331**
		НР - 72%; СП - 8%			**67,50**	**27,98**	**1364**	**565**		**321**	
38	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4**	**693,04**	**--**	**2772**	**--**	**--**	**1996**	**5150**
		НР - 72%; СП - 8%			**693,04**	**--**	**2772**	**--**		**381**	
39	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4**	**3323,03**	**147,95**	**13292**	**592**	**9358**	**3456**	**18088**
		НР - 99%; СП - 8%			**835,38**	**37,31**	**3342**	**149**		**1340**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х8,2 мм. Укладка**	км трубопровода	0,029	291444,31	92219,99	8452	2674	68	6354	15991
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	5710	708		1184	
41	1116-0401-0203	**Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	82	2405,29	43,24	197234	3546	135216	58394	276078
		НР - 98%; СП - 8%			713,07	13,58	58472	1114		20450	
42	1116-0601-0103	**Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	3339,60	265,38	3340	265	527	2543	6354
		НР - 98%; СП - 8%			2548,00	47,21	2548	47		471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				234622	12670	145169	76732	336266
							76784	3620	--	24908	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34049				
	Материалы		Тенге				9426				
	Всего заработная плата		Тенге					18223			
		Накладные расходы	Тенге				15796				
		Сметная прибыль	Тенге				3988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					18223			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				200573				
	Материалы		Тенге				135742				
	Всего заработная плата		Тенге					62181			
		Накладные расходы	Тенге				60937				
		Сметная прибыль	Тенге				20921				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				282431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					62181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				336264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					80404			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			1 889 996					
		Временные здания и сооружения	**1,00%**			18 899,96					
		Итого				1 908 896					
		Производство работ в зимнее время	**0,63%**			12 026					
		ИТОГО				1 920 922					
		Непредвиденные работы и затраты	**2,00%**			38 418					
		ИТОГО				1 959 340					
		НДС	**12%**			235 121					
		Всего с НДС	**Тенге**			2 194 461					

Генподрядчик:
ТОО "ПТФ Ленон"

Сулейманова Н.А.

Субподрядчик
ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"

Сулейменов Б.К.