Генподрядчик: ТОО "Энерджи-Тараз"
Субподрядчик: ТОО"БатысМунайГазЖабдыктары"
Договор: №1 от 02 июля 2020 года

Приложение № 1
типовая межведомественная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №4"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №4"	1 609 661,85							1 609 661,85
2	В т.ч. НДС	172 463,77							172 463,77
3	**Итого к оплате**	1 609 661,85							**1 609 661,85**
4	В т.ч. НДС	172 463,77							172 463,77

Генподрядчик:

ТОО "Энерджи-Тараз"

И.О.директора _____ **Нурумгалиев Д.Б.**

Субподрядчик:

ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"

Директор _____ **Сулейменов Б.К.**

Генподрядчик: ТОО "Энерджи-Тараз"
Субподрядчик: ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
Договор: №1 от 02 июля 2020 года
Наименование объекта: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №4"**

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружный водопровод										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		34,63	152,72	144,65	5289	5009	--	1092	6891
		НР - 72%; СП - 8%				8,06	35,74	279	1238		510	
2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		19,06	193,80	183,63	3694	3500	--	762	4812
		НР - 72%; СП - 8%				10,17	45,37	194	865		356	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1,66	3118,85	--	5177	--	--	3728	9617
		НР - 72%; СП - 8%				3118,85	--	5177	--		712	
4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		4,144	1203,95	--	4989	--	--	3592	9268
		НР - 72%; СП - 8%				1203,95	--	4989	--		687	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		6,926	841,75	--	5830	--	--	4198	10830
		НР - 72%; СП - 8%				841,75	--	5830	--		802	
6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		16,576	40,52	40,52	672	672	--	174	913
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,59	--	242		68	
7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		16,576	187,07	89,03	3101	1476	--	1653	5135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			98,04	40,50	1625	671		380	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпк а бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перем ещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,704	34,67	34,67	960	960	–	249	1306
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,48	–	346		97	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнен ие пневматическими трамбовками	м3 уплотненного гру нта	27,704	156,87	74,79	4346	2072	–	2316	7195
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	2274	942		533	
10	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопровод ные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравличес ким испытанием	км трубопровода	0,0145	438119,30	69127,28	6353	1002	134	5515	12817
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	5217	354		949	
11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нестандартные Фасон ные части стальные сварные . Установка	т фасонныхч астей	0,006	1350902,28	507623,03	8105	3046	2153	3742	12795
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	2906	873		948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы в одопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (фу тляр)	км трубопровода	0,0074	1478565,74	691886,45	10941	5120	518	6872	19239
		НР - 99%; СП - 8%			716688,00	221389,31	5303	1638		1425	
13	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	30804,56	3216,73	30805	3217	18240	9319	43333
		НР - 99%; СП - 8%			9348,30	64,80	9348	65		3210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
		НР - 99%; СП - 8%			1011,12	12,96	1011	13		178	
15	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	548,84	32,04	1098	64	43	981	2245
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	–	991	–		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль диаметром 40 мм. Установка	шт	1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
		НР - 99%; СП - 8%			1011,12	12,96	1011	13		178	
17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,06	22012,36	1146,55	1321	69	933	304	1755
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	319	16		130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4372,73	2314,16	4373	2314	145	2603	7534
		НР - 99%; СП - 8%			1913,60	715,69	1914	716		558	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий для закладки труб вколодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие		1	2103,00	885,00	2103	885	--	1356	3736
		НР - 84%; СП - 8%				1218,00	396,19	1218	396		277	
20	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0145	57553,78	--	835	--	25	802	1768
		НР - 99%; СП - 8%				55877,50	--	810	--		131	
21	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0145	937771,58	36810,12	13598	534	9370	3659	18637
		НР - 99%; СП - 8%				254765,00	129,60	3694	2		1381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					116010	29993	31907	54945	184632
								54112	8389	--	13676	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					116010				
	Материалы		Тенге					31905				
	Всего заработная плата		Тенге						62501			
		Накладные расходы	Тенге					54946				
		Сметная прибыль	Тенге					13676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					184632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						62501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					184632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						62501			
		РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение										
22	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		28,2	152,72	144,65	4307	4079	--	889	5612
		НР - 72%; СП - 8%				8,06	35,74	227	1008		416	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,87	1936,70	--	1685	--	--	1213	3130
		НР - 72%; СП - 8%				1936,70	--	1685	--		232	
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,876	841,75	--	3263	--	--	2349	6061
		НР - 72%; СП - 8%				841,75	--	3263	--		449	
25	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		15,504	34,67	34,67	537	537	--	139	731
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,48	--	194		54	
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		15,504	156,87	74,79	2432	1159	--	1296	4026

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				82,08	34,02	1273	527		298	
27	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		9,69	203,50	194,47	1972	1884	1	431	2595
		НР - 72%; СП - 8%				8,93	52,84	87	512		192	
28	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		9,69	20,63	17,52	200	170	1	68	290
		НР - 72%; СП - 8%				3,01	6,79	29	66		21	
29	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		115	418,57	216,54	48136	24902	5349	18819	72312
		НР - 72%; СП - 8%				155,52	71,77	17885	8253		5356	
30	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		174	476,56	398,80	82922	69391	–	29421	121330
		НР - 72%; СП - 8%				77,76	157,09	13530	27333		8987	
31	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		59	588,20	296,75	34704	17508	2668	14473	53110
		НР - 72%; СП - 8%				246,24	94,46	14528	5573		3934	
32	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км		0,059	143334,60	–	8457	–	100	6351	15993
		НР - 76%; СП - 8%				141645,00	–	8357	–		1185	
33	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по зданиям и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		20	1270,15	818,46	25403	16369	2554	8607	36731
		НР - 72%; СП - 8%				324,00	273,72	6480	5474		2721	
34	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,105	27931,68	19288,08	2933	2025	–	826	4059
		НР - 61%; СП - 8%				8643,60	4248,67	908	446		301	
35	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		12	588,20	296,75	7058	3561	542	2944	10802
		НР - 72%; СП - 8%				246,24	94,46	2955	1133		800	
36	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		12	1229,71	162,48	14757	1950	1060	8972	25627
		НР - 72%; СП - 8%				978,90	59,50	11747	714		1898	
37	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.		4	31669,63	23837,76	126679	95351	224	46217	186727

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				7776,00	8271,66	31104	33087		13832	
		Электрооборудование в доме										
38	1308-0303-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу**	шт.		2	12752,97	174,49	25506	349	14181	7993	36179
		НР - 72%; СП - 8%				5488,00	62,96	10976	126		2680	
39	1308-0303-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании**	шт.		1	6385,25	17,68	6385	18	479	4239	11475
		НР - 72%; СП - 8%				5888,00	--	5888	--		850	
40	1308-0303-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель на ток до 400 А. Установка на изоляционном основании**	шт.		3	3143,43	5,98	9430	18	430	6467	17169
		НР - 72%; СП - 8%				2994,00	--	8982	--		1272	
41	1308-0206-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям**	м		20	823,16	107,70	16463	2154	3516	8315	26760
		НР - 72%; СП - 8%				539,65	37,78	10793	756		1982	
42	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м		8	603,25	23,15	4826	185	3235	1052	6348
		НР - 72%; СП - 8%				175,70	6,93	1406	55		470	
		Демонтажные работы										
43	1308-0303-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель на ток до 250 А. Демонтаж**	шт.		1	135,74	1,01	136	1	--	97	251
		НР - 72%; СП - 8%				134,73	--	135	--		19	
44	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.		1	133,49	1,01	133	1	--	95	247
		НР - 72%; СП - 8%				132,48	--	132	--		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					428323	241614	34340	171273	647565
								152369	85257	--	47967	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					405470				
	Материалы		Тенге					34238				
	Всего заработная плата		Тенге						220399			
		Накладные расходы	Тенге					158538				
		Сметная прибыль	Тенге					45121				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					609129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									162
		Сметная заработная плата	Тенге						220399			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22852				
	Материалы		Тенге					102				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						17227			
		Накладные расходы	Тенге					12738				
		Сметная прибыль	Тенге					2847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					38437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						17227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					647567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									178
		Сметная заработная плата	Тенге						237626			
		РАЗДЕЛ 3.Наружный газопровод										
45	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		30	152,72	144,65	4581	4340	--	946	5970
		НР - 72%; СП - 8%				8,06	35,74	242	1072		442	
46	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		22	34,67	34,67	763	763	--	198	1037
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,48	--	275		77	
47	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		22	156,87	74,79	3451	1645	--	1839	5713
		НР - 72%; СП - 8%				82,08	34,02	1806	748		423	
48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		4	841,75	--	3367	--	--	2424	6255
		НР - 72%; СП - 8%				841,75	--	3367	--		463	
49	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		4	3636,72	157,82	14547	631	9856	4199	20245
		НР - 99%; СП - 8%				1014,90	45,36	4060	181		1500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х8,2 мм. Укладка**	км трубопровода		0,029	347138,79	105411,35	10067	3057	68	7725	19215
		НР - 99%; СП - 8%				239396,00	29662,04	6942	860		1423	
51	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода		62	3397,80	46,89	210663	2907	154028	53657	285466
		НР - 98%; СП - 8%				866,58	16,52	53728	1024		21146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.		1	3893,52	275,36	3894	275	522	3091	7543
		НР - 98%; СП - 8%				3096,60	57,40	3097	57		559	
		Узел входа стального газопровода в землю с переходом на полиэтиленовый										
53	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Патрубок. Прокладка**	м трубопровода		1,885	2724,38	68,28	5135	129	3201	1813	7504
		НР - 98%; СП - 8%				957,73	23,50	1805	44		556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 159х4 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	5234,23	92,78	2617	46	1907	665	3545
		НР - 98%; СП - 8%			1328,08	29,48	664	15		263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5	1256,27	7,45	628	4	77	543	1264
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	547	1		94	
56	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	493	246		171	
57	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	493	246		171	
58	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015 прим	Герметизация прокладками на клее в один ряд	м шва	2,6	151,64	2,69	394	7	191	235	680
		НР - 118%; СП - 8%			75,39	1,30	196	3		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	17958,57	1091,24	90	5	79	7	104
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	6	1		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Контрольная трубка на врезке и на выходе из земли									
60	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(ложемент)	км трубопровода	0,001	448896,70	149186,26	449	149	--	339	851
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	300	42		63	
61	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	8548,72	2113,93	17097	4228	5992	8316	27446
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	6877	1522		2033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6	863,50	19,64	3109	71	2063	915	4346
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	975	9		322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,04	4251,78	1007,33	170	40	99	44	231
		НР - 93%; СП - 8%			776,10	396,08	31	16		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Контрольная трубка на углах поворота									
64	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	8548,72	2113,93	8549	2114	2996	4158	13723
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	3439	761		1017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		1,8	863,50	19,64	1554	35	1032	458	2173
		НР - 93%; СП - 8%				270,72	2,59	487	5		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		0,02	4251,78	1007,33	85	20	49	22	115
		НР - 93%; СП - 8%				776,10	396,08	16	8		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Крепление газопровода к стене 13шт										
67	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		5,538	3969,72	46,89	21984	260	16932	4786	28911
		НР - 98%; СП - 8%				865,26	16,52	4792	91		2142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Опознавательный знак										
68	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка	шт.		2	4717,75	802,85	9436	1606	886	8057	18892
		НР - 108%; СП - 8%				3472,00	257,92	6944	516		1399	
69	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции (стойки.)	т конструкций		0,05112	162906,53	39731,62	8328	2031	268	4613	13976
		НР - 69%; СП - 8%				117936,00	12848,64	6029	657		1035	
70	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под стойки песчаное.Устройство	м3 основания		0,032	4251,78	1007,33	136	32	79	35	185
		НР - 93%; СП - 8%				776,10	396,08	25	13		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		1	12896,18	2062,92	12896	2063	2011	8734	23360
		НР - 99%; СП - 8%				8821,96	--	8822	--		1730	
72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		14,5	90,64	2,40	1314	35	649	437	1891
		НР - 69%; СП - 8%				43,42	0,26	630	4		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		14,5	74,87	1,70	1086	25	693	256	1449
		НР - 69%; СП - 8%				25,37	0,26	368	4		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,027	27931,68	19288,08	754	521	--	212	1044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			8643,60	4248,67	233	115		77	
75	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	27	343,28	154,21	9268	4164	1255	3689	13994
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	3849	1275		1037	
		Предварительное пневматическое испытание газопровода									
76	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,025	931807,49	790524,45	23295	19763	205	6155	31806
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	3327	3436		2356	
		Пневматическое испытание газопровода									
77	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,025	931807,49	790524,45	23295	19763	205	6155	31806
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	3327	3436		2356	
78	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,06	931807,49	790524,45	55908	47431	492	14771	76334
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	7985	8247		5654	
		Контроль качества сварных швов полиэтиленовых и стальных трубопроводов									
79	1339-0301-0220 РСНБ РК 2015	Конструкции и оборудование, сталь а устенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание(для полиетиленовых труб)	образец	2	1434,50	154,70	12869	309	–	1733	4971
		НР - 61%; СП - 8%			1279,80	141,05	2560	282		368	
80	1339-0301-0220 РСНБ РК 2015	Конструкции и оборудование, сталь а устенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание (для стальных труб)	образец	5	1434,50	154,70	7173	774	–	4334	12427
		НР - 61%; СП - 8%			1279,80	141,05	6399	705		920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				471764	121068	205835	157025	679088
	Стоимость монтажных работ		Тенге				144859	25918	–	50303	
	Материалы		Тенге				20064				
	Всего заработная плата		Тенге				1256				
		Накладные расходы	Тенге					15418			
		Сметная прибыль	Тенге				9969				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32435				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15418			
	Материалы		Тенге				199079				
							27723				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге									55280
		Накладные расходы	Тенге						83356			
		Сметная прибыль	Тенге					78427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					299706				
		Сметная заработная плата	Тенге									
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						83356			66
	Материалы		Тенге					8328				
	Всего заработная плата		Тенге					268				
		Накладные расходы	Тенге						6686			
		Сметная прибыль	Тенге					4613				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13976				
		Сметная заработная плата	Тенге									
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						6686			5
	Материалы		Тенге					244294				
	Всего заработная плата		Тенге					176591				
		Накладные расходы	Тенге						65317			
		Сметная прибыль	Тенге					64011				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					24664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					332969				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						65317			50
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					679086				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						170777			133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**									1511285
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					351339				
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**						392676			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						119565			
		- Накладные расходы	**Тенге**							272082		
		- Сметная прибыль	**Тенге**								383243	
		Всего с понижающим коэффициентом	**Тенге**	0,95097753							111946	
		НДС	**Тенге**	12%								1 437 198
		Всего с НДС	**Тенге**									172 463,77
												1 609 661,85

Генподрядчик:

ТОО "Энерджи-Тараз"

И.О.директора _____ **Нурумгалиев Д.Б.**

Субподрядчик:

ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"

Директор _____ **Сулейменов Б.К.**