Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК : **КГУ "КГУ "Аппарат акима Налобинского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области""**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Элен-1"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ **Средний ремонт улиц Специалистов, Абылай хан, Кульсары батыр в селе Налобино Кызылжарский район СКО**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		5	30.01.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
Средний ремонт улиц Специалистов, Абылай хан, Кульсары батыр в селе Налобино Кызылжарский район СКО	20 000 000	17 857 143							2 142 857	**20 000 000**

Подрядчик:

ТОО "Элен-1"

БИН 9105 4000 0057

Директор _____ **Хикоян Р.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KBG City"

Эксперт _____ **Бектасов С.Р.**

№ KZ21VAE00024166 от 18.03.2017 г

№ KZ25VAE00033600 от25.12.2017 г

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Налобинского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"

БИН 0311 4000 3675

Аким _____ **Малкова Л.Б.**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аппарат акима Налобинского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"** БИН 031140003675, СКО Кызылжарский район с.Налобино ул. Специалистов 17 Тел: 87153833918

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Элен-1"** БИН 910540000057, СКО Жамбылский район с. Пресновка ул. Интернациональная,23 Тел: 87775107000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки -Средний ремонт улиц Специалистов, Абылай хан, Кульсары батыр в селе Налобино Кызылжарский район СКО

Договор подряда(контракт) № 5 от 30.01.2024 г.

АКТ № 1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2024 ГОД

Составлен(а) в текущих ценах на 08.08.2023 г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**16183603**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2429561
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1307791*
			машины и механизмы	тенге			8268030
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1631069*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5479357
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1134		
		Отдел 3.	**улица Кульсары батыр**				**16183603**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2429561
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1307791*
			машины и механизмы	тенге			8268030
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1631069*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5479357
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1134		
		Раздел 10.	**Ликвидация пучинистых участков**				**716146**
			из них:				
			машины и механизмы	тенге			46225
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10679*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			669921
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
1	**32**	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**60**	**375**	**22500**

1		2	3	4	5	6	7
2	33	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	73	9177	669921
3	34	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	73	240	17520
4	35	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	73	85	6205
		Раздел 11.	**Устройство основания ПК0+00 - ПК3+90**				
			из них:				**4919990**
			затраты на труд рабочих				
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			787761
			машины и механизмы	*тенге*			*423910*
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			2534805
			материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*511290*
			нормативная трудоемкость	тенге			1595669
5	36	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм**	чел.-ч	363		
6	37	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	$м^2$	1755	473	830115
7	38	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	1989	1255	2496195
		Раздел 13.	**Устройство основания ПК3+90 - ПК13+70**		176	9055	1593680
			из них:				**10547467**
			затраты на труд рабочих				
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			1641800
			машины и механизмы	*тенге*			*883881*
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			5687000
			материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*1109100*
			нормативная трудоемкость	тенге			3213767
8	43	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм**	чел.-ч	768		
9	44	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	$м^2$	4900	473	2317700
10	45	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^2$	4000	1255	5020000
			ВСЕГО ПО АКТУ:	$м^3$	354,4745	9055	3209767
			из них:				**16183603**
			затраты на труд рабочих				
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			2429561
			машины и механизмы	*тенге*			*1307791*
				тенге			8268030

1		2	3	4	5	6	7
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1631069*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5479357
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1134		
			Сметная прибыль 5%	Тенге			809180
			Итого	Тенге			16992784
			Итого 2024г. 100% - К=1,075	Тенге			18267242
			Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,97754999995	Тенге			17857143
			НДС 12 %	Тенге			2142857
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**			**20000000**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аппарат акима Налобинского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"** БИН 031140003675

Аким Малкова Л.Б.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Элен-1"** БИН 910540000057

Директор Анкоян Р.Г.

ЭКСПЕРТ(Ы) ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: **ТОО "KBG City"** Аттестаты № KZ21VJE00024166 от 18.03.2017 г; № KZ25VJE00033600 от25.12.2017 г

Эксперт Бектасов С.Р.