Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІ
«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ
ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
№2
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
ҮШІН
НЫСАН ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 01/2402 «23» 05 2024 ж.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

N143 НК
23.05.24ж

"21" 05 2024 года

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43, БИН 060140014281, тел: 8 (7242) 271673

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от « » мая 2024 года, ТОО «Кызылординский кирпичный завод», директор - Жанзаков Данияр Абдыкабылович, Кызылординская область, город Кызылорда, Южная Промзона , ул.М.Шокая б/н, БИН 050240011655,тел: 87762308080

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от « » мая 2024г., ТОО «GrandBuildCompany», **Саламатов Бақытхан Нұрмаханұлы** – представителя технического надзора, аттестат эксперта № KZ14VJE00069106 от 17.09.2021 год, № KZ84VJE00069107 от 17.09.2021 год, № KZ57VJE00069108 от 17.09.2021 год, БИН 180840000023, тел: 87760159595

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) « » мая 2024г., ТОО «Энергосервис ЭТЛ», Кабыш Нурлан Сеиткерейулы - авторский надзор, БИН 081140003014, тел: 8(7252) 354069

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство электросетей улиц Жеруйык, Сарыарка, Бирлик в п.Белколь, г. Кызылорда»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **второго уровня ответственности, технический не сложный, Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Белколь**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___" _____ 20__ года № ____аким поселка Белколь ;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__"_____ 20__ года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Коммунальное государственное учреждение "Управление контроля Кызылординской области" 03.04.2024г., №248**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Энергосервис ЭТЛ» заказ 008/22-ЭС**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Белкуль" города Кызылорда №48-Ө от 02.12.2022год**;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "03" апреля 2024 года;
окончание работ "__" мая 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5**;
фактически, месяц: **1,5**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность силового трансформатора	кВА	400	-	400	-
Протяженность ВЛ-10кв	км	0,66	-	0,66	-
Протяженность ВЛ-0,4кв	км	3,71		3,71	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Опоры железобетонные марки СВ95-2а; СВ105-3,5; СВ105-5 с воздушным вводом и плита опорно-анкерная марки П-3и; Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА; Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – воздушный; Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный); Разрядник полимерный типа РВО-10; Провода самонесущие изолированные без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами марки СИП-4 4х50-0,6/1,0; СИП-4 4х70-0,6/1,0; СИП-4 4х25-0,6/1,0; СИП-4 2х16-0,6/1,0; СИП-3 1х70-20; СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0; Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1кВ, марки АВБбШв 4х70 ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 80 520,737 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 60 248,178 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4 779,522 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 69 190,593 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 54 646,561 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4 779,522 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство электросетей улиц Жеруйык, Сарыарка, Бирлик в п.Белколь, г. Кызылорда» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Сырлыбаев Динмухамбет Муратбекович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор:

1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «GrandBuildCompany»,

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов), **Досмағамбет Шыңғыс Қанатұлы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Саламатов Бақытхан Нұрмаханұлы – представителя технического надзора, аттестат эксперта №KZ14VJE00069106 от 17.09.2021 год, в части несущих и ограждающих конструкций, №KZ84VJE00069107 от 17.09.2021 год, в части инженерных сетей, №KZ57VJE00069108 от 17.09.2021 год, в части технологического оборудования

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

М.П.

Авторский надзор:

1) разработчик проекта Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергосервис ЭТЛ» **Кабыш Нурлан Сеиткерейулы -** авторский надзор

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

М.П.

2) организация

_____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

М.П.

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Жанзаков Данияр Абдыкабылович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 3 к акту
приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	3,71/2,31/0,006
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,66
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,041
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	165
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	3,71/2,31/0,006
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	-
	2) марки... напряжением...	км	-
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	1
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	-
	2) булыжные	м 2	-
	3) тротуары	м 2	-

Заказчик _____ **Жанзаков Данияр Абдыкабылович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор _____ **Кабыш Нурлан Сеитқерейұлы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

М.П.