Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда** Форма № КС - 3

Подрядчик: **ТОО "Кызылординский кирпичный завод"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство электро сетей улиц Жеруйык, Сарыарка, Бирилик в п.Белколь г.Кызылорда**

Наименование обьекта: **Строительство электро сетей улиц Жеруйык, Сарыарка, Бирилик в п.Белколь г.Кызылорда**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за Апрель 2024 год

код	код	Договор		Источник финансиров	
Подрядчика	Субподрядчика	номер	дата	наименование	код
		244	**21.09.2023 г.**		

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								За выполненный объем с начало строительства по отчетный месяц, к оплате	К окончательной оплате
	Сметная стоимость СМР по договору	годы	Сметная стоимость СМР по договору (по годам)	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало текущего года	за отчетный месяц	Аванс по договору	погашение аванса		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Строительство электро сетей улиц Жеруйык, Сарыарка, Бирилик в п.Белколь г.Кызылорда	**69 190 592,80**	**2024.**	**69 190 592,80**	**69 190 592,80**	**49 719 254,70**	**49 719 254,70**	**20 756 841,85**	**20 756 841,85**	***28 962 412,85***	***19 471 338,10***

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(наименование организации)
Руководитель **Сырлыбаев Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
(наименование организации)
Директор **Кабыш Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Кызылординский кирпичный завод"
(наименование организации)
Директор **Жанзаков Д.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО "GrandBuildCompany"
(наименование организации)
Директор **Досмағамбетов Ш.Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Кызылординский кирпичный завод"
Наименование стройки: Строительство электросетей улиц Жеруйык, Сарыарка, Бирлик в п.Белколь г.Кызылорда
Наименование объекта: Электроснабжение наружное.(ул.Бирлик)
Договор: №244 от 21.09.2023 г.

АКТ №1
выполненных работ за Апрель месяц 2024 года

на Электроснабжение наружное. (ул.Бирлик)
(наименование работ и затрат)

Основание: 008/22-ЭС.СО
Составлен(а) в ценах на 1.01.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подвеска проводов										
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,327		147261,74	47652,16	342678	110886	72943	156758	539391
		НР - 80%; СП - 8%				68263,58	15942,48	158849	37098		39955	
2	243-701-0719 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	км	0,553		1595007,00	--	882039	--	882039	--	952602
		СП - 8%				--	--	--	--		70563	
3	243-701-0720 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	км	1,89		2288123,00	--	4324552	--	4324552	--	4670516
		СП - 8%				--	--	--	--		345964	
4	1133-0204-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,4 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103**	опора	12		1484,62	802,74	17815	9633	--	9221	29199
		НР - 80%; СП - 8%				681,88	278,64	8183	3344		2163	
		Монтаж опор - железобетонные элементы										
5	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ до 35 кВ. Установка**	шт.	36		3933,31	2140,21	141599	77048	--	76779	235849
		НР - 80%; СП - 8%				1793,10	872,85	64552	31423		17470	
6	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	36		8934,00	--	321624	--	321624	--	347354
		СП - 8%				--	--	--	--		25730	
7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	36		12097,63	5473,80	435515	197057	32987	236085	725328
		НР - 80%; СП - 8%				5707,52	2489,89	205471	89636		53728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	22	24726.52	12656.29	543983	278438	20159	297645	908958
		НР - 80%; СП - 8%			11153.92	5757.70	245386	126669		67330	
9	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	9	54830.00	--	493470	--	493470	--	532948
		СП - 8%			--	--	--	--		39478	
10	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	71	71955.00	--	5108805	--	5108805	--	5517509
		СП - 8%			--	--	--	--		408704	
		Металлические конструкции									
11	1133-0109-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка -Кронштейн	т	0.1669	75994.43	39860.24	12683	6653	558	6211	20406
		НР - 80%; СП - 8%			32786.21	13733.17	5472	2292		1512	
12	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11174.00	--	33522	--	33522	--	36204
		СП - 8%			--	--	--	--		2682	
13	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	19	10620.00	--	201780	--	201780	--	217922
		СП - 8%			--	--	--	--		16142	
14	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка -Стяжка	т	0.2106	85940.92	48564.64	18099	10228	--	9589	29903
		НР - 80%; СП - 8%			37376.28	19540.07	7871	4115		2215	
15	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	36	10431.00	--	375516	--	375516	--	405557
		СП - 8%			--	--	--	--		30041	
		Линейная арматура									
16	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа RPA 450/120S	шт.	35	15992.00	--	559720	--	559720	--	604498
		СП - 8%			--	--	--	--		44778	
17	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NB20(бугель)	шт.	86	175.00	--	15050	--	15050	--	16254
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
18	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа P 70	шт.	36	1732.00	--	62352	--	62352	--	67340
		СП - 8%			--	--	--	--		4988	
19	252-207-2319 РСНБ РК 2022	Крюк типа B 16/240 сквозной	шт.	33	4513.00	--	148929	--	148929	--	160843
		СП - 8%			--	--	--	--		11914	
20	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа CF 16	шт.	53	2873.00	--	152269	--	152269	--	164451
		СП - 8%			--	--	--	--		12182	
21	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	106	520.00	--	55120	--	55120	--	59530
		СП - 8%			--	--	--	--		4410	
22	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120	шт.	51	4640.00	--	236640	--	236640	--	255571
		СП - 8%			--	--	--	--		18931	
23	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	20	125.00	--	2500	--	2500	--	2700
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
24	252-207-0106 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	25	63.00	--	1575	--	1575	--	1701
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
25	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	20	51.00	--	1020	--	1020	--	1102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--		82	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16503636**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				695784				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					689943			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					294577			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13103130		
		- Накладные расходы	Тенге							792288	
		- Сметная прибыль	Тенге							1222492	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 2,4%**	**2.40%**								**396,087.26**
		Итого									**16,899,723.26**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%**	**0.60%**								**101,398.34**
		Итого:									**17,001,121.60**
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**2%**								**340,022.43**
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат									**17,341,144.04**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539**	**1.0450539**								**18,122,430.20**
		Всего с учетом скидки	**0.95**								**17,216,308.69**
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**	**12%**								**2,065,957.04**
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС									**19,282,265.74**

Заказчик:
Специалист КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда — Сулейменов Н.

Авторский надзор:
ТОО "Энергосервис ЭТЛ" — Кабыш Н.С.

Технадзор:
ТОО "GrandBuildCompany" — Абибуллаев Б.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кызылординский кирпичный завод" — Жанзаков Д.А.

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Кызылординский кирпичный завод"**
Наименование стройки: **Строительство электросетей улиц Жеруйык, Сарыарка, Бирлик в п.Белколь г.Кызылорда**
Наименование объекта: **Электроснабжение наружное.(ул.Жеруйык)**
Договор: **№244 от 21.09.2023 г.**

АКТ №2
выполненных работ за Апрель месяц 2024 года

на **Электроснабжение наружное.(ул.Жеруйык)**

(наименование работ и затрат)

Основание: **008/22-ЭС.СО**
Составлен(а) в ценах на 1.01.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подвеска проводов										
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,486		147261,74	47652,16	71569	23159	15234	32739	112653
		НР - 80%; СП - 8%				68263,58	15942,48	33176	7748		8345	
2	243-701-0719 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	км	0,511		1595007,00	--	815049	--	815049	--	880253
		СП - 8%				--	--	--	--		65204	
3	1133-0204-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,4 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103**	опора	7		1484,62	802,74	10392	5619	--	5379	17033
		НР - 80%; СП - 8%				681,88	278,64	4773	1950		1262	
		Монтаж опор - железобетонные элементы										
4	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ до 35 кВ. Установка**	шт.	10		3933,31	2140,21	39333	21403	--	21328	65514
		НР - 80%; СП - 8%				1793,10	872,85	17931	8729		4853	
5	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	10		8934,00	--	89340	--	89340	--	96487
		СП - 8%				--	--	--	--		7147	
6	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	11		12097,63	5473,80	133074	60212	10079	72137	221628
		НР - 80%; СП - 8%				5707,52	2489,89	62783	27389		16417	
7	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	6		24726,52	12656,29	148359	75938	5497	81176	247898
		НР - 80%; СП - 8%				11153,92	5757,70	66924	34546		18363	
8	225-204-0301 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	23		71955,00	--	1654965	--	1654965	--	1787362
		СП - 8%				--	--	--	--		132397	
		Металлические конструкции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1133-0109-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка -Кронштейн	т	0.045	75994.43	39860.24	3420	1794	151	1675	5502
		НР - 80%; СП - 8%			32786.21	13733.17	1475	618		408	
10	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	10620.00	--	63720	--	63720	--	68818
		СП - 8%			--	--	--	--		5098	
11	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка -Стяжка	т	0.0585	85940.92	48564.64	5028	2841	--	2664	8307
		НР - 80%; СП - 8%			37376.28	19540.07	2187	1143		615	
12	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	10	10431.00	--	104310	--	104310	--	112655
		СП - 8%			--	--	--	--		8345	
		Линейная арматура									
13	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа RPA 450/120S	шт.	10	15992.00	--	159920	--	159920	--	172714
		СП - 8%			--	--	--	--		12794	
14	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NB20(бугель)	шт.	22	175.00	--	3850	--	3850	--	4158
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
15	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа P 70	шт.	8	1732.00	--	13856	--	13856	--	14964
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
16	252-207-2319 РСНБ РК 2022	Крюк типа B 16/240 сквозной	шт.	11	4513.00	--	49643	--	49643	--	53614
		СП - 8%			--	--	--	--		3971	
17	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа CF 16	шт.	12	2873.00	--	34476	--	34476	--	37234
		СП - 8%			--	--	--	--		2758	
18	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	24	520.00	--	12480	--	12480	--	13478
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
19	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120	шт.	13	4640.00	--	60320	--	60320	--	65146
		СП - 8%			--	--	--	--		4826	
20	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	2	125.00	--	250	--	250	--	270
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
21	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	10	51.00	--	510	--	510	--	551
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3986239**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				189249				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					190966			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82123			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3093650		
		- Накладные расходы	Тенге							217098	
		- Сметная прибыль	Тенге							295278	

	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 2,4%**	**2.40%**								**95,669.74**
		Итого									**4,081,908.74**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%**	**0.60%**								**24,491.45**
		Итого:									**4,106,400.19**
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**2%**								**82,128.00**
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат									**4,188,528.19**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	1.0450539									4,377,237.72
		Всего с учетом скидки	0.95									4,158,375.84
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									499,005.10
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС										4,657,380.94

Заказчик:
Специалист КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда Сулейменов Н.

Авторский надзор:
ТОО "Энергосервис ЭТЛ" Кабыш Н.С.

Технадзор:
ТОО "GrandBuildCompany" Абибуллаев Б.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кызылординский кирпичный завод" Жанзаков Д.А.

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Кызылординский кирпичный завод"**
Наименование стройки: **Строительство электросетей улиц Жеруйык, Сарыарка, Бирлик в п.Белколь г.Кызылорда**
Наименование объекта: **Электроснабжение наружное(ул.Сарыарка). Сети ВЛЗ 10кВ. ВЛИ-0,4 кВ**
Договор: **№244 от 21.09.2023 г.**

АКТ №3
выполненных работ за Апрель месяц 2024 года

на **Электроснабжение наружное(ул.Сарыарка)**
(наименование работ и затрат)

Основание: **008/22-ЭС.СО**
Составлен(а) в ценах на 1.01.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подвеска проводов										
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 10 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	1,98		155541,44 73139,55	51055,89 17081,23	307972 144816	101091 33821	62065	142910 36071	486952
2	243-701-0504 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20** *СП - 8%*	км	2,08		756623,00 --	-- --	1573776 --	-- --	1573776	-- 125902	1699678
3	1133-0204-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	6		1590,66 730,58	860,08 298,55	9544 4383	5160 1791	--	4940 1159	15643
4	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	1,4		155541,44 73139,55	51055,89 17081,23	217758 102395	71479 23914	43884	101047 25504	344310
5	243-701-0719 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0** *СП - 8%*	км	1,47		1595007,00 --	-- --	2344660 --	-- --	2344660	-- 187573	2532233
		Монтаж опор - железобетонные элементы										
6	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ до 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	35		4214,26 1921,18	2293,08 935,19	147499 67241	80258 32732	--	79979 18198	245676
7	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и** *СП - 8%*	шт.	35		8934,00 --	-- --	312690 --	-- --	312690	-- 25015	337705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	11	26427.24	13560.31	290700	149164	10079	159452	486164
		НР - 80%; СП - 8%			11950.62	6168.96	131457	67859		36012	
9	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	4	16901.56	6538.38	67606	26153	5082	38610	114714
		НР - 80%; СП - 8%			9092.87	2972.87	36371	11891		8497	
10	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	40734.38	21832.18	203672	109161	4582	111674	340574
		НР - 80%; СП - 8%			17985.89	9932.70	89929	49664		25228	
11	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	21	12896.30	5864.79	270822	123161	19242	147553	451845
		НР - 80%; СП - 8%			6115.20	2667.74	128419	56023		33470	
12	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	29	71955.00	--	2086695	--	2086695	--	2253631
		СП - 8%			--	--	--	--		166936	
13	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	54830.00	--	109660	--	109660	--	118433
		СП - 8%			--	--	--	--		8773	
14	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	31	88634.00	--	2747654	--	2747654	--	2967466
		СП - 8%			--	--	--	--		219812	
		Металлические конструкции									
15	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты с гайками от М12 до М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0.014405	408199.00	--	5880	--	5880	--	6350
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
16	1133-0109-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0.036	81183.46	42707.40	2923	1538	120	1435	4707
		НР - 80%; СП - 8%			35128.08	14714.11	1265	530		349	
17	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909.00	--	50727	--	50727	--	54785
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
18	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм (1шт-1,2м). Монтаж по строительным основаниям	м	27.6	557.24	22.46	15380	620	4518	7493	24703
		НР - 72%; СП - 8%			371.07	6.02	10242	166		1830	
19	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	23	1477.00	--	33971	--	33971	--	36689
		СП - 8%			--	--	--	--		2718	
20	1133-0109-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка -Кронштейн	т	0.1843	81183.46	42707.40	14962	7871	617	7349	24096
		НР - 80%; СП - 8%			35128.08	14714.11	6474	2712		1785	
21	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417.00	--	3417	--	3417	--	3690
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
22	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	10620.00	--	84960	--	84960	--	91757
		СП - 8%			--	--	--	--		6797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	13	11174.00	--	145262	--	145262	--	156883
		СП - 8%			--	--	--	--		11621	
24	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	1	3787.00	--	3787	--	3787	--	4090
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
25	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	1	2585.00	--	2585	--	2585	--	2792
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
26	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	1	18015.00	--	18015	--	18015	--	19456
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
27	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка -Стяжка									
			т	0.20475	92079.55	52033.54	18853	10654	--	9989	31149
		НР - 80%; СП - 8%			40046.01	20935.79	8199	4287		2307	
28	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143									
			шт.	35	10431.00	--	365085	--	365085	--	394292
		СП - 8%			--	--	--	--		29207	
29	1133-0109-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траверсы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка									
			т	0.5799	186680.97	120700.26	108256	69994	2427	41614	161860
		НР - 80%, СП - 8%			61795.74	27905.63	35835	16182		11990	
30	252-207-0541 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ2005, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	5	21504.00	--	107520	--	107520	--	116122
		СП - 8%			--	--	--	--		8602	
31	252-207-0534 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ2003, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	2	11901.00	--	23802	--	23802	--	25706
		СП - 8%			--	--	--	--		1904	
32	252-207-0538 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ2002, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	2	35253.00	--	70506	--	70506	--	76146
		СП - 8%			--	--	--	--		5640	
33	252-207-0554 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ2004, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	5	4980.00	--	24900	--	24900	--	26892
		СП - 8%			--	--	--	--		1992	
34	252-207-0545 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ2001, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	12	52509.00	--	630108	--	630108	--	680517
		СП - 8%			--	--	--	--		50409	
35	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143									
			шт.	12	2096.00	--	25152	--	25152	--	27164
		СП - 8%			--	--	--	--		2012	
36	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143									
			шт.	1	1728.00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
37	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143									
			шт.	3	1682.00	--	5046	--	5046	--	5450
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
38	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба 12-16 ГОСТ 11371-78									
			т	0.000055	1554852.00	--	86	--	86	--	93
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
		Линейная арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	252-207-1147 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа DN 70	шт.	39	10761.00	--	419679	--	419679	--	453253
		СП - 8%			--	--	--	--		33574	
40	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа RPA 450/120S	шт.	29	15992.00	--	463768	--	463768	--	500869
		СП - 8%			--	--	--	--		37101	
41	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NB20(бугель)	шт.	62	175.00	--	10850	--	10850	--	11718
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
42	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	11	1732.00	--	19052	--	19052	--	20576
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
43	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 70	шт.	47	1732.00	--	81404	--	81404	--	87916
		СП - 8%			--	--	--	--		6512	
44	252-206-0506 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 70-2Т ГОСТ 1583-93	шт.	6	1343.00	--	8058	--	8058	--	8703
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
45	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	56	55.00	--	3080	--	3080	--	3326
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
46	252-207-2319 РСНБ РК 2022	Крюк типа В 16/240 сквозной	шт.	13	4513.00	--	58669	--	58669	--	63363
		СП - 8%			--	--	--	--		4694	
47	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа CF 16	шт.	40	2873.00	--	114920	--	114920	--	124114
		СП - 8%			--	--	--	--		9194	
48	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	83.6	520.00	--	43472	--	43472	--	46950
		СП - 8%			--	--	--	--		3478	
49	252-207-1204 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	62	1137.00	--	70494	--	70494	--	76134
		СП - 8%			--	--	--	--		5640	
50	252-106-0207 РСНБ РК 2022	Изолятор подвесной полимерный ГОСТ 28856-90 типа sml 70/10	шт.	21	17177.00	--	360717	--	360717	--	389574
		СП - 8%			--	--	--	--		28857	
51	252-106-0207 РСНБ РК 2022	Изолятор подвесной полимерный ГОСТ 28856-90 типа sml 70/10 ГС	шт.	18	17177.00	--	309186	--	309186	--	333921
		СП - 8%			--	--	--	--		24735	
52	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120	шт.	24	4640.00	--	111360	--	111360	--	120269
		СП - 8%			--	--	--	--		8909	
53	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	18	125.00	--	2250	--	2250	--	2430
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
54	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Соединитель uu 7-16	шт.	21	1648.00	--	34608	--	34608	--	37377
		СП - 8%			--	--	--	--		2769	
55	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	112	952.00	--	106624	--	106624	--	115154
		СП - 8%			--	--	--	--		8530	
56	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	83	51.00	--	4233	--	4233	--	4572
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
57	252-102-0401 РСНБ РК 2022	Штыревой изолятор if 27	шт.	56	4775.00	--	267400	--	267400	--	288792
		СП - 8%			--	--	--	--		21392	
		Электротехнические изделия и прочее									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	25250.16	7058.99	25250	7059	160	16779	45391
		НР - 80%; СП - 8%			18030.60	2943.27	18031	2943		3362	
59	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	11390.36	294.67	11390	294	2080	6572	19399
		НР - 72%; СП - 8%			9015.94	111.34	9016	111		1437	
60	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	174008.00	--	174008	--		--	174008
					--	--	--	--	174008	--	
61	243-701-0324 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0	км	0.011	2545723.00	--	28003	--	28003	--	30243
		СП - 8%			--	--	--	--		2240	
		Металлопрокат									
62	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	4.65	831.44	32.85	3866	152	1887	1350	5634
		НР - 72%; СП - 8%			392.90	10.40	1827	48		417	
		Установка оборудования									
		Устройство оборудования КТПН 400/10/0,4кВа									
63	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0.44	2860.04	--	1258	--	--	906	2337
		НР - 72%; СП - 8%			2860.04	--	1258	--		173	
64	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	5.12	236.40	--	1210	--	--	871	2248
		НР - 72%; СП - 8%			236.40	--	1210	--		167	
65	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0.76	282.45	137.03	215	104	--	113	354
		НР - 72%; СП - 8%			145.42	60.28	111	46		26	
66	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками - отмостка	$м^3$ подстилающего слоя	0.42	8538.13	3031.75	3586	1273	2	2653	6738
		НР - 94%; СП - 8%			5503.23	1216.30	2311	511		499	
67	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0.42	4465.00	--	1875	--	1875	--	2025
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
68	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0.34	9700.87	3063.69	3298	1042	1746	878	4510
		НР - 93%; СП - 8%			1499.28	1275.99	510	434		334	
69	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4529.42	2515.53	9059	5031	1592	4182	14301
		НР - 118%; СП - 8%			1217.83	554.34	2436	1109		1059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78									
			$м^3$	1.104	57872.00	--	63891	--	63891	--	69002
		СП - 8%			--	--	--	--		5111	
71	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования									
			подстанция	1	131276.38	63415.41	131276	63416	7002	62241	208998
		НР - 72%; СП - 8%			60857.57	25587.91	60858	25588		15481	
72	515-101-0107 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА									
			шт.	1	2579470.00	--	2579470	--		--	2579470
					--	--	--	--	2579470	--	
73	515-102-0416 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный									
			шт.	1	1819991.00	--	1819991	--		--	1819991
					--	--	--	--	1819991	--	
74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			$м^3$ грунта	4	2860.04	--	11440	--	--	8237	21251
		НР - 72%; СП - 8%			2860.04	--	11440	--		1574	
75	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			$м^3$ грунта	4	1491.50	--	5966	--	--	4296	11082
		НР - 72%; СП - 8%			1491.50	--	5966	--		821	
76	1133-0105-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп									
			м заземления	20	238.74	52.84	4775	1056	29	3246	8663
		НР - 80%; СП - 8%			184.51	18.37	3690	367		642	
77	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм									
			т	0.0252	486747.00	--	12266	--	12266	--	13247
		СП - 8%			--	--	--	--		981	
78	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	10	2560.57	289.39	25606	2894	3067	14893	43739
		НР - 72%; СП - 8%			1964.48	104.02	19645	1040		3240	
79	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм									
			т	0.1885	463375.00	--	87346	--	87346	--	94334
		СП - 8%			--	--	--	--		6988	
		Устройство ответвления УОК									
95	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В									
			шт.	2	2839.00	--	5678	--	5678	--	6132
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
96	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6									
			шт.	2	55.00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143									
			шт.	1	10431.00	--	10431	--	10431	--	11265
		СП - 8%			--	--	--	--		834	
98	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2									
			шт.	6	699.00	--	4194	--	4194	--	4530
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
99	1133-0109-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траверсы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка									
			т	0.0109	186680.97	120700.26	2035	1315	46	782	3043
		НР - 80%, СП - 8%			61795.74	27905.63	674	304		225	
100	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	1	14072.00	--	14072	--	14072	--	15198
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
101	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм (1шт-1,2м). Монтаж по строительным основаниям									
			м	1.2	557.24	22.46	669	27	197	326	1074
		НР - 72%, СП - 8%			371.07	6.02	445	7		80	
102	252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	1	3419.00	--	3419	--	3419	--	3693
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
103	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143									
			шт.	1	2096.00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22285573**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**906454**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**839967**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**334080**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13671301**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4573469**		
		- Накладные расходы	Тенге							**977317**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1312002**	

	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 2,4%**	**2.40%**								**425,090.50**
		Итого									**22,710,663.50**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%**	**0.60%**								**108,823.17**
		Итого:									**22,819,486.66**
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**2%**								**364,920.35**
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат									**23,184,407.02**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539**	**1.0450539**								**24,228,954.97**
		Всего с учетом скидки	**0.95**								**23,017,507.22**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									2,762,100.87
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС										25,779,608.09

Заказчик:
Специалист КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда — Сулейменов Н.

Авторский надзор:
ТОО "Энергосервис ЭТЛ" — Кабыш Н.С.

Технадзор:
ТОО "GrandBuildCompany" — Абибуллаев Б.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кызылординский кирпичный завод" — Жанзаков Д.А.