Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Форма № КС - 3

Подрядчик: **ТОО "Кызылординский кирпичный завод"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство электросетей улиц Жеруйык, Сарыарка, Бирилик в п.Белколь г.Кызылорда**

Наименование обьекта: **Строительство электросетей улиц Жеруйык, Сарыарка, Бирилик в п.Белколь г.Кызылорда**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за Май 2024 год

код	код	Договор		Источник финансиров	
Подрядчика	Субподрядчика	номер	дата	наименование	код
		244	**21.09.2023 г.**		

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								За выполненный объем с начало строительства по отчетный месяц, к оплате	К окончательной оплате
	Сметная стоимость СМР по договору	годы	Сметная стоимость СМР по договору (по годам)	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало текущего года	за отчетный месяц	Аванс по договору	погашение аванса		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Строительство электросетей улиц Жеруйык, Сарыарка, Бирилик в п.Белколь г.Кызылорда	**69 190 592,80**	**2024.**	**69 190 592,80**	**69 190 592,80**	**69 190 592,80**	**19 471 338,10**	**20 756 841,85**	**20 756 841,85**	*19 471 338,10*	*35 206 435,93*

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

(наименование организации)

Руководитель **Сырлыбаев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "Кызылординский кирпичный завод"

(наименование организации)

Директор **Жанзаков Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

(наименование организации)

Директор **Кабыш Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:

ТОО "GrandBuildCompany"

(наименование организации)

Директор **Досмағамбетов Ш.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Кызылординский кирпичный завод"**
Наименование стройки: **Строительство электросетей улиц Жеруйык, Сарыарка, Бирилик в п.Белколь г.Кызылорда**
Наименование объекта: **Электроснабжение наружное.(ул.Бирлик)**
Договор: **№244 от 21.09.2023 г.**

Форма 2В

АКТ №4
выполненных работ за Май месяц 2024 года

на **Электроснабжение наружное. (ул.Бирлик)**

(наименование работ и затрат)

Основание: **008/22-ЭС.СО**
Составлен(а) в ценах на 1.01.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Арматура для подводки к вводу здания(66 абонентов)										
26	1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	66		3315,53	813,07	218825	53663	--	149106	397366
		НР - 80%; СП - 8%				2502,46	321,51	165162	21220		29435	
27	243-701-0702 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	1,92		298845,00	--	573782	--	573782	--	619685
		СП - 8%				--	--	--	--		45903	
28	243-701-0717 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	км	0,06		880799,00	--	52848	--	52848	--	57076
		СП - 8%				--	--	--	--		4228	
29	252-207-0706 РСНБ РК 2022	**Кронштейн типа СА 16**	шт.	66		646,00	--	42636	--	42636	--	46047
		СП - 8%				--	--	--	--		3411	
30	252-207-1801 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	66		520,00	--	34320	--	34320	--	37066
		СП - 8%				--	--	--	--		2746	
31	252-207-0806 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	66		125,00	--	8250	--	8250	--	8910
		СП - 8%				--	--	--	--		660	
32	252-207-1109 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа DN 1 клиновой**	шт.	66		1268,00	--	83688	--	83688	--	90383
		СП - 8%				--	--	--	--		6695	
33	252-207-1001 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)**	шт.	132		1158,00	--	152856	--	152856	--	165084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12228	
34	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	132	51,00	--	6732	--	6732	--	7271
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
35	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф учета. Установка на стене	шт.	66	8149,18	130,96	537846	8644	96446	314013	920008
		НР - 72%; СП - 8%			6556,91	51,10	432756	3373		68149	
36	247-201-0502 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1Ф/1-0 У1 IP54	шт.	66	18794,00	--	1240404	--	1240404	--	1339636
		СП - 8%			--	--	--	--		99232	
37	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	66	901,65	121,27	59509	8004	2459	37741	105031
		НР - 72%; СП - 8%			743,12	51,10	49046	3373		7780	
38	247-301-0139 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки CE208 S7 RS-485	шт.	66	64855,00	--	4280430	--	4280430	--	4622864
		СП - 8%			--	--	--	--		342434	
39	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	66	3911,89	30,05	258185	1983	119472	98446	385161
		НР - 72%; СП - 8%			2071,66	--	136730	--		28530	
40	247-204-0637 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	66	1423,00	--	93918	--	93918	--	101431
		СП - 8%			--	--	--	--		7513	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9006497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1169694				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					579057			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					257479			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6588421		
		- Накладные расходы	Тенге							635530	
		- Сметная прибыль	Тенге							667195	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 2,4%**	**2,40%**								216 155,94
		Итого									9 222 653,31
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%**	**0,60%**								55 335,92
		Итого:									9 277 989,23
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**2%**								185 559,78
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат									9 463 549,02

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	1,0450539									9 889 918,81
		Всего с учетом скидки	0,95									9 395 422,87
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									1 127 450,74
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС										10 522 873,61

Заказчик:
Специалист КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда Сулейменов Н.

Авторский надзор:
ТОО "Энергосервис ЭТЛ" Кабыш И.С.

Технадзор:
ТОО "GrandBuildCompany" Садаматов Б.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кызылординский кирпичный завод" Жанзаков Д.А.

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Кызылординский кирпичный завод"**
Наименование стройки: **Строительство электросетей улиц Жеруйык, Сарыарка, Бирлик в п.Белколь г.Кызылорда**
Наименование объекта: **Электроснабжение наружное.(ул.Жеруйык)**
Договор: **№244 от 21.09.2023 г.**

АКТ №5
выполненных работ за Май месяц 2024 года

на **Электроснабжение наружное.(ул.Жеруйык)**
(наименование работ и затрат)

Основание: **008/22-ЭС.СО**
Составлен(а) в ценах на 1.01.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Арматура для подводки к вводу здания(13 абонентов)										
22	1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	13		3315,53	813,07	43102	10570	--	29369	78269
		НР - 80%; СП - 8%				2502,46	321,51	32532	4180		5798	
23	243-701-0702 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	0,39		298845,00	--	116550	--	116550	--	125874
		СП - 8%				--	--	--	--		9324	
24	252-207-0706 РСНБ РК 2022	**Кронштейн типа СА 16**	шт.	13		646,00	--	8398	--	8398	--	9070
		СП - 8%				--	--	--	--		672	
25	252-207-1801 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	13		520,00	--	6760	--	6760	--	7301
		СП - 8%				--	--	--	--		541	
26	252-207-0806 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	13		125,00	--	1625	--	1625	--	1755
		СП - 8%				--	--	--	--		130	
27	252-207-1109 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа DN 1 клиновой**	шт.	13		1268,00	--	16484	--	16484	--	17803
		СП - 8%				--	--	--	--		1319	
28	252-207-1001 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)**	шт.	26		1158,00	--	30108	--	30108	--	32517
		СП - 8%				--	--	--	--		2409	
29	252-207-0105 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	26		51,00	--	1326	--	1326	--	1432
		СП - 8%				--	--	--	--		106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф учета. Установка на стене	шт.	13	8149,18	130,96	105939	1702	18997	61851	181213
		НР - 72%; СП - 8%			6556,91	51,10	85240	664		13423	
31	247-201-0502 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1Ф/1-0 У1 IP54	шт.	13	18794,00	--	244322	--	244322	--	263868
		СП - 8%			--	--	--	--		19546	
32	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	13	901,65	121,27	11721	1576	484	7434	20687
		НР - 72%; СП - 8%			743,12	51,10	9661	664		1532	
33	247-301-0139 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки CE208 S7 RS-485	шт.	13	64855,00	--	843115	--	843115	--	910564
		СП - 8%			--	--	--	--		67449	
34	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3911,89	30,05	50855	391	23532	19391	75865
		НР - 72%; СП - 8%			2071,66	--	26932	--		5620	
35	247-204-0637 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	13	1423,00	--	18499	--	18499	--	19979
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1746199
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				154365				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14239			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5508			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1330201		
		- Накладные расходы	Тенге							118045	
		- Сметная прибыль	Тенге							129349	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%	2,40%								41 908,78
		Итого									1 788 107,78
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%	0,60%								10 728,65
		Итого:									1 798 836,42
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								35 976,73
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат									1 834 813,15
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	1,0450539								1 917 478,64
		Всего с учетом скидки	0,95								1 821 604,71

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									218 592,56
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС										2 040 197,27

Заказчик:
Специалист КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда Сулейменов Н.

Авторский надзор:
ТОО "Энергосервис ЭТЛ" Кабыш И.С.

Технадзор:
ТОО "GrandBuildCompany" Саламатов Б.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кызылординский кирпичный завод" Жангаков Д.А.

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Кызылординский кирпичный завод"**
Наименование стройки: **Строительство электросетей улиц Жеруйык, Сарыарка, Бирлик в п.Белколь г.Кызылорда**
Наименование объекта: **Электроснабжение наружное(ул.Сарыарка). Сети ВЛЗ 10кВ. ВЛИ-0,4 кВ**
Договор: **№244 от 21.09.2023 г.**

АКТ №6
выполненных работ за Май месяц 2024 года

на **Электроснабжение наружное(ул.Сарыарка)**
(наименование работ и затрат)

Основание: **008/22-ЭС.СО**
Составлен(а) в ценах на 1.01.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Арматура для подводки к вводу здания										
80	1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	45		3552,35	871,15	159856	39202	--	108924	290283
		НР - 80%; СП - 8%				2681,20	344,48	120654	15502		21502	
81	243-701-0702 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	1,29		298845,00	--	385510	--	385510	--	416351
		СП - 8%				--	--	--	--		30841	
82	243-701-0717 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	км	0,06		880799,00	--	52848	--	52848	--	57076
		СП - 8%				--	--	--	--		4228	
83	252-207-0706 РСНБ РК 2022	**Кронштейн типа СА 16**	шт.	45		646,00	--	29070	--	29070	--	31396
		СП - 8%				--	--	--	--		2326	
84	252-207-1801 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	45		520,00	--	23400	--	23400	--	25272
		СП - 8%				--	--	--	--		1872	
85	252-207-0806 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	45		125,00	--	5625	--	5625	--	6075
		СП - 8%				--	--	--	--		450	
86	252-207-1109 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа DN 1 клиновой**	шт.	45		1268,00	--	57060	--	57060	--	61625
		СП - 8%				--	--	--	--		4565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	252-207-1001 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	90	1158,00	--	104220	--	104220	--	112558
		СП - 8%			--	--	--	--		8338	
88	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	90	51,00	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
89	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф учета. Установка на стене	шт.	45	8626,88	140,31	388210	6314	65759	229392	667011
		НР - 72%; СП - 8%			7025,26	54,75	316137	2464		49408	
90	247-201-0502 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1Ф/1-0 У1 IP54	шт.	45	18794,00	--	845730	--	845730	--	913388
		СП - 8%			--	--	--	--		67658	
91	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	45	4062,01	32,19	182790	1449	81457	71916	275083
		НР - 72%; СП - 8%			2219,64	--	99884	--		20376	
92	247-204-0637 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	45	1423,00	--	64035	--	64035	--	69158
		СП - 8%			--	--	--	--		5123	
93	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	43	963,39	129,93	41426	5587	1602	26345	73193
		НР - 72%; СП - 8%			796,20	54,75	34237	2354		5422	
94	247-301-0139 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки CE208 S7 RS-485	шт.	43	64855,00	--	2788765	--	2788765	--	3011866
		СП - 8%			--	--	--	--		223101	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5912766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				570912				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52552			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20320			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4509672		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							441630	
		- Сметная прибыль	Тенге							445584	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 2,4%**	**2,40%**								141 906,39
		Итого									6 054 672,51
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%**	**0,60%**								36 328,04
		Итого:									6 091 000,54
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**2%**								121 820,01
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат									6 212 820,55

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	1,0450539									6 492 732,35
		Всего с учетом скидки	0,95									6 168 095,73
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									740 171,49
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС										6 908 267,22

Заказчик:

Специалист КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда — Сулейменов Н.

Авторский надзор:

ТОО "Энергосервис ЭТЛ" — Кабыш Н.С.

Технадзор:

ТОО "GrandBuildCompany" — Саламатов Ь.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кызылординский кирпичный завод" — Жанзаков Д.А.