Заказчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"
Договор: №

Наименование стройки - Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалык до 2030 года

Наименование объекта - Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалык до 2030 года

АКТ №1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2021г.

на Тепловые сети (наименование работ и затрат)

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ТРУБОПРОВОДЫ									
1	1124-0108-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 600 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,062	3348180,10	1349196,58	207587	83650	7176	138354	373617
					1883245,48	370816,11	116761	22991		27675	
2	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,034	865472,91	318778,67	29426	10838	326	21010	54471
					537131,57	87043,25	18262	2959		4035	
3	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,08	805683,05	293301,41	64455	23464	661	46305	119620
					504120,78	80538,61	40330	6443		8861	

4	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,473	760146,13	275032,98	359549	130091	3410	259486	668558
					477903,22	76234,20	226048	36059		49523	
5	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,13	736249,62	272324,84	95712	35402	756	68625	177485
					458106,40	75112,07	59554	9765		13147	
6	1124-0108-0223 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Установка	шт.	6	61995,84	23922,10	371975	143533	16437	249083	670743
					35334,11	6599,04	212005	39594		49685	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1128704	426978	28766	782863	2064494
							672960	117811	--	152926	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1128704				
	Материалы		Тенге				28766				
	Всего заработная плата		Тенге					790771			
		Накладные расходы	Тенге				782863				
		Сметная прибыль	Тенге				152925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2064493				559
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					790771			
		Сметная заработная плата	Тенге				2064493				559
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					790771			2064494
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				672960				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					426978			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					117811			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						28766		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							782863	
		- Накладные расходы	Тенге							152926	
		- Сметная прибыль	Тенге					51 199			
		Временные здания и сооружения	2,48%								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	4,300%					90 975			
		Непредвиденные затраты	2,000%					44 133			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ						2 250 801			

		ИТОГО ПО ФОРМЕ стоимость в ценах на 2019-2021г К=-1,04518813						2 352 510			
		НДС	12%					282 301,3			
								2 533 102			
		ИТОГО ПО АКТУ									
								2279792			
		СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОГО КОЭФФ. С НДС К=0,9									

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

К.Н.Ахметов

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

А.И. Брискин

м.п.