**Генподрядчик:** **ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378**

Форма КС-3

**Субподрядчик:** **ТОО "Кром-Строй Сервис" БИН 080240005282**

**Наименование стройки:** **Капитальный ремонт здания общей средней школы "Каратобе" в селе Каратобе, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанской области**

**Наименование объекта:** **Капитальный ремонт здания общей средней школы "Каратобе" в селе Каратобе, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанской области**

**Договор подряда (контракт)** **№ 319-14-30 от 24.04.2023г.**

## СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

**за декабрь 2023 год**

| | Код | Код | | Договор | | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | заказчика | подрядчика | | номер | | дата | Наименование | Код | Наименование | | Код |
| | | | | 319-14-30 | | 24.04.2023г. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО с учетом НДС (12%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%) | В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС | из графы 1 (без НДС) | | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.) | другие дополнительные расходы | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г | Из них | | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| | | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Капитальный ремонт здания общей средней школы "Каратобе" в селе Каратобе, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанской области | 382 820,93 | 341 804,40 | | | | | | | 41 016,53 | 382 820,93 |
| | **Всего к оплате :** | | | | | | | | | | **382 820,93** |

Принял (Генподрядчик)
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
БИН 050940013378
**Директор** _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
**ТОО "Кром-Строй Сервис"**
БИН 080240005282
**Директор** _____ **Краснов Е.Н.**

Приложение 3-1

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Кром-Строй Сервис" БИН 080240005282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания общей средней школы "Каратобе" в селе Каратобе, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания общей средней школы "Каратобе" в селе Каратобе, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 319-14-30 от 24.04.2023г.

## Акт приемки выполненных работ № 1
## от 05.12.2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на 19.10.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 60 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 7,2 | 392,52 | 17,99 | 2826 | 130 | 0 | 2580 | 5838 | Казахстан |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 374,53 | 6,64 | 2697 | 48 | 0 | 432 | | |
| 2 | 146 | Е11-150403-0308<br>1115-0403-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 6,9 | 781,63 | 4,74 | 5393 | 33 | 0 | 4301 | 10470 | Казахстан |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 776,89 | 2,33 | 5361 | 16 | 0 | 776 | | |
| 3 | 54 | Е11-170801-0201<br>1117-0801-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка | комплект | 1 | 4916,64 | 53,35 | 4917 | 53 | 0 | 3517 | 9108 | Казахстан |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4863,29 | 20,84 | 4863 | 21 | 0 | 675 | | |
| 4 | 82 | Е11-170101-0106<br>1117-0101-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 1 | 3163,35 | 103,80 | 3163 | 104 | 0 | 2240 | 5836 | Казахстан |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3059,55 | 51,59 | 3060 | 52 | 0 | 432 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 103 | Е11-160501-0201<br>1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб | м трубопровода | 5,5 | 1659,13 | 17,96 | 9125 | 99 | 0 | 6499 | 16875 | Казахстан |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1641,17 | 0,11 | 9026 | 1 | 0 | 1250 | | |
| 6 | 128 | Е11-160501-0102<br>1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 6 | 915,87 | 3,63 | 5495 | 22 | 0 | 3946 | 10197 | Казахстан |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 912,24 | 1,23 | 5473 | 7 | 0 | 755 | | |
| 7 | 25 | Е11-270701-0302<br>1127-0701-0302<br>РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 25,2 | 501,16 | 42,06 | 12629 | 1060 | 0 | 8659 | 22991 | Казахстан |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 459,10 | 18,13 | 11569 | 457 | 0 | 1703 | | |
| 8 | 40 | У86-010302-0311<br>8601-0302-0311<br>УСН РК 8.02-03-2020<br>0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой | шт. | 1 | 2654,00 | 277,00 | 2654 | 277 | 0 | 2535 | 8359 | Казахстан |
| | | | *НР - 2535 Тенге; СП - 3170* | | | 2377,00 | 47,00 | 2377 | 47 | 0 | 3170 | | |
| 9 | 1 | Е12-070101-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 13 | 390,92 | 21,66 | 5082 | 282 | 0 | 3562 | 9335 | Казахстан |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 369,26 | 11,29 | 4800 | 147 | 0 | 692 | | |
| 10 | 2 | Е12-070101-0102<br>1207-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков | м2 | 13 | 84,29 | 0,00 | 1096 | 0 | 0 | 789 | 2036 | Казахстан |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 84,29 | 0,00 | 1096 | 0 | 0 | 151 | | |
| 11 | 3 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 13 | 439,82 | 33,62 | 5718 | 437 | 0 | 3958 | 10450 | Казахстан |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 406,20 | 16,68 | 5281 | 217 | 0 | 774 | | |
| 12 | 4 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 13 | 64,36 | 34,24 | 837 | 445 | 0 | 437 | 1375 | Казахстан |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 30,12 | 16,54 | 392 | 215 | 0 | 102 | | |
| 13 | 5 | 1111-0101-2103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство | м2 стяжки | 13 | 2005,80 | 510,16 | 26075 | 6632 | 0 | 18126 | 47737 | Казахстан |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1495,64 | 440,88 | 19443 | 5731 | 0 | 3536 | | |
| 14 | 6 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 13 | 578,91 | 31,11 | 7526 | 404 | 0 | 5273 | 13823 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 547,80 | 15,55 | 7121 | 202 | 0 | 1024 | | |
| 15 | 16 | 1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | м3 древесины и конструкции | 0,427 | 29134,02 | 1575,32 | 12440 | 673 | 0 | 10853 | 25156 | Казахстан |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 27558,70 | 681,33 | 11768 | 291 | 0 | 1863 | | |
| 16 | 17 | 1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие з проф.листа (h=30мм). Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством прим. | м2 кровли | 11,5 | 2397,06 | 107,37 | 27566 | 1235 | 0 | 24569 | 56306 | Казахстан |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 2289,69 | 32,54 | 26331 | 374 | 0 | 4171 | | |
| 17 | 22 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 2,15 | 4418,94 | 8,64 | 9501 | 19 | 0 | 6827 | 17634 | Казахстан |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4410,30 | 0,00 | 9482 | 0 | 0 | 1306 | | |
| 18 | 24 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 22,4 | 237,22 | 210,80 | 5314 | 4722 | 0 | 875 | 6684 | Казахстан |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 26,42 | 27,82 | 592 | 623 | 0 | 495 | | |
| 19 | 25 | 1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 20<br>К=4 | Покрытия из горячиих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 89,6 | 9,37 | 0,09 | 840 | 8 | 0 | 898 | 1877 | Казахстан |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 9,28 | 0,00 | 831 | 0 | 0 | 139 | | |
| 20 | 26 | 8601-0602-0601<br>УСН РК 8.02-03-2020<br>0 | Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м | секция | 2 | 13392,00 | 8117,00 | 26784 | 16234 | 0 | 12060 | 41952 | Казахстан |
| | | | *НР - 6030 тенге; СП - 3604 тенге* | | | 5275,00 | 2888,00 | 10550 | 5776 | 0 | 3108 | | |
| 21 | 31 | Е11-110101-1203<br>1111-0101-1203<br>РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 5,4 | 502,39 | 16,18 | 2713 | 87 | 0 | 2509 | 5640 | Казахстан |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 486,21 | 8,05 | 2626 | 43 | 0 | 418 | | |
| 22 | 32 | Е11-110101-3302<br>1111-0101-3302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | м2 покрытия | 5,4 | 977,77 | 70,29 | 5280 | 380 | 0 | 4779 | 10864 | Казахстан |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 907,48 | 34,05 | 4900 | 184 | 0 | 805 | | |
| 23 | 33 | Е11-110101-3901<br>1111-0101-3901<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 8 | 118,72 | 3,21 | 950 | 26 | 0 | 881 | 1977 | Казахстан |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 115,51 | 1,58 | 924 | 13 | 0 | 146 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 34 | 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2 | Полы. Окраска простая масляныыми составами по дереву за 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 18,46 | 598,22 | 3,08 | 11043 | 57 | 0 | 8811 | 21443 | Казахстан |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 595,14 | 1,52 | 10986 | 28 | 0 | 1588 | | |
| 25 | 37 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2,068 | 927,48 | 0,00 | 1918 | 0 | 0 | 1381 | 3563 | Казахстан |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 927,48 | 0,00 | 1918 | 0 | 0 | 264 | | |
| 26 | 38 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,434 | 5785,18 | 1880,98 | 2511 | 816 | 0 | 1945 | 4812 | Казахстан |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3904,20 | 862,95 | 1694 | 375 | 0 | 356 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **372 336** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 165 162 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 34 233 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 14 867 |
| - накладные расходы, тенге | 142 809 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 30 131 |
| **Всего** | **372 336** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **7 447** |
| **Итого в тценах 2 кв 2021 г.** | **379 783** |
| Генподрядные услуги, К = 0,9 | **341 804,40** |
| НДС | 41 016,53 |
| **Итого** | **382 820,93** |

Принял (Генподрядчик)
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
БИН 050940013378

**Директор** _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
**ТОО "Кром-Строй Сервис"**
БИН 080240005282

**Директор** _____ **Краснов Е.Н.**