11920

форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Шымкент"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-АСТАНА LTD"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г. Шымкент ЮКО. 9-этажный жилой дом №14

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь-месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы.КЖ								
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ К-1(4шт),К-2(5шт),К-3(18шт)								
38	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /бетон. кл. В25 на высоте до 15м/	4,968	13881,55	990,15	68964	4919	10531	10,40	52
		м3		1644,75	374,04	8171	1858	105	1,83	9
39	Е0106-14-1 т.ч. п-1,7 п-3.1 К=1,04	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона кл. В25/	2,808	13703,69	884,81	38480	2485	5829	10,36	29
		м3		1642,68	334,24	4613	939	105	1,63	5
40	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,132128	59900,00	--	67814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,098604	62100,00	--	6123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,202174	64400,00	--	13020	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,274002	66000,00	--	18084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,087084	45800,00	--	3988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,005616	48300,00	--	271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,008676	50900,00	--	442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно								
			0,01121	60300,00	--	676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			248276				
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВИД 1-12 (14 ШТ)								
48	Е0106-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм								
			8,9035	14880,81	444,75	132491	3960	24288	14,40	128
		м3		2430,00	168,01	21636	1496	105	0,82	7
49	Е0106-17-8 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм/бетон. кл. В25 на высоте от 16 до 35м/								
			6,0275	14978,01	444,75	90280	2681	17058	14,98	90
		м3		2527,20	168,01	15233	1013	105	0,82	5
50	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,041743	58700,00	--	2450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,442739	61200,00	--	27096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,8182625	61300,00	--	50159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,719921	65900,00	--	47443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1187355	47400,00	--	5628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/Хм-1-5	0,06808	66000,00	--	4493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм/Каркас Кп-1-13	0,061998	64400,00	--	3993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/Каркас Кп-1-13	0,01422	66000,00	--	939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			430697				
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
		На отм.+27,100								
151	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона кл.В25	112,7	14078,79	241,10	1586680	27172	168613	8,38	945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1333,80	91,08	150319	10265	105	0,44	50
152	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм/С-1, С-2	10,502	61300,00	--	643773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительная арматура								
153	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,26596	65900,00	--	83427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,49141	61200,00	--	91274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркасы КП-1 (131м), КП-2 (138м), КП-3 (1шт), КП-4 (1шт)								
155	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,43044	64400,00	--	220920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	С12041-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	0,11796	55700,00	--	6570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,59662	66000,00	--	105377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/Ф-1	1,05984	53000,00	--	56172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий								
159	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,42356	5239,08	327,33	2219	139	896	11,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1890,00	123,75	801	52	105	0,60	--
160	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,42356	52400,00	--	22195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лифтовая монолитная плита на отм. +26,500/КЖ-56/								
161	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/из бетона кл.В25 на высоте от 16 до 35м/	1,38	14078,79	241,10	19429	333	2065	8,38	12
		м3		1333,80	91,08	1841	126	105	0,44	1
162	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,41124	58700,00	--	24140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02118	48300,00	--	1023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01357	53000,00	--	719	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм/обрамление отверстий	0,0348	51000,00	--	1775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		На отм.+29,2 /КЖ-47/								
166	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/бетон. кл. В25 на высоте от 16 до 35м/	9,8	14078,79	241,10	137972	2363	14662	8,38	82
		м3		1333,80	91,08	13071	893	105	0,44	4
167	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,18338	61300,00	--	72541	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12011-6 Пункт 4 ГОСТ 6727-80 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.03.01-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь стальная класса А I, d 10 мм	0,09558	45800,00	--	4378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3462827				
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение балконов ОГ-1 (16 шт), ОГ-2 (16шт), ОГ-3 (32шт) /КЖ-49,50/								
178	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	177,92	90,96	5,89	16183	1048	18435	0,42	74
		м		71,78	2,23	12771	397	140	0,01	2
179	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	3,48288	177400,00	--	617863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			691630				
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
		Ограждение лестницы								
190	Е0115-172-4 к=0,5 к об.	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	66,234	148,40	0,07	9829	5	7512	0,65	43
		м2		108,00	0,02	7153	1	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			18382				
		РАЗДЕЛ 9. МОНОЛИТНЫЕ ЛОТКОВЫЕ КАНАЛЫ (3шт)								
218	Е0101-12-13	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,5	22,04	20,73	298	280	92	0,01	--
		м3		1,31	5,70	18	77	97	0,02	--
219	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	6,3	122,18	--	770	--	870	0,89	6
		м3		122,18	--	770	--	113	--	--
220	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,65	8205,37	66,01	13539	109	382	1,35	2
		м3		195,75	24,93	323	41	105	0,12	--
221	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	2,55	12733,30	1327,03	32470	3384	6945	12,49	32
		м3		2137,50	456,24	5451	1163	105	1,72	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,24759	68200,00	--	16886	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
223	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов/Плита П-1 2шт, Плита П-2 3шт								
		м3	1,14	12156,48	229,39	13858	262	1636	8,14	9
				1280,25	86,65	1459	99	105	0,42	--
224	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,58899	68200,00	--	40169	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
225	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/Петля УП 2-1								
		1т	0,012	93997,62	304,24	1128	4	418	198,00	2
				33075,00	114,75	397	1	105	0,56	--
226	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты								
		м3	0,036	1986,57	564,43	72	20	38	3,33	--
				567,00	195,49	20	7	140	0,75	--
227	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки опорные, из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские,ОП-1,ОП-2								
		м3	0,036	21300,00	--	767	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
228	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/рубероидом								
		м2	22,5	716,66	11,21	16125	252	948	0,20	5
				31,50	4,21	709	95	118	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			156255				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4443372				
		Накладные расходы -	Тенге			281218				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283475				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5008065				
		Общестроительные работы.АР								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ								
		Перегородки и обрамления из пеноблока толщ. 200 мм								
1	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками								
		т	3,8178176	161258,56	846,56	615656	3232	28392	32,70	125
				5985,00	317,25	22850	1211	118	1,55	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ИМ-1, ИМ-2								
			0,17916	175710,10	1826,10	31480	327	2205	42,70	8
		т		8100,00	690,75	1451	124	140	3,37	1
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
			0,2592096	72779,65	422,15	18865	109	2574	56,40	15
		т		8257,50	157,50	2140	41	118	0,77	--
4	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /сетка Сг-1/								
			0,2341248	41200,00	--	9646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /сетка Сг-1/								
			0,0250848	64100,00	--	1608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м/перегородки толщ.200 мм								
			110,7392	815,83	319,70	90344	35403	75855	3,07	340
		м3		461,25	119,25	51078	13206	118	0,58	64
7	Е0108-11-2	Вычитается позиция. Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней								
			553,696	-24,98	--	-13831	--	-16321	-0,14	-78
		м2		-24,98	--	-13831	--	118	--	--
8	СПРАЙС-ЛИСТ	Пеноблок 200х300х500								
			110,7392	4677,04	--	517932	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	СПРАЙС-ЛИСТ	Клей (расход 35 кг на 1 м3)								
			3875,872	10,65	--	41271	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1312971				
		Накладные расходы -	Тенге			92705				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84341				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1490016				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5756343				
		Накладные расходы -	Тенге			373923				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			367816				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6498081				
		Временные здания и сооружения 1,1%				71479				
		Итого.				6569560				
		Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7%				32191				
		Затраты на выслугу лет 1%				65696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				26278				
		Итого в ценах 2001 г.				6693725				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355				14950769				
		Налоги, сборы, платежи 2%				299015				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				15249784				
		НДС 12%				1829974				
		Всего с НДС 12%				17079758				

Заказчик:
Зам. начальника
Т. Егетаев

Подрядчик:
Директор
С. Каримолдаев

Инженер:
Зам.ген.директора
О. Ешимбетов

Проверил:
Главный специалист ОТН
Г. Алимханов