ЗАКАЗЧИК: Частное лицо Сарсен А.И

Форма КС 3

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-1"

Утверждена постановлением Госкомстат

От 16.11.1994г.№73

Наименование объекта: Строительство многофункционального коммерческого объекта по адресу: Мангистауская область в г. Актау 28 микрорайон, участок 59/3

Договор № 1 от 03.02.2023г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на февраль 2024год

Код	Код	Договор			Организационная правовая форма
		Номер	Дата		наименование
		1	03.02.2023		

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего
	стоимость выполненных работ и затрат в тенге	в отчетном месяце без НДС	из графы А					
			СМР без НДС	из них		стоимость прочих затрат		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Всего по стройке :	**90 000 000,00**							
Итого за февраль месяц		**90 000 000,00**						**90 000 000,00**
Итого к оплате :		**90 000 000,00**						**90 000 000,00**
								90 000 000,00

Заказчик:
Частное лицо Сарсен А.И.

_____Сарсен А.И.
"07" 02 2024г

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-1"

Директор: _____Сактаганов И.С.
"07" 02 _2024г

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Заказчик : **Частное лицо Сарсен А.И**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:Строительство многофункционального коммерческого объекта по адресу: Мангистауская область в г. Актау 28 микрорайон, участок 59/3

(наименование, адрес)

Объект :Строительство многофункционального коммерческого объекта по адресу: Мангистауская область в г. Актау 28 микрорайон, участок 59/3

Договор № 1 от 03.02.2023г

АКТ

Выполненных работ за февраль месяц 2024года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		КОТЛОВАН										
1	1101-0101-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	911,8		191,91	191,91	174984	174984	–	34977	226756
						–	53,28	–	48581		16795	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	28,2		2603,63	–	73422	–	–	52864	136389
						2603,63	–	73422	–		10103	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кучи) *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	940		54,55	54,55	51277	51277	–	12098	68441
						–	17,87	–	16798		5067	
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	940		200,65	200,65	188611	188611	–	44490	251751
						–	65,73	–	61786		18650	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА										
5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	282		54,55	54,55	15383	15383	–	3629	20532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,87	–	5039		1520	
6	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85(из кучи)	$м^3$ грунта	282	200,65	200,65	56583	56583	–	13347	75525
		НР - 72%; СП - 8%			–	65,73	–	18536		5595	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	8,46	1344,70	–	11376	–	–	8191	21132
		НР - 72%; СП - 8%			1344,70	–	11376	–		1565	
8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	273,54	31,54	31,54	8627	8628	–	2035	11516
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,33	–	2826		853	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	273,54	263,96	119,96	72204	32814	–	40120	121310
		НР - 72%; СП - 8%			144,00	59,71	39390	16333		8986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				652467	528280	–	211751	933352
							124188	169899	–	69134	
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТ									
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	187,2	3569,95	241,75	668295	45256	537215	95680	825092
		НР - 94%; СП - 8%			458,46	85,27	85824	15963		61117	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	25	30404,90	1530,53	760123	38263	668087	58315	883913
		НР - 91%; СП - 8%			2150,93	412,36	53773	10309		65475	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(выпуска)	т	0,0391	290000,00	–	11339	–	11339	–	12246
		СП - 8%			–	–	–	–		907	
13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,1032	270000,00	–	297864	–	297864	–	321693
		СП - 8%			–	–	–	–		23829	
14	1106-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	34,2	34598,03	1964,93	1183253	67201	943565	173678	1465485
		НР - 91%; СП - 8%			5043,48	537,07	172487	18368		108555	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,50872	329247,00	–	496742	–	496742	–	536481
		СП - 8%			–	–	–	–		39739	
16	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	100	3462,55	1799,75	346255	179975	–	288994	686069
		НР - 118%; СП - 8%			1662,80	786,30	166280	78630		50820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	$м^3$	42,63	35048,00 –	– –	1494096 –	– –	1494096	– 119528	1613624
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5257967 478364	330695 123270	4448908 –	616667 469970	6344603
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОННА									
		КОЛОННА К-1 24 шт									
18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	33,6	44967,58 9989,30	6437,88 1720,87	1510911 335640	216313 57821	958958	358050 149517	2018478
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,5964	290000,00 –	– –	172956 –	– –	172956	– 13836	186792
20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	3,8064	270000,00 –	– –	1027728 –	– –	1027728	– 82218	1109946
		БАЛКИ Б-1 6шт									
21	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Балки для перекрытий обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	38,4	81311,11 27945,22	8530,83 2195,97	3122347 1073096	327584 84325	1721667	1053254 334048	4509649
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,91	290000,00 –	– –	263900 –	– –	263900	– 21112	285012
23	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	9,7968	270000,00 –	– –	2645136 –	– –	2645136	– 211611	2856747
		БАЛКИ Б-2 4шт									
24	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Балки для перекрытий обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	9	66174,11 12808,22	8530,83 2195,97	595567 115274	76778 19764	403515	122884 57476	775927
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,22752	290000,00 –	– –	65981 –	– –	65981	– 5278	71259
26	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	3,4691	270000,00 –	– –	936657 –	– –	936657	– 74933	1011590
		БАЛКИ Б-3 24шт									
27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Балки для перекрытий обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	4,8	66174,11 12808,22	8530,83 2195,97	317636 61479	40948 10541	215209	65538 30654	413828
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1517	290000,00 –	– –	43993 –	– –	43993	– 3519	47512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3209	270000,00	–	86643	–	86643	–	93574
		СП - 8%			–	–	–	–		6931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10789455	661623	8542343	1599726	13380314
							1585489	172451	–	991133	
		РАЗДЕЛ 4.Перемычки-1,2этажи									
30	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Перемычки. Устройство	$м^3$	3,789	78150,94	5953,56	296114	22559	177230	92950	420189
		НР - 91%; СП - 8%			25422,38	1535,37	96325	5818		31125	
31	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,04	134000,00	–	5360	–	5360	–	5789
		СП - 8%			–	–	–	–		429	
32	222-102-0202 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,749	134000,00	–	502366	–	502366	–	542555
		СП - 8%			–	–	–	–		40189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				803840	22559	684956	92950	968533
							96325	5818	–	71743	
		РАЗДЕЛ 5.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЕ									
		ПЕРЕКРЫТИЕ ОТМ. 3,6									
33	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство.	$м^3$	118	48830,76	2100,06	5762030	247807	4366955	1106936	7418483
		НР - 91%; СП - 8%			9722,61	585,97	1147268	69144		549518	
34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,76906	270000,00	–	1827646	–	1827646	–	1973858
		СП - 8%			–	–	–	–		146212	
		ПЕРЕКРЫТИЕ ОТМ. 7,5									
35	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство.	$м^3$	118	48830,76	2100,06	5762030	247807	4366955	1106936	7418483
		НР - 91%; СП - 8%			9722,61	585,97	1147268	69144		549518	
36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,01618	270000,00	–	1894369	–	1894369	–	2045918
		СП - 8%			–	–	–	–		151549	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15246075	495614	12455925	2213872	18856742
							2294536	138288	–	1396797	
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ									
		ЛЕСТНИЦЫ Лп-1 1 ШТ									
37	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,1587	29047,07	3162,93	4610	502	885	3041	8263
		НР - 91%; СП - 8%			20307,14	750,58	3223	119		612	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1587	270000,00	–	42849	–	42849	–	46277
		СП - 8%			–	–	–	–		3428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	$м^3$	1,6	58934,82	23318,64	94296	37310	40484	23019	126700
		НР - 91%; СП - 8%			10314,03	5495,60	16502	8793		9385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛЕСТНИЦЫ Лм-1 2 ШТ									
40	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,24732	29047,07	3162,93	7184	783	1379	4739	12877
		НР - 91%; СП - 8%			20307,14	750,58	5022	186		954	
41	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1206	270000,00	–	32562	–	32562	–	35167
		СП - 8%			–	–	–	–		2605	
42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12672	270000,00	–	34214	–	34214	–	36951
		СП - 8%			–	–	–	–		2737	
43	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	$м^3$	2,3	58934,82	23318,64	135550	53633	58195	33090	182131
		НР - 91%; СП - 8%			10314,03	5495,60	23722	12640		13491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				351265	92228	210568	63889	448366
							48469	21738	–	33212	
		РАЗДЕЛ 7. Крыльцо Кр-1, пандус Пн-1 3шт									
44	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	80	3569,95	241,75	285596	19340	229579	40889	352603
		НР - 94%; СП - 8%			458,46	85,27	36677	6822		26118	
45	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	$м^3$	29	33632,90	23318,64	975354	676240	7	417216	1503976
		НР - 91%; СП - 8%			10314,03	5495,60	299107	159372		111406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,31859	455717,00	–	145187	–	145187	–	156802
		СП - 8%			–	–	–	–		11615	
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 10 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	37,41	934,65	37,16	34965	1390	11962	21150	60604
		НР - 94%; СП - 8%			577,73	23,71	21613	887		4489	
48	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	37,41	2509,48	101,05	93880	3780	13169	74327	181664
		НР - 94%; СП - 8%			2056,44	57,21	76931	2140		13456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1534982	700750	399904	553582	2255649
							434328	169221	–	167084	
		РАЗДЕЛ 8. Металлическая лестница Лм-1 1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,65471	115022,33 63628,55	35671,54 14312,51	75306 41658	23355 9371	10293	35210 8841	119357
50	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,10204	479350,00 –	– –	48913 –	– –	48913	– 3913	52826
51	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У *СП - 8%*	т	0,13708	493273,00 –	– –	67618 –	– –	67618	– 5409	73027
52	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,24403	403078,00 –	– –	98363 –	– –	98363	– 7869	106232
53	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,11286	270000,00 –	– –	30472 –	– –	30472	– 2438	32910
54	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00654	270000,00 –	– –	1766 –	– –	1766	– 141	1907
55	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	8,7	926,00 –	– –	8056 –	– –	8056	– 644	8700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				330494 41658	23355 9371	265481 –	35210 29255	394959
		РАЗДЕЛ 9. Стены из камня-ракушечника									
56	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ кладки	109,71	18991,45 10729,22	3517,11 989,40	2083552 1177103	385862 108547	520587	1195655 262336	3541543
57	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 *СП - 8%*	$м^3$	109,71	8000,00 –	– –	877680 –	– –	877680	– 70214	947894
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				2961232 1177103	385862 108547	1398267 –	1195655 332550	4489437
		РАЗДЕЛ 10. Проемы									
		ДВЕРИ									
58	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$	7,2	4687,63 3979,50	68,94 34,20	33751 28652	496 246	4603	19940 4295	57986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	223-203-0207 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный *СП - 8%*	$м^2$	7,2	32696,00 –	– –	235411 –	– –	235411	– 18833	254244
60	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$	6,84	4288,45 3702,17	73,01 36,43	29333 25323	499 249	3511	17645 3758	50736
61	223-203-0210 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный *СП - 8%*	$м^2$	6,84	38984,00 –	– –	266651 –	– –	266651	– 21332	287983
62	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$	8,61	3982,52 1905,05	1006,24 311,40	34289 16402	8664 2681	9223	17175 4117	55581
63	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П *СП - 8%*	$м^2$	6,72	9366,00 –	– –	62940 –	– –	62940	– 5035	67975
64	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П *СП - 8%*	$м^2$	1,89	7373,00 –	– –	13935 –	– –	13935	– 1115	15050
		ОКНА									
65	1109-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	53,76	19956,76 8998,61	1547,29 541,08	1072875 483765	83182 29088	505928	353869 114139	1540884
66	223-103-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный *СП - 8%*	$м^2$	53,76	79805,00 –	– –	4290317 –	– –	4290317	– 343225	4633542
		Витражи									
67	1109-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	168,12	19956,76 8998,61	1547,29 541,08	3355130 1512846	260130 90966	1582154	1106631 356941	4818702
68	223-301-0106 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла *СП - 8%*	$м^2$	168,12	102442,00 –	– –	17222549 –	– –	17222549	– 1377804	18600353
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				26617181 2066988	352971 123230	24197222 –	1515260 2250594	30383036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. Стропила									
69	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	8,90244	223231,82 40749,89	1153,33 498,27	1987308 362773	10268 4436	1614267	330488 185424	2503220
70	1112-0101-0720 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	557	184,37 98,68	1,04 0,39	102694 54965	579 217	47150	50765 12276	165735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2090002 417738	10847 4653	1661417 –	381253 197700	2668955
		РАЗДЕЛ 12. Отделочные работы									
71	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	572,2	2138,60 1597,91	119,55 103,41	1223707 914324	68406 59171	240977	778799 160199	2162704
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1115-0403-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	572,2	251,04 239,37	1,59 0,86	143645 136968	910 492	5767	109965 20290	273901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	572,2	675,61 465,11	4,64 2,42	386584 266136	2655 1385	117793	214014 48048	648646
74	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	71,2	6457,71 4173,84	26,05 16,23	459789 297177	1855 1156	160757	238667 55876	754332
75	1115-0403-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	893,5	341,51 329,41	2,02 1,08	305139 294328	1805 965	9006	236232 43308	584679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	893,5	753,42 523,50	4,64 2,42	673181 467747	4146 2162	201288	375931 83926	1133039
77	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Потолки подвесные из декоративно-акустических плитз ХДМ. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$	7,2	2435,01 2213,32	221,69 116,35	17532 15936	1596 838	–	13419 2476	33427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3209577 2392616	81373 66169	735588 –	1967027 414123	5590728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13. Полы									
78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	508,1	934,65 577,73	37,16 23,71	474896 293545	18881 12047	162470	287254 60972	823122
79	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ покрытия	508,1	2509,48 2056,44	101,05 57,21	1275067 1044877	51343 29068	178847	1009508 182764	2467339
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1749963	70224	341317	1296762	3290461
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								90000000
		Итого к оплате:									90000000

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сактаганов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Частное лицо Сарсен А.И.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Сарсен А.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)