Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV"

Договор: № 293 от 13.09.2023 г.; Доп.соглашение № 293/1 от 28.09.2023 г., № 293/2 от 21.12.2023 г., № 293/3 от 15.02.2024 г., № 293/4 от 17.04.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: РП «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»	504 643 586,30	254 680 586,30				254 680 586,30			
2	В том числе НДС 12%	54 068 955,68	27 287 205,67				27 287 205,67			
3	Удержание аванса	73 843 087,72	42 549 787,72				42 549 787,72			
4	Удержание 5% гарантия качества	25 232 179,32	25 232 179,32				25 232 179,32			
5	Всего к оплате	405 568 319,26	186 898 619,26				186 898 619,26			
6	В том числе НДС 12%	43 453 748,49	20 024 852,06				20 024 852,06			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»

Вр.и.о. руководителя: _____ Садуакасов Д.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «UNISERV»

Генеральный директор: _____ Сатбаев Д.К.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз" БИН 110940000807, Жамбылская область, г. Тараз Микрорайон АСТАНА, 30, тел: 8(7262)548355

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV", БИН 020140002290, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, К.Аманжолов, 99/1 , тел: 87112506832

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,адрес,данные о средствах связи)

Стройка: РП «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»

(наименование,адрес)

Объект: РП «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»

(наименование)

Договор: № 293 от 13.09.2023 г.; Доп.соглашение № 293/1 от 28.09.2023 г., № 293/2 от 21.12.2023 г., № 293/3 от 15.02.2024 г., № 293/4 от 17.04.2024 г.

Акт выполненных работ №3 за май 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		на восстановление оси проезжей части (категория сложности 3)										
1	ТТаблица1601-0204-30	**Восстановление оси проезжей части (категория сложности 3)**	**км**	**15,988**		**66965,00**	**0,00**	**1070629**	**0**	**0**	**0**	**1 156 279**
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**85650**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ										**1156279**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1070629**			
		- Сметная прибыль	Тенге								**85650**	
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
		Подраздел 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**19436,05**		**187,25**	**178,71**	**3639400**	**3473416**	**8552**	**227281**	**3971229**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,10**	**46,68**	**157432**	**907275**		**104548**	
2	412-101-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**510196,275**		**70,00**	**0,00**	**35713739**	**0**	**0**	**0**	**36560870**
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**847131**	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**19436,05**		**42,08**	**36,53**	**817869**	**709999**	**2915**	**72834**	**915949**
		НР - 72%; СП - 8%				**5,40**	**12,16**	**104955**	**236342**		**25246**	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т(дна корыта). Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**65795,534333**		**153,52**	**153,52**	**10100930**	**10100930**	**0**	**2427042**	**13529869**
		НР - 72%; СП - 8%				**0,00**	**51,24**	**0**	**3371363**		**1001897**	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**65795,534333**		**51,73**	**51,73**	**3403603**	**3403603**	**0**	**900897**	**4648422**
		НР - 72%; СП - 8%				**0,00**	**19,01**	**0**	**1250773**		**343922**	

6	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	87	187,25	178,71	16291	15548	38	3431	21300
		НР - 72%; СП - 8%			8,10	46,68	705	4061		1578	
7	412-101-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	152,25	186,00	--	28319	--		--	30584
		СП - 8%			--	--	--	--		2265	
8	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	87	143,17	143,17	12456	12456	--	2972	16662
		НР - 72%; СП - 8%			--	47,44	--	4127		1235	
9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3 уплотненного грунта	87	153,52	153,52	13356	13356	--	3209	17890
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,24	--	4458		1325	
10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3 уплотненного грунта	87	51,73	51,73	4501	4501	--	1191	6147
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	1654		455	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	87	121,44	101,53	10565	8833	287	2815	14450
		НР - 72%; СП - 8%			16,61	28,33	1445	2465		1070	
12	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2 спланированной площади	86491,19	76,86	32,82	6647713	2838641	0	3259162	10698916
		НР - 72%; СП - 8%			44,04	8,29	3809072	717012		792041	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4073609				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20581284			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6482765			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						11467		
		Перевозка грузов	Тенге				35742058				
	Накладные расходы		Тенге							6900834	
	Сметная прибыль		Тенге							3122713	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								70432289
		Подраздел 2.Дорожная одежда									
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	18 101,01	3845,15	1566,27	69601099	28351069	36766228	13013634	89223911
		НР - 108%; СП - 8%			247,71	417,98	4483801	7565860		6609179	
14	1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,69	213812,27	7283,39	147859	5037	131546	12178	172841
		НР - 108%; СП - 8%			16306,02	0,00	11276	0		12803	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,69	3308,85	3308,85	2288	2288	0	1202	3770
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	1609,94	0	1113		279	
16	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1,6667	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина 6 см(10см). Устройство	м^2	1120,61	4667,57	348,53	5230526	390566	4685775	251770	5920879
		НР - 108%; СП - 8%			137,59	70,44	154185	78936		438584	
17	1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,37	213812,27	7283,39	79333	2702	70581	6534	92737

		НР - 108%; СП - 8%			16306,02	0,00	6050	0		6869		
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,37	3308,85	3308,85	1228	1228	0	645	2023
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	1609,94	0	597		150	
19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 (5)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б М2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	1119,88	2044,02	226,54	2289057	253698	1991572	97096	2577046
		НР - 108%; СП - 8%			39,10	41,18	43787	46117		190892	
20	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	1119,88	447,89	0,04	501583	45	493833	8321	550697
		НР - 108%; СП - 8%			6,88	0,00	7705	0		40792	
21	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	4817,53	187,25	178,71	902082	860941	2120	190011	1179461
		НР - 72%; СП - 8%			8,10	46,68	39022	224882		87367	
22	412-101-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	8430,6775	186,00	0,00	1568106	0	0	0	1693554
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		125448	
23	1101-0105-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Присыпные обочины. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м^3. Группа грунтов 2	м^3 грунта	4817,53	335,09	329,72	1614306	1588436	0	339682	2110307
		НР - 72%; СП - 8%			5,37	92,56	25870	445911		156319	
24	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3 уплотненного грунта	4817,53	153,52	153,52	739587	739587	0	177732	990705
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	51,24	0	246850		73386	
25	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3 уплотненного грунта	4817,53	51,73	51,73	249211	249211	0	65938	340361
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	19,01	0	91581		25212	
26	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,2	Обочины. Укрепление песчанно-гравийной смесью толщиной 10см(12 см)	м^2 покрытия обочин	1785	730,39	291,08	1303746	519578	663056	310376	1743252
		НР - 108%; СП - 8%			67,85	93,15	121112	166273		129130	
	Устройство бортового камня										
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1843	2864,82	47,38	5279863	87322	2737554	2693524	8611254
		НР - 108%; СП - 8%			1332,06	21,17	2454987	39016		637866	
28	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой БР 100*30*15 ГОСТ 6665-91	м^3	67,952	44340,00	0,00	3012992	0	3012992	0	3254032
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		241039	

	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2								
	Зарплата рабочих строителей	Тенге			7347795				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				33051708			
	- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге				8907137			
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге					50555258		
	Перевозка грузов	Тенге			1568106				
	Накладные расходы	Тенге						17168646	
	Сметная прибыль	Тенге						8775316	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге							118466830
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			152931610	53632991	50566725	24069480	188899119
					11421404	15389902	--	11898029	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге							
	Материалы	Тенге			50566725				

	Всего заработная плата		Тенге					26811306			
	Транспортные расходы		Тенге				37310164				
		Накладные расходы	Тенге				24069480				
		Сметная прибыль	Тенге				6073603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				188899119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5332
		Сметная заработная плата	Тенге					26811306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				188899119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5332
		Сметная заработная плата	Тенге					26811306			
		ОТДЕЛ 1.РУстройство тротуаров									
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**504,99**	**3845,15**	**1566,27**	**1941762**	**790952**	**1025720**	**363061**	**2489205**
		НР - 108%; СП - 8%			247,71	417,98	125091	211076		184381	
30	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Основания из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**$м^2$ основания**	**4208,25**	**538,44**	**212,22**	**2265890**	**893076**	**1044192**	**668466**	**3169101**
		НР - 108%; СП - 8%			78,09	68,99	328622	290327		234744	
31	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**4651**	**2504,14**	**47,38**	**11646755**	**220365**	**5230979**	**6797384**	**19919666**
		НР - 108%; СП - 8%			1332,06	21,17	6195411	98462		1475526	
32	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**74,416**	**44340,00**	**0,00**	**3299605**	**1**	**3299604**	**0**	**3563570**
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		263963	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**19154013**	**1904393**	**10600495**	**7828911**	**29141542**
							6649124	599865	--	2158614	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19154013				
	Материалы		Тенге				10600495				
	Всего заработная плата		Тенге					7248989			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10600495				
		Накладные расходы	Тенге				7828911				
		Сметная прибыль	Тенге				2158614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29141542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								904
		Сметная заработная плата	Тенге					7248989			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				29141542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								904
		Сметная заработная плата	Тенге					7248989			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**219196941**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19141158				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55537384			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15989767			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						61167220		
		- Перевозка грузов	Тенге				37310164				
		- Накладные расходы	Тенге							31898391	
		- Сметная прибыль	Тенге							14142293	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%		2 849 560			2 849 560				
		Всего по главе		2 849 560	--	--	2 849 560				
Глава 9. Прочие работы и затраты											
	ЭСН РК 8.04-01-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,4%		888 186	--	--	888 186				
		Всего по главе		888 186	--	--	888 186				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		222 934 687	0	0	222 934 687				

	ГН ОССС	Непридвиденные работы и затраты-2%		4 458 694			4 458 694				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		227 393 381		0	0	227 393 380,63			
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			--		27 287 205,67	27 287 205,67			
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		227 393 380,63	--		27 287 205,67	254 680 586,30			

Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или инд.идентификационный номер)

Генеральный директор **Сатбаев Д.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Аз и Мур Строй"

Усенов Е. К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV"

Наименование: РП «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»

Договор: № 293 от 13.09.2023 г.; Доп.соглашение № 293/1 от 28.09.2023 г., № 293/2 от 21.12.2023 г., № 293/3 от 15.02.2024 г., № 293/4 от 17.04.2024 г.

А К Т № 3

выполненных работ и затрат за май месяц 2024 года.

N п. п.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы на территории строительства														
	01-01	Восстановление и закрепление оси трассы для строительных дорог			1 172 430	1 172 430	99%	1 156 279		0	1 156 279	99%	1 156 279		0	1 156 279
		Всего по главе 1	0	0	1 172 430	1 172 430									0	1 156 279
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	02-01	Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз	1 332 167 734			1 332 167 734	33%	434 333 578			434 333 578	16%	219 196 941			219 196 941
		Всего по главе 2	1 332 167 734			1 332 167 734	33%	434 333 578			434 333 578	16%	219 196 941			219 196 941
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
		Всего по главе 3				-										
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе 4	-	-	-	-			-							
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе 5	-	-	-	-										
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе 6	-	-	-	-										
		Глава 7. Благоустройство и озеленение строительства														
		Всего по главе 7	-	-	-	-										
		Итого по главам 1-7	1 332 167 734	-	1 172 430	1 333 340 164	33%	434 333 578		0	434 333 578	16%	219 196 941			219 196 941
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
3	НДЗ РК 8.02-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	17 318 181	-	-	17 318 181		5 646 337			5 646 337		2 849 560			2 849 560
		Всего по главе 8	17 318 181	-	-	17 318 181		5 646 337			5 646 337		2 849 560			2 849 560
		Итого по главам 1-8	1 349 485 915	-	1 172 430	1 350 658 345		439 979 914,37		0	439 979 914		222 046 500,89		0	222 046 501
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
4	ЭСНРК-8.04-01-2015 Прил.3 Табл.Д3	Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,4 %	5 397 944	-	-	5 397 944		1 759 920			1 759 920		888 186			888 186
		Всего по главе 9	5 397 944		-	5 397 944		1 759 919,66			1 759 919,66		888 186,00			888 186,00
		Итого по главам 1-9	1 354 883 858	-	1 172 430	1 356 056 288		441 739 834,03		0	441 739 834,03		222 934 686,89			222 934 686,89
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	27 097 677	-	-	27 097 677		8 834 796,68			8 834 796,68		4 458 693,74			4 458 693,74
		Итого сметная стоимость	1 381 981 535	-	1 172 430	1 383 153 965		450 574 630,62		0	450 574 630,62		227 393 380,63			227 393 380,63
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			165 978 476	165 978 476				54 068 955,68	54 068 955,68				27 287 205,67	27 287 205,67
		ИТОГО С НДС	1 381 981 535		167 150 906	1 549 132 441		450 574 630,62		54 068 955,68	504 643 586,30		227 393 380,63		27 287 205,67	254 680 586,30

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Вр.и.о. руководителя: _____ Садуакасов Д.К.

Технический надзор ТОО "Аз и Мур Строй"

_____ Усенов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "UNISERV"

Генеральный директор _____ Сатбаев Д.К.