12184038001

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы 24
сәуірдегі № 234 бұйрығымен
бекітілген

Пішіні

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
2022 ж. 23 ақпан

Тұтынушы: «Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы, Ұзынкөл ауылы, Ғ. Мүсірепов көшесі, 14
Негізінде:

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) 23.02.2022 «Дәнекер» ЖШС директоры Искаков Бауыржан Аканович Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, Ғарышкерлер көшесі,15 БСН 921240000219, тел. 27776250777.
Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса берілп отыр) 2022 жылғы «23» ақпан «Алау Эксперт Инжиниринг» ЖШС, техникалық қадағалау инженері Әбдіков Дархан Жаңабекұлы.

Жоба бойынша жасалған жұмыстың сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі)2022жылғы «23»ақпандағы «КОСТАНАЙВОДПРОЕКТ» ПИП ЖШС, авторлық қадағалау сарапшысы Кочин Владимир Федорович.

Мердігер ұсынған нысанның пайдалануға ұсынған беруге дайындығын тексеру арқылы:«Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданының Абай және Миролюбовка ауылдарының Ұзынкөл магистральдық су құбырын қайта жаңғырту» ,
Жауапкершілік деңгейі, объектінің техникалық және технологиялық күрделілігі: жауапкершілік деңгейі –II, технологиялық жағынан күрделі емес.

Атқарушылық техникалық құжаттаманың толықтығын тексергеннен кейін растайды:

1. Нысанды қайта құру негізінде жүргізіледі:
   1)Жер учаскесіне құқық беретін құжат: жер учаскесін шектеулі мақсатта пайдалану құқығын беру туралы 05.11.2018 жылғы №177 Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы әкімдігінің қаулысы.
   2)құрылыс – монтаж жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны алу туралы талоны:
   «Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау басқармасы» 13.07.2020 ж. №KZ89REA00231485

3) ПИП «КОСТАНАЙВОДПРОЕКТ» ЖШС жобасы (жобалық – сметалық құжаттама), ГСЛ №С000848,от 03.04.1998ж (II категория). Жұмыс жобасы 04.12.2020 жылғы № 61, «Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомомбиль жолдары бөлімі» ММ

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары уақытылы жүргізілді:

1) жұмыстың басталуы шілде 2021ж.

2) жұмыстың аяқталуы қараша 2021ж.;

Құрылыс ұзақтығымен, айлар:

1) норма бойынша немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша: 5(бес) ай

2) шын мәнінде: 5 (бес)ай;

3. Объектісі (Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданының Абай және Миролюбовка ауылдары арасында Ұзынкөл магистральді су құбыры) :

Қуаты, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Шын мәнінде
		жалпы (қабылданғанын ескере отырып)	жалпы (бұрын алынғандарды ескере отырып)
Жер көлемі	$м^2$ (га)	22 858	22 858
Құрылыс көлемі	$м^3$	22 858	22 858
Жалпы сметалық құрылыс құны	млн. тг	251 366,3	209 476 071,91

4. Объектінің технологиялық және архитектуралық-құрылыс шешімдері келесі деректермен сипатталады:

Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданының Абай және Миролюбовка ауылдары арасында Ұзынкөл магистральді су құбырын қайта құру. Жобада қолданыстағы полиэтиленді болат су құбырының жүйесімен қайта құру карастырылған ПЭ 100 SDR 11, ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 бойынша. су құбырын төсеу – параллельді, бөлшектемей.

Құрылымдардың ұзындығы (су құбыры): 6,722 км.

5. Объектіде жобада көзделген жабдық жеке сынақтан және кешенді сынақтан өткеннен кейін оны қабылдау актілеріне сәйкес мөлшерде орнатылады;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және жылы сумен қамтамассы ету, кәріз, жылумен қамтамассыз ету, газбен қамтамассыз ету, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты жұмысын қамтамассыз етеді
(ғимарат, құрылыстар, үй-жайлар) және қалалық жедел ұйымдармен қабылданған ;

7. Бекітілген жобанының сметалық құны (жобалық-сметалық құжаттар), барлығы: 251 366 380 (екі жүз елу бір миллион үш жүз алпыс алты мың үш жүз сексен) тенге, соның ішінде:

- құрылыс –монтаждау жұмыстары: 195 436 220 (жүз тоқсан бес миллион төрт жүз отыз алты мың екі жүз жиырма) тенге.
- жабдықтар, құрал-саймандар, инвентарь : 10 964 540 (он миллион тоғыз жүз алпыс төрт мың бес жүз қырық) тенге

-басқалар 44 965 620 (қырық төрт миллион тоғыз жүз алпыс без мың алты жүз жиырма) тенге;

8. жалпы пайдалануға қабылданған негізгі қорлардың сметалық құны: 232 751 191 (екі жүз отыз екі миллион жеті жүз елу бір мың жүз тоқсан бір) тенге, соның ішінде

Құрылыс-монтаждық жұмыстар: 195 436 220 (жүз тоқсан бес миллион төрт жүз отыз алты мың екі жүз жиырма) тенге.

- жабдықтар, құрал-саймандар, инвентарь: 10 964 540 (он миллион тоғыз жүз алпыс төрт мың бес жүз қырық) тенге

9. Жергілікті қамту үлесі сметалық құжаттамада көрсетілген 100% және шын мәнінде 100% (мемлекеттік инвестициялар және мемлекеттік сектордың қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілер бойынша);

10. Ғимараттың энергия тиімділігінің классы ____;

11. Нысан белгіленген жобаға сәйкес салынды (жобалық-сметалық құжаттама) және сулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес.

ШЕШТІ: «Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданының Абай және Миролюбовка ауылдары арасында Ұзынкөл магистральді су құбырын қайта құру» **пайдалануға қабылдау.**

Тұтынушы: «Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомомбиль жолдары бөлімі» ММ

Басшы Кукин Алексей Евгеньевич _____

баспа орны (бар болған жағдайда)

Техникалық қадағалау:

1) куәландырылған сарапшы (-лар) _ .

2) аккредиттелген ұйым , **ТОО " Алау Эксперт Инжиниринг"**
Директоры : ӘзікеновДәулетЖанатұлы
басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы, күні
_____

баспа орны (бар болған жағдайда)

Абдиков Дархан Жанабекович _ № KZ37VJE00055985 жауапкершіліктің екінші және үшінші деңгедегі объектілері бойынша – жүк көтергіш және қоршау конструкциялары бойынша , KZ64VJE00055984 жауапкершіліктің екінші және үшінші деңгедегі объектілері бойынша – инженерлік бөліктерге қатысты, KZ73VJE00062127 жауапкершіліктің екінші және үшінші деңгедегі объектілері бойынша – технологиялық жабдық бойынша.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) , куәландырушының мамандануы), қолы, күні_____

баспа орны (бар болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:

1) Жобаны әзірлеуші ТОО «ПИП «Костанайводпроект»,»,
2) Директоры: Шелудько Виктор Петрович
(ұйымның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), қызметі),
қолы, күні_____

3) Ұйым «ПИП «Костанайводпроект» ЖШС
Директоры: Шелудько Виктор Петрович_____
(ұйымның атауы) құрамында куәландырылған сарапшы (-лар) бар, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы, күні

Кочин Владимр Федорович – 1 санаттағы авторлық қадағалау эксперті
(эксперттің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), мамандануы, қолы, күні_____

3) куәландырылған сарапшы (лар)
_____

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), куәландырушының мамандануы), қолы, күні
Мердігер(бас мердігер): ТОО «Данекер».

Директоры Искаков Бауыржан Аканович

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), басшының қолы

	13-қосымша объектіні қабылдау актісіне іске қосу
	Нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы

(желілер, су өткізгіштер, коллекторлар және т.б.)

№ п/п	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны , Ұзындығы	ескерту
1	2	3	4	5
Су құбыры				
	Су құбырлары (жалпы ұзындығы)	м	6722	
	1) болат құбырлардан	м		
	2) шойын құбырлар	м		
	3) асбестцемент құбырларынан	м		
	4) темірбетонды құбырлардан жасалған	м		
	5) полиэтилен құбырларынан, соның ішінде	м	6722	
	а) полиэтилен құбыры PE 100 SDR17 315x18,7 мм, ішуге жарамды ҚР СТ ISO 4427-2-2014	м	1722	
	б) полиэтилен құбыры PE 100 SDR11 315x28,6 мм, ішуге жарамды ҚР СТ ISO 4427-2-	м	5000	

	2014			
	Қақпа клапаны d- 300 мм	дана	7	
	Қақпа клапаны d- 110 мм	дана	2	
	Тексеру клапаны d-300 мм	дана	6	
	Вентуз, соның ішінде	жинақ	7	
	Ауа клапаны d- 25 мм	дана	5	
	Ауа клапаны d- 50мм	дана	2	
	Қақпа клапаны d-50 мм	дана	7	
	Сүзгі d-50 мм	дана	7	
	Ø50 мм тесігі бар d-300 мм тығын	дана	7	
	Су шығарушы, соның ішінде	жинақ	7	
	Қақпа клапаны d-80 мм	дана	7	
	Штепсель d-80 мм	дана	7	
	Абайлау құдығы	дана	11	

Су алғышмасына су сұшығарушыны орнату	Құбырға плунжерді орнату





Сұлғышмаларының сипаттамасы:

Атауы	материалдар	Диаметрі(м) өлшемдері	Саны дана			ескерту
					Су құбыры	
Құдық	Құрастырмалы темірбетон В-15	1,5			4	
Құдық	Құрастырмалы темірбетон В-15	2,0			7	
					11	

Жобаны тіректі тірек нүктелеріне байланыстыру схемасы (13-қосымшаға сәйкес):

Атқарушы схемалар қоса беріледі:

1. Водоводтың атқару схемасы

Тапсырыс беруші **Кукин АлексейЕвгеньевич**

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), басшының қолы М.П.

Конструкторлық жетекшілік **Владимир ФедоровичКочин**

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), сарапшының қолы М.П

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2019 г. Пр. № 46

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«23» февраля 2022 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района", в лице Руководителя Кукина Алексея Евгеньевича Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, ул.Г. Мусрепова, 14
на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) 23.02.2022 ТОО "ДАНЕКЕР" директор Искаков Бауыржан Аканович Республика Казахстан, Карагандинская область, город Жезказган, ул.Гарышкерлер,15 БИН 921240000219, тел. 27776250777

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «23» февраля 2022г. ТОО " Алау Эксперт Инжиниринг",инженер технического надзора Абдиков Дархан Жанабекович

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «23» февраля 2022г. ТОО ПИП «КОСТАНАЙВОДПРОЕКТ» эксперт авторского надзора Кочин Владимир Федорович.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция Узункольского магистрального водопровода между сёлами Абай и Миролюбовка Узункольского района Костанайской области»
Уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта: уровень ответственности –II, технологически не сложный.

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Реконструкция объекта осуществлена на основании:
   1) правоустанавливающего документа на земельный участок: постановление акимата Узункольского района Костанайской области

от 05.11.2018 года № 177 о предоставлении права ограниченного целевого пользования земельным участком.

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ:

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» № KZ89REA00231485 от 13.07.2021г.

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО ПИП «КОСТАНАЙВОДПРОЕКТ , ГСЛ №С000848,от 03.04.1998г15 года (II категория), Рабочий проект от № 61 от 04.12.2020 года, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района»

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

1) начало работ июль 2021г.

2) окончание работ ноябрь 2021г.;

при продолжительности строительства, месяцев:

1) по норме или по проекту организации строительства: 5(пять) месяцев

2) фактически: 5 (пять) месяцев;

3. Объект (Узункольскольский магистральный водопровод между сёлами Абай и Миролюбовка Узункольского района Костанайской области) :

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту	Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Площадь участка	$м^2$ (га)	22 858	22 858
Строительный объем	$м^3$	22 858	22 858
Общая сметная стоимость строительства	млн. тг	251 366,3	209 476 071,91

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

реконструкция Узункольского магистрального водопровода, расположенного между селами Абай и Миролюбовка Узункольского района Костанайской области. Проектом предусматривается реконструкция существующего стального водопровода на полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11, ПЭ 100 SDR 17

по ГОСТ 18599-2001, прокладка водовода – параллельно существующему, без демонтажа. Протяженность сооружений (водопровод): 6,722 км.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,
канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают
нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими
эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации), всего: 251 366 380 (двести пятьдесят один миллион триста шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят) тенге, в том числе:

- строительно-монтажных работ: 195 436 220 (сто девяносто пять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч двети двадцать) тенге.
- оборудования, инструмента и инвентаря: 10 964 540 (десять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) тенге

- прочие 44 965 620 (сорок четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать) тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего: 232 751 191 (двести тридцать два миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча сто девяносто один) тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ: 195 436 220 (сто девяносто пять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч двети двадцать) тенге.

- оборудования, инструмента и инвентаря: 10 964 540 (десять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) тенге

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации
100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция Узункольского магистрального водопровода между сёлами Абай и Миролюбовка Узункольского района Костанайской области» **принять в эксплуатацию.**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района»

Руководитель Кукин Алексей Евгеньевич

_____

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _

2) аккредитованная организация, **ТОО " Алау Эксперт Инжиниринг"** Директор регионального подразделения Костанайской области Баженов Асет Маралович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

_____

Место печати (при наличии)

Абдиков Дархан Жанабекович_ № KZ37VJE00055985 По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций , KZ64VJE00055984 По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей, KZ73VJE00062127 По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата_____

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «ПИП «Костанайводпроект»,»,
2) Директор: Шелудько Виктор Петрович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),

подпись, дата_____

3) организация ТОО «ПИП «Костанайводпроект»,

Директор: Шелудько Виктор Петрович Не требуется

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Кочин Владимр Федорович – эксперт авторского надзора 1 категории

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата установка охранных столбиков

Завершить планировку и рекультивацию пре

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г. Пр. № 46

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Данекер».

Директор Искаков Бауыржан Аканович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

«ДАНЕКЕР»

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Техническиехарактеристикиобъекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицыизмерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общаяпротяженность)	м	6722	
	1) изстальныхтруб	м		
	2) изчугунныхтруб	м		
	3) изасбестоцементныхтруб	м		
	4) изжелезобетонныхтруб	м		
	5) из полиэтиленовых труб, в том числе	м	6722	
	а) труба полиэтиленновая PE 100 SDR17 315x18,7 мм, питьевая СТ РК ISO 4427-2-2014	м	1722	
	б) труба полиэтиленновая PE 100 SDR 11 315x28,6 мм, питьевая СТ РК ISO 4427-2-2014	м	5000	
	Задвижка d- 300 мм	шт	7	
	Задвижка d- 110 мм	шт	2	
	Клапан обратный d-300 мм	шт	6	
	Вантуз, в том числе	компл	7	
	Воздушный клапан d- 25 мм	шт	5	
	Воздушный клапан d- 50 мм	шт	2	
	Задвижка d-50 мм	шт	7	
	Фильтр d-50 мм	шт	7	
	Заглушка d-300 мм с отв.Ø50 мм	шт	7	
	Водовыпуск, в том числе	компл	7	
	Задвижка d-80 мм	шт	7	
	Заглушка d-80 мм	шт	7	
	Смотровой колодец	шт	11	

Установка водовыпуска в водопроводном колодце	Установка вантуза на трубопроводе





Спецификация водопроводных колодцев:

№	Наименование	материалы	Диаметр(м) размеры	Количество шт			Примечание
						Водовод	
4	колодец	Из сборного ж/б В-15	1,5			4	
5	колодец	Из сборного ж/б В-15	2,0			7	
						11	

Схема привязки колодца к постоянным то-кам-ориентирам (согласно приложения 13)

Прилагается исполнительные схемы:

1. Исполнительная схема Водовода

Заказчик Кукин Алексей Евгеньевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Кочин Владимир Федорович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г. Пр. № 46

Установка водовыпуска в водопроводном колодце	Установка вантуза на трубопроводе





Спецификация водопроводных колодцев:

№	Наименование	материалы	Диаметр(м) размеры	Количество шт			Примечание
						Водовод	
4	колодец	Из сборного ж/б В-15	1,5			4	
5	колодец	Из сборного ж/б В-15	2,0			7	
						11	

Схема привязки колодца к постоянным то-кам-ориентирам (согласно приложения 13)

Прилагается исполнительные схемы:

1. Исполнительная схема Водовода

Заказчик Кукин Алексей Евгеньевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Кочин Владимир Федорович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г. Пр. № 46