Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК ТОО "Игілік-ГН"

ПОДРЯДЧИК ТОО "АКМ СтройИнвест"

Стройка Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт "КГУ средней школы имени А.С.Пушкина" в селе Алтай батыр, Байганинского района, Актюбинской области (без наружных сетей)

Объект Объект "КГУ средней школы имени А.С.Пушкина"

Договор подряда (контракт) №11 от 21.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 за июль, август, ноябрь 2021 года.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
Локальная смета № 02-001 Общестроительные работы											
		Раздел № 1 Кровля									
		Раздел № 1.1 Демонтаж									
1	1212-0104-0504 0101-0101-0120	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов Объём = 1 235,0 * 0,15	м2	185,25	449,71 242,09	- -	44 848 44 848	- -	- -	32 290 6 171	83 309
2	1208-0101-0401 0101-0101-0120 3105-0402-0301	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	141,9	159,27 85,72	0,03 -	12 169 12 164	5 -	- -	8 758 1 674	22 601
3	1208-0101-0202 0101-0101-0120 3105-0402-0301	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	1 392,8	183,63 98,82	0,07 -	137 725 137 631	94 -	- -	99 094 18 945	255 764
4	1208-0101-0101 0101-0101-0122 0101-0102-0100	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1 392,8	301,17 148,26	19,39 6,18	233 515 206 503	27 011 8 611	- -	154 882 31 072	419 468
5	1146-0401-0104 0101-0101-0133 0101-0102-0100	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,8	20 577,54 8 456,10	3 395,95 1 545,60	9 482 6 765	2 717 1 236	- -	5 761 1 219	16 462
6	1206-0101-1001 0101-0101-0122 2113-0816-3426	Полотна дверные. Снятие	м2	1,89	659,11 354,82	- -	671 671	- -	- -	483 92	1 246
7	1206-0101-0901 0101-0101-0123 0101-0102-0100 3106-0102-0102	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0	3 794,98 1 952,46	117,23 53,36	2 070 1 952	117 53	- -	1 444 281	3 795

8	1207-0101-0201 0101-0101-0120 0101-0102-0100	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	178,4	615,80	18,82	59 823	3 357	-	41 898	109 858
					316,51	9,68	56 466	1 726	-	8 138	
		Итого по разделу № 1.1					500 300	33 301	-	344 610	**912 503**
							466 999	11 627	-	67 592	
		Раздел № 1.2 Устройство кровли									
9	1110-0102-0401 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0128	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,605	130 572,61	1 305,41	160 874	2 095	113 678	33 172	209 569
					28 100,25	604,80	45 101	971	-	15 524	
10	1110-0115-0101 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0131	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,605	10 539,90	72,45	14 437	116	12 670	1 226	16 917
					1 028,86	32,16	1 651	52	-	1 253	
11	1112-0101-0705 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0131 0101-0102-0100	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1 398,2	1 800,00	124,79	4 405 838	174 485	1 077 607	2 305 778	2 516 760
					2 255,58	34,85	3 153 746	48 724	-	536 929	
12	1110-0115-0201 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0132	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1 398,2	370,44	3,36	438 829	4 698	379 621	40 750	517 946
					38,99	1,49	54 510	2 087	-	38 366	
13	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011(покрытие кровельное и слуховые окна) Объём = (1 398,2 + 11,4) * 1,106	м2	1 559,0176	1 200,00	-	4 915 816		4 915 816	-	1 870 821
					-	-		-	-	393 265	
14	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,3982	88 361,28	-	114 395		114 395	-	123 547
					-	-		-	-	9 152	
15	1112-0101-1503 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0132	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1 398,2	250,00	15,68	495 066	21 918	342 699	97 837	349 550
					93,30	3,89	130 449	5 436	-	47 432	
16	1110-0102-0205 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0130 0101-0102-0100 3301-0201-0101 3403-0102-0101 2113-0209-0104	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	151,74	1 800,00	31,06	287 223	4 713	1 781	203 776	273 132
					1 850,06	15,12	280 728	2 294	-	39 280	
17	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной	м3	0,54	55 860,84	-	27 930		27 930	-	30 165

		до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-		-	-	2 234	
18	1112-0101-0716 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0134	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	151,74	400,00	26,81	136 151	4 068	12 215	87 399	60 696
					789,96	10,01	119 869	1 519	-	17 884	
19	2105-0108-0206	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	151,74	1 759,06	-	247 148		247 148	-	266 920
					-	-		-	-	19 772	
20	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55,2	1 298,79	-	66 382		66 382	-	71 693
					-	-		-	-	5 311	
21	1112-0101-0410 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0135 0101-0102-0100	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство Объём = 15,0 + 15,0 + 21,16	м примыканий	51,16	1 215,66	18,37	36 407	940	6 222	21 179	62 193
					571,65	3,31	29 246	169	-	4 607	
22	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,0	1 665,62	-	23 134		23 134	-	24 984
					-	-		-	-	1 851	
23	2110-0102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,0	1 665,62	-	23 134		23 134	-	24 984
					-	-		-	-	1 851	
24	2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21,16	1 158,88	-	22 706		22 706	-	24 522
					-	-		-	-	1 816	
25	2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	202,32	720,45	-	134 964		134 964	-	145 761
					-	-		-	-	10 797	
26	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	202,32	831,71	-	155 807		155 807	-	168 271
					-	-		-	-	12 465	
27	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6	274 892,16	-	152 718		152 718	-	164 935
					-	-		-	-	12 217	
28	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое	2,0	28 048,61	1 068,44	39 969	2 137	22 100	11 973	56 097

	К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0130 0101-0102-0100 3105-0102-0102 3301-0201-0101 3403-0102-0101 2107-0101-0202 2107-0203-0302 2107-0203-0305 2113-0209-0104		окно		7 866,00	448,80	15 732	898	-	4 155		
29	1108-0201-0101 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0133	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,5	16 334,02	1 968,35	32 983	6 889	13	19 951	57 169	
					7 451,85	465,19	26 081	1 628	-	4 235		
30	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,38	97 561,00	-	124 661		124 661	-	134 634	
					-	-		-	-	9 973		
31	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 Объём = 0,84 * 0,9	м3	0,756	15 579,00	-	10 905		10 905	-	11 778	
					-	-		-	-	872		
32	1112-0101-1201 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0133	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	202,32	195,45	29,23	23 675	5 913	1 413	12 939	39 543	
					80,81	8,02	16 349	1 622	-	2 929		
33	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1	565 818,52	-	52 391		52 391	-	56 582	
					-	-		-	-	4 191		
34	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	202,32	287,26	-	53 813		53 813	-	58 118	
					-	-		-	-	4 305		
		Итого по разделу № 1.2					12 197 356	227 972	8 095 920	2 835 980	**7 337 287**	
							3 873 463	65 400	-	1 202 666		
		Раздел № 1.3 Водосток										
35	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	142,0	1 732,82	-	227 833		227 833	-	246 060	
					-	-		-	-	18 227		
36	2110-0302-0309	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	15,0	437,34	-	6 074		6 074	-	6 560	
					-	-		-	-	486		
37	1112-0101-0707 К109=1,15	Водосток наружный. Устройство при	м труб	92,4	3 042,71	112,50	156 435	10 395	4 659	103 886	281 146	

	К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0131 0101-0102-0100	покрытии кровли металлочерепицей			1 530,10	31,44	141 381	2 905	-	20 826	
38	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	92,4	2 161,34	-	184 915		184 915	-	199 708
					-	-		-	-	14 793	
39	2303-0102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	11,0	14 972,95	-	152 502		152 502	-	164 702
					-	-		-	-	12 200	
40	2110-0302-0305	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	22,0	880,18	-	17 930		17 930	-	19 364
					-	-		-	-	1 434	
41	2110-0302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	22,0	842,72	-	17 167		17 167	-	18 540
					-	-		-	-	1 373	
		Итого по разделу № 1.3					762 855	10 395	611 079	103 886	**936 080**
							141 381	2 905	-	69 339	
		Итого по разделу № 1					13 460 511	271 668	8 707 000	3 284 476	**9 185 870**
		Раздел № 2 Наружная отделка									
42	1115-0109-0501 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0135 0101-0102-0100	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	1 235,0	1 500,00	17,64	3 498 030	21 786	604 932	2 070 247	1 852 500
					2 324,95	3,26	2 871 312	4 031	-	445 462	
43	2105-0109-0107	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 Объём = 1 235,0 * 1,1	м2	1 358,5	700,00	-	2 668 692		2 668 692	-	950 950
					-	-		-	-	213 495	
44	2111-0102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 Объём = 1 235,0 * 0,105 * 0,05	м3	6,48375	12 391,48	-	74 392		74 392	-	80 343
					-	-		-	-	5 951	
45	2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	649,8	300,00	-	469 922		469 922	-	194 940
					-	-		-	-	37 594	
46	2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	85,6	545,29	-	43 219		43 219	-	46 677
					-	-		-	-	3 458	
47	2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная	м2	1 235,0	98,04	-	112 113		112 113	-	121 082

		паропроницаемая из однослоиного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2			-	-		-	-	8 969	
48	1113-0301-0907 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0135	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	102,93	289,26	2,48	25 647	255	22 775	1 921	29 774
					25,42	0,50	2 617	52	-	2 205	
49	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	3 613,0	90,00	-	960 986		960 986	-	325 170
					-	-		-	-	76 879	
50	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1 204,0	62,64	-	69 832		69 832	-	75 419
					-	-		-	-	5 587	
51	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1 950,0	78,84	-	142 350		142 350	-	153 738
					-	-		-	-	11 388	
52	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 Объём = (1 235,0) * 5,0	шт.	6 175,0	28,08	-	160 550		160 550	-	173 394
					-	-		-	-	12 844	
53	2106-1001-0501	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт.	380,0	1 407,24	-	495 140		495 140	-	534 751
					-	-		-	-	39 611	
54	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм Объём = (1 235,0) * 8,4	шт.	10 374,0	18,36	-	176 358		176 358	-	190 467
					-	-		-	-	14 109	
55	1112-0101-1001 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0130	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21,28	2 373,41	17,47	27 428	372	296	19 337	50 506
					1 257,52	4,54	26 760	97	-	3 741	
		Итого по разделу № 2					8 924 660	22 413	6 001 558	2 091 505	**4 779 711**
							2 900 689	4 179	-	881 293	
		Раздел № 3 Двери									
56	1109-0403-0401 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0132	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	5 685,58	60,32	12 470	228	2 019	7 429	21 492
					2 704,56	25,26	10 223	95	-	1 592	
57	2109-0402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	23 434,41	-	82 020		82 020	-	88 582
					-	-		-	-	6 562	
		Итого по разделу № 3					94 490	228	84 039	7 429	**110 074**

							10 223	95	-	8 154	
		Раздел № 4 Витражи									
58	1110-0501-0501 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0130	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	8,6	3 869,08	3,29	23 338	28	12 934	7 471	33 275
					1 206,55	-	10 376	-	-	2 465	
59	2109-0304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	8,6	33 863,85	-	269 657		269 657	-	291 229
					-	-		-	-	21 573	
60	1112-0101-1001 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0130	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,32	4 441,64	17,47	1 025	6	617	291	1 421
					1 257,52	4,54	402	1	-	105	
		Итого по разделу № 4									**325 925**
		Раздел № 5 Отделочные работы									
61	1115-0206-0203 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0138 0101-0102-0100 3104-0202-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе Объём = 324,9 + 178,4	м2 отделываемой поверхности	503,3	800,00	9,21	617 800	4 635	212 706	289 426	402 640
					795,67	3,02	400 458	1 522	-	72 578	
62	1115-0405-0101 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0134 0101-0102-0100 3105-0602-0401 3301-0201-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям Объём = 324,9 + 167,06 + 178,4	м2 окрашиваемо й поверхности	670,36	481,41	3,02	205 184	2 021	74 117	93 630	322 720
					192,50	1,48	129 046	995	-	23 905	
		Итого по разделу № 5					822 984	6 657	286 823	383 056	**725 360**
							529 505	2 517	-	96 483	
		Раздел № 6 Полы									
63	1111-0101-3301 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0130	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	178,4	1 424,99	46,09	141 627	8 223	7 153	93 761	254 218
					707,68	22,27	126 250	3 973	-	18 831	
64	2107-0302-0502	Доски обрезные лиственных пород	м3	5,13792	68 915,88	-	327 856		327 856	-	354 084

		(осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83 Объём = 178,4 * 0,0288			-	-		-	-	26 228	
65	1111-0101-1201 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0130	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам Объём = 178,4 * 0,3	м2 пола	53,52	2 375,38	24,49	95 027	1 311	62 765	22 686	127 130
					578,31	10,42	30 951	557	-	9 417	
66	1115-0403-0103 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0132 0101-0102-0100	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемо й поверхности	178,4	711,93	1,64	79 851	293	27 274	37 748	127 008
					293,07	0,81	52 283	145	-	9 408	
67	1111-0101-3901 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0130	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	54,76	510,70	2,74	21 939	150	16 369	3 955	27 966
					98,97	1,34	5 420	74	-	2 072	
		Итого по разделу № 6					666 300	9 977	441 418	158 150	**890 406**
		Раздел № 7 Прочие									
68	1219-0101-0901 0101-0101-0120 2113-0816-3426	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	28,6	3 750,30	-	57 740	-	-	41 573	107 259
					2 018,89	-	57 740	-	-	7 945	
69	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	28,6	104,76	97,00	2 774	2 774	-	-	2 996
					-	-	-	-	-	222	
		Итого по разделу № 7					60 515	2 774	-	41 573	**110 255**
							57 740	-	-	8 167	
		ИТОГИ Общестроительные работы									**16 127 601,12**

Локальная смета № 07-001 Благоустройство

1	1127-0403-0301 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0125 0101-0102-0100	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	289,4	838,22	217,65	203 261	62 987	128 940	21 352	242 582
					39,16	63,31	11 334	18 321	-	17 969	
2	1127-0403-0304 К109=1,15; К110=1,25 0101-0102-0100	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 Объём = 289,4 * (-5,0)	м2 основания	-1 447,0	44,84	12,36	-56 225	-17 883	-38 342	-3 849	-64 880
					-	3,69	-	-5 346	-	-4 806	

3	1127-0401-0101 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0123	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,0	3 988,86	1 303,31	94 241	36 493	53 130	9 174	111 688
					164,94	290,11	4 618	8 123	-	8 273	
4	1127-0701-0302 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0125	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	289,4	907,42	47,63	144 891	13 783	250	98 264	262 607
					452,17	19,42	130 858	5 619	-	19 452	
5	2104-0509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	289,4	1 500,00	-	1 055 644		1 055 644	-	434 100
					-	-		-	-	84 452	
6	1127-0201-1002 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0129	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	120,0	2 899,07	39,58	244 161	4 750	132 973	77 958	347 889
					886,98	15,31	106 438	1 837	-	25 770	
7	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,63	62 680,38	-	268 713		268 713	-	290 210
					-	-		-	-	21 497	
		ИТОГИ Благоустройство									**1 624 196,00**
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ									**17 751 797,12**

Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства - 0,8%	Тенге		**142 014,18**
Итого по главам	Тенге		**17 893 811,30**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время. 0,5%	Тенге		**89 469,06**
Итого по главам	Тенге		**17 983 280,35**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		**359 665,61**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге		**18 342 945,96**
Итого по сметному расчёту в текущих ценах на 2кв. 2021 г. , К=1,05	Тенге		**19 260 093,26**
коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге		**1 926 009,33**
Итог согласно по договору без НДС	Тенге		**17 334 083,93**
Общая итоговая сумма договора	Тенге		**17 334 083,93**

ЗАКАЗЧИК
Директор
ТОО "Игілік-ГН"
Гайсаров Н.Г

ЖШС «Игілік-ГН» ТОО

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АКМ СтройИнвест"
Айталиев Е.Б

ЖШС «АКМ СтройИнвест» ТОО