Заказчик: РГУ "Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан"
г. Астана,район Есиль,Кабанбай батыра, 32/1, БИН 050140001743 ,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN0000000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" телефон 754660

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
РК, ВКО, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 3, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ28070G001207N00303 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 03 ноября 2020г., дополнительное соглашению №14 от 14.12.2023г, дополнительное соглашение №15 от 23.12.2023г, дополнительное соглашение №16 от 23.04.2023г

Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА от 27. 05.2024г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2024года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала строительства, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №16	36 486 185 873,29	7 972 301 315,66
	Итого	36 486 185 873,29	7 972 301 315,66
	НДС 12%	4 378 342 304,80	956 676 157,88
	Итого	**40 864 528 178,09**	**8 928 977 473,54**
	Удержание аванса	8 913 899 421,50	2 678 693 242,06
	Удержание 5%	275 284 231,48	275 284 231,48
	Всего к оплате	**31 675 344 525,11**	**5 975 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель председателя РГУ "Комитет автомобильных дорог МТ РК" **М.Балхмет**

Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол" **Ж.Казанов**

Заказчик: РГУ "Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан"
г. Астана,район Есиль,Кабанбай батыра, 32/1, БИН 050140001743 ,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN0000000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШыгысЖол"
РК, ВКО, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 3, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ28070G001207N00303 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Акт выполненных работ №3 от 29 мая 2024г

Выполнение о государственных закупках работ в сфере строительства "Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области" по утвержденной республиканской бюджетной программе 003 "Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне", подпрограмме 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан", по специфике 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов" за май месяц 2024года , согласно дополнительному соглашению №16 от 23.04.2024г к договору №108 от 03 ноября 2020г., "Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области"

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированны с суммы по выполненым работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области	тенге	25 153 132 999,99		7 500 000 000,00		8 928 977 473,54	2 678 693 242,06	275 284 231,48	5 975 000 000,00

Сумма к оплате по настоящему акту:
5 975 000 000 (пять миллиардов девятьсот семьдесят пять миллионов тенге) 00 тиын,
в том числе НДС 640 178 571 тенге43тиын

Заказчик:
Заместитель председателя РГУ "Комитет автомобильных дорог МТ РК"

М.Баяхмет

Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШыгысЖол"

Ж.Казанов

Заказчик: РГУ "Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан"
г. Астана,район Есиль,Кабанбай батыра, 32/1, БИН 050140001743 ,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN0000000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" телефон 754660

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
РК, ВКО, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 3, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ28070G001207N00303 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 03 ноября 2020г., дополнительное соглашению №14 от 14.12.2023г, дополнительное соглашение №15 от 23.12.2023г,дополнительное соглашение №16 от 23.04.2024г

Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилищев Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

АКТ №16 от 27.05.2024г
приемки выполненных работ за май месяц 2024года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1

на СООРУЖЕНИЕ ОПОР

РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ №2-20

Свайные работы

55	1105-0101-7729 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 05 табл.6 п.3.4 Кзтр=1,13, Кэм=1,13	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной свыше 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4. Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13. Опоры № 3-19	$м^3$ конструктивного объема сваи	989,640016	56731,09	50987,87	56143357	50459636	2772586	7190685	68400761
		НР - 99%; СП - 8%			2941,61	4397,74	2911135	4352179		5066719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	261-107-0955	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	415,648807	633,00				263106		
55.2	241-110-0118	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 1500 мм	м	3,95856	199047,00				787940		

57	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	989,640016	265,74	265,74	262987	262987	--	48136	336013
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,56	--	66860		24889	
58	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1781,352029	206,00	--	366959	--		--	396316
		СП - 8%			--	--	--	--		29357	
59	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (27км)	т·км	48096,50478	24,00	--	1154316	--		--	1246661
		СП - 8%			--	--	--	--		92345	
60	212-101-2311 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м³	2141,88992	46985,00	--	100636698	--	100636698	--	108687634
		СП - 8%			--	--	--	--		8050936	
61	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,613	31628,69	1728,03	304047	16611	3692	263580	613037
		НР - 91%; СП - 8%			29516,66	614,21	283744	5904		45410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	28,839	128,00				3691		
62	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	402,61923	25956,77	1271,91	10450695	512095	154606	9083464	21096894
		НР - 91%; СП - 8%			24300,86	491,37	9783994	197835		1562734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1207,85769	128,00				154606		
63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	22,834	399352,00	--	9118804	--	9118804	--	9848308
		СП - 8%			--	--	--	--		729504	
64	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	4,78596	380647,00	--	1821761	--	1821761	--	1967502
		СП - 8%			--	--	--	--		145741	

65	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	340,108	372799,00	--	126791922	--	126791922	--	136935276
		СП - 8%			--	--	--	--		10143354	
66	1105-0101-6901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи массой до 5 т. Установка в скважину-труба д=1420х16	свая	45	24586,91	11648,08	1106411	524164	116103	634604	1880297
		НР - 99%; СП - 8%			10358,75	3886,02	466144	174871		139281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	1,8	64502,00				116104		
68	1104-0201-0712 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=1,97	Трубы обсадные наружным диаметром 720(1420) мм. Сварка	сварка	45	19087,48	6710,32	858937	301964	84084	408434	1368760
		НР - 85%; СП - 8%			10508,64	169,36	472889	7621		101390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,257085	327064,00				84083		
69	1105-0101-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	50	67305,62	46011,80	3365281	2300590	102605	1970086	5762196
		НР - 99%; СП - 8%			19241,71	20558,00	962086	1027900		426830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	11,2	4892,00				54790		
69.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	73	655,00				47815		
		Ростверк									
94	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Фундаменты монолитные, бетон В25, F300, W8 сульфатостойкий. Устройство. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	м³ бетона в деле	456,6	64480,33	4918,56	29441719	2245815	24456030	2890255	34918531
		НР - 84%; СП - 8%			6000,60	1535,05	2739874	700904		2586557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	5,20524	120534,00				627408		
94.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	6,25542	120534,00				753991		
94.3	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м²	21,55152	13974,00				301161		
94.4	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м³	4,42902	59186,00				262136		

94.5	212-101-2311	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м³	465,732	46985,00				21882418		
95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,2333	31628,69	1728,03	165522	9043	2009	143492	333735
		НР - 91%; СП - 8%			29516,66	614,21	154470	3214		24721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	15,6999	128,00				2010		
96	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	29,0534	25956,77	1271,91	754132	36953	11156	655472	1522372
		НР - 91%; СП - 8%			24300,86	491,37	706023	14276		112768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	87,1602	128,00				11157		
97	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	т арматуры	34,2867	108421,49	--	3717415	--	15429	3109668	7373250
		НР - 84%; СП - 8%			107971,49	--	3701986	--		546167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	102,8601	150,00				15429		
98	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	34,2867	372799,00	--	12782047	--	12782047	--	13804611
		СП - 8%			--	--	--	--		1022564	
		Тело опоры									
99	1130-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры монолитные бетонные, бетон В30, F300, W8 сульфатостойкий. Сооружение при подаче бетона с плавсредств без облицовки-стойки	м³ бетона в деле	241,8	83434,15	15281,24	20174377	3695004	14591694	2643670	24643491
		НР - 84%; СП - 8%			7806,78	5209,04	1887679	1259546		1825445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,863226	286428,00				247252		
99.2	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,33852	1012960,00				342907		

99.3	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,13646	120534,00				136982		
99.4	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м²	70,122	21311,00				1494370		
99.5	212-101-2511	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м³	246,636	48795,00				12034604		
100	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,84074	31628,69	1728,03	58220	3181	707	50471	117387
		НР - 91%; СП - 8%			29516,66	614,21	54332	1131		8695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,52222	128,00				707		
101	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	12,65207	25956,77	1271,91	328407	16092	4859	285442	662957
		НР - 91%; СП - 8%			24300,86	491,37	307456	6217		49108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	37,95621	128,00				4858		
102	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	т арматуры	14,54577	108421,49	--	1577074	--	6546	1319244	3128023
		НР - 84%; СП - 8%			107971,49	--	1570528	--		231705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	43,63731	150,00				6546		
103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,12602	399352,00	--	449678	--	449678	--	485652
		СП - 8%			--	--	--	--		35974	
104	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	13,41975	372799,00	--	5002869	--	5002869	--	5403099
		СП - 8%			--	--	--	--		400230	

109	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	68	98537,00	64291,11	6700516	4371796	25408	3192890	10684878
		НР - 84%; СП - 8%			33872,23	22025,70	2303312	1497748		791472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,2108	120534,00				25409		
110	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-Ст3сп	т	6,8	1020380,00	--	6938584	--	6938584	--	7493671
		СП - 8%			--	--	--	--		555087	
114	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	68	917,00	--	62356	--		--	67344
		СП - 8%			--	--	--	--		4988	
115	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	68	917,00	--	62356	--		--	67344
		СП - 8%			--	--	--	--		4988	
116	411-103-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу	т·км	1360	49,00	--	66640	--		--	71971
		СП - 8%			--	--	--	--		5331	
117	411-103-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу	т·км	204	195,00	--	39780	--		--	42962
		СП - 8%			--	--	--	--		3182	
	1130-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры монолитные бетонные, бетон В30, F300, W8 сульфатостойкий. Сооружение при подаче бетона с плавсредств без облицовки-ригель	м³ бетона в деле	215,5	83434,15	15281,24	17980059	3293107	13004591	2356124	21963079
118		*НР - 84%; СП - 8%*			7806,78	5209,04	1682361	1122548		1626896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,769335	286428,00				220359		
118.1	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,3017	1012960,00				305610		
118.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,01285	120534,00				122083		
118.3	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м²	62,495	21311,00				1331831		
118.4	212-101-2511	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м³	219,81	48795,00				10725629		

118.5	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,273	31628,69	1728,03	388179	21208	4713	336514	782669
119		*НР - 91%; СП - 8%*			29516,66	614,21	362258	7538		57975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	36,819	128,00				4713		
119.1	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	т арматуры	12,273	108421,49	--	1330657	--	5523	1113113	2639271
120		*НР - 84%; СП - 8%*			107971,49	--	1325134	--		195502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	36,819	150,00				5523		
120.1	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,9135	399352,00	--	1962216	--	1962216	--	2119193
121		*СП - 8%*			--	--	--	--		156977	
	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8425	383478,00	--	323080	--	323080	--	348926
122		*СП - 8%*			--	--	--	--		25846	
	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,517	372799,00	--	2429531	--	2429531	--	2623893
123		*СП - 8%*			--	--	--	--		194362	
	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,5432	1129425,10	2035,66	613504	1105	550154	57094	724246
124		*НР - 91%; СП - 8%*			114589,44	912,00	62245	495		53648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,5432	1012800,00				550153		
124.1	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,679	144002,00	--	97777	--	97777	--	105599
125		*СП - 8%*			--	--	--	--		7822	

	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	132	98163,34	64291,11	12957561	8486426	--	6197962	20687965
126		НР - 84%; СП - 8%			33872,23	22025,70	4471134	2907392		1532442	
	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-Ст3сп	т	13,2	1020380,00	--	13469016	--	13469016	--	14546537
127		СП - 8%			--	--	--	--		1077521	
	215-203-0101 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	3,44475	83650,00	--	288153	--	288153	--	311205
128		СП - 8%			--	--	--	--		23052	
	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	132	917,00	--	121044	--		--	130728
129		СП - 8%			--	--	--	--		9684	
	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	132	917,00	--	121044	--		--	130728
130		СП - 8%			--	--	--	--		9684	
	411-103-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу	т·км	2640	49,00	--	129360	--		--	139709
131		СП - 8%			--	--	--	--		10349	
	411-103-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу	т·км	396	195,00	--	77220	--		--	83398
132		СП - 8%			--	--	--	--		6178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				452992268	76557777	338024631	43950400	536698079
							36208784	13354179	--	39755410	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				452992268				
		Материалы	Тенге				55912495				
		Всего заработная плата	Тенге					49562963			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				282112136				
		Транспортные расходы	Тенге				2201075				
		Накладные расходы	Тенге				43950399				
		Сметная прибыль	Тенге				39755410				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				536698077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25748
		Сметная заработная плата	Тенге					49562963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				536698077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25748
		Сметная заработная плата	Тенге					49562963			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								536698077
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				36208784				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76557777				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13354179				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						338024631			
- Перевозка грузов	Тенге				2201075					
- Накладные расходы	Тенге							43950399		
- Сметная прибыль	Тенге							39755410		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

1	1130-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Сборка стальных пролетных строений моста с подмостей (несущие металлоконструкции)	т	1030,554	146486,04	53301,80	150961774	54930383	42417850	60539359	228421222
		НР - 84%; СП - 8%			52024,00	17909,90	53613541	18457119		16920089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	10,30554	1008038,00				10388376		
1.2	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	57,711024	102092,00				5891834		
1.3	261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	4122,216	5027,00				20722380		
2	ТПЕРЕЧЕНЬ п.1	Стоимость металлического пролетного строения	т	905,035382	2377520,09	--	2151739803	--	2151739803	--	2323878990
		СП - 8%			--	--	--	--		172139187	
		Технологические опоры									
4	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	231,8333333	130104,85	64291,11	30162641	14904822	7405107	10885563	44332060
		НР - 84%; СП - 8%			33872,23	22025,70	7852712	5106291		3283857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	61,435833	120534,00				7405107		
5	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	46,3666667	1012960,00	--	46967579	--	46967579	--	50724985
		СП - 8%			--	--	--	--		3757406	
6	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	231,8333333	917,00	--	212591	--		--	229598
		СП - 8%			--	--	--	--		17007	
7	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	231,8333333	917,00	--	212591	--		--	229598
		СП - 8%			--	--	--	--		17007	

8	411-103-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу	т·км	4636.666667	49,00	--	227197	--		--	245373
		СП - 8%			--	--	--	--		18176	
9	411-103-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу	т·км	695,5	195,00	--	135623	--		--	146473
		СП - 8%			--	--	--	--		10850	
12	1146-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 46 табл. 1 п.3.6 Кзтр=1,1	Устройство монтажных сварных швов. Производство работ на высоте более 25 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м шва	1353,2329	73363,64	5487,42	99278091	7425757	3923766	74055440	187200217
		НР - 84%; СП - 8%			64976,67	171,94	87928568	232675		13866686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	13,532329	289955,00				3923766		
14	1109-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений шва металла толщиной до 40 мм	м	1485,2	28084,39	532,22	41710936	790453	152278	28130059	75428273
		НР - 69%; СП - 8%			27449,64	--	40768205	--		5587278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	1,604016	94938,00				152282		
34	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонирование монолитной накладной плиты, В30,F300 W8	м³ железобетона в деле	1002	68828,11	4894,95	68965766	4904740	52735560	11248973	86631918
		НР - 84%; СП - 8%			11302,86	2062,05	11325466	2066174		6417179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м²	66,8334	13974,00				933930		
34.2	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м³	29,058	59186,00				1719827		
34.3	212-101-1111	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м³	1042,08	47649,00				49654070		
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	574,6812	31628,69	1728,03	18176414	993066	220678	15757236	36648340
		НР - 91%; СП - 8%			29516,66	614,21	16962670	352975		2714691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1724,0436	128,00				220678		

36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,3908	399352,00	--	1753475	--	1753475	--	1893753
		СП - 8%			--	--	--	--		140278	
37	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,9594	383478,00	--	3819211	--	3819211	--	4124748
		СП - 8%			--	--	--	--		305537	
38	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	559,9422	372799,00	--	208745892	--	208745892	--	225445563
		СП - 8%			--	--	--	--		16699671	
39	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3888	1129425,10	2035,66	439120	792	393776	40865	518384
		НР - 91%; СП - 8%			114589,44	912,00	44552	355		38399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3888	1012800,00				393777		
40	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3888	144002,00	--	55988	--	55988	--	60467
		СП - 8%			--	--	--	--		4479	
		Настил для бетонирования плиты пролетного строения									
45	215-301-0902 РСНБ РК 2022	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	12288	12080,00	--	148439040	--	148439040	--	160314163
		СП - 8%			--	--	--	--		11875123	
46	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	61,736	120534,00	--	7441287	--	7441287	--	8036590
		СП - 8%			--	--	--	--		595303	
49	235-103-0505 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м²	19019,6	2156,00	--	41006258	--	41006258	--	44286759
		СП - 8%			--	--	--	--		3280501	
62	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012- сталь Ст3сп	тПерила сварные стальные	52,8	1034264,00	--	54609139	--	54609139	--	58977870
		СП - 8%			--	--	--	--		4368731	

70	251-102-0208 РСНБ РК 2022	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм**	**шт.**	**448**	**68497,00**	--	**30686656**	--	**30686656**	--	**33141588**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2454932**	
79	251-102-0208 РСНБ РК 2022	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм**	**шт.**	**224**	**68497,00**	--	**15343328**	--	**15343328**	--	**16570794**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1227466**	
87	251-102-0208 РСНБ РК 2022	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм**	**шт.**	**4**	**68497,00**	--	**273988**	--	**273988**	--	**295907**
		СП - 8%			--	--	--	--		**21919**	
92	251-102-0212 РСНБ РК 2022	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм**	**шт.**	**2**	**58621,00**	--	**117242**	--	**117242**	--	**126621**
		СП - 8%			--	--	--	--		**9379**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3121481630**	**83950013**	**2818247901**	**200657495**	**3587910254**
							218495714	**26215589**	--	**265771131**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3079770694**				
		Материалы	Тенге				**107096739**				
		Всего заработная плата	Тенге					**203943098**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2710998886**				
		Транспортные расходы	Тенге				**788002**				
		Накладные расходы	Тенге				**172527436**				
		Сметная прибыль	Тенге				**260183853**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3512481983**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100021**
		Сметная заработная плата	Тенге					**203943098**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**41710936**				
		Материалы	Тенге				**152278**				
		Всего заработная плата	Тенге					**40768205**			
		Накладные расходы	Тенге				**28130059**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5587278**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**75428273**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16784**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40768205**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3587910256**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116805**
		Сметная заработная плата	Тенге					**244711303**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3587910256**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**218495714**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**83950013**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**26215589**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2818247903**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**788002**				
		- Накладные расходы	Тенге							**200657495**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**265771131**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на СВСиУ

РАЗДЕЛ 2.Устройство полуостровков с причальными стенками											
12	1105-0101-1309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 70 кг, длиной до 15 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	1059,5	18834,70	10466,43	19955365	11089183	1369944	11397698	33861313
		НР - 99%; СП - 8%			7075,26	3791,02	7496238	4016586		2508250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	167,401	4892,00				818926		
14	1105-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов	т металлоконструкций крепления	25,82	206632,17	15349,03	5335243	396312	3498072	1509079	7391868
		НР - 99%; СП - 8%			55804,00	3232,49	1440859	83463		547546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	4,3894	569133,00				2498152		
14.2	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	0,7746	525342,00				406930		
15	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	542,66	917,00	--	497619	--		--	537429
		СП - 8%			--	--	--	--		39810	
16	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	542,66	917,00	--	497619	--		--	537429
		СП - 8%			--	--	--	--		39810	
17	411-103-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу	т·км	10853,2	49,00	--	531807	--		--	574352
		СП - 8%			--	--	--	--		42545	
18	411-103-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу	т·км	1627,98	195,00	--	317456	--		--	342852
		СП - 8%			--	--	--	--		25396	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				27135109	11485495	4868016	12906777	43245243
							8937097	4100049	--	3203357	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				27135109				
Материалы			Тенге				4868015				
Всего заработная плата			Тенге					13037146			
Транспортные расходы			Тенге				1844501				

		Накладные расходы	Тенге				12906777				
		Сметная прибыль	Тенге				3203357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43245243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6453
		Сметная заработная плата	Тенге					13037146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43245243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6453
		Сметная заработная плата	Тенге					13037146			
		РАЗДЕЛ 4.Технологический мост									
		Опоры типа 0(2-х стоечная) - 100шт									
47	1105-0101-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м	т свай	37,3605	18327,81	9098,32	684736	339918	27688	430223	1204156
		НР - 99%; СП - 8%			8488,37	3143,40	317130	117439		89197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,015691	286428,00				4494		
47.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,041097	120534,00				4954		
47.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	1,120815	4892,00				5483		
47.4	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,028768	272284,00				7833		
49	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	122,785	98537,00	64291,11	12098866	7893984	45880	5765279	19293276
		НР - 84%; СП - 8%			33872,23	22025,70	4159002	2704426		1429131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,380634	120534,00				45879		
		Опоры типа 1 - 17шт									
52	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	45,5352	98537,00	64291,11	4486902	2927509	17014	2138072	7154971
		НР - 84%; СП - 8%			33872,23	22025,70	1542379	1002945		529998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,141159	120534,00				17014		
		Устройство проезжей части									

64	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	355,153	98537,00	64291,11	34995711	22833180	132707	16675946	55805390
		НР - 84%; СП - 8%			33872,23	22025,70	12029824	7822493		4133732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,100974	120534,00				132705		
65	1130-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 7 м. Укладка	м³ железобетонных конструкций	40	42296,50	3863,74	1691860	154550	1184284	332882	2186722
		НР - 84%; СП - 8%			8825,66	1081,55	353026	43262		161979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	261-101-0203	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м³	12	28038,00				336456		
65.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,88	143473,00				126256		
65.3	261-107-0306	Хризотил марки 3-60, ГОСТ 12871-2013	т	0,2	614750,00				122950		
65.4	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м²	5,04	13974,00				70429		
65.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1200	295,00				354000		
73	414-101-0801 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	100	754,00	--	75400	--		--	81432
		СП - 8%			--	--	--	--		6032	
74	414-101-0802 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	100	754,00	--	75400	--		--	81432
		СП - 8%			--	--	--	--		6032	
77	411-103-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу	т·км	22905,24	49,00	--	1122357	--		--	1212146
		СП - 8%			--	--	--	--		89789	
78	411-103-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу	т·км	3435,786	195,00	--	669978	--		--	723576
		СП - 8%			--	--	--	--		53598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				55901210	34149141	1407573	25342402	87743101
							18401361	11690565	--	6499488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55901210				
	Материалы		Тенге				1407574				
	Всего заработная плата		Тенге					30091926			

	Транспортные расходы		Тенге				1943135				
		Накладные расходы	Тенге				25342402				
		Сметная прибыль	Тенге				6499488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				87743100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15009
		Сметная заработная плата	Тенге					30091926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				87743100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15009
		Сметная заработная плата	Тенге					30091926			
		РАЗДЕЛ 5.Технологические площадки									
		Опоры типа 0 - 291шт									
79	1105-0101-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м	т свай	490,30412	18327,81	9098,32	8986201	4460944	363374	5646073	15802855
		НР - 99%; СП - 8%			8488,37	3143,40	4161883	1541222		1170581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,205928	286428,00				58983		
79.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,539335	120534,00				65008		
79.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	14,709124	4892,00				71957		
79.4	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,377534	272284,00				102797		
80	1105-0101-1314 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 15 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	1251,248076	13516,25	7291,36	16912182	9123300	1617877	9353305	28366720
		НР - 99%; СП - 8%			4931,88	2618,81	6171005	3276781		2101233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	197,697196	4892,00				967135		
81	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	221,0537	98537,00	64291,11	21781968	14211787	82599	10379413	34734291
		НР - 84%; СП - 8%			33872,23	22025,70	7487582	4868862		2572910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,685266	120534,00				82598		
84	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	490,30412	1033,00	--	506484	--		--	547003
		СП - 8%			--	--	--	--		40519	
85	414-103-0102 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	490,30412	1033,00	--	506484	--		--	547003
		СП - 8%			--	--	--	--		40519	

88	411-103-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу	т·км	9806,0824	49,00	–	480498	–		–	518938
		СП - 8%			--	--	--	--		38440	
89	411-103-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу	т·км	1470,91236	195,00	–	286828	–		–	309774
		СП - 8%			--	--	--	–		22946	
		Устройство проезжей части									
95	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	297,2035294	98537,00	64291,11	29285544	19107545	111053	13954972	46699757
		НР - 84%; СП - 8%			33872,23	22025,70	10066946	6546116		3459241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,921331	120534,00				111052		
96	1130-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 7 м. Укладка	м³ железобетонных конструкций	184,8	42296,50	3863,74	7816393	714019	5471392	1537917	10102654
		НР - 84%; СП - 8%			8825,66	1081,55	1630982	199870		748344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	261-101-0203	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м³	55,44	28038,00				1554427		
96.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	4,0656	143473,00				583304		
96.3	261-107-0306	Хризотил марки 3-60, ГОСТ 12871-2013	т	0,924	614750,00				568029		
96.4	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м²	23,2848	13974,00				325382		
96.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5544	295,00				1635480		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				86562582	47617595	7646295	40871680	137628995
							29518398	16432851	–	10194733	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86562582				
	Материалы		Тенге				7646294				
	Всего заработная плата		Тенге					45951249			
	Транспортные расходы		Тенге				1780294				
		Накладные расходы	Тенге				40871680				
		Сметная прибыль	Тенге				10194733				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				137628995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22918
		Сметная заработная плата	Тенге					45951249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				137628995				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22918
		Сметная заработная плата	Тенге					45951249			
РАЗДЕЛ 6.Обустройство опор №3-19 для погружения труб											
104	1130-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы направляющие металлические для погружения свай и свай-оболочек речных опор. Установка и снятие (без стоимости каркаса)	т стальных конструкций	146,8823529	699102,33	10042,01	102685795	1474994	92955860	7436018	118931558
		НР - 84%; СП - 8%			56201,04	4067,62	8254941	597462		8809745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	261-102-0116	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т	22,766765	489131,00				11135930		
104.2	241-102-0236	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	1298,44	27603,00				35840839		
105	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012- С345	т	14,6882353	1034264,00	--	15191513	--	15191513	--	16406834
		СП - 8%			--	--	--	--		1215321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				117877308	1474994	108147373	7436018	135338392
							8254941	597462	--	10025066	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				117877308				
	Материалы		Тенге				92955860				
	Всего заработная плата		Тенге					8852403			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15191513				
		Накладные расходы	Тенге				7436018				
		Сметная прибыль	Тенге				10025066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				135338392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5109
		Сметная заработная плата	Тенге					8852403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				135338392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5109
		Сметная заработная плата	Тенге					8852403			
РАЗДЕЛ 10.Продольная надвижка металического пролётного строения											
175	1130-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Строения пролетные стальные расчетным пролетом до 90 м. Продольная передвижка по готовому основанию на расстояние до 90(64) м 8 этап (опора 20-12)	пролетное строение	8	10466332,61	221547,84	83730661	1772383	44645254	31659245	124621098
		НР - 84%; СП - 8%			4664128,00	47069,15	37313024	376553		9231192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1	261-102-0116	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т	12	489131,00				5869572		
175.2	214-211-0223	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 22,5 мм	10 м	147,2	14651,00				2156627		

175.3	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	133,6	120534,00				16103342		
175.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	49,92	120534,00				6017057		
175.5	261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	1224	5027,00				6153048		
182	1130-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Строения пролетные стальные расчетным пролетом до 90 м. Продольная передвижка по готовому основанию на расстояние до 90(64) м 15 этап (опора 20-5)	пролетное строение	15	10466332,61	221547,84	156994989	3323217	83709852	59361084	233664559
		НР - 84%; СП - 8%			4664128,00	47069,15	69961920	706037		17308486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1	261-102-0116	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т	22,5	489131,00				11005448		
182.2	214-211-0223	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 22,5 мм	10 м	276	14651,00				4043676		
182.3	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	250,5	120534,00				30193767		
182.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	93,6	120534,00				11281982		
182.5	261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	2295	5027,00				11536965		
183	1130-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Строения пролетные стальные расчетным пролетом до 90 м. Продольная передвижка по готовому основанию на расстояние до 90(64) м 16 этап (опора 20-4)	пролетное строение	16	10466332,61	221547,84	167461322	3544765	89290509	63318490	249242197
		НР - 84%; СП - 8%			4664128,00	47069,15	74626048	753106		18462385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1	261-102-0116	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т	24	489131,00				11739144		
183.2	214-211-0223	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 22,5 мм	10 м	294,4	14651,00				4313254		
183.3	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	267,2	120534,00				32206685		
183.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	99,84	120534,00				12034115		
183.5	261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	2448	5027,00				12306096		

184	1130-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Строения пролетные стальные расчетным пролетом до 90 м. Продольная передвижка по готовому основанию на расстояние до 90(64) м 17 этап (опора 20-3)	пролетное строение	17	10466332,61	221547,84	177927654	3766314	94871164	67275895	264819833
		НР - 84%; СП - 8%			4664128,00	47069,15	79290176	800176		19616284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1	261-102-0116	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т	25,5	489131,00				12472841		
184.2	214-211-0223	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 22,5 мм	10 м	312,8	14651,00				4582833		
184.3	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	283,9	120534,00				34219603		
184.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	106,08	120534,00				12786247		
184.5	261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	2601	5027,00				13075227		
185	1130-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Строения пролетные стальные расчетным пролетом до 90 м. Продольная передвижка по готовому основанию на расстояние до 90(64) м 18 этап (опора 20-2)	пролетное строение	18	10466332,61	221547,84	188393987	3987861	100451822	71233301	280397471
		НР - 84%; СП - 8%			4664128,00	47069,15	83954304	847245		20770183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1	261-102-0116	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т	27	489131,00				13206537		
185.2	214-211-0223	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 22,5 мм	10 м	331,2	14651,00				4852411		
185.3	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	300,6	120534,00				36232520		
185.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	112,32	120534,00				13538379		
185.5	261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	2754	5027,00				13844358		
186	1130-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Строения пролетные стальные расчетным пролетом до 90 м. Продольная передвижка по готовому основанию на расстояние до 90(64) м 18 этап (опора 20-1)	пролетное строение	19	10466332,61	221547,84	198860320	4209409	106032479	75190707	295975109
		НР - 84%; СП - 8%			4664128,00	47069,15	88618432	894314		21924082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1	261-102-0116	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т	28,5	489131,00				13940234		

186.2	214-211-0223	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 22,5 мм	10 м	349,6	14651,00				5121990		
186.3	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	317,3	120534,00				38245438		
186.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	118,56	120534,00				14290511		
186.5	261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	2907	5027,00				14613489		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				973368933	20603949	519001080	368038722	1448720267
							433763904	4377431	--	107312612	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				973368933				
		Материалы	Тенге				519001080				
		Всего заработная плата	Тенге					438141335			
		Накладные расходы	Тенге				368038722				
		Сметная прибыль	Тенге				107312612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1448720267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243566
		Сметная заработная плата	Тенге					438141335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1448720267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243566
		Сметная заработная плата	Тенге					438141335			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1852675997
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				498875701				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					115331174			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37198358			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						641070336		
		- Перевозка грузов	Тенге				5567930				
		- Накладные расходы	Тенге							454595599	
		- Сметная прибыль	Тенге							137235256	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

на СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы. Левый берег . Участок ПК158+47,68-ПК172+72,36

Основные земляные работы в скальных грунтах

70	1101-0102-0225 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³**	м³ грунта	13750,98	132,18	127,18	1817605	1748850	8663	315310	2303565
		НР - 72%; СП - 8%			4,37	27,48	60092	377877		170650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

70.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	1,375098	6273,00				8626		
71	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100(56) км	т·км	1540109,76	19,00	--	29262085	--		--	31603052
		СП - 8%			--	--	--	--		2340967	
72	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале (устройство насыпи)	м³ грунта	13750,98	42,64	37,39	586342	514149	3438	161024	807183
		НР - 72%; СП - 8%			5,00	11,26	68755	154836		59817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,550039	6273,00				3450		
73	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	13614,6	105,90	105,90	1441786	1441786	--	313817	1896105
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,02	--	435939		140503	
74	1101-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м³ уплотненного грунта(до 10 проходов)	13614,6	69,07	69,07	940360	940361	--	228861	1262754
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,35	--	317901		93532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				34048178	4645146	12101	1019012	37872659
							128847	1286553	--	2805469	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				34048178				
		Материалы	Тенге				12101				
		Всего заработная плата	Тенге					1415400			
		Транспортные расходы	Тенге				29262085				
		Накладные расходы	Тенге				1019012				
		Сметная прибыль	Тенге				2805469				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37872659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	Тенге					1415400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37872659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	Тенге					1415400			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								37872659
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				128847				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4645146			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1286553			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12101		
		- Перевозка грузов	Тенге				29262085				

		- Накладные расходы	Тенге							1019012	
		- Сметная прибыль	Тенге							2805469	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2

на ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ

		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда									
		Дорожная одежда Тип 1.									
7	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15(25) см. Устройство С-5.**	м² основания или покрытия	52515,12	266,10	193,50	13974273	10161676	17854	7720248	23430146
		НР - 108%; СП - 8%			72,26	63,86	3794743	3353616		1735625	
8	СТ1211-201 калькуляция приготовления	**Стоимость смеси С-5**	м³	11553,3264	12358,00	--	142776008	--	142776008	--	154198089
		СП - 8%			--	--	--	--		11422081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				156750281	10161676	142793862	7720248	177628235
							3794743	3353616	--	13157706	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				156750281				
		Материалы	Тенге				17855				
		Всего заработная плата	Тенге					7148359			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				142776008				
		Накладные расходы	Тенге				7720248				
		Сметная прибыль	Тенге				13157706				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				177628235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3870
		Сметная заработная плата	Тенге					7148359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				177628235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3870
		Сметная заработная плата	Тенге					7148359			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								177628235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3794743				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10161676			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3353616			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						142793863		
		- Накладные расходы	Тенге							7720248	
		- Сметная прибыль	Тенге							13157706	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1

на СООРУЖЕНИЕ ОПОР

РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ №2-20 Включаемые работы (донная опалубка-опоры №6,7,8,9) тех.решение

1	1130-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Донная опалубка стальная из инвентарных конструкций, высота до 12 м. Сборка	т стальных конструкций	263,654	113303,35	9783,04	29872881	2579338	7970571	16957139	50576422
		НР - 84%; СП - 8%			73289,13	3277,39	19322972	864097		3746402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	4,455753	286428,00				1276252		
1.2	215-101-0401	Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 4,5 м до 6,5 м ГОСТ 9463-2016	м³	18,45578	83758,00				1545819		
1.3	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	31,63848	83650,00				2646559		
1.4	261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	290,0194	5027,00				1457928		
1.5	261-102-0316	Настил рабочих площадок из листовой стали	т	263,654	--				--		
1.6	261-401-0334	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	1,31827	--				--		
2	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (66,33+74,2).2 т _0,1	т	6,20828460	1012960,00	--	6288744	--	6288744	--	6791844
		СП - 8%			--	--	--	--		503100	
3	1130-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Донная опалубка стальные из инвентарных конструкций. Разборка	т стальных конструкций	263,654	33283,18	12907,92	8775244	3403225	--	5482376	15398230
		НР - 84%; СП - 8%			20375,26	4379,30	5372019	1154620		1140609	
4	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	263,654	917,00	--	241771	--	--	--	261113
		СП - 8%			--	--	--	--		19342	
5	411-103-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка металлических конструкции бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (г.Усть-Каменогорск-место работы)	т·км	12416,56924280	25,00	--	310414	--		--	335247
		СП - 8%			--	--	--	--		24833	
6	411-103-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка металлических конструкции бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 1 км	т·км	263,654	510,00	--	134464	--		--	145221
		СП - 8%			--	--	--	--		10757	
7	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	263,654	917,00	--	241771	--		--	261113
		СП - 8%			--	--	--	--		19342	

8	1130-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Донная опалубка деревянные для стальных пролетных строений. Сооружение сборка и разборка	м³ лесоматериалов подмостей	104,1470550	72086,64	13530,71	7507611	1409183	429505	5261799	13790962
		НР - 84%; СП - 8%			54431,91	5714,26	5668923	595123		1021552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,312441	813201,00				254077		
9	215-301-0902 РСНБ РК 2022	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	164,92237010	12080,00	--	1992262	--	1992262	--	2151643
		СП - 8%			--	--	--	--		159381	
10	218-101-0201 РСНБ РК 2022	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1402,78797550	4498,00	--	6309740	--	6309740	--	6814519
		СП - 8%			--	--	--	--		504779	
11	414-101-0201 РСНБ РК 2022	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка (деревянные двутавровые балки и фанера)	т	42,49791190	1248,00	--	53037	--		--	57280
		СП - 8%			--	--	--	--		4243	
12	411-103-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка металлических конструкции бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (г.Усть-Каменогорск-место работы)	т·км	1999,90173820	25,00	--	49998	--		--	53998
		СП - 8%			--	--	--	--		4000	
13	411-103-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	42,49791190	510,00	--	21674	--		--	23408
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
14	414-101-0201 РСНБ РК 2022	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка (деревянные двутавровые балки и фанера)	т	42,49791190	1248,00	--	53037	--		--	57280
		СП - 8%			--	--	--	--		4243	
15	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	6,39486490	107971,49	--	690463	--	--	579989	1372088
		НР - 84%; СП - 8%			107971,49	--	690463	--		101636	
16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром 12 мм	т	6,39486490	420373,64	1594,89	2688233	10199	2454746	206686	3126512
		НР - 91%; СП - 8%			34916,75	600,39	223288	3839		231593	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	19,184595	128,00				2456		
17	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	53,45759580	16555,63	4918,56	885024	262934	301312	338384	1321281
		НР - 84%; СП - 8%			6000,60	1535,05	320778	82060		97873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,609417	120534,00				73455		
17.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,732369	120534,00				88275		
17.3	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м²	2,523199	13974,00				35259		
17.4	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м³	0,518539	59186,00				30690		
17.5	261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м³	54,526748	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				66116368	7664879	25746880	28826373	102538161
							31598443	2699739	--	7595419	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				66116368				
		Материалы	Тенге				11156135				
		Всего заработная плата	Тенге					34298182			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14590746				
		Транспортные расходы	Тенге				1106166				
		Накладные расходы	Тенге				28826373				
		Сметная прибыль	Тенге				7595419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				102538160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18900
		Сметная заработная плата	Тенге					34298182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				102538160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18900
		Сметная заработная плата	Тенге					34298182			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								102538160
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31598443				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7664879			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2699739			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25746881		
		- Перевозка грузов	Тенге				1106166				
		- Накладные расходы	Тенге							28826373	
		- Сметная прибыль	Тенге							7595419	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4

на ОБУСТРОЙСТВО АВТОДОРОГИ

		РАЗДЕЛ 4,Раздел 9,УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ									
34	251-102-0207 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	958	46189,00	--	44249062	--	44249062	--	47788987
		СП - 8%			--	--	--	--		3539925	
35	251-102-0304 РСНБ РК 2022	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2490	4556,00	--	11344440	--	11344440	--	12251995
		СП - 8%			--	--	--	--		907555	
36	251-102-0105 РСНБ РК 2022	Стойка дорожная СД-3 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	2490	20157,00	--	50190930	--	50190930	--	54206204
		СП - 8%			--	--	--	--		4015274	
39	251-102-0208 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	122	68497,00	--	8356634	--	8356634	--	9025165
		СП - 8%			--	--	--	--		668531	
41		11ДО(концевой)- 600М									
	251-102-0105 РСНБ РК 2022	Стойка дорожная СД-3 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	309	20157,00	--	6228513	--	6228513	--	6726794
40		*СП - 8%*			--	--	--	--		498281	
	251-102-0304 РСНБ РК 2022	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	450	4556,00	--	2050200	--	2050200	--	2214216
45		*СП - 8%*			--	--	--	--		164016	
	251-102-0304 РСНБ РК 2022	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	300	4556,00	--	1366800	--	1366800	--	1476144
89		*СП - 8%*			--	--	--	--		109344	
	251-102-0304 РСНБ РК 2022	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	60	4556,00	--	273360	--	273360	--	295229
		СП - 8%			--	--	--	--		21869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				124059939	--	124059939	--	133984734
							--	--	--	9924795	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				124059939				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				124059939				
		Сметная прибыль	Тенге				9924795				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				133984734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				133984734				
		РАЗДЕЛ 5.УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАЩИТНЫХ ЗАБОРОВ									
52	261-101-0383 РСНБ РК 2022 тех.часть табл.4,5	Стоимость стоек С-58 и С-74	м³	832,234	75303,90	--	62670466	--	62670466	--	67684103
		СП - 8%			--	--	--	--		5013637	

53	261-101-0383 РСНБ РК 2022 тех.часть табл.4,5	Стоимость ж/б панелей Д30	м³	953,75	75303,90	--	71821095	--	71821095	--	77566783
		СП - 8%			--	--	--	--		5745688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				134491561	--	134491561	--	145250886
							--	--	--	10759325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				134491561				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134491561				
		Сметная прибыль	Тенге				10759325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				145250886				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				145250886				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								279235620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						258551500		
		- Сметная прибыль	Тенге							20684120	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3

на УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСОВ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

		ВОР ПК0+0- ПК158+47,68 поз.7.1-7.10 (СВР1 стр.14)									
		ВОР ПК0+0- ПК185+93,49 РАЗДЕЛ 3.3 поз.1-9 (СВР2, стр.21)									
7	226-103-1404 РСНБ РК 2022	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-50	шт.	3033	12618,34	--	38271425	--	38271425	--	41333139
		СП - 8%			--	--	--	--		3061714	
8	226-103-1408 РСНБ РК 2022	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-20-25	шт.	78	3717,37	--	289955	--	289955	--	313151
		СП - 8%			--	--	--	--		23196	
9	226-103-1410 РСНБ РК 2022	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5	шт.	178	9975,11	--	1775570	--	1775570	--	1917616
		СП - 8%			--	--	--	--		142046	
10	226-105-0101 РСНБ РК 2022	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6	шт.	467	7023,19	--	3279830	--	3279830	--	3542216
		СП - 8%			--	--	--	--		262386	
11	226-102-0704 РСНБ РК 2022	Плита укрепления кюветов ГОСТ 13015-2012 марки Б-9	шт.	26	8681,61	--	225722	--	225722	--	243780
		СП - 8%			--	--	--	--		18058	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47349902
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43842502		
		- Сметная прибыль	Тенге							3507400	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1-3

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		РАЗДЕЛ 1.Ригель под систему видеонаблюдения									
18	222-525-0301 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2020 общ.положения табл.7 п.10	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	10,503	1139649,00	–	11969733	–	11969733	–	12927312
		СП - 8%			–	–	–	–		957579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11969733	–	11969733	–	12927312
							–	–	–	957579	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11969733				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11969733				
		Сметная прибыль	Тенге				957579				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12927312				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12927312				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12927312
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11969733		
		- Сметная прибыль	Тенге							957579	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

на СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И НАВИГАЦИОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

		РАЗДЕЛ 2.СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ									
59	222-525-0301 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2020 общ.положения табл.7 п.10	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	21,006	1139649,00	–	23939467	–	23939467	–	25854624
		СП - 8%			–	–	–	–		1915157	
61	222-525-0301 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2020 общ.положения табл.7 п.10	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,5184	1139649,00	–	590794	–	590794	–	638058
		СП - 8%			–	–	–	–		47264	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26492682
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24530261		
		- Сметная прибыль	Тенге							1962421	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3

на СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ С НАСЫПЬЮ У ОПОР №1 и №21

6	226-102-0416 РСНБ РК 2022	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П800.98.40	шт.	8	380920,43	--	3047363	--	3047363	--	3291152
		СП - 8%			--	--	--	--		243789	
7	226-102-0418 РСНБ РК 2022	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П800.124.40	шт.	10	480165,41	--	4801654	--	4801654	--	5185786
		СП - 8%			--	--	--	--		384132	
8	226-102-0419 РСНБ РК 2022	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПТ200.75.15	шт.	2	36549,56	--	73099	--	73099	--	78947
		СП - 8%			--	--	--	--		5848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7922116	--	7922116	--	8555885
							--	--	--	633769	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7922116				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7922116				
		Сметная прибыль	Тенге				633769				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8555885				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8555885				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8555885
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7922116		
		- Сметная прибыль	Тенге							633769	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6669884785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				789102232				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					298310665			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84108034			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4312711827		
		- Перевозка грузов	Тенге				38925258				
		- Накладные расходы	Тенге							736769126	
		- Сметная прибыль	Тенге							494065680	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				6669884785				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				789102232				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					298310665			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84108034			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4312711827		
		- Перевозка грузов	Тенге				38925258				
		- Накладные расходы	Тенге							736769126	
		- Сметная прибыль	Тенге							494065680	
							Всего				

Всего по акту: 6 669 884 785

в том числе

Стоимость общестроительных работ - 6 669 884 785

Оборудование, тенге

Сметная заработная плата, тенге	873 210 266
Временные здания и сооружения (8,9%)	593 619 746
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,47%)	106 773 517
Затраты по снегоборьбе 0,3%	21 790 514
Затраты ,связанные с осуществлением работ вахтовым методом	88 693 066
Непредвиденные работы и затраты - 2%	147 841 371
Итого	7 628 602 999
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2023год К-1,0450539	**7 972 301 315,66**
НДС (12%)	956 676 157,88
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**8 928 977 473,54**

Работу принял:
Заместитель председателя РГУ "Комитет автомобильных дорог МТ РК" _____ **М.Баяхмет**

Тех.надзор
Главный инженер проекта ТОО "Восток Инжиниринг"" _____ **Н.Анпилогов**

Авторский надзор
Руководитель авторского надзора ТОО "Казахский Промтранспроект" _____ **Р. Аутов**

Работу сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШыгысЖол" _____ **Ж. Казанов**

Согласовано:
Заместитель директора ВКОФ "АО НК КазАвтоЖол" _____ **А.Сәркен**