Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003
Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest" БИН 171040017278 г.Караганда ,пр. Бухар Жырау 57А
Наименование строительства и его адрес: Строительство упрощенного водопровода села Майкарагай района Аккулы, Павлодарской области

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

СПРАВКА №1 от 17.08.2023г.
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август месяц 2023 г.

Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№1	08.02.2023г				
						(тенге)	

	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1					Налог на добавленню стоимость	Всего к оплате
		СМР	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы			
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство упрощенного водопровода села Майкарагай района Аккулы, Павлодарской области								
Всего по стройке:	119 181 128,70							
В том числе за август	119 181 128,70	106 411 722,05					12 769 406,65	119 181 128,70
Удержание аванса 30%								35 754 338,61
Удержание 5%								5 959 056,43
Итого к оплате								**77 467 733,66**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Life Stroy Invest" БИН 171 040 017 278

Директор_____ Атыенов Б.Б.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990 640 001 003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО «KZ Стройэксперт» БИН 020 340 001 190

Эксперт_____ Акипов Р.М.
аттестат № KZ36VJE00034760 от 07.02.2018г.
аттестат № KZ84VJE00030501 от 15.09.2017г.
аттестат № KZ87VJE00030932 от 02.10.2017г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

Инженер_____Жапаров Ж.С.
приказ №252 от 23.03.2023г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest" БИН 171040017278 г.Караганда ,пр. Бухар Жырау 57А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода села Майкарагай района Аккулы, Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода села Майкарагай района Аккулы, Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 08.02.2023г., доп.соглашение № 1/01 от 22.02.2023г.

Акт №1 от 17.08.2023г.

приемки выполненных работ за август месяц

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Лок. смета 6-1-1 Бурение эксплуатационных скважин										
1	1	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	27,2	4202,02	2926,03	114295	79588	–	52501	180140	
						1275,99	994,82	34707	27059	–	13344		
2	2	1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	2,8	7431,79	5105,71	20809	14296	–	9676	32924	
						2326,07	1739,64	6513	4871	–	2439		

3	3 1104-0201-0203	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	31	2925,19 / 1285,94	1605,52 / 407,19	90681 / 39864	49771 / 12623	1046 / –	44614 / 10824	146119
4	4 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	28	3326,93 / 1002,57	2298,96 / 781,68	93154 / 28072	64371 / 21887	711 / –	42465 / 10850	146469
5	5 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	46	5879,04 / 1827,63	4011,48 / 1366,87	270436 / 84071	184528 / 62876	1837 / –	124905 / 31627	426968
6	6 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	6	12307,5 / 3917,33	8318,17 / 2615,33	73845 / 23504	49909 / 15692	432 / –	33317 / 8573	115735
7	7 1104-0201-0203	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м закрепленной скважины	111	2636,05 / 1157,34	1444,98 / 366,47	292602 / 128465	160393 / 40678	3744 / –	143772 / 34910	471284
8	8 1104-0401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР = 85 % т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	28	617,89 / 300,43	284,68 / 114,11	17301 / 8412	7971 / 3195	918 / –	9866 / 2173	29340

9	9 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (L=3м)	шт.	9,3	39811 / –		370242 / –		370242 / –	– / 29619	399861
10	10 1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	2	460167,5 / 190365	269802,5 / 87001,5	920335 / 380730	539605 / 174003	– / –	471523 / 111349	1503207
11	11 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,32	27643 / –		8846 / –		8846 / –	– / 708	9554
12	12 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания - деглинизация НР = 85 %	сутки откачки	10	342333,3 / 84231	258102,3 / 74179,5	3423333 / 842310	2581023 / 741795	– / –	1346489 / 381586	5151408
13	13 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Пробная откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	2	342333,5 / 84231	258102,5 / 74179,5	684667 / 168462	516205 / 148359	– / –	269298 / 76317	1030282
14	14 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Опытная откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	10	132156,2 / 60690	71466,2 / 20866	1321562 / 606900	714662 / 208660	– / –	693226 / 161183	2175971
15	15 2301-0303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	111	14614 / –		1622154 / –		1622154 / –	– / 129772	1751926

16	16 2403-0101-0322	Долота шнековые трехлопастные диаметром 320 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-393,7 МС	шт.	0,2	137715		27543		27543	–	29746	
					–		–		–	2203		
17	17 2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	1	207615		207615		207615	–	224224	
					–		–		–	16609		
18	18 2101-0102-0102	Глина бентонитовая	т	10,5	39948		419454		419454	–	453010	Казахстан
					–		–		–	33556		
19	19 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	16	168,25	161,69	2692	2587	–	637	3595	
					6,56	48,75	105	780	–	266		
20	20 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16	18,19	18,19	291	291	–	81	402	
					–	7	–	112	–	30		
21	21 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - копка канавок НР = 72 %	м3 грунта	2	1612,5	–	3225	–	–	2322	5991	
					1612,5	–	3225	–	–	444		
22	22 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	100	30		3000		3000	–	3240	Казахстан
					–		–		–	240		
23	23 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	64	659,03	25,91	42178	1658	22482	13491	60123	
					281,84	10,92	18038	699	–	4454		
24	24 2900-0000-0001(пл)	Пьезометрические трубки	м	36	2232		80352		80352	–	86780	
					–		–		–	6428		
	Итого						**14 438 299**					

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 373 378
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 966 858
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 463 289
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 770 376
- накладные расходы, тенге	3 258 183
в т.ч. зарплата, тенге	293 236
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 069 504
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г. По лок смете№6-1-1	**14 438 299**

Лок. смета 6-3-1 Наружные сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы

25	1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	40906,5	121,22	114,84	4958604	4697776	–	1021454	6458463
26	2 1101-0101-0307				6,38	28,3	260828	1157858	–	478405	
		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	46128,6	133,34	126,33	6150654	5827241	–	1266948	8011010
27	3 1101-0101-0307				7,01	31,14	323413	1436237	–	593408	
		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 при пересечении с ВЛ - сухой грунт НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	1046,1	145,47	137,81	152171	144163	–	31349	198202
28	4 1101-0101-0307				7,66	33,97	8008	35532	–	14682	
		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 при пересечении с ВЛ - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1179,6	133,34	126,33	157284	149014	–	32398	204857

					7,01	31,14	8270	36727	–	15175	
29	5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	1288,6	1235,46	–	1592014	–	–	1146250	2957325
					1235,46	–	1592014	–	–	219061	
30	6 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	1453,1	1359,01	–	1974772	–	–	1421836	3668337
					1359,01	–	1974772	–	–	271729	
31	7 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1265,1	1482,55	–	1875577	–	–	1350415	3484071
					1482,55	–	1875577	–	–	258079	
32	8 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1453,1	1630,81	–	2369726	–	–	1706203	4402003
					1630,81	–	2369726	–	–	326074	
33	9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3650	765,52	–	2794166	–	–	2011800	5190443
					765,52	–	2794166	–	–	384477	
34	10 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	90520,7	15,24	15,24	1379117	1379117	–	383424	1903544
					–	5,88	–	532533	–	141003	
35	11 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	523,6	15,23	15,23	7977	7977	–	2218	11011
					–	5,88	–	3080	–	816	

36	12 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	523,6	7,52 / –	7,52 / 2,9	3938 / –	3938 / 1521	– / –	1095 / 403	5436	
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой											
37	13 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	24	2706,88 / 1972,88	179,54 / 75,83	64965 / 47349	4309 / 1820	13307 / –	48677 / 9091	122733	
38	14 2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	24	52435 / –		1258440 / –		1258440 / –	– / 100675	1359115	Казахстан
39	15 2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	102	804 / –		82008 / –		82008 / –	– / 6561	88569	
40	16 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	99	1340 / –		132660 / –		132660 / –	– / 10613	143273	
41	17 2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	1915 / –		24895 / –		24895 / –	– / 1992	26887	
42	18 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1210,25 / 1010,25	27 / 13	4841 / 4041	108 / 52	692 / –	4052 / 711	9604	
43	19 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	29844 / –		119376 / –		119376 / –	– / 9550	128926	Казахстан
44	20 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	14	2015,29	80,79	28214	1131	4582	22815	55111	

45	21	2304-0102-1904				1607,21	38,86	22501	544	–	4082	
		Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	14	54519			763266		763266	–	824327	Казахстан
					–			–		–	61061		
46	22	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	12	2954,42	188,42	35453	2261	5632	28362	68920	
47	23	2304-0102-1905				2296,67	90,67	27560	1088	–	5105		
		Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	12	90680			1088160		1088160	–	1175213	Казахстан
					–			–		–	87053		
48	24	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	9	2195,67	53,89	19761	485	1926	17407	40141	
49	25	2305-1206-0104				1927,78	25,89	17350	233	–	2973		
		Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	комплект	9	64129			577161		577161	–	623334	Казахстан
					–			–		–	46173		
50	26	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	207	545,82	29,34	112984	6073	4371	101515	231659	
51	27	2302-0103-0204				495,36	–	102540	–	–	17160		
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 99 шт)	шт.	198	567			112266		112266	–	121247	
					–			–		–	8981		
52	28	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 5 шт)	шт.	10	891		8910		8910	–	9623	

53	29	2302-0103-0207				–		–		–	713	
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 7 шт)	шт.	110	1369		150590		150590	–	162637
54	30	1122-1201-0103			–		–		–	12047	
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	48	1048,73	58,69	50339	2817	2940	44136	102033
55	31	2302-0103-0210			928,79	–	44582	–	–	7558	
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 32 шт)	шт.	80	2490		199200		199200	–	215136
56	32	1122-1201-0105			–		–		–	15936	
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	91	1596,18	110,05	145252	10015	8456	126679	293685
57	33	2302-0103-0212			1393,2	12,95	126781	1178	–	21754	
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 74 шт)	шт.	165	4233		698445		698445	–	754321
58	34	1122-0801-0201			–		–		–	55876	
		Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	324	1407,4	914,74	455999	296377	–	236824	748249
59	35	2302-0302-8004			492,66	245,66	159622	79594	–	55426	
		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	99	561		55539		55539	–	59982
60	36	2302-0302-8005			–		–		–	4443	
		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10	шт.	5	610		3050		3050	–	3294
61	37	2302-0302-8007			–		–		–	244	
		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	7	818		5726		5726	–	6184

62	38	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	32	–		–		–	458	
						1444		46208		46208	–	49905
63	39	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	74	–		–		–	3697	
						3032		224368		224368	–	242317
64	40	2302-0302-1004	Отвод полиэтиленовый литой 30-60° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	76	–		–		–	17949	
						333		25308		25308	–	27333
65	41	2302-0302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	13	–		–		–	2025	
						275		3575		3575	–	3861
66	42	2302-0303-1001	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10	шт.	4	–		–		–	286	
						180		720		720	–	778
67	43	2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	4	–		–		–	58	
						1548		6192		6192	–	6687
68	44	2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	10	–		–		–	495	
						2908		29080		29080	–	31406
69	45	1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 100-200 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	1,3867	–		–		–	2326	
						75338,57	14772,48	104472	20485	34833	54846	172063
70	46	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ	шт.	12	35446,74	4504,22	49154	6246	–	12745	
						115374		1384488		1384488	–	1495247
71	47	2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN от 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	13	–		–		–	110759	
						245112		3186456		3186456	–	3441372
72	48	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,4673	–		–		–	254916	
						1011592,12	508816,61	472717	237770	8746	291215	825047

					484059,49	145422,64	226201	67956	–	61115	
73	49 2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	88	335		29480		29480	–	31838
					–		–		–	2358	
74	50 2302-0103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	3	871		2613		2613	–	2822
					–		–		–	209	
75	51 2302-0103-3426	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	10	926		9260		9260	–	10001
					–		–		–	741	
76	52 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	57	727		41439		41439	–	44754
					–		–		–	3315	
77	53 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2210		4420		4420	–	4774
					–		–		–	354	
78	54 2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5789		17367		17367	–	18756
					–		–		–	1389	

79	55	2302-0101-0704	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	99	517 / –	51183 / –	51183 / –	– / 4095	55278
80	56	2302-0101-0707	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 20 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	909 / –	2727 / –	2727 / –	– / 218	2945
81	57	2302-0101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	96	909 / –	87264 / –	87264 / –	– / 6981	94245
82	58	2302-0101-0709	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 40 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	909 / –	1818 / –	1818 / –	– / 145	1963
83	59	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 32 (38, 57) мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	21	3014 / –	63294 / –	63294 / –	– / 5064	68358

84	60	2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 32 (38, 57) мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	39	5789		225771		225771	–	243833	
						–		–		–	18062		
85	61	2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	5789		57890		57890	–	62521	
						–		–		–	4631		
86	62	2302-0304-2604	Муфта полиэтиленовая защитная, DN 32, PN 16	шт.	99	633		62667		62667	–	67680	
						–		–		–	5013		
87	63	2302-0304-2605	Муфта полиэтиленовая защитная, DN 40, PN 16	шт.	10	545		5450		5450	–	5886	
						–		–		–	436		
88	64	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая защитная, DN 63, PN 16	шт.	7	765		5355		5355	–	5783	
						–		–		–	428		
89	65	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая защитная, DN 110, PN 16	шт.	32	2176		69632		69632	–	75203	
						–		–		–	5571		
90	66	2302-0304-2613	Муфта полиэтиленовая защитная, DN 160, PN 16	шт.	74	3806		281644		281644	–	304176	
						–		–		–	22532		
91	67	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,0647	287735,75	73775,37	594088	152324	1345	477892	1157738	
						213308,96	20487,24	440419	42300	–	85758		
92	68	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 K=1,010;	м	2065,147	153		315967		315967	–	341244	Казахстан
						–		–		–	25277		

93	69	2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	20,2	200		4040		4040	–	4363	Казахстан
						–		–		–	323		
94	70	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1464	305177,6	83435,79	44678	12215	151	35339	86418	
						220710,38	23114,75	32312	3384	–	6401		
95	71	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	147,864	453		66982		66982	–	72341	Казахстан
						–		–		–	5359		
96	72	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,8927	347124,45	105608,83	309878	94277	2065	237591	591267	
						239202,42	29634,82	213536	26455	–	43798		
97	73	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	901,627	1359		1225311		1225311	–	1323336	Казахстан
						–		–		–	98025		
98	74	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,3135	454558,93	149438,66	1506181	495165	19892	1120349	2836652	
						299116,95	42414,97	991124	140542	–	210122		
99	75	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3346,635	2854		9551296		9551296	–	10315400	Казахстан
						–		–		–	764104		
100	76	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,2111	57490,39	–	127117	–	3680	122203	269266	
						55826,06	–	123437	–	–	19946		
101	77	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,9827	62455,48	–	61375	–	6515	54311	124941	
						55825,79	–	54860	–	–	9255		

102	78 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,3135	82225,44	–	272454	–	50479	219755	531586	
					66991,1	–	221975	–	–	39377		
103	79 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0528	437651,52	69166,67	23108	3652	487	20054	46615	
					359261,36	24393,94	18969	1288	–	3453		
104	80 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	53,328	1216		64847		64847	–	70035	Казахстан
					–		–		–	5188		
105	81 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0528	937594,7	37026,52	49505	1955	34109	13314	67845	
					254564,39	132,58	13441	7	–	5026		
106	82 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	99	557,18	26,92	55161	2665	1596	51138	114803	
					514,14	12,95	50900	1282	–	8504		
107	83 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	3	4679,67	111	14039	333	9116	4575	20103	
					1530	26	4590	78	–	1489		
108	84 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	99	3194		316206		316206	–	341502	Казахстан
					–		–		–	25296		
109	85 2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	3	56548		169644		169644	–	183216	Казахстан
					–		–		–	13572		
	Раздел 3 Колодцы круглые водопроводные											
110	86 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	128,105	43940,92	9261,17	5629052	1186402	2247097	2638553	8929013	

					17138,7	3666,15	2195553	469652	–	661408		
111	87 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	32	18625		596000		596000	–	643680	Казахстан
					–		–		–	47680		
112	88 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	24712		518952		518952	–	560468	Казахстан
					–		–		–	41516		
113	89 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	33	13690		451770		451770	–	487912	Казахстан
					–		–		–	36142		
114	90 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	71	18316		1300436		1300436	–	1404471	Казахстан
					–		–		–	104035		
115	91 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	17805		373905		373905	–	403817	Казахстан
					–		–		–	29912		
116	92 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	54	24234		1308636		1308636	–	1413327	Казахстан
					–		–		–	104691		
117	93 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	53	10818		573354		573354	–	619222	Казахстан
					–		–		–	45868		
118	94 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	32	18463		590816		590816	–	638081	Казахстан
					–		–		–	47265		

119	95	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	25462		534702		534702	–	577478	Казахстан
						–		–		–	42776		
120	96	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53	2556		135468		135468	–	146305	Казахстан
						–		–		–	10837		
121	97	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	51	4940		251940		251940	–	272095	Казахстан
						–		–		–	20155		
122	99	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	53	23132		1225996		1225996	–	1324076	Казахстан
						–		–		–	98080		
123	100	1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=0,290;	м2	15,37	3254,78	527,59	50026	8109	21802	19897	75517	
						1308,72	129,67	20115	1993	–	5594		
124	107	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	1,389	581945		808322		808322	–	872988	
						–		–		–	64666		
125	108	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	41,7	73,98	1,68	3085	70	1958	736	4127	
						25,35	0,24	1057	10	–	306		
		Раздел 4 Прямоугольные водопроводные колодцы											
126	111	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	8,75	45656		399490		399490	–	431449	Казахстан
						–		–		–	31959		
127	112	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2556		20448		20448	–	22084	Казахстан

						–		–		–	1636	
128	113	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	10818		86544		86544	–	93468	Казахстан
						–		–		–	6924	
129	114	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	4940		39520		39520	–	42682	Казахстан
						–		–		–	3162	
130	116	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8	23132		185056		185056	–	199860	Казахстан
						–		–		–	14804	
131	124	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,1005	581945		58485		58485	–	63164	
						–		–		–	4679	
132	125	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3	74	1,67	222	5	141	52	296	
						25,33	–	76	–	–	22		

Итого	**88 989 988**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 416 819
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 748 229
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 049 190
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 865 412
- накладные расходы, тенге	16 367 677
в т.ч. зарплата, тенге	1 473 091
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 591 851
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г. по лок. смете №6-3-1	**88 989 988**
Всего по акту №1	**103 428 287**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 790 197
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 715 087
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 512 479
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 635 788

- накладные расходы, тенге		19 625 860
в т.ч. зарплата, тенге		1 766 327
- сметная прибыль (8 %), тенге		7 661 355
Непредвиденные затраты 2%		**2 068 566**
Итого по акту №1 с учетом непредвиденных затрат		**105 496 853**
в том числе с разбивкой по годам		
2021г -72%		75 957 734
2022г -28%		29 539 119
в текущих и прогнозных ценах		
в том числе с разбивкой по годам		
2021г -72% (И инф=1,050)		79 755 621
2022г -28% (Иинф=1,092)		32 256 718
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах		112 012 339
Итого с понижающим коэффициентом	0,95	**106 411 722,05**
НДС (12 %)		12 769 406,65
Итого		**119 181 128,70**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Life Stroy Invest" БИН 171 040 017 278

Директор _____ Аткенов Б.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990 640 001 003

Руководитель _____ Смагулов Б.Р.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО «KZ Стройэксперт» БИН 020 340 001 190

Эксперт_____ Акипов Р.М.
аттестат № KZ36VJE00034760 от 07.02.2018г.
аттестат № KZ84VJE00030501 от 15.09.2017г.
аттестат № KZ87VJE00030932 от 02.10.2017г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Инженер _____ Жапаров Ж.С.
приказ №52 от 24.03.2023г.