Форма по приложению

Заказчик : Государственное учреждение " Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21" БИН 990340002734

Объект : Строительство резервуара РВС-5000 м3 сырой (исходной) воды с подводящим водоводом на территории Центральной котельной города Жанаозен. Корректировка сметной документации

Договор подряда № 106-ГЗ от 19.10.2021г.

Акт выполненных работ №1

за февраль 2023г.

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2022

Дата составления акта 28.02.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожд я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-090202-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 5000 м^3. Монтаж рулонным методом		147,313	114189,97	39166,64	16821667	5769755	4886891	5528817	24138522	
				т конструкций		41849,81	12543,08	6165021	1847759		1788038		
2	64	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		470	209,47	209,47	98451	98451	0	19684	127587	
				м^3 грунта		0	58,16	0	27335		9452		
3	65	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6	2831,63	0	16990	0	0	12233	31561	
				м^3 грунта		2831,63	0	16990	0		2338		
4	66	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		45	1476,89	0	66460	0	0	47851	123456	
				м^3 грунта		1476,89	0	66460	0		9145		
5	67	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		431	55,11	55,11	23752	23752	0	5689	31794	
				м^3 грунта		0	18,33	0	7900		2353		
6	68	Е11-220301-0111 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Демонтаж		0,229	2140275,58	857901,92	490123	196460	0	357935	915903	
				км трубопровода		1282373,66	296448,52	293664	67887		67845		
7	69	Е11-090305-0301 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутризданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6; к времени эксплуатации машин - 0,7; к расходу материалов - 0,5		0,02124	97340,88	5028,82	2068	107	0	1360	3702	
				т конструкций		92312,06	504,91	1961	11		274		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	74	Ц13-120108-0307 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 560 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	49,306	11056,1	1786,92	545133	88106	12757	294551	906859	
						9010,44	782,88	444270	38601		67175		
			ИТОГО:					18064644	6176631	4899648	6268120	26279384,49	
								6988366	1989493		1946620		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,48 %		651729					
			Итого с временными									26931113	
			Зимние удорожания			0,74 %		199290					
			Итого с зимними удорожаниями									27130403	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		542608					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27673012	
			Итого в текущих ценах 2022 года, -60%- к = 1,0									16 603 807	
			Итого в текущих ценах 2023 года, -40% к = 1,079									11 943 672	
			Итого по акту									28 547 478,71	
			НДС			12 %		3 425 697				3 425 697,44	
			Итого с НДС									31 973 176,16	
			Удержано по договору № 106-ГЗ									9 591 952,85	
			Удержан аванс									1 598 658,81	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ									20 782 564,50	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21"

Руководитель
Байжан Ұ. О.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение " Жанаозенский городской отдел строительства"

И.О. руководителя
Абдрин М.Н.

Технадзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "DS&V"

Сарсенбаев М.О.

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью

"Engineering Design Consulting Group"
Кульсариев С.К.