Форма КС-3

Заказчик **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21" БИН 990340002734**

Объект **Строительство резервуара РВС-5000 м3 сырой (исходной) воды с подводящим водоводом на территории Центральной котельной города Жанаозен. Корректировка сметной документации**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2023 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№ 106-ГЗ от 19.10.2021г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство резервуара РВС-5000 м3 сырой (исходной) воды с подводящим водоводом на территории Центральной котельной города Жанаозен. Корректировка сметной документации	131 651 952,16	88 998 907							10 679 869	99 678 776
Удержано 30% по договору №106-ГЗ		26 699 672							3 203 961	29 903 633
Удержано 5% по договору №106-ГЗ		4 449 946							533 993	4 983 939
Итого к оплате		57 849 289							6 941 915	64 791 204

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Жантуаров Д,

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Шанс-21"
Байжан Ұ.О.

Технадзор
Эксперт
ТОО "DS&V"
БИН 050140000110
Сарсенбаев М.О.

Авторский надзор
ТОО
"Engineering Design Consulting Group"
Кульсариев С.К.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : Государственное учреждение " Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21" БИН 990340002734

Объект : Строительство резервуара РВС-5000 м3 сырой (исходной) воды с подводящим водоводом на территории Центральной котельной города Жанаозен. Корректировка сметной документации

Договор подряда № 106-ГЗ от 19.10.2021г.

Акт выполненных работ №2

за апрель 2023г.

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2022 Дата составления акта 03.04.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Резервуар для воды объемом 5000 м^3										
			Смета: 2-1-2 Монтаж и технологическая обвязка РВС 5000м^3 (Остаточные работы)										
			ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ										
1	32	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,421	1464577,87	597009,75	616587	251341	196266	254545	940822	
				т фасонных частей		401377,7	209348,91	168980	88136		69691		
2	33	С1222-519-0201	Опоры скользящие		0,006607	976733		6453		6453		6970	Казахстан
				т							516		
3	34	Е11-220801-0219 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении		3	28802,69	20571,24	86408	61713	0	44660	141553	
				шт.		8231,45	6805,47	24694	20416		10485		
4	35	ПРАЙС	НСПС Ду500 ПЭ-Ду-500 Ст		2	1113200		2226400		2226400		2404512	
				шт.							178112		
5	36	С1241-209-1019	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм		1	68577		68577		68577		74063	Казахстан
				шт.							5486		
6	37	С1241-117-0211	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400		1	56656		56656		56656		61188	
				шт.							4532		
7	38	С1241-117-0207	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200		1	15882		15882		15882		17153	
				шт.							1271		
8	39	С1241-117-0201	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50		1	2225		2225		2225		2403	
				шт.							178		
			КОЛОДЕЦ Ж/БЕТОННЫЙ КРУГЛЫЙ Д2000 К-1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	40	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	3,8	3677,46	241,75	13974	919	11314	1942	17189	
						458,46	85,27	1742	324		1273		
10	41	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,54	36591,49	13709,57	19759	7403	2892	12796	35159	
						17525,79	6409,07	9464	3461		2604		
11	42	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30656		30656		30656		33108	Казахстан
											2452		
12	43	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18218		18218		18218		19675	Казахстан
											1457		
13	44	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	26921		53842		53842		58149	Казахстан
											4307		
14	45	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	34926		34926		34926		37720	Казахстан
											2794		
15	46	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3165		3165		3165		3418	Казахстан
											253		
16	47	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25559		25559		25559		27604	Казахстан
											2045		
17	48		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА										
		Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	$м^2$	2100	133,03	3,09	279363	6489	100275	119742	431025	
						82,19	0,45	172599	945		31920		
18	49	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 - за 2 раза	$м^2$	2100	212,45	4,52	446145	9492	234906	140490	633570	
						96,07	0,89	201747	1869		46935		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА										
19	50	Е11-130301-0409 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	$м^2$	2610	1200,75	3,96	3133958	10336	2958983	115205	3509093	
						63,08	0,89	164639	2323		259930		
20	51	Е11-130301-1803 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 в 4 слоя. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	$м^2$	2610	611,27	12,34	1595415	32208	1061748	349218	2100215	
						192,13	1,78	501459	4646		155582		
			ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ										
21	52	Е11-080701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	4200	1288,65	65,85	5412330	276570	1598394	3421236	9540258	
						842,23	33,66	3537366	141372		706692		
22	53	Е11-080701-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	4200	1871,1	8,01	7858620	33642	2103192	5337234	14251524	
						1362,33	4,09	5721786	17178		1055670		
23	54	Е11-080701-0202 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,48	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201	$м^2$ горизонтальной проекции	4200	1911,1	7,24	8026620	30408	1988826	5601330	14718186	
						1430,33	3,7	6007386	15540		1090236		
			ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ										
24	57	С1234-202-0108	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	$м^3$	140,525	11748		1650888		1650888		1782959	
											132071		
25	58	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм ГОСТ 14918-80	т	15,9829821	565637		9040566		9040566		9763811	Казахстан
											723245		
			АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ										
26	59	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	24	125,56	3,09	3013	74	1146	1245	4599	
						74,72	0,45	1793	11		341		
27	60	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя		24	327,08	8,03	7850	193	6083	1109	9676	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		65,61	1,34	1575	32		717		
28	61	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		37,49	125,56	3,09	4707	116	1790	1945	7184	
				$м^2$		74,72	0,45	2801	17		532		
29	62	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя		37,49	327,08	8,03	12262	301	9501	1732	15113	
				$м^2$		65,61	1,34	2460	50		1119		
30	63	Е11-220601-1011 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,0365	9205225,03	1617484,77	335991	59038	267145	30909	396252	
				км трубопровода		268694,4	586688,3	9807	21414		29352		
			ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДА										
31	70	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		1,104	508691,25	267864,63	561595	295722	0	369819	1005927	
				т фасонных частей		240826,62	97538,33	265873	107682		74513		
32	71	Е11-220301-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,002	3156427,09	1375768,21	6313	2751	0	4474	11650	
				км трубопровода		1780658,88	479101,72	3561	958		863		
33	72	Ц13-120101-0218 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		3,5	8637,02	2888,8	30230	10111	803	13787	47538	
				м трубопровода		5518,89	938,73	19316	3286		3521		
34	73	С1241-102-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		3,5	56276		196966		196966		212723	Казахстан
				м							15757		
35	74	Ц13-120108-0307 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 560 мм. Монтаж с применением готовых деталей		176,1938996	11056,1	1786,92	1948018	314844	45589	1052570	3240634	
				м трубопровода		9010,44	782,88	1587584	137938		240046		
36	75	С1241-201-0626	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм		225,5	51150		11534325		11534325		12457071	Казахстан
				м							922746		
37	76	Ц13-120101-0219 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630-720 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		2	9149,79	2994,22	18300	5989	507	8399	28835	
				м трубопровода		5901,84	982,42	11804	1965		2136		
38	77	С1241-102-0302	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76		2	78570		157140		157140		169711	
				м							12571		
39	78	Е11-220801-0219 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении		8	28802,69	20571,24	230422	164570	0	119092	377475	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		8231,45	6805,47	65852	54444		27961		
40	79	С1241-208-1519	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 500 мм	шт.	6	82850		497100		497100	39768	536868	Казахстан
41	80	ПРАЙС	НСПС Ду500 ПЭ-Ду-500 Ст	шт.	2	1113200		2226400		2226400	178112	2404512	
42	81	Е11-221201-0111 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	1	32021,25	22411,73	32021	22412	642	16408	52303	
						8967,82	7605,82	8968	7606		3874		
43	82	С1241-116-0319	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	1	76082		76082		76082	6087	82169	
			АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ										
44	83	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,91	125,56	3,09	993	25	378	410	1515	
						74,72	0,45	591	4		112		
45	84	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя	$м^2$	7,91	327,08	8,03	2587	64	2005	365	3188	
						65,61	1,34	519	11		236		
			ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ										
46	85	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,59	37500,83	2276,12	22125	1343	1875	14890	39976	
						32046,14	1159,98	18907	684		2961		
47	86	Е11-260301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Изоляция поверхностейплоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	10,2	3077,95	123,39	31395	1259	382	22801	58532	
						2917,15	24,11	29755	246		4336		
48	87	С1234-202-0108	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,9086	11748		10674		10674	854	11528	
49	88	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0829356	565637		46911		46911	3753	50664	Казахстан
50	89	С3414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	24,99089	1033		25816			2065	27881	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	90	С3411-102-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	374,86335	87		32613				35222	
											2609		
52	91	С3414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	24,99089	1033		25816				27881	
											2065		
			ИТОГО:					58800856	1599334	38574253	17058353	81927954	
								18543029	632559		6068744		
			Итого по объекту 2-1:										
			Итого по стройке:									81927954	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,48 %		2031813					
			Итого с временными									83959767	
			Зимние удорожания			0,74 %		621302					
			Итого с зимними удорожаниями									84581069	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1691621					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									86272690	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0, 60%									51763614	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079, 40%									37235293	
			Итого в текущих ценах									88998907	
			НДС			12 %		10679869					
			Итого с НДС									99678776	
			Удержан аванс	30%								29903633	
			Удержан по договору	5%								4983939	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ									64791204	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21"

Руководитель
Байжан Ұ. О.

Технадзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "DS&V"
Сарсенбаев М.О.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

Рруководитель
Жантуаров Д.

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering Design Consulting Group"
Кульсариев С.К.