Форма КС-3

Заказчик **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21" БИН 990340002734**

Объект **Строительство резервуара РВС-5000 м3 сырой (исходной) воды с подводящим водоводом на территории Центральной котельной города Жанаозен. Корректировка сметной документации**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№ 106-ГЗ	от 19.10.2021г.			

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство резервуара РВС-5000 м3 сырой (исходной) воды с подводящим водоводом на территории Центральной котельной города Жанаозен. Корректировка сметной документации	204 520 000	182 607 143							21 912 857	204 520 000
Удержан аванс 30%										61 356 000
Итого к оплате										143 164 000

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

_____ **Гафаров К.С.**

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21" БИН 990340002734

_____ **Байжан Ұ.О.**

Технадзор

Эксперт

Товарищество с ограниченной ответственностью DS&V БИН 050140000110

_____ **Сарсенбаев М.О.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : Государственное учреждение " Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21" БИН 990340002734

Объект : Строительство резервуара РВС-5000 м3 сырой (исходной) воды с подводящим водоводом на территории Центральной котельной города Жанаозен. Корректировка сметной документации

Договор подряда № 106-ГЗ от 19.10.2021г.

Акт выполненных работ № 1 от 28.10.2022г.

за октябрь 2022г.

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Резервуар для воды объемом 5000 м^3										
			Смета: 2-1-2 Монтаж и технологическая обвязка РВС 5000м^3 (Остаточные работы)										
1	2	С1222-505-0407	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 8 до 10 мм	т	144,143	926856		133600025		133600025		144288027	Казахстан
											10688002		
2	6	Ц13-121101-0118 Кзтр и Кэм=1,03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	92293,14	32805,2	184587	65610	28106	73313	278531	
						45435,14	14656,87	90871	29314		20632		
3	10	ПРАЙС	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, Ду500	шт.	4	3946800		15787200		15787200		15787200	
			Отпускная цена			3946800		15787200					
			Сметная стоимость оборудования					*15787200*					
4	11	519-103-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 400 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	997993		997993		997993		997993	
			Отпускная цена			997993		997993					
			Сметная стоимость оборудования					*997993*					
5	12	С1242-103-0305	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	273080		273080		273080		294926	
											21846		
6	13	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	39658		39658		39658		42831	
											3173		
7	15	ПРАЙС	Расходомер электромагнитный фланцевый Ду500 Optiflux 2100	шт.	1	16956060		16956060		16956060		16956060	
			Отпускная цена			16956060		16956060					
			Сметная стоимость оборудования					*16956060*					
			ИТОГО:					167838602	65611	133940869	73313	178645568	
								90870	29314	33741253	10733653		
			Итого по стройке:									167838602	
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							33741253			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,48 %		3593627					
			Итого с временными									182 239 195	
			Зимние удорожания			0,74 %		1098885					
			Итого с зимними удорожаниями									183 338 080	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2991937					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									186 330 017	
			в текущих ценах на 2022 год - 60 %, К=1,0									111 798 010	
			в текущих ценах на 2023 год -40 %, К=1,079									80 420 035	
			ИТОГО в текущих ценах									192 218 046	
			НДС			12 %		23066165,46					
			Итого с НДС									215 284 211	
			Итого с поправочным коэфициентом подрядчика к=0,95000000									204 520 000	
			Аванс 30%									61 356 000	
			ИТОГО к оплате									143 164 000	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21"

Руководитель
Байжан У. О

Технадзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "DS&V"
Сарсенбаев М.О.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "" Жанаозенский городской отдел строительства"

Руководитель
Гафаров К.С.