Форма КС-3

ик Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040002288

дчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21" БИН 990340002734

т **Строительство резервуара РВС-5000 м3 сырой (исходной) воды с подводящим водоводом на территории Центральной котельной города Жанаозен. Корректировка сметной документации**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№ 106-ГЗ от 19.10.2021г.				

тенге

именование пусковых омплексов, объектов, нологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затра не входящих в состав	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ельство резервуара РВС- 5 сырой (исходной) воды с ящим водоводом на ории Центральной ой города Жанаозен. тировка сметной нтации	288 470 099,99	74 955 446,42							8 994 653,57	83 950 099,99
н аванс 30%										25 185 030,00
к оплате										58 765 069,99

ЗАКАЗЧИК
ритель
ственное учреждение
зенский городской отдел
льства" БИН
003288

Гафаров К.С.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Шанс-21" БИН 990340002734

Байжан Ұ.О.

Технадзор
Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью
"DS&V"
БИН 050140000110

Сарсенбаев М.О.

Форма по приложению 3-1

аказчик : Государственное учреждение " Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

одрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21" БИН 990340002734

бъект : Строительство резервуара РВС-5000 м3 сырой (исходной) воды с подводящим водоводом на территории Центральной котельной города Жанаозен. Корректировка сметной документации

оговор подряда № 106-ГЗ от 19.10.2021г.

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2022г.

оставлен (а) в текущих ценах на 28.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Резервуар для воды объемом 5000 м³										
			Смета: 2-1-1 Строительные работы площадки резервуаров (Остаточные работы)										
1	1	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1763,35244	29		51137			4091	55228	
2	2	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - дно котлована	м³ уплотненного грунта	540,93	263,96 144	119,96 59,71	142784 77894	64890 32299	0	79338 17770	239892	
3	3	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси- 2й ярус. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	396,7	1626,56 242,61	1376,95 409,35	645256 96243	546236 162389	2777	279324 73965	998545	
4	4	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	290,3844	5158		1497803		1497803	119824	1617627	Казахстан
5	5	С1211-102-0101	Глина природная (14.1 г.Павлодар)	м³	177,7216	2616		464920		464920	37194	502114	Казахстан
6	6	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси- 1й ярус. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	669,65	1626,56 242,61	1376,95 409,35	1089226 162464	922074 274121	4688	471514 124856	1685596	
7	7	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	816,973	5158		4213947		4213947	337116	4551063	Казахстан
[illegible]	8	Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 70 мм. Устройство	м² покрытия	187,3	1795,47 585,84	118,45 44,84	336292 109728	22186 8399	204378	111039 35786	483117	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,02 К=8	Покрытия бетонные. Устройство. добаавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия	187,3	1397,13	43,67	261682	8180	228208	28771	313689	
						135,05	28,37	25295	5314		23236		
10	10	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие из супеси. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	38,419	6646,45	1525,84	255350	58621	0	209093	501598	
						5120,61	669,22	196729	25711		37155		
11	11	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0307352	207919,52	3101,96	6390	95	6295	52	6957	
						0	1576,16	0	48		515		
12	12	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	92,3	3677,46	241,75	339430	22313	274800	47175	417534	
						458,46	85,27	42316	7870		30929		
13	13	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³	8,8	35231,5	14,77	310037	130	290979	17248	353468	
						2150,93	2,96	18928	26		26183		
14	14	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	71	1683,33	17,8	119516	1264	66634	48606	181572	
						727,02	9,1	51618	646		13450		
15	15	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	28,4	49250,03	2733,81	1398701	77640	1114994	205846	1732911	
						7255,87	709,08	206067	20138		128364		
16	16	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6784	383478		260151		260151		280963	Казахстан
											20812		
17	17	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6784	33863,01	1352,99	22973	918	261	20174	46599	
						32126,02	552,32	21794	375		3452		
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,58514	399352		233677		233677		252371	Казахстан
											18694		
19	19	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2512	1056616,38	2008,38	265422	504	254415	9778	297216	
						41808	964,98	10502	242		22016		
20	20	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	56,8	1260,93	27,11	71621	1539	43118	25316	104692	
						474,7	4,55	26963	258		7755		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	1,96	3677,46 458,46	241,75 85,27	7208 899	474 167	5835	1002 657	8867	
22	22	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	2,16	49524,98 9325,68	131,04 54,75	106974 20143	283 118	86547	18438 10033	135445	
23	23	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0412	381554,53 69192,24	2974,29 1208,03	15720 2851	123 50	12747	2639 1469	19828	
24	24	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	13,44	1260,93 474,7	27,11 4,55	16947 6380	364 61	10203	5990 1835	24772	
25	25	Е11-060101-0118 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м³	2,4	48573,39 7881,62	2884,58 789,99	116576 18916	6923 1896	90737	18939 10841	146356	
26	26	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024	383478		9203		9203	736	9939	Казахстан
27	27	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,024	33863,01 32126,02	1352,99 552,32	813 771	32 13	9	714 122	1649	
28	28	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	83,4	221,71 0	221,71 65,3	18491 0	18491 5446	0	3921 1793	24205	
29	29	Е11-010102-0337 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	83,357	270,24 0	270,24 79,6	22526 0	22526 6635	0	4777 2184	29487	
30	30	Е11-010102-0341 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	17,21071	712,55 0	712,55 209,88	12263 0	12263 3612	0	2601 1189	16053	
31	31	Е11-010205-0304 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,53229	6775,39 6775,39	0 0	3606 3606	0 0	0	2597 496	6699	
2	32	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		2491,5792	29		72256				78036	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км							5780		
33	33	Е11-010102-0602 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		101,1	41,69	36,18	4215	3658	22	1252	5905	
				$м^3$ грунта		5,29	11,91	535	1204		438		
34	34	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8,34	1476,89	0	12317	0	0	8868	22880	
				$м^3$ грунта		1476,89	0	12317	0		1695		
35	35	Е11-010104-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		75,06	53,26	53,26	3998	3998	0	943	5337	
				$м^3$ грунта		0	17,45	0	1310		396		
36	36	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		75,06	263,96	119,96	19813	9004	0	11009	33288	
				$м^3$ уплотненного грунта		144	59,71	10809	4482		2466		
37	37	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		89,6	7269,66	398,23	651362	35681	533524	84409	794633	
				$м^2$ покрытия		916,92	85,27	82156	7640		58862		
38	38	Е11-060401-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		133,2	53369,08	413,02	7108761	55015	5493945	1434860	9227110	
				$м^3$		11710,23	127,37	1559803	16966		683489		
39	39	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		208	1260,93	27,11	262273	5638	157897	92706	383377	
				$м^2$ поверхности		474,7	4,55	98738	946		28398		
40	40	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		4,623	383478		1772819		1772819		1914645	Казахстан
				т							141826		
41	41	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		4,623	33863,01	1352,99	156549	6254	1775	137475	317546	
				т		32126,02	552,32	148519	2553		23522		
42	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,683	399352		272757		272757		294578	Казахстан
				т							21821		
43	43	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3	2831,63	0	8495	0	0	6116	15780	
				$м^3$ грунта		2831,63	0	8495	0		1169		
44	44	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2	1476,89	0	2954	0	0	2127	5487	
				$м^3$ грунта		1476,89	0	2954	0		406		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	4,1	3677,46 458,46	241,75 85,27	15078 1880	992 350	12207	2096 1374	18548	
46	46	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	1,36	48675,15 9325,68	1613,95 455,28	66198 12683	2195 619	51320	12105 6264	84567	
47	47	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0636	1136051,58 121243,2	2008,38 964,98	72253 7711	127 61	64414	7073 6346	85672	
48	48	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	11,28	1260,93 474,7	27,11 4,55	14223 5355	305 51	8563	5027 1540	20790	
49	49	Е11-090606-0110 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,78276	92217,37 79834,25	8998,2 2430,31	72184 62491	7043 1902	2650	44431 9329	125944	
50	50	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,04	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0355	38804,23 12071,4	16669,74 5983,54	1378 429	591 212	357	442 146	1966	
51	51	С1222-506-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,42508	740490		314767		314767	25181	339948	Казахстан
52	52	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,35768	1004968		359457		359457	28757	388214	Казахстан
53	53	С1222-512-0501	Стойки фахверка	т	0,0355	979936		34788		34788	2783	37571	Казахстан
54	54	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	22,09302	125,56 74,72	3,09 0,45	2774 1651	68 10	1055	1146 313	4233	
55	55	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	22,09302	101,86 43,67	2,26 0,45	2250 965	50 10	1236	673 234	3157	
56	56	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	м³ грунта	2,121	221,71 0	221,71 65,3	470 0	471 139	0	100 46	616	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	Е11-010205-0406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,121	2944,38 2944,38	0 0	6245 6245	0 0	0	4496 859	11600	
58	58	Е11-010104-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	50,22	87,28 0	87,28 28,59	4383 0	4383 1436	0	1034 433	5850	
59	59	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,58	1476,89 1476,89	0 0	8241 8241	0 0	0	5934 1134	15309	
60	60	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	28,8	3677,46 458,46	241,75 85,27	105911 13204	6963 2456	85745	14720 9651	130282	
61	61	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	22,86	48675,15 9325,68	1613,95 455,28	1112714 213185	36895 10408	862634	203469 105295	1421478	
62	62	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4952	1136051,58 121243,2	2008,38 964,98	562573 60040	995 478	501539	55071 49411	667055	
63	63	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	106,6	1260,93 474,7	27,11 4,55	134415 50603	2890 485	80922	47512 14554	196481	
64	64	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	19,90362	172091,74 153853,44	7184,03 721,3	3425249 3062240	142988 14356	220020	2122852 443848	5991949	
65	65	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	19,90362	973588		19377926		19377926	1550234	20928160	Казахстан
66	66	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	537,39774	125,56 74,72	3,09 0,45	67476 40154	1661 242	25661	27875 7626	102977	
67	67	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	537,39774	101,86 43,67	2,26 0,45	54739 23468	1215 242	30057	16358 5686	76783	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	м³ грунта	14,336	221,71	221,71	3178	3178	0	674	4160	
						0	65,3	0	936		308		
69	69	Е11-010102-0341 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	35,75808	712,55	712,55	25479	25480	0	5403	33353	
						0	209,88	0	7505		2471		
70	70	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахи траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	1,10592	3397,95	0	3758	0	0	2706	6981	
						3397,95	0	3758	0		517		
71	71	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	625,485	29		18139				19590	
											1451		
72	72	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	25,9	41,69	36,18	1080	937	6	321	1513	
						5,29	11,91	137	308		112		
73	73	Е11-010104-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработкабульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	22,77	87,28	87,28	1987	1987	0	469	2653	
						0	28,59	0	651		197		
74	74	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,53	3397,95	0	8597	0	0	6190	15970	
						3397,95	0	8597	0		1183		
5	75	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,01	35231,5	14,77	35584	15	33396	1980	40569	
						2150,93	2,96	2172	3		3005		
6	76	Е11-061001-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		7,9	47388,99	693,28	374373	5476	283496	78580	489189	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		10810,18	120,44	85400	951		36236		
77	77	Е11-060301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона-гильзы. Установка		0,0594	1166995,42	25938,03	69320	1541	62037	5856	81190	
				т		96665,4	11667,56	5742	693		6014		
78	78	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм-скобы		0,0189	399352		7548		7548		8152	Казахстан
				т							604		
79	79	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		34,16	1260,93	27,11	43073	926	25932	15225	62962	
				$м^2$ поверхности		474,7	4,55	16216	155		4664		
80	80	С1244-201-0301	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013		1	5615		5615		5615		6064	Казахстан
				комплект							449		
81	81	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,17	383478		448669		448669		484563	Казахстан
				т							35894		
82	82	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1,17	33863,01	1352,99	39620	1583	449	34793	80366	
				т		32126,02	552,32	37587	646		5953		
			ИТОГО:					49566923	2158272	40512531	6119268	60141079	
								6754587	636240		4454888		
			Смета: 2-1-2 Монтаж и технологическая обвязка РВС 5000$м^3$ (Остаточные работы)										
1	2	С1222-505-0407	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 8 до 10 мм		1,8697	926856		1733000		1733000		1871640	Казахстан
				т							138640		
2	3	С1222-506-0901	Лазы круглые		1,3	1056988		1374084		1374084		1484011	Казахстан
				т							109927		
3	4	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		3,791	114996,95	35671,54	435953	135231	59507	203877	691016	
				т конструкций		63628,55	14312,51	241216	54259		51186		
4	5	С1222-506-0501	Лестницы шахтные		3,791	905120		3431310		3431310		3705815	Казахстан
				т							274505		
5	6	Ц13-121101-0118 Кзтр и Кзм=1,03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования		2	92293,14	32805,2	184587	65610	28106	73313	278531	
				шт.		45435,14	14656,87	90871	29314		20632		
6	7	Ц13-121101-0117 Кзтр и Кзм=1,03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования		1	67219,68	24221,37	67220	24222	7385	28302	103164	
				шт.		35613,76	10782,67	35614	10783		7642		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	8	Ц13-121101-0113 Кзтр и Кзм=1,03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	30502,88	10747,21	30503	10747	2320	13533	47559	
						17435,2	4749,37	17435	4749		3523		
8	9	Ц13-121101-0107 Кзтр и Кзм=1,03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10579,9	2532,93	10580	2533	185	5477	17342	
						7861,61	1116,55	7862	1117		1285		
9	16	Е11-010101-0361 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	88,8	291,38	291,38	25875	25875	0	5173	33532	
						0	80,9	0	7184		2484		
10	17	Е11-010101-0365 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	114,8	375,64	375,64	43123	43123	0	8620	55883	
						0	104,29	0	11972		4140		
11	18	Е11-010205-0112 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	2	20052,12	0	40104	0	0	28875	74497	
						20052,12	0	40104	0		5518		
12	19	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	12	1344,7	0	16136	0	0	11618	29974	
						1344,7	0	16136	0		2220		
13	20	Е11-010104-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	85,6	47,25	47,25	4045	4045	0	969	5415	
						0	15,72	0	1346		401		
14	21	Е11-010104-0403 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	109,1	64,41	64,41	7027	7027	0	1683	9407	
						0	21,43	0	2338		697		
15	22	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	3,2	2024,49	243,41	6478	779	0	5895	13363	
						1781,08	79,61	5699	255		990		
16	23	Ц13-120101-0218 Кзтр и Кзм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7,8	8637,02	2888,8	67369	22533	1789	30725	105942	
						5518,89	938,73	43047	7322		7848		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	24	Ц13-120201-0315 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530-630 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях		32,9	6479,61	2155,22	213179	70907	5167	103281	341777	
				м трубопровода		4167,33	978,96	137105	32208		25317		
18	25	Ц13-120101-0219 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		3,2	7696,4	1571,83	24628	5030	713	12742	40360	
				м трубопровода		5901,84	625,7	18886	2002		2990		
19	26	Ц13-120108-0307 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 560 мм. Монтаж с применением готовых деталей		2,1	11056,1	1786,92	23218	3752	543	12545	38624	
				м трубопровода		9010,44	782,88	18922	1644		2861		
20	27	С1241-102-0255	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		20,6	57288		1180133		1180133		1274544	Казахстан
				м							94411		
21	28	С1241-102-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		20,1	56276		1131148		1131148		1221640	Казахстан
				м							90492		
22	29	С1241-102-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		1,2	64902		77882		77882		84113	
				м							6231		
23	30	С1241-102-0302	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76		2	78570		157140		157140		169711	
				м							12571		
24	31	С1241-201-0626	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм		2,1	51150		107415		107415		116008	Казахстан
				м							8593		
25	32	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,301	1464577,87	597009,75	440838	179700	140323	181990	672655	
				т фасонных частей		401377,7	209348,91	120815	63014		49826		
26	33	С1222-519-0201	Опоры скользящие		0,004013	976733		3920		3920		4233	Казахстан
				т							314		
			ИТОГО:					10836894	601115	49954601	6847886	12490756	
								793711	229507		5380132	72631835	
			Итого по стройке:									72631835	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,48 %		1801270					
			Итого с временными									74433105	
			Зимние удорожания			0,74 %		550805					
			Итого с зимними удорожаниями									74983910	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1499678					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									76483588	
			в текущих ценах на 2022 год - 60 %, К=1,0									45 890 153	
			в текущих ценах на 2023 год -40 %, К=1,079									33 010 317	
			ИТОГО в текущих ценах									78 900 469	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		9 468 056				9 468 056	
			Итого с НДС									88 368 525,71	
			Итого с поправочным коэфициентом подрядчика к=0,95000000									83 950 099,99	
			Аванс 30%									25 185 030,00	
			ИТОГО к оплате									58 765 069,99	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21"

Руководитель
Байжан Ұ. О.

Технадзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "DS&V"

Сарсенбаев М.О.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "" Жанаозенский городской отдел строительства"

Руководитель
Сафаров К.С.