Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Акционерное Общество "Интергаз Центральная Азия",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Есиль, улица Алихан Бокейхан, здание 12	970740000392
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38	980240000762
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №020-09-20R от 30.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
20	25.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплексные работы по строительству"под ключ"(Капитальный ремонт МГ "Окарем-Бейнеу" на участке 692-999.8 км с разработкой ПСД")			работа	1	1 652 548 630,88	1 652 548 630,88
				Итого	1	x	1 652 548 630,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мирзегасанов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Елинаев С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2020

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

"СОГЛАСОВАНО"
Директор филиала УМГ "Актау"
АО "Интергаз Центральная Азия"
Ешманов С.Ж.

Заказчик : **Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", РК, 010000 г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Алихана Бокейхана, зд.12. БИН 970 740 000 392.телефон +7 (717)292-7070**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкри, 29-1. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Комплексные работы по строительству под "ключ" (Капитальный ремонт МГ "Окарем-Бейнеу" на участке 692-999,8 км" с разработкой ПСД)**

(наименование, адрес)

Объект : **Комплексные работы по строительству под "ключ" (Капитальный ремонт МГ "Окарем-Бейнеу" на участке 692-999,8 км" с разработкой ПСД)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 020-09-20R от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 1

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-01 Замена дефектных труб Д 1220х13мм- 205шт.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. #Бейнеу-40шт.,СайУтес-80шт.Замена дефектных труб.										
1	1	Е11-010104-0102	**Перемещение обваловки,грунт 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**792,8**	**69,1**	**69,1**	54779	54780	0	19495	80216	
				м3 грунта		**0**	**34,15**	0	27076		5942		
2	2	Е11-010104-0102	**Снятие плодородного слоя,грунт 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**1132,58**	**69,1**	**69,1**	78257	78257	0	27850	114596	
				м3 грунта		**0**	**34,15**	0	38680		8489		
3	3	Е11-010101-0214 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.8 Кэм=1,2	**Грунты 2 группы.Вскрытие траншеи в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3.На сооружении магистральных трубопроводов,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2**		**5756,7**	**153,02**	**145,64**	880903	838401	0	186331	1152613	
				м3 грунта		**7,38**	**37,57**	42502	216291		85379		
4	4	Е11-010101-0216 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.8 Кэм=1,2	**Грунты 4 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3.На сооружении магистральных трубопроводов,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2**		**557,58**	**258,51**	**246,03**	144138	137182	0	30488	188596	
				м3 грунта		**12,48**	**63,47**	6956	35388		13970		
5	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**		**172,7**	**3710,6**	**0**	640820	0	0	461391	1190388	
				м3 грунта		**3710,6**	**0**	640820	0		88177		
6	6	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**		**5832,58**	**3092,17**	**0**	18035306	0	0	12985420	33502384	
				м3 грунта		**3092,17**	**0**	18035306	0		2481658		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		72	8884,31	0	639670	0	0	460563	1188252	
				м3 грунта		8884,31	0	639670	0		88019		
8	8	Е11-010205-0901 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.187 Кэтр=1,40, Кэм=1,40	Грунт скальный 4р группы.Разработка отбойными молотками.Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,4 и к времени эксплуатации машин - 1,4		72	12568,82	4041,94	904955	291019	0	562820	1585197	
				м3 грунта		8526,88	2329,99	613936	167759		117422		
9	9	Е11-010205-0407	Шурф.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 3		125,22	4315,65	0	540405	0	0	389092	1003857	
				м3 грунта		4315,65	0	540405	0		74360		
10	10	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		5756,7	48,43	48,43	278795	278794	0	99227	408264	
				м3 грунта		0	23,94	0	137815		30242		
11	11	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		5756,7	23,92	23,92	137677	137677	0	48992	201603	
				м3 грунта		0	11,82	0	68044		14934		
12	12	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		252,84	56,6	56,6	14311	14310	0	5092	20955	
				м3 грунта		0	27,97	0	7072		1552		
13	13	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		5832,58	1613,66	0	9411810	0	0	6776503	17483378	
				м3 грунта		1613,66	0	9411810	0		1295065		
14	14	Е11-010205-0502	Присыпка труб вручную на 0,2м.Группа грунтов 2		449,78	1613,66	0	725793	0	0	522571	1348233	
				м3 грунта		1613,66	0	725793	0		99869		
15	15	Е11-230101-0101	Подсыпка под трубопроводы вручную из мягкого грунта на 0,1м.Устройство		224,88	2156,39	211,09	484929	47469	0	452441	1012360	
				м3 основания		1945,3	86,94	437460	19551		74990		
16	16	Е11-010104-0102	Возврат плодородного слоя,грунт 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		1132,58	69,1	69,1	78257	78257	0	27850	114596	
				м3 грунта		0	34,15	0	38680		8489		
17	17	Е11-010104-0102	Восстановление обваловки,грунт 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		792,8	69,1	69,1	54779	54780	0	19495	80216	
				м3 грунта		0	34,15	0	27076		5942		
18	18	Е11-010203-0601	Грунты.Рыхление бульдозерами-рыхлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м,длина разрыхляемого участка до 100 м		696,97	14,14	14,14	9857	9857	0	3595	14528	
				м3 грунта		0	7,16	0	4993		1076		
19	19	Е11-220601-1018 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм.Очистка труб и стыков от антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,4596	6043220,45	5526468,96	2777464	2539965	0	1347812	4455298	
				км трубопровода		516751,49	2445446,4	237499	1123927		330022		
	19.1	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2		774							Казахстан 100%
20	20	Е11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками		229,8	707,08	0	162488	0	0	112117	296573	
				м2		707,08	0	162488	0		21968		
21	21	Ц13-390201-0114	Трубопроводы,диаметр до 1220 мм.Контроль внешним осмотром существующих сварных соединений		240	2078,83	0	498920	0	0	304341	867522	
				стык		2078,83	0	498920	0		64261		
22	22	Е11-220301-0118 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные,диаметр 1200 мм.ДЕМОНТАЖ		1,38	8123525,4	4421795,33	11210465	6102077	87486	7318662	20011457	
				км трубопровода		3638334,67	1718613,23	5020902	2371686		1482330		
23	23	С341-040103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка		533,5494	691		368683				398178	
				т							29495		
24	24	С341-040103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка		533,5494	691		368683				398178	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							29495		
25	25	С341-020501-0301 класс груза 1, k=1, на расст. 15 км.	Перевозка автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Расстояние перевозки 1 км		8003,241	441		3529429				3811783	
				т·км							282354		
26	26	С341-020501-0218 класс груза 1, k=1, на расст. 92 км.	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки свыше 30 км		49086,5448	38		1865289				2014512	
				т·км							149223		
27	27	Е11-250115-0102 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.51 Кзтр=0,55, Кэм=0,55	Секции труб диаметром более 800 мм.Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе.Транспортировка секций труб от трубосварочной базы до места укладки на трассе на расстояние 81-100 км,применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 0,55,к нормам времени эксплуатации машин - 0,55		49086,5448	442,34	407,91	21713033	20023069	0	4629659	28450107	
				т/км		34,43	69,22	1689963	3397574		2107415		
28	28	С341-020501-0301 класс груза 1, k=1, на расст. 15 км.	Доставка новых труб автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Расстояние перевозки 1 км		8003,241	441		3529429				3811783	
				т·км							282354		
29	29	Е11-250101-0108 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.33 Кзтр=1,15, Кэм=1,1, Кмр=1,3#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 1200 мм.Сварка на сварочной базе и трассе.Сборка и сварка трубопроводов диаметром 1000 - 1200 мм с предварительным подогревом стыков,применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15,к нормам времени эксплуатации машин - 1,1,к расходу материалов - 1,3.Трубы с заводской изоляцией,применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08,к нормам времени эксплуатации машин - 1,07,к расходу материалов - 1,11		1,38	8216186,91	5161445,83	11338338	7122795	1141645	4704643	17326419	
				км трубопровода		2227462,42	1518868,98	3073898	2096039		1283438		
	29.1	2113-0812-1042	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,9957	491096				488969,55			Казахстан 100%
	29.2	2113-0816-3203	Флюс АН-47 ГОСТ 9087-81	т	0,8005	225548				180555,39			Казахстан 100%
	29.3	2302-1104-1201	Заглушки инвентарные металлические	т	1,0952	238551				261269,88			Казахстан 100%
30	30	Е11-250118-0108	Трубопроводы диаметром 1200 мм из труб с заводской изоляцией.Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею		1,38	2459265,51	1701287,68	3393786	2347777	204089	1120310	4875224	
				км трубопровода		610086,96	282021,49	841920	389190		361128		
31	31	С ТОО"СНАБПРОМ"	Трубы стальные электросварные прямошовные,класс прочности К 60,D 1220 мм,толщина стенки 13,0 мм ГОСТ 20295-85,с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена толщиной 3,5 мм согласно ТУ 14-3Р-37-2000		533,5494	699428,57		373179694		373179694		403034070	
				тн							29854376		
32	32	Е11-250128-0107 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 1200 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		240	95564,26	82463,08	22935421	19791138	264830	8091523	33509100	
				стык		11997,72	25051,38	2879453	6012331		2482156		
	32.1	2113-0810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	832,8	318				264830,4			Казахстан 100%
33	33	Е11-220601-1018 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм.Восстановление весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент существующих труб с двух сторон от заменяемой трубы 0,5м х2		0,12	28391996,19	12372038,81	3407040	1484645	1819045	681685	4415823	
				км трубопровода		861252,48	4876834,55	103350	585220		327098		
34	34	С123-021104-2202	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 1200 мм		240	23038		5529120		5529120		5971450	
				шт.							442330		
35	35	Е11-240202-0112 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром 1200 мм.Вырез технического отверстия,опускание шаров запорных,приварка накладок		210	59464,3	13894,6	12487503	2917866	1614337	7875747	21992310	
				врезка		37882,38	0	7955300	0		1629060		
36	36	Е11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками		60	707,08	0	42425	0	0	29273	77434	
				м2		707,08	0	42425	0		5736		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е11-130601-0209	Поверхности металлические.Обеспыливание	м2	60	145,58 145,58	0 0	8735 8735	0 0	0	6027 1181	15943	
38	38	Ц13-390201-0563	Накладка,толщина металла 13 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное,положение сварного соединения нижнее,вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости	м	804,5	3069,09 2869,02	67,56 0	2469087 2308127	54356 0	106604	1407957 310164	4187208	
39	39	С РФ ИП Мишаева	Шар запорный резиновый ЗШМ-1220 (с доставкой ст.Бейнеу-место работ)	шт.	210	115807,48		24319571		24319571	1945566	26265137	
			Итого по разделу: 1. #Бейнеу-40шт.,СайУтес-80шт.Замена дефектных труб.									646875741	
			Раздел: 2. #Жанаозень-85шт.Замена дефектных труб.										
40	40	Е11-010104-0102	Перемещение обваловки,грунт 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	561,57	69,1 0	69,1 34,15	38802 0	38803 19179	0	13809 4209	56820	
41	41	Е11-010104-0102	Снятие плодородного слоя,грунт 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	802,24	69,1 0	69,1 34,15	55432 0	55431 27398	0	19727 6013	81172	
42	42	Е11-010101-0214 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.8 Кзм=1,2	Грунты 2 группы.Вскрытие траншей в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3.На сооружении магистральных трубопроводов,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	4095,96	153,02 7,38	145,64 37,57	626773 30240	596532 153893	0	132576 60748	820097	
43	43	Е11-010101-0216 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.8 Кзм=1,2	Грунты 4 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3.На сооружении магистральных трубопроводов,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	394,95	258,51 12,48	246,03 63,47	102097 4927	97170 25067	0	21596 9895	133588	
44	44	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	122,87	3710,6 3710,6	0 0	455921 455921	0 0	0	328263 62735	846919	
45	45	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	3928,7	3092,17 3092,17	0 0	12148193 12148193	0 0	0	8746699 1671591	22566483	
46	46	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	51	8884,31 8884,31	0 0	453100 453100	0 0	0	326232 62347	841679	
47	47	Е11-010205-0901 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.187 Кзтр=1,40, Кзм=1,40	Грунт скальный 4р группы.Разработка отбойными молотками.Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,4 и к времени эксплуатации машин - 1,4	м3 грунта	51	12568,82 8526,88	4041,94 2329,99	641010 434871	206139 118830	0	398664 83174	1122848	
48	48	Е11-010205-0407	Шурф.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	91,63	4315,65 4315,65	0 0	395443 395443	0 0	0	284719 54413	734575	
49	49	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	4095,96	48,43 0	48,43 23,94	198366 0	198365 98057	0	70601 21517	290484	
50	50	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	4095,96	23,92 0	23,92 11,82	97959 0	97959 48414	0	34858 10625	143442	
51	51	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		467,52	56,6	56,6	26461	26461	0	9416	38747	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	27,97	0	13077		2870		
52	52	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		3803,04	1613,66	0	6136820	0	0	4418510	11399756	
				м3 грунта		1613,66	0	6136820	0		844426		
53	53	Е11-010205-0502	Присыпка труб вручную на 0,2м.Группа грунтов 2		318,59	1613,66	0	514096	0	0	370149	954985	
				м3 грунта		1613,66	0	514096	0		70740		
54	54	Е11-230101-0101	Подсыпка под трубопроводы вручную из мягкого грунта на 0,1м.Устройство		181,815	2156,39	211,09	392064	38379	0	365797	818490	
				м3 основания		1945,3	86,94	353685	15807		60629		
55	55	Е11-010104-0102	Возврат плодородного слоя,грунт 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		802,24	69,1	69,1	55432	55431	0	19727	81172	
				м3 грунта		0	34,15	0	27398		6013		
56	56	Е11-010104-0102	Восстановление обваловки,грунт 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		561,57	69,1	69,1	38802	38803	0	13809	56820	
				м3 грунта		0	34,15	0	19179		4209		
57	57	Е11-010203-0601	Грунты.Рыхление бульдозерами-рыхлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м,длина разрыхляемого участка до 100 м		51	14,14	14,14	721	721	0	263	1063	
				м3 грунта		0	7,16	0	365		79		
58	58	Е11-220601-1018 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм.Очистка труб и стыков от антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,32945	6043220,45	5526468,96	1990939	1820695	0	966137	3193642	
				км трубопровода		516751,49	2445446,4	170244	805652		236566		
	58.1	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2		774							Казахстан 100%
59	59	Е11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками		164,72	707,08	0	116471	0	0	80365	212583	
				м2		707,08	0	116471	0		15747		
60	60	Ц13-390201-0114	Трубопроводы,диаметр до 1220 мм.Контроль внешним осмотром существующих сварных соединений		172	2078,83	0	357559	0	0	218111	621724	
				стык		2078,83	0	357559	0		46054		
61	61	Е11-220301-0118 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные,диаметр 1200 мм.ДЕМОНТАЖ		0,9775	8123525,4	4421795,33	7940746	4322305	61969	5184052	14174782	
				км трубопровода		3638334,67	1718613,23	3556472	1679944		1049984		
62	62	С341-040103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка		377,930825	691		261150				282042	
				т							20892		
63	63	С341-040103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка		377,930825	691		261150				282042	
				т							20892		
64	64	С341-020501-0318 класс груза 1, k=1, на расст. 59 км.	Перевозка автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Расстояние перевозки свыше 30 км		22297,87	46		1025702				1107758	
				т*км							82056		
65	65	С341-020501-0218 класс груза 1, k=1, на расст. 134 км.	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки свыше 30 км		50642,62	38		1924420				2078374	
				т*км							153954		
66	66	Е11-250115-0102 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.51 Кзтр=0,55, Кэм=0,55	Секции труб диаметром более 800 мм.Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе.Транспортировка секций труб от трубосварочной базы до места укладки на трассе на расстояние 81-100 км,применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 0,55,к нормам времени эксплуатации машин - 0,55		50642,62	442,34	407,91	22401350	20657814	0	4776422	29351994	
				т/км		34,43	69,22	1743536	3505280		2174222		
67	67	С341-020501-0318 класс груза 1, k=1, на расст. 59 км.	Перевозка автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Расстояние перевозки свыше 30 км		22297,87	46		1025702				1107758	
				т*км							82056		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	Е11-250101-0108 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.33 Кзтр=1,15, Кэм=1,1, Кмр=1,3#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 1200 мм.Сварка на сварочной базе и трассе.Сборка и сварка трубопроводов диаметром 1000 - 1200 мм с предварительным подогревом стыков,применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15,к нормам времени эксплуатации машин - 1,1,к расходу материалов - 1,3.Трубы с заводской изоляцией,применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-стровтелей - 1,08,к нормам времени эксплуатации машин - 1,07,к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	0,9775	8216186,91 2227462,42	5161445,83 1518868,98	8031323 2177345	5045313 1484694	808665	3332455 909102	12272880	
	68.1	2113-0812-1042	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,7053	491096				346353,43			Казахстан 100%
	68.2	2113-0816-3203	Флюс АН-47 ГОСТ 9087-81	т	0,567	225548				127893,4			Казахстан 100%
	68.3	2302-1104-1201	Заглушки инвентарные металлические	т	0,7758	238551				185066,17			Казахстан 100%
69	69	Е11-250118-0108	Трубопроводы диаметром 1200 мм из труб с заводской изоляцией.Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею	км трубопровода	0,9775	2459265,51 610086,96	1701287,68 282021,49	2403932 596360	1663009 275676	144563	793553 255799	3453284	
70	70	С ТОО"СНАБПРОМ"	Трубы стальные электросварные прямошовные,класс прочности К 60,D 1220 мм,толщина стенки 13,0 мм ГОСТ 20295-85,с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена толщиной 3,5 мм согласно ТУ 14-3Р-37-2000	тн	377,930825	699428,57		264335616		264335616	21146849	285482465	
71	71	С123-021104-2202	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 1200 мм	шт.	172	23038		3962536		3962536	317003	4279539	
72	72	Е11-250128-0107 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 1200 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	172	95564,26 11997,72	82463,08 25051,38	16437052 2063608	14183649 4308837	189795	5798925 1778878	24014855	
	72.1	2113-0810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	596,84	318				189795,12			Казахстан 100%
73	73	Е11-250211-0106	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	44717,54 4247,64	40074,86 12174,3	44718 4248	40075 12174	395	14944 4773	64435	
	73.1	2113-0810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,18	318				375,24			Казахстан 100%
	73.2	2113-0816-3518	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,1	198				19,8			Казахстан 100%
74	74	Е11-220601-1018 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм.Восстановление весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент существующих труб с двух сторон от замененной трубы 0,5м х2	км трубопровода	0,085	28391996,19 861252,48	12372038,81 4876834,55	2413320 73206	1051623 414531	1288490	482860 231694	3127874	
75	75	Е11-240202-0112 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром 1200 мм.Вырез технического отверстия,опускание шаров запорных,приварка накладок	врезка	158	59464,3 37882,38	13894,6 0	9395359 5985416	2195347 0	1214597	5925562 1225674	16546595	
76	76	Е11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	39,5	707,08 707,08	0 0	27930 27930	0 0	0	19272 3776	50978	
77	77	Е11-130601-0209	Поверхности металлические.Обеспыливание	м2	39,5	145,58 145,58	0 0	5750 5750	0 0	0	3968 777	10495	
78	78	Ц13-390201-0563	Накладка,толщина металла 13 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное,положение сварного соединения нижнее,вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости	м	612,4	3069,09 2869,02	67,56 0	1879514 1756988	41377 0	81149	1071763 236102	3187379	
79	79	С РФ ИП Мишаева	Шар запорный резиновый ЗШМ-1220 (с доставкой ст.Бейнеу-место работ)	шт.	158	115807,48		18297582		18297582	1463807	19761389	
			Итого по разделу: 2. #Жаназозень-85шт.Замена дефектных труб.									465654007	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. __Монтаж тройника										
80	80	Е11-250107-0106	**Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 1200 мм. Установка**		0,915	1019722,53	836605,44	933046	765494	12695	279045	1309058	
				т фасонных частей		169243,2	165885,11	154858	151785		96967		
	80.1	2113-0812-1042	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0238	491096				11683,17			Казахстан 100%
81	81	С ТОО "СНАБПРОМ"	**Тройник ТШСР 1220-325**		1	1511607,14		1511607		1511607		1632536	
				шт.							120929		
82	82	С123-021104-2206	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 350 мм**		1	8179		8179		8179		8833	
				шт.							654		
83	83	Е11-220301-0118 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы стальные, диаметр 1200 мм.Вырезка 4м трубы для вставки тройника и катушек**		0,004	13738544,91	7396929,23	54954	29587	1111	35356	97535	
				км трубопровода		6063891,12	2864355,38	24256	11457		7225		
	83.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,12	584				654,08			Казахстан 100%
84	84	Е11-250107-0106	**Сварка катушек под врезку тройника для трубопроводов диаметром 1200 мм. Установка**		1,54652	1019722,53	836605,44	1577021	1293827	21456	471637	2212551	
				т фасонных частей		169243,2	165885,11	261738	256545		163893		
	84.1	2113-0812-1042	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0402	491096				19746,73			Казахстан 100%
85	85	С ТОО"СНАБПРОМ"	**Трубы стальные электросварные прямошовные,класс прочности К 60,D 1220 мм,толщина стенки 13,0 мм ГОСТ 20295-85,с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена толщиной 3,5 мм согласно ТУ 14-3Р-37-2000**		1,54652	699428,57		1081680		1081680		1168214	
				тн							86534		
86	86	Е11-220601-1318 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**		0,004	2674441,53	241062,86	10698	964	6843	3294	15111	
				км трубопровода		722568	109209,89	2890	437		1119		
	86.1	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	7,152	774				5535,65			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. __Монтаж тройника									6443838	
			ИТОГО:					930344542	118965744	701295349	105742108	1118973586	
								95923809	30238068		82886936		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,84 %		20589114					
			Итого с временными									1139562700	
			Зимние удорожания			1,04 %		11851452					
			Итого с зимними удорожаниями									1151414152	
			Итого с затратами на мобилизацию и демобилизацию техники(за исключением перебазировки, учтенной в стоимости маш-ч машин)					16229550				1167643702	
			Итого с затратами, связанные с осуществлением работ вахтовым методом					6834245				1174477947	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23028283					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1197506230	
			Итого с затратами на технический надзор			2,64%		31614165				1229120395	
			Итого с затратами на авторский надзор			0,91%		10897307				1240017702	
			Итого с затратами на проектирование					142752478				1382770180,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		165932421,60					
			Итого с НДС									1548702601,60	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мирзегасанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Кереге-Инжиниринг ЛТД»
Эксперт технического надзора Нестеренко В.М., KZ75VJE00019896
(должность, ФИО, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора
Камардин Р.В. KZ74VJE00051148
(должность, ФИО, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
АО "Интергаз Центральная Азия"
филиал УМГ "Актау" БИН 081 141 004 731
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Первый заместитель директора С.Р. Есимов

Главный инженер Р.Т. Жукиев

Начальник ПТС Ж.О. Сагындыков

Начальник ОКСиР УМГ Ж.Х.Кемежанов

Ведущий инженер по ПСР ОКСиР Н.У. Баймагамбетов
Начальник отдела КЗ и МТС У.А.Жамалидденов

Начальник Бейнеуского ЛПУ Н.Б. Космаганбетов
Место печати (при наличии)

Главный инженер Бейнеуского ЛПУ С.А. Берназар

Начальник службы ЛЭС Бейнеуского ЛПУ Н. С.Абдуллаев
Начальник службы ЭХЗ Бейнеуского ЛПУ Т.И. Карасартов

Главный инженер Жанаозенского ЛПУ К.С. Баймуналов

Начальник службы ЛЭС Жанаозенского ЛПУ Б.Д. Назаров

Начальник службы ЭХЗ Жанаозенского ЛПУ Н.А. Шамянов
Место печати (при наличии)

Гл. инсп. по 12 МГ ПТС Актау Б.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

"СОГЛАСОВАНО"
Директор филиала УМГ "Актау"
АО "Интергаз Центральная Азия"
_____ Ешманов С.Ж.

Заказчик : **Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", РК, 010000 г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Алихана Бокейхана, зд.12. БИН 970 740 000 392.телефон +7 (717)292-7070**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Комплексные работы по строительству под "ключ" (Капитальный ремонт МГ "Окарем-Бейнеу" на участке 692-999,8 км" с разработкой ПСД)**

(наименование, адрес)

Объект : **Комплексные работы по строительству под "ключ" (Капитальный ремонт МГ "Окарем-Бейнеу" на участке 692-999,8 км" с разработкой ПСД)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 020-09-20R от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 2

за ноябрь 2020 (месяц, год) на 02-01-02 Земляные работы .Раздел ГТ. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Снятие растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м										
				м3 грунта	14917,65965	30,25 0	30,25 14,15	451259 0	451259 211085	0	151981 48259	651499	
2	2	E11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта										
				м3 грунта	14917,65965	26,18 0	26,18 12,24	390544 0	390544 182592	0	131466 41761	563771	
3	3	E11-010101-0201	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3										
				м3 грунта	11584,61534	57,76 6,72	51,04 30,51	669127 77849	591279 353447	0	310533 78373	1058032	
4	4	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозером бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м										
				м3 грунта	11584,61534	30,25 0	30,25 14,15	350435 0	350434 163922	0	118024 37477	505936	
5	5	E11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта										
				м3 грунта	11584,61534	26,18 0	26,18 12,24	303285 0	303286 141796	0	102093 32430	437808	
6	6	E11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2										
				м2 спланированной площади	149176,5965	7,54 0	7,54 2,55	1124792 0	1124791 380400	0	273888 111894	1510575	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-010102-0214	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3/в местах насыпи/		63194,39412	161,35	152,91	10196415	9663055	0	2131218	13313844	
				м3 грунта		8,44	38,4	533361	2426665		986211		
8	8	С341-020102-0314	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км		774131,328	40		30965253				33442473	
				т·км							2477220		
9	9	Е11-010102-0214	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3/в местах выемки/		10770,27316	161,35	152,91	1737784	1646882	0	363225	2269090	
				м3 грунта		8,44	38,4	90901	413578		168081		
10	10	С341-020102-0314	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км		131935,8462	40		5277434				5699629	
				т·км							422195		
11	11	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Разработка бульдозером и перемещение грунта до 20м/в местах насыпи/		63194,38725	24,35	20,16	1538783	1273999	0	619709	2331172	
				м3 грунта		4,19	9,43	264784	595923		172679		
12	12	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Разработка бульдозером и перемещение грунта до 20м/в местах выемки/		10770,27316	24,35	20,16	262256	217129	0	105618	397304	
				м3 грунта		4,19	9,43	45127	101564		29430		
13	13	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		73964,66041	77,4	77,4	5724865	5724865	0	1888407	8222333	
				м3 уплотненного грунта		0	35,46	0	2622787		609062		
14	14	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		73964,66041	36,68	36,68	2713024	2713024	0	716274	3703642	
				м3 уплотненного грунта		0	13,45	0	994825		274344		
15	15	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		73964,66041	96,28	75,21	7121318	5562882	606510	1854856	9694268	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	951925	1624264		718094		
	15.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	7396,466	82				606510,22			Казахстан 100%
16	16	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		149176,5965	7,54	7,54	1124792	1124791	0	273888	1510575	
				м2 спланированной площади		0	2,55	0	380400		111894	85311951	
			Итого по разделу:										
			ИТОГО:					69951366	31138220	606510	9041180	85311951	
								1963947	10593248		6319404		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,84 %		1569740					
			Итого с временными									86881691	
			Зимние удорожания			1,04 %		903570					
			Итого с зимними удорожаниями									87785261	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1755705					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									89540966	
			Итого с затратами на технический надзор			2,64%		2363881				91904847	
			Итого с затратами на авторский надзор			0,91%		814822				92719669,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		11126360,28					
			Итого с НДС									103846029,28	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мирзегасанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Кереге-Инжиниринг ЛТД»
Эксперт технического надзора Нестеренко В.М., KZ75VJE00019896
(должность, ФИО, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора
Камардин Р.В. KZ74VJE00051148
(должность, ФИО, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
АО "Интергаз Центральная Азия"
филиал УМГ "Актау" БИН 081 141 004 731
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Первый заместитель директора С.Р. Есимов

Главный инженер Р.Т. Жукиев

Начальник ПТС Ж.О. Сагындыков

Начальник ОКСиР УМГ Ж.Х.Кемежанов

Ведущий инженер по ПСР ОКСиР Н.У. Баймагамбетов
Начальник отдела КЗ и МТС У.А.Жамалидденов

Начальник Бейнеуского ЛПУ Н.Б. Космаганбетов
Место печати (при наличии)
Главный инженер Бейнеуского ЛПУ С.А. Берназар

Начальник службы ЛЭС Бейнеуского ЛПУ Н. С.Абдуллаев
Начальник службы ЭХЗ Бейнеуского ЛПУ Т.И. Карасартов

Главный инженер Жанаозенского ЛПУ К.С. Баймуналов

Начальник службы ЛЭС Жанаозенского ЛПУ Б.Д. Назаров

Начальник службы ЭХЗ Жанаозенского ЛПУ Н.А. Шамянов
Место печати (при наличии)

Гл.спец. по ЛЭ МГ ПТС Сатон Б.Н.