Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 11 2020 г.

Заказчик

УМГ «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия» в лице директора Ешманова С.Ж.

130000, Республика Казахстан, город Актау, 12 микрорайон, здание 79/4

Телефон: 7(7292) 52-57-80, факс: 7(7292)525766

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «25» ноября 2020 года.

ТОО «АБТМ» Директор Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович

130000, Мангистауская область, г. Актау, мкр.3, дом 29 н.п.2

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

от «25» ноября 2020г., ТОО «Кереге – Инжиниринг ЛТД», Нестеренко В.М. KZ75VJE00019896 от 06.09.2016 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

от «25» ноября 2020г., Камардин Р.В. аттестат №KZ74VJE00051148 от 29.11.2019г. (дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Комплексные работы по строительству под «ключ» Капитальный ремонт МГ «Окарем-Бейнеу» на участке 692-999,8 км»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Мангистауская область, с. Бейнеу 820-999,8 км, г. Жанаозен 692-820 км;**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

(наименование органа, вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Алтын-Самырұк», проект № 020-09-20R

утвержденного(й)

Филиал УМГ «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия»

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2020 года**
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2020 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **12 месяцев**

фактически, месяц: **1 месяц**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объектов	Наименование работ
«Капитальный ремонт МГ «Окарем-Бейнеу» на участке Бейнеуское ЛПУ УМГ «Актау» 999,8-820 км	Строительство временной автомобильной дороги V технической категории
	Разработка траншеи
	Демонтаж дефектных стальных труб Ø 1220х11мм – 120шт.
	Монтаж стальных труб Ø 1220х13мм – 120 шт.
	Обратная засыпка траншеи и рекультивация
«Капитальный ремонт МГ «Окарем-Бейнеу» на участке Жанаозенское ЛПУ УМГ «Актау» 820-692 км	Строительство временной автомобильной дороги V технической категории
	Разработка траншеи
	Демонтаж дефектных стальных труб Ø 1220х11мм – 85 шт.
	Монтаж стальных труб Ø 1220х13мм – 85 шт.
	Устройство заводского тройникового соединения с решеткой ТШСР 1220(24К52)х325(10К52)-5,6-0,6-УХЛ ТУ 102-488/1-05
	Обратная засыпка траншеи и рекультивация

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Действующий магистральный газопровод проложен в одну нитку. Глубина заложения подземного газопровода Ду 1220 0,8-1,2 метра до верхней образующей трубопровода.

Уровень ответственности объекта- I повышенный. Классификация магистрального газопровода по проекту- I класс , категория II. Рабочее давление МГ 4,4 Мпа.

Строительные решения:

1) Замена дефектных труб на новые на участке 692-999,8 км МГ «Окарем-Бейнеу»;

2) Врезка газопровода – отвода АГРС на п. Шетпе.

3) Строительство временной автомобильной дороги V технической категории для обеспечения пропуска автомашин типовых серий во время капитального ремонта и выполнения строительно-монтажных работ на МГ «Окарем-Бейнеу» длина дороги 19,391 км.

Газопроводы на заменяемых участках выполнены из стальных электросварных прямошовных труб Ø 1220х13 мм по ГОСТ 20295-85. Материал труб - сталь марки 10Г2ФБЮ, класс прочности К60. Соединение труб с соединительными деталями и между собой выполнено электродуговой сваркой встык, контроль сварных стыков выполнен в объеме 100%. Изоляция сварных стыков выполнена манжетами типа ТЕРМА-СТМП согласно ТУ 2293-004-44271562-2004, изоляция фасонных частей выполнена весьма усиленного типа согласно требованиям СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 с применением грунтовки асмольной, ленты

антикоррозионной «ЛИАМ-Л», ленты термоусаживающей «ДРЛ-Л».
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:
По проекту: ***0*** единиц.
Фактически: ***0*** единиц.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего ***2182306,113*** тысяч тенге с НДС 12%,
в том числе строительно-монтажных работ ***1718899,282*** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря ***0*** тысяч тенге,
прочие затраты ***463406,831*** тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***1652548,63088*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***1263983,401*** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***0*** тысяч тенге;
стоимость прочих затрат ***388565,22988*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ принять в эксплуатацию
«Комплексные работы по строительству под «ключ»
Капитальный ремонт МГ «Окарем-Бейнеу» на участке 692-999,8 км»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **АО «ИЦА» в лице директора УМГ «Актау»** **С.Ж. Ешманов**
(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Представители Заказчика:

Первый заместитель директора **С.Р. Есимов**

Главный инженер **Р.Т. Жукиев**

Начальник ПТС **Ж.О. Сагындыков**

Начальник ОКСиР УМГ **Ж.Х. Кемежанов**

Главный специалист по ЛЧ МГ ПТС **Б.Н. Сағын**

Главный бухгалтер **Ж.К. Аязбаева**

Начальник Бейнеуского ЛПУ **Н.Б. Космаганбетов**

Место печати

Главный инженер Бейнеуского ЛПУ _____ **С.А. Берназар**

Начальник службы ЛЭС Бейнеуского ЛПУ _____ **Н.С. Абдуллаев**

Начальник службы ЭХЗ Бейнеуского ЛПУ _____ **Т.И. Карасартов**

Начальник Жанаозенского ЛПУ _____ **Д.К. Алдабергенов**

Главный инженер Жанаозенского ЛПУ _____ **К.С. Баймуналов**

Начальник службы ЛЭС Жанаозенского ЛПУ _____ **Б.Д. Назаров**

Начальник службы ЭХЗ Жанаозенского ЛПУ _____ **Н.А. Шамянов**

Место печати

Технический надзор: **ТОО «Кереге – Инжиниринг ЛТД»** **Нестеренко В.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Авторский надзор: **№KZ74VJE00051148** **Камардин Р.В.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик: **ТОО «АБТМ»** **Мирзегасанов М.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)