Генподрядчик - ТОО "ARSM"
Субподрядчик - ТОО "СтройZapad"
Наименование стройки - "Строительство ФАП в с.Талдыкол Махамбетского района"

АКТ
ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1. Общестроительные работы.										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1852,9813		221,33	221,33	410120	410120	--	70839	519427
2	2	Е11-010205-0802 1101-0205-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м³ грунта	57,3087		1863,35	183,52	106786	10517	--	72410	193532
3	3	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	647,46		260,65	248,46	168760	160868	912	34011	218990
4	4	С3412-101-0103 412-101-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	2832,6375		96,00	--	271933	--	--	--	293688
5	5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/Гравийно-галечниковый грунт Н=1м/	м³ грунтовой подушки	647,46		708,98	706,39	459036	457359	207	101619	605504
6	6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	977,936		37,11	37,11	36291	36291	--	7599	47400
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	977,936		241,97	116,12	236631	113558	--	125342	390930
8	8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	977,936		119,44	97,23	116805	95085	7824	27069	155385
9	9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	244,484		1291,20	--	315678	--	--	227287	586402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	687,87	295,89	295,89	203534	203534	--	35157	257786
11	11	С3412-101-0103 412-101-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%;* *Формула объема = ((1910,29-1222,42)).1,75.2,5*	т·км	3009,43125	96,00 --	-- --	288905 --	-- --	-- 23112	--	312017
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
12	12	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	56	52529,31	2698,12	2941641	151095	2435432	354725	3560076
13	13	Е11-060201-0108 1106-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	$м^3$	56	4566,66	196,23	255733	10989	56137	175439	465666
14	14	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,97792	29745,99	1287,17	58835	2546	759	51401	119055
15	15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,82492	349794,00	--	288552	--	288552	--	311636
16	16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5851	329247,00	--	192642	--	192642	--	208053
17	17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5515	376202,00	--	207475	--	207475	--	224073
18	18	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0045	455717,00	--	2051	--	2051	--	2215
19	19	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0348	38465,71	1940,11	1339	67	--	1183	2724
20	20	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0289	492120,00	--	14222	--	14222	--	15360
21	21	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0059	329247,00	--	1943	--	1943	--	2098
22	22	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	36,418	4433,93	10,00	161475	364	149305	11071	186350
23	23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	243,968	1201,97	28,12	293242	6861	185166	95030	419334
			РАЗДЕЛ 3.Стены									
24	24	Е11-080301-0205 1108-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены наружные из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	69,858126	16985,37	3231,57	1186566	225752	264051	695758	2032910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	С1213-308-0101 213-308-0101 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	$м^3$	68,4609635	19843,00	–	1358471	–	1358471	–	1467149
26	26	Е11-080301-0203 1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,08	Стены внутренние из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	25,39251	13027,82	3318,90	330809	84275	95980	157848	527750
27	27	С1213-308-0101 213-308-0101 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	$м^3$	24,8846598	19843,00	–	493786	–	493786	–	533289
28	28	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,08	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	192,17415	6907,92	391,10	1327524	75159	752220	482288	1954596
29	29	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	4,25828	45626,34	4251,24	194290	18103	135377	42171	255378
30	30	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0942	558409,13	3344,66	52602	315	42928	8797	66311
31	31	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка детали №19	т стальных элементов	0,0636	1138663,87	6641,68	72419	422	66184	7013	85787
32	32	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка детали 14	т стальных элементов	0,0486	1138663,87	6641,68	55339	322	50575	5359	65554
33	33	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	4,6	49091,51	2698,12	225821	12412	184239	29138	275356
34	34	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0671	455717,00	–	30579	–	30579	–	33025
			РАЗДЕЛ 4.Перемычки									
35	37	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	75	999,82	348,49	74987	26137	29683	29634	112991
36	38	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%;* *Формула объема – 11.0,114+30.0,033+0,048+9.0,041+4.0,026+0,15+0,044+2.0,135+2.0,041+12.0,01+2.0,065*	$м^3$	3,561	170705,00 –	– –	607881 –	– –	607881	– 48630	656511
	Балка ж/б монолитная БМ-1 - 1шт.											
37	39	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,08	Балка Бм-1. Устройство	$м^3$	0,85	85816,02	5959,68	72944	5065	48998	18219	98456
38	40	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1209	29745,99	1287,17	3596	155	47	3142	7277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	41	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	356318,00	--	9122	--	9122	--	9852
40	42	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0953	329247,00	--	31377	--	31377	--	33887
41	43	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,014	107864,35	1940,11	1510	27	--	1360	3100
42	44	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0088	492120,00	--	4331	--	4331	--	4677
43	45	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	349794,00	--	735	--	735	--	794
44	46	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0031	479350,00	--	1486	--	1486	--	1605
	Стойка Ст-1											
45	47	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,2044	35048,92	14714,88	7164	3008	604	3127	11114
46	48	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опора. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,2044	276690,30	21120,90	56555	4317	1099	35851	99798
47	49	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	329247,00	--	1054	--	1054	--	1138
48	50	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0215	492120,00	--	10581	--	10581	--	11427
49	51	С1241-108-0237 241-108-0237 РСНБ РК 2022	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,77	40373,00	--	111833	--	111833	--	120780
50	52	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,6744994	114,89	3,04	537	14	223	208	805
51	53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,6744994	191,23	4,45	894	21	523	244	1229
			РАЗДЕЛ 5.Покрытие									
52	54	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	17	4754,75	1878,34	80831	31931	29487	30880	120648
53	55	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	26	6067,33	2192,02	157751	56992	65127	56276	231149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	56	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м^2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	1	19017,00	9377,34	19017	9378	818	12922	34494
55	57	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	212,04	11330,00	--	2402413	--	2402413	--	2594606
56	58	С1222-302-0201 222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты козырька железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м^3	0,532	158392,00	--	84265	--	84265	--	91006
57	59	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0223	726610,07	9875,71	16203	220	7868	9631	27901
58	60	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	5,76	95,62	2,23	551	13	322	150	757
59	61	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,119	558409,13	3344,66	66451	398	54231	11114	83770
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20754580
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2890250				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2213690			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					584425			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10521121		
			- Перевозка грузов	Тенге				560838				
			- Накладные расходы	Тенге							3031312	
			- Сметная прибыль	Тенге							1537364	
ИТОГО по Акту:				**Тенге**								**20 754 580**
в том числе оборудования, мебели и инвентаря				*Тенге*								-
Временные здания и сооружения 2,9%				*Тенге*								*601 883*
Итого с временными зданиями и сооружениями				**Тенге**								**21 356 463**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%				*Тенге*								*151 631*
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ				**Тенге**								**21 508 094**
Непредвиденные работы и затраты-2%				*Тенге*								*430 162*
Итого с непредвиденными работами и затратами				**Тенге**								**21 938 256**
Налог на добавленную стоимость, 12%				*Тенге*								*2 632 591*
Итого с НДС				**Тенге**								**24 570 846**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "ARSM"

Генеральный директор _____ Шаринов Ж.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "СтройZapad"

Директор _____ Бурдаков И.В.