форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: "Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка"
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №4 от 13.03.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		35	22.06.2022	1	14.10.2022				
				2	09.10.2023				
				3	31.01.2024				
				4	13.03.2024				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала строительста	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка**	**тенге**	**1 153 600 000,00**	**484 020 000,00**		**214 285 714,28**	**269 734 285,72**		**1 867 885 714,28**	**714 285 714,28**	**500 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Кенжебеков А.Ж.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».

Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №4 от 13.03.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за май 2024 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2022г.	2023г.		2024		Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	ноябрь	декабрь	март	май	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка**	**8 109 706 208,00**	**1 867 885 714,28**	**20 000 000,00**	**333 571 428,57**	**441 428 571,43**	**358 600 000,00**	**714 285 714,28**	**23,03**
1	**Сети электроснабжения ПС35/6кВ "Водоподъем" ул. Баймуханова, р-н ж/д Вокзала, ул. Бергалиева, ул. Бигалиева. (ПС-35/6кВ №5 "Водоподъем")**	**1 668 956 380,25**	**598 689 893,41**	**0,00**	**0,00**	**237 574 202,05**	**0,00**	**361 115 691,36**	
1-1	*Генеральный план (ТП-5шт, РП-1шт) ПС-35/6кВ №5 "Водоподъем". ГП (Разборка и восстановление асфальтового покрытия S=1198м2, Благоустройство территории ТП-1, ТП-5, РП-193,32м2, Благоустройство территории ТП-2-88м2; Озеленение Туя восточная-11шт, Благоустройство территории ТП-3-72,5м2; Озеленение Туя восточная-2шт, Благоустройство территории ТП-4-64м2; Озеленение Туя восточная-2шт)*	*41 549 488,43*							
1-2	*Архитектурно-строительная часть АС. РП-1шт 5,6х10,4 (58,24м2)*	*24 329 476,87*							
1-3	*Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ (58,24м2)-1шт. (Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-20000шт; кровля-67,55м2)*	*23 605 025,57*							
1-4	*Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ (58,24м2)-4шт. (Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-78500шт)*	*95 065 090,09*							
1-5	*Силовое электрооборудование. ЭМ (РП-1шт) (Распределительный пункт-6кВ, состоящий из 18 ячеек КСО2-10-1комплект; Ящик управления типа Я 5111-2874УХЛ4-1шт)*	*289 318 237,60*						310 121 726,48	

1-6	Внешнее электроснабжение Э. (Комплектные распределительные устройства с вакумными выключателями. КРУ СЭЩ-59 ХЛ1 (СШ - 2500А (Си))-2шт;): Сети КЛ-10кВ (Лоток Л4—8/2 (ДхШхВ-2970х780х380мм-456шт; Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 марки ПТ 75.240.25-12-1824шт; Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой DN/OD 110-2603м;) (Кабель АПвПуг-6кВ-3х240/70мм2 - 6,166км; Концевая муфта внутренней установки POLT-12D/3XI-H4-L12B-24шт; Соединительная муфта POLJ-12/3x120-240-90шт) Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ 2х1000кВА типа К-42 N1 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-535,14м3; сигнальная лента-1220м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 3704,64м; Кирпич керамический одинарный - 8480шт; кабель марки АВБбШв 4х70 (ок)-1 - 72м; АВБбШв 4х120 (ок)-1 - 984м; АВБбШв 4х150 (ок)-1 - 976м; АВБбШв 4х240 (ок)-1 - 2,512км; Муфта концевая внутренней установки типа ПКВНтмОнг-3-240 - 32шт; Муфта соединительная для трехжильных кабелей типа 3СТП-1-150/240(Б) - 48шт; Муфта соединительная для четырехжильных кабелей типа 4СТП-1-150/240(Б) - 24шт) Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N2 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-343,35м3; сигнальная лента-762м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 2100м; Кирпич керамический одинарный - 9072шт; кабель марки АВБбШв 4х95 (ок)-1 - 653м; АВБбШв 4х240 (ок)-1 - 2,182км; Муфта концевая внутренней установки типа 4КВНТП-1-70/120(Б) - 8шт; 4КВНТП-1-150/240(Б) - 8шт; Муфта соединительная типа 4СТП-1-70/120(Б) - 6шт; Муфта соединительная типа 4СТП-1-150/240(Б) - 30шт) Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N3 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-31,86м3; сигнальная лента-59м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 106,08м; Кирпич керамический одинарный - 2304шт; кабель марки АВБбШв 4х185 (ок)-1 - 352м; Муфта концевая внутренней установки типа ПКВНтмОнг-3-240 - 8шт). Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N4 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-32,13м3; сигнальная лента-119м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 242,76м; кабель марки АВБбШв 4х240 (ок)-1- 302м; Муфта концевая внутренней установки типа ПКВНтмОнг-3-240 - 4шт). Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N5 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-23,22м3; сигнальная лента-86м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 175,44м; кабель марки АВБбШв 4х240 (ок)-1- 172м;	757 135 926,49	288 568 166,93			237 574 202,05		50 993 964,88	
1-7	Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ. ЭП (Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА - 2шт; Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micot P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM - 6шт; Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 - 8шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4-1шт; Шкаф распределительный ЩР 8501-045 - 1шт; Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК - 1шт)	100 450 742,56							

1-8	*Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ. ЭП (Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА - 8шт; Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM - 24шт; Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 ГОСТ 30011.1-2012 - 32шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 - 8шт; Шкаф распределительный ЩР 8501-045 -8шт; Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК - 8шт)*	*337 502 392,64*							
2.	**Сети электроснабжения ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная" мкр. СМП-163, ул. Коттеджная. (ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная")**	**1 343 632 111,89**	**165 677 687,30**	**0,00**	**0,00**	**148 556 560,29**	**17 121 127,01**	**0,00**	
2-1	*Генеральный план (ТП-2шт, РПТ-1шт) (Разборка и восстановление асфальтового покрытия S=287 м2, Благоустройство территории РП-79м2,Озеленение Туя восточная-2шт, Благоустройство территории ТП-1-101,68м2; Благоустройство территории ТП-2-57,76м2;)*	*7 236 751,45*							
2-2	*Архитектурно-строительная часть АС. РПТ-1шт 5,6х10,4 (58,24м2) (ФБС 24.5.6-22шт; ФБС 12.5.6-2шт; ФБС 9.5.6-6шт; ФЛ 12.24-3-10шт; ФЛ 12.12-3-4шт; ракушняк-10,8м3; Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм М150 неокрашенный-14112шт; Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм-100м2*	*24 329 425,54*							
2-3	*Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ (58,24м2)-1шт. (Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-20000шт; кровля-67,55м2)*	*23 400 933,47*							
2-4	*Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ (58,24м2)-1шт. (Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-78500шт; кровля-67,55м2)*	*23 562 178,64*							
2-5	*Силовое электрооборудование. ЭМ (РП-1шт) (Распределительный пункт-10кВ, состоящий из 18 ячеек КСО2-10-1комплект; Ящик управления типа Я 5111-2874УХЛ4-1шт)*	*289 141 300,00*							

2-6	Внешнее электроснабжение ЭС (Комплектные распределительные устройства с вакумными выключателями-2шт. КСО-292 УЗ (Линия) с вакуум .выкл. ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000А, со счетчиком А1805- RALXQ- P4GB-DW-4, РВЗ-10/630А. РЗиА механическая.-2шт) Сети КЛ-10кВ (Кабельный канал Л4-8/2 (ДхШхВ-2970х780х530мм)-247шт; Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.240.25-12-988шт; Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой DN/OD 110-1458,6м;) (Кабель АПвПуг-10кВ-3х240/70мм2 - 4,022км; Концевая муфта внутренней установки POLT-12D/3XI-H4-L12B-12шт; Соединительная муфта POLJ-12/3х120-240-60шт) Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 2х1000кВА типа К-42 N1 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-270,99м3; сигнальная лента-608м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 1023м; Кирпич керамический одинарный - 177500шт; кабель марки АВБбШв 4х70 (ок)-1 - 270м; АВБбШв 4х120 (ок)-1 - 87м4; АВБбШв 4х150 (ок)-1 - 454м; АВБбШв 4х95 (ок)-1 - 608м; Муфта соединительная для 4-жильных кабелей типа POLJ-01/4X70-120-T -18шт; Муфта соединительная для четырехжильного кабеля типа eks-1CT-4-50/150-ВЛ - 12шт; Муфта соединительная для четырехжильных кабелей типа 4СТП-1-150/240(Б) - 6шт) Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N2 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-13,5м3; сигнальная лента-65м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 26м; Кирпич керамический одинарный - 413шт; кабель марки АВБбШв 4х95 (ок)-1 - 226м; Муфта концевая внутренней установки типа ПКВНтмОнг-3-24О - 8шт; 4КВНТП-1-150/240(Б) - 10шт) Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП-10/0.4кВ 2х1000кВА типа К-42 N1 (Бурение ям-58шт; ж/б опоры СВ95-2А-49шт; СВ105-5А-3шт; СВ105-3,5-2шт; СВ110-3,5-4шт; провод марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 - 400м; провод марки СИП-4 4х95-0,6/1,0- 1,34км). Ответвления к вводам в здания (провод марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 - 400м; Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711,5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 - 16шт; шкаф управления ЩУРн-3/12 (550х320х165мм) IP31 - 16шт; Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП-10/0.4кВ 2х630кВА типа К-42 N2 (Бурение ям-168шт; ж/б опоры СВ95-2А-138шт; СВ105-5А-24шт; СВ105-3,5-6шт; провод марки СИП-4 4х95-0,6/1,0 - 3,573км; провод марки СИП-4 4х70-0,6/1,0- 1,276км). Ответвления к вводам в здания (провод марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 - 2,15км;	565 480 411,29	165 677 687,30			148 556 560,29	17 121 127,01		
2-7	Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ. ЭП (ТТрансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА - 2шт; Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM - 1шт; Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 - 8шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4-1шт; Шкаф распределительный ЩР 8501-045 - 1шт; Ящик с понижающим трансформатором ТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК - 1шт)	58 855 605,76							

2-8	*Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ. ЭП (Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА - 8шт; Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM - 24шт; Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 ГОСТ 30011.1-2012 - 32шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 - 8шт; Шкаф распределительный ЩР 8501-045 -8шт; Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК - 8шт)*	*351 625 505,74*							
3.	**Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**	**1 919 820 290,33**	**611 563 296,07**	**20 000 000,00**	**333 571 428,57**	**55 297 809,09**	**80 613 436,86**	**122 080 621,55**	
3-1	*Генеральный план (ТП-4шт, РПТ-1шт) (Разборка и восстановление асфальтового покрытия S=1341м2, Благоустройство территории ТП-1, РП-90,8м2; Благоустройство территории ТП-2-50,56м2; Благоустройство территории ТП-3-115м2, Озеленение Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м-6шт; Благоустройство территории ТП-4 - 115м2;)*	*27 318 874,09*							
3-2	*Архитектурно-строительная часть АС. РПТ-1шт 12,2х9,4 (116,56м2) (ФЛ 8.24-3-18шт;ФБС 24.5.6 - 28шттшт; ФБС 12.5.6-2шт; ФБС 12.4.6-10шт; ФБС 9.4.6-25шт; Ракушняк-21м3; Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм М150 неокрашенный-27360шт; Перемычки-35шт; Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ-8шт; Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм-108м2; Ворота-4шт; Внутренняя отделка-463,61м2)*	*35 625 706,50*							
3-3	*Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ (58,24м2)-2шт; (ФБС-162шт; Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-39226шт; Перемычки-8шт; Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК - 12шт; кровля-105,8м2; Ворота В1-2шт; Внутренняя отделка-91,8м2)*	*46 801 876,92*							
3-4	*Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ (58,24м2)-2шт, (ФБС-162шт; Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-39226шт; Перемычки-8шт; Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК - 12шт; кровля-105,8м2; Ворота В1-2шт; Внутренняя отделка-91,8м2)*	*47 124 365,84*							
3-5	*Силовое электрооборудование. ЭМ (РПТ-1шт) (РП-6кВ, без здания, в составе: РУ-6кВ состоящий из 18-ти камер: КСО-2-10 УЗ (Ввод-2шт) с вакуум.выкл.-1комплект; Вводная панель ЩО-70 ВА-98 630, РЕ-19 1000А-1шт)*	*354 411 313,76*							

3-6	Внешнее электроснабжение ЭС (КРУ СЭЩ-59 ХЛ1 (СШ - 2500А (Сш)-2шт.) Сети КЛ-6кВ (ж/б Лоток Л4-8/ (ДхШхВ-2970х780х530мм)-922шт; Ж/Б Плита П6д-15 (ДхШхВ-740х780х120мм) -3688шт; Ж/Б Лоток Л6-15/2 (ДхШхВ-2970х1160х530мм)-11шт; Ж/Б Плита П9д-15 (ДхШхВ-740х1160х120мм)-44шт; Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой DN/OD 110-2165м;) Кабель АПвПуг-6кВ-3х240/70мм2 - 10,433км; Концевая муфта внутренней установки POLT-12D/3XI-H4-L12B-20шт; Соединительная муфта POLJ-12/3x120-240-130шт) Строительство КЛ-0,4кВ ПРОЕКТИРУЕМОЙ РП-6кВ, СОВМЕЩЕННОЙ С ТП—6/0,4кВ 2х400кВА (Земляные работы КЛ-0,4кВ-51,03м3; сигнальная лента-189м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 54м; кабель марки АВБбШв 4х120 (ок)-1 - 523м; Термоусадочная кабельная муфта концевая 4КВНТп-1- Б (150-240) - 8шт; Термоусадочная кабельная муфта соединительная 4СТп-1- Б (150-240) - 4шт) Строительство КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ 2х630кВА типа К-42 N1 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-338,85м3; сигнальная лента-678,5м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 430,4м; кабель марки АВБбШв 4х120 (ок)-1 - 481м; марки АВБбШв 4х185 (ок)-1 - 2,150бкм; марки АВБбШв 4х35 (ок)-1 - 220; марки АВБбШв 4х50 (ок)-1 - 226м; Термоусадочная кабельная муфта концевая 4КВНТп-1- Б - 28шт; Муфта соединительная для четырехжильных кабелей типа 4СТП-1-150/240(Б) - 8шт; Муфта соединительная для четырехжильных типа 4СТП-1-70/120(Б) - 4шт; Муфта соединительная для четырехжильных кабелей типа 4СТП-1-25/50(Б) - 4шт) Строительство КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ 2х1000 кВА типа К-42 N2 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-365,34м3; сигнальная лента-762,8м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 531,2м; кабель марки АВБбШв 4х70 (ок)-1 - 2,6614км; марки АВБбШв 4х120 (ок)-1 - 548м; АВБбШв 4х50 (ок)-1 - 262м; Термоусадочная кабельная муфта концевая 4КВНТп-1- Б - 40шт; Муфта соединительная для четырехжильных кабелей типа 4СТП-1-70/120(Б) - 18шт; Муфта соединительная для четырехжильных типатипа 4СТП-1-25/50(Б) - 2шт) Строительство КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ 2х1000 кВА типа К-42 N3 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-182,39м3; сигнальная лента-535м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 361м; кабель марки АВБбШв 4х70 (ок)-1 - 1,2592км; марки АВБбШв 4х150 (ок)-1 - 265м; марки АВБбШв 4х120 (ок)-1 - 337м; Термоусадочная кабельная муфта концевая 4КВНТп-1- Б - 28шт; Муфта	1 123 299 291,66	611 563 296,07	20 000 000,00	333 571 428,57	55 297 809,09	80 613 436,86	122 080 621,55	
3-7	Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ. ЭП (Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА - 4шт; Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM- 2шт; Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 - 2шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4-2шт; Шкаф распределительный ЩР 8501-045 - 2шт)	115 823 647,48							
3-8	Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ. ЭП (Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM - 12шт; Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА - 4шт; Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 - 16шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 - 4шт)	169 415 214,08							

4.	**Сети электроснабжения мкр. Контейнерная**	**28 223 217,45**	**23 054 790,56**				**23 054 790,56**	**0,00**	
4-1.	*Генеральный план (Разборка и восстановление асфальтового покрытия S=21м2)*	*394 175,14*							
4-2.	*Внешнее электроснабжение ЭС* *Сети КЛ-0,4кВ (Земляные работы КЛ-0,4кВ-77,2м3; Кирпич керамический одинарный-1728шт; Лента сигнальная-429м; кабель марки АВБбШв 4х185 (мк)-1 - 489м; Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой DN/OD 110 - 42,8м; Разборка и восстановление асфальтового покрытия S=4,2 м2)* *Сети ВЛ-0,4кВ (Бурение ям-50шт; ж/б опоры СВ95-2А-50шт; провод марки марки СИП-4 4х95-0,6/1,0 - 874м)* *Ответвления к вводам в здания (провод марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 - 764м; Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 Т1 (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 -28шт)*	*27 829 042,31*	23 054 790,56				23 054 790,56		
5.	**Сети электроснабжения ст. Тендык (ПС-35/6кВ Тендык)**	**252 981 865,65**	**158 844 832,07**				**27 261 356,60**	**131 583 475,47**	
5-1.	*Генеральный план (ТП-1шт) (Разборка и восстановление асфальтового покрытия S=46,2м2; Благоустройство территории ПС-35/6 - 182м2; Озеленение Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м-12шт)*	*9 390 178,18*							
5-2.	*Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 400кВ(58,24м2)-1шт, (ФБС-81шт; Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-19613шт; Перемычки-8шт; Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК - 6шт; кровля-52,9м2; Ворота В1-2шт; Внутренняя отделка-45,9м2)*	*23 491 363,53*							
5-3.	*Внешнее электроснабжение ЭС* *Сети КЛ-6кВ (Лоток ЛЗ—15/2 (ДхШхВ-2970х780х380мм)-141шт; Плита перекрытия для лотков канала марки ПТ 75.240.25-12 -564шт; Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой DN/OD 110-149м; АПвПу-6кВ 3х240/70мм2 - 1,194км; Концевая муфта внутренней установки POLT-12D/3XI-H4-L12B-4шт;Соединительная муфта POLJ-12/3x120-240-36шт)* *Сети КЛ-0,4кВ (Земляные работы КЛ-0,4кВ-4,32м3; сигТруба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 113м; кабель марки АВВГнг 4х95 (мк)-1 - 94; Термоусадочная кабельная муфта концевая 4КВНТп-1- Б (150-240) - 4шт; Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2-8шт)* *ВЛ-0,4кВ (Бурение ям-89шт; ж/б опоры СВ95-2-85шт; СВ110-3,5-2шт; СВ105-5-2шт; провод марки СИП-4 4х95-0,6/1,0 - 1,293км; марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 - 624м; марки СИП-4 2х16-0,6/1,0-1,155км;)* *Ответвления к вводам в здания (провод марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 - 1,155км; Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман-44шт)*	*159 487 552,31*	113 085 681,69				27 261 356,60	85 824 325,09	
5-4.	*Трансформаторная подстанция 6-0,4кВ 2х400 кВА типа К-42. ЭП (Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА - 2шт; Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05-8шт; Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)-6шт; Шкаф распределительный ЩР 8501-045 - 1шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4-1шт)*	*60 612 771,63*						45 759 150,38	

6.	**Сети электроснабжения мкр.Тулпар**	**142 855 798,07**	**53 048 057,38**				**12 383 433,38**	**40 664 624,00**	
6-1.	*Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция 10 (6) кВ 1х250 кВА (ТП-1шт) (ФБС-81шт; Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-19613шт; Перемычки-8шт; Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК - 6шт; кровля-52,9м2; Ворота В1-2шт; Внутренняя отделка-45,9м2)*	*23 491 367,81*							
6-2.	*Внешнее электроснабжение ЭС Сети ВЛ-10кВ (Демонтаж ж/б опор-12шт); (Бурение ям-24шт; ж/б опоры СВ164-12-8шт; СВ105-5-14шт; провод марки СИП-3 1х50-10-2,61км;)*	*26 835 862,84*	12 383 433,38				12 383 433,38		
6-3.	*Трансформаторная подстанция 6-0,4кВ 2х250 кВА типа К-42. ЭП (Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА - 2шт; Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-05-8шт; Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)-6шт; Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-045 - 1шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4-1шт)*	*54 631 510,70*						40 664 624,00	
6-4.	*ДЭС генератор 250кВА (МОЩНОСТЬ 250 кВА ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР. ДВИГАТЕЛЬ DOOSAN Альтернатор AKSA AK 4200. Панель управления DSE 7320. Резервная мощность - 275 кВА220 кВт. Основная мощность -250 Ква/200 кВт. 1500 ОБОРОТОВ В МИН. 231/400 V 50 Гц - 1шт)*	*37 897 056,72*							
7.	**Сети электроснабжения мкр. Кара Депо**	**1 026 519 516,31**	**257 007 157,49**				**198 165 855,59**	**58 841 301,90**	
7-1.	*Генеральный план (ТП-1шт; РП-1шт) (Благоустройство территории РП-6кВ - 57м2; Благоустройство территории ТП-1 - 57м2; Озеленение Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м-2шт)*	*2 465 895,75*							
7-2.	*Архитектурно-строительная часть АС. РП-1шт (ФБС-22шт; Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-14112шт; Перемычки-6шт; Плиты перекрытий монолитное - 59,85м3; кровля-56м2; Ворота -2шт; Внутренняя отделка-103,68м2)*	*24 624 594,97*							
7-3.	*Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ -1шт. (ФБС-81шт; Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-19613шт; Перемычки-10шт; Плита перекрытий многопустотная ПК - 6шт; кровля-52,9м2;Ворота В1-2шт; Внутренняя отделка-45,9м2)*	*23 562 178,64*							
7-4.	*Силовое электрооборудование. ЭМ (РП-1шт) (Распределительный пункт-6кВ, состоящий из 18 ячеек КСО2-10-1комплект; Ящик управления типа Я 5111-2874УХЛ4-1шт)*	*331 222 865,82*							

7-5.	Внешнее электроснабжение ЭС (КРУ СЭЩ-59 ХЛ1 (СШ - 2500А (Сш))-2шт;): Сети КЛ-6кВ (Лоток ЛЗ—15/2 (ДхШхВ-2970х780х380мм)-433шт; Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 марки ПТ 75.240.25-12-1732шт; Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой DN/OD 110-921м;) (Кабель АПвПуг-6кВ-3х240/70мм2 - 3,79км; Концевая муфта внутренней установки POLT-12D/3XI-H4-L12B-8шт; Соединительная муфта POLJ-12/3x120-240-54шт) Строительство КЛ-0,4кВ (Земляные работы КЛ-0,4кВ-16,2м3; сигнальная лента-60м Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 60м; Кирпич керамический одинарный - 8480шт; кабель марки АВБбШв 4х70 (ок)-1 - 72м; АВБбШв 4х120 (ок)-1 - 984м; АВБбШв 4х150 (ок)-1 - 976м; АВБбШв 4х240 (ок)-1 - 2,512км; Муфта концевая внутренней установки типа ПКВНтмОнг-3-240 - 32шт; Муфта соединительная для трехжильных кабелей типа 3СТП-1-150/240(Б) - 48шт; Муфта соединительная для четырехжильных кабелей типа 4СТП-1-150/240(Б) - 24шт) Строительство ВЛИ-0,4 кВ (Бурение ям-223шт; ж/б опоры СВ95-2А-328шт; СВ105-3,5-2шт; провод марки СИП-4 4х95-0,6/1,0 - 8,385км; провод марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 - 6,750км; марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 - 1,155км). Ответвления к вводам в здания (провод марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 - 6,064км; Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 T1 (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 - 270шт)	537 428 143,83	257 007 157,49				198 165 855,59	58 841 301,90	
7-6.	Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ. ЭП (Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА - 2шт; Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micot P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM - 6шт; Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 - 8шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4-2шт; Шкаф распределительный ЩР 8501-045 - 2шт)	107 215 837,30							
8.	**Объекты энергетического хозяйства**	**19 030 256,58**	**0,00**				**0,00**		
8-1.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	1 275 035,60							
8-2.	ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 35 КВ	17 755 220,98							
9.	**ПС 35/6 КВ "ТЕНДЫК"**	**1 701 278 898,45**					**0,00**		
9-1.	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ; (КРУН-6кВ-1кт; Блок секционного разъединителя 35кВ (металлоконструкция) - 1шт; Трансформатор ТМН-2500/35-6кВ - 2шт)	1 527 295 690,52							
9-2.	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ; (ПОРТАЛ ПС35Я2 -2ШТ; ОПОРА ОП-1 -8ШТ; ОПОРА ОП-2 -2ШТ; ОПОРА ОП-3 -2ШТ; ОПОРА ОП-4 -1ШТ; НАРУЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОГН-127м; ВНУТРЕННЕЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОГВ; Фундаменты ПЕРЕХОД N1 ЧЕРЕЗ ДОРОГУ; ПРОЖЕКТОРНАЯ МАЧТА АМЖ-23-1шт; КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ; КАБЕЛЬНЫЙ ТОНЕЛЬ КК-1-2шт; ТУАЛЕТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРСОНАЛА; МАСЛОСБОРНИК; Универсальная "Экомарка Дачник Евростандарт"-1шт)	54 973 821,29							
9-3.	СЕТИ СВЯЗИ;	13 173 135,25							
9-4.	РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА;	25 065 885,62							
9-5.	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	56 054 040,49							

9-6.	*ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ*	*18 376 882,73*							
9-7.	*ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ*	*6 339 442,55*							
10.	**Благоустройство и озеленение территории**	**6 407 873,02**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	
10-1.	*ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ-142м3; АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ-205м2; БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ-485м2; МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ-1шт)*	*6 407 873,02*							
		8 109 706 208,00	**0,00**						

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

_____ **Нургалиев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ **Нурберген А.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Салыкбаев К.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Стройка: «Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».
Наименование объекта: Сети электроснабжения ПС35/6кВ "Водоподъем" ул. Баймуханова, р-н ж/д Вокзала, ул. Бергалиева, ул. Бигалиева. (ПС-35/6кВ №5 "Водоподъем")
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №4 от 13.03.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.

Акт приемки выполненных работ
за май 2024

на 2-02-02-04 Силовое электрооборудование. ЭМ (РП-1шт)

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	4	КП *Филиал ТОО Alageum Sales от 04.07.2023 №430. г. Атырау*	**Раздел 1. Распределительный пункт-6кВ, состоящий из 18 ячеек КСО2-10**				
			Распределительный пункт-6кВ, состоящий из 18 ячеек КСО2-10: КСО-2-10 УЗ (Ввод-2шт) с вакуум.выкл. ВВ-АЕ 1250А и РЗиА БМРЗ-50 с БМРЗ-БМЦС-40, со счетчиком A1805-RALXQ-P4GB-DW-4 с GPRS-GSM терминал TELEOFIISWRX768-R4U v 4.2 КСО-2-10 УЗ (Линия-10шт) с вакуум.выкл. ВВ-АЕ 630А и РЗиА БМРЗ-50 с БМРЗ-БМЦС-40, со счетчиком A1805-RALXQ-P4GB-DW-4 с GPRS-GSM терминал TELEOFIISWRX768-R4U v 4.2 КСО-2-10 УЗ (ТН-2шт) с трансформатором напряжения 3хЗНОЛП-6кВ и РЗиА БМРЗ-152-2-Д-ТН-51.КСО-2-10 УЗ (ТСН-2шт) с трансформатором ТСЛ-25/10-0,4кВ.КСО-2-10 УЗ (СВ-1шт) с вакуум.выкл. ВВ-АЕ 1250А и РЗиА БМРЗ-50 с БМРЗ-БМЦС-40.КСО-2-10 УЗ (СР-1шт). РЗиА БМРЗ-107-2-Д-АВР-20 с БМРЗ-БМЦС-40.ШСН-1 к-т. ШМ-2 к-т. Дуговая защита на базе Дуга БЦ. с комплектующими "AlageumElectric", с алюминиевой ошиновкой.Согласно: ЭКТПП №1301-030-2023-1.	к-т	1	251 836 651,79	251836652
			ИТОГО:				251 836 651,79
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			0,00	251 836 651,79
			Итого с сметной прибылью 5%			0,00	251 836 651,79
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			0,00	251 836 651,79
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		25 183 665,18	0,00	25 183 665,18
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		125 918 325,90	9 443 874,44	135 362 200,34
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		100 734 660,72	15 613 872,41	116 348 533,13
			Итого в текущих ценах				276 894 398,64
			НДС				33 227 327,84
			Итого с НДС				310 121 726,48

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнкар Құрылыс LTD"
Стройка: «Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».
Наименование объекта: Сети электроснабжения ПС35/6кВ "Водоподъем" ул. Баймуханова, р-н ж/д Вокзала, ул. Бергалиева, ул. Бигалиева. (ПС-35/6кВ №5 "Водоподъем")

Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №4 от 13.03.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.

Акт приемки выполненных работ
за май 2024
на 2-02-02-05 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 1. Комплектные распределительные устройства с вакумными выключателями-2шт				
1	2	КП *АО "ГК "Электрощит" ТМ Самара" №104 от 04.07.2023*	Комплектные распределительные устройства с вакумными выключателями. КРУ СЭЩ-59 ХЛ1 (СШ - 2500А (Си))	шт	2	20 705 014	41410028
			ИТОГО:				41 410 028,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			0,00	41 410 028,00
			Итого с сметной прибылью 5%			0,00	41 410 028,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			0,00	41 410 028,00
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		4 141 002,80	0,00	4 141 002,80
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		20 705 014,00	1 552 876,05	22 257 890,05
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		16 564 011,20	2 567 421,74	19 131 432,94
			Итого в текущих ценах				45 530 325,79
			НДС				5 463 639,09
			Итого с НДС				50 993 964,88

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнкар Құрылыс LTD"
Стройка: «Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области».
Наименование объекта: Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")

Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №4 от 13.03.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.

Акт приемки выполненных работ
за май 2024

на 2-04-04-05 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 2. Сети КЛ-6кВ				
			Земляные работы КЛ-10кВ				
1	14	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	11,1983628	122 353	1370153
2	15	225-202-0608 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.240.25-12	шт.	2 188,0	37 788	82680144
			Раздел 8. ВЛ-0,4кВ				
3	133	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	19	83 028	1577532
			ИТОГО:				85 627 829,28
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			6 165 203,71	91 793 032,99
			Итого с сметной прибылью 5%			4 589 651,65	96 382 684,64
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			2 753 790,99	99 136 475,63
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		9 913 647,56	0,00	9 913 647,56
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		49 568 237,82	3 717 617,84	53 285 855,65
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		39 654 590,25	6 146 461,49	45 801 051,74
			Итого в текущих ценах				109 000 554,96
			НДС				13 080 066,59
			Итого с НДС				122 080 621,55

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сункар Курылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области».**
Наименование объекта: **Сети электроснабжения ст. Тендык (ПС-35/6кВ Тендык)**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №4 от 13.03.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за май 2024

на 2-06-06-02 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 1. КЛ-6кВ				
			Подраздел 1.1. Земляные работы КЛ-6кВ				
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	м^3	392	350	137200
2	2	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	м^3	38,07	16 061	611442
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	м^3	139,59	64	8934
4	4	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	м^3	22,14	350	7749
5	5	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	м^3	7,38	16 061	118530
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	м^3	14,76	64	945
7	7	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	м^3	84,6	36 572	3093991
8	8	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Лоток ЛЗ—15/2 (ДхШхВ-2970х780х380мм) согл. серии 3.006.1-2.87**	м^3	84,6	122 353	10351064
9	9	225-202-0608 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.240.25-12**	шт.	564	37 788	21312432

10	10	6105-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из камней неармированных, толщина 120 мм	$м^2$	42	5 293	222306
11	11	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,588	29 984	17631
12	12	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,092	90 857	99216
13	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2 216,52	4 767	10566151
14	14	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	39	23	897
15	15	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	126	539	67914
16	16	241-207-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	128,52	2 036	261667
17	20	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	148,92	6 377	949663
			Раздел 3. Сети ВЛ-0,4кВ				
			Материалы				
18	45	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	89	2 384	212176
19	46	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	45	27 066	1217970
20	47	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,009	1 510 113	13591
21	48	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	22	66 470	1462340
22	49	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0044	1 510 113	6644
23	52	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	81 457	162914
24	53	214-210-0401 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат600 и Ат800 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 10 до 18 мм	т	0,829836	427 372	354649
25	54	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,917	134 113	257095

26	55	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного	км	1,293	2 255 004	2915720
27	56	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного	км	0,624	1 805 620	1126707
28	57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	44,5	4 767	212132
29	62	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,1	134 113	147524
30	63	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного	км	1,155	224 638	259457
31	64	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,034	1 107 834	37666
32	65	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	34	7 417	252178
33	66	252-207-0266 *РСНБ РК 2022*	Стяжка ж/б стойки SH702R	шт.	32	29 898	956736
34	67	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий проводник ЗП-6	т	0,01265	1 093 929	13838
35	68	261-404-0523 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017/Кронштейн У3	шт.	21	4 320	90720
36	69	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290	12290
37	70	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36	шт.	12	286	3432
38	71	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37	м	22	1 444	31768
39	72	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная PD2.2	шт.	10	6 236	62360
40	73	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	28	235	6580
41	74	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	22	2 691	59202
42	75	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	44	3 467	152548
43	76	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	68	3 467	235756
44	77	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	68	4 091	278188
45	78	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	7	4 169	29183
46	79	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажимы поддерживающие SO130	шт.	59	8 250	486750

47	80	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO234S	шт.	24	18 650	447600
48	81	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	22	7 580	166760
49	82	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT21.116	шт.	43	5 787	248841
50	83	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	2	5 787	11574
51	84	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	4	5 071	20284
52	85	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	2	5 165	10330
53	86	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,08216	490 153	40271
54	87	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,097968	482 081	47229
55	88	214-210-0401 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат600 и Ат800 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 10 до 18 мм	т	0,74592	427 372	318785
			ИТОГО:				60 197 520,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			4 334 221,44	64 531 741,44
			Итого с сметной прибылью 5%			3 226 587,07	67 758 328,51
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			1 935 952,24	69 694 280,76
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		6 969 428,08	0,00	6 969 428,08
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		34 847 140,38	2 613 535,53	37 460 675,91
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		27 877 712,30	4 321 045,41	32 198 757,71
			Итого в текущих ценах				76 628 861,69
			НДС				9 195 463,40
			Итого с НДС				85 824 325,09

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области».**
Наименование объекта: **Сети электроснабжения ст. Тендык (ПС-35/6кВ Тендык)**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №4 от 13.03.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за май 2024
на 2-06-06-03 Трансформаторная подстанция 6-0,4кВ 2х400 кВА типа К-42

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	2	515-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	6	1 505 923	9035538
2	4	515-301-0705 *РСНБ РК 2022*	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	8	1 691 785	13534280
3	6	515-101-3307 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	2	7 294 620	14589240
			ИТОГО:				37 159 058,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			0,00	37 159 058,00
			Итого с сметной прибылью 5%			0,00	37 159 058,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			0,00	37 159 058,00
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		3 715 905,80	0,00	3 715 905,80
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		18 579 529,00	1 393 464,68	19 972 993,68
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		14 863 623,20	2 303 861,60	17 167 484,80
			Итого в текущих ценах				40 856 384,27
			НДС				4 902 766,11
			Итого с НДС				45 759 150,38

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Стройка: «Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».
Наименование объекта: Сети электроснабжения мкр.Тулпар
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №4 от 13.03.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.

Акт приемки выполненных работ
за май 2024
на 2-07-07-03 Трансформаторная подстанция 6-0,4кВ 2х250 кВА типа К-42

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	2	515-201-0101 РСНБ РК 2022	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	6	1 505 923	9035538
2	4	515-301-0705 РСНБ РК 2022	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-05	шт.	8	1 691 785	13534280
3	6	515-101-3306 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	2,0	5 226 096	10452192
			ИТОГО:				33 022 010,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			0,00	33 022 010,00
			Итого с сметной прибылью 5%			0,00	33 022 010,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			0,00	33 022 010,00
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		3 302 201,00	0,00	3 302 201,00
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		16 511 005,00	1 238 325,38	17 749 330,38
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		13 208 804,00	2 047 364,62	15 256 168,62
			Итого в текущих ценах				36 307 700,00
			НДС				4 356 924,00
			Итого с НДС				40 664 624,00

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ *Нургалиев А.С.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ *Нурберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
_____ Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нурэлем-Курылыс"
_____ *Салыкбаев К.А.*

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Стройка: «Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области».
Наименование объекта: Сети электроснабжения мкр. Кара Депо
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №4 от 13.03.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.

Акт приемки выполненных работ
за май 2024

на 2-08-08-04 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 2. Сети КЛ-6кВ				
			Земляные работы КЛ-10кВ				
1	15	225-202-0608 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.240.25-12	шт.	602,6181216	37 788	22771734
2	22	241-207-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	668	2 036	1360048
3	26	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	252,96	6 377	1613126
			Раздел 3. Строительство КЛ-0,4кВ				
4	38	241-207-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	60	2 036	122160
			Раздел 4. Строительство ВЛИ-0.4 кВ				
5	65	243-701-0721 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	6,831	2 255 004	15404454
			ИТОГО:				41 271 521,15
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			2 971 549,52	44 243 070,67
			Итого с сметной прибылью 5%			2 212 153,53	46 455 224,20
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			1 327 292,12	47 782 516,32
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		4 778 251,63	0,00	4 778 251,63
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		23 891 258,16	1 791 844,36	25 683 102,52
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		19 113 006,53	2 962 516,01	22 075 522,54
			Итого в текущих ценах				52 536 876,70
			НДС				6 304 425,20
			Итого с НДС				58 841 301,90

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нурдаулет А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.